Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства:Строительство газопровода и ответвления в село Турген Аршалынского района Акмолинской области

и его адрес: с.Турген Аршалынского района Акмолинской области;

Договор № 43 от 2020-07-20

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		43	20.07.2020	областной бюджет	0036-032-431	ТОО "Алия Сервис"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
За отчетный период	**35 469 399,17**	**31 669 106,40**	**31 669 106,40**						**3 800 292,77**	**35 469 399,17**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

Руководитель _____ **Ахметжанов Г. К.**

Технический надзор:

ТОО «ДСП Стройинтеграция»

Заместитель директора по производству _____ **Кожахметов Б.К.**

БИН/ИИН 051140002249

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "Ремвикт"

Эксперт авторского надзора _____ **Джелкибаев С.М**

БИН/ИИН 960540000195

Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной

казчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"

дрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

именование строительства:Строительство газопровода и ответвления в село Турген Аршалынского района Акмолинской области

его адрес: с.Турген Аршалынского района Акмолинской области;

говор № 43 от 2020-07-20

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		43	20.07.2020	областной бюджет	0036-032-431	ТОО "Алия Сервис"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
отчетный период	**35 469 399,17**	**31 669 106,40**	**31 669 106,40**						**3 800 292,77**	**35 469 399,17**

аказчик:
У "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
ассажирского транспорта и автомобильных дорог
ршалынского района" БИН 060140011643

уководитель _____ **Ахметжанов Г. К.**

ехнический надзор:
ОО «ДСП Стройинтеграция»
аместитель директора по производству _____ **Кожахметов Б.К.**
ИН/ИИН 051140002249

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Ремвикт"
Эксперт авторского надзора _____ **Джелкибаев С.М**
БИН/ИИН 960540000195

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

к : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

чик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

а : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛО ТУРГЕН АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

: **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛО ТУРГЕН АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

р подряда (контракт) **№ 43 от 2020-07-20**

Акт выполненных работ №1

за августа 2021 (месяц, год) на 2-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ работы

лен (а) в текущих ценах на 26.08.2021

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 4. Наружные сети газоснабжения высокого давления PN 0,6 МПа										
1	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного грунта/**		8952	41,87	41,87	374813	374813	0	94247	506585	
			м3 грунта		0	14,62	0	130898		37525		
2	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /восстановление растительного грунта/**		8952	41,87	41,87	374813	374813	0	94247	506585	
			м3 грунта		0	14,62	0	130898		37525		
4	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		2206	200,62	190,6	442560	420464	0	86431	571310	
			м3 грунта		10,02	44,4	22096	97946		42319		
5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		67	1857,24	0	124435	0	0	89593	231151	
			м3 грунта		1857,24	0	124435	0		17122		
6	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1684	17,95	17,95	30223	30223	0	8183	41479	
			м3 грунта		0	6,75	0	11365		3072		
7	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		291,3333333	735,44	0	214257	0	0	154265	398003	
			м3 грунта		735,44	0	214257	0		29482		
10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		2,238	333096,13	103494,25	745469	231620	224	571487	1422313	
			км трубопровода		229502	28433,65	513625	63635		105357		
11	С123-010502-0812	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**		2260,38	1774		4009914		4009914		4330707	
			м							320793		
13	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**		2,283	27003,78	18719,28	61650	42736	0	20315	88522	
			км кабеля		8284,5	4074,58	18914	9302		6557		
14	С121-130809-1101	**Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм /сигнальная лента/**		456,6	532		242911		242911		262344	
			м2							19433		
15	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м**		45	7440,59	322,44	334827	14510	306540	20262	383496	
			маркер		306,15	148,66	13777	6690		28407		
17	С123-020303-1905	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		2	1492		2984		2984		3223	
			шт.							239		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по разделу: 4. Наружные сети газоснабжения высокого давления PN 0,6 МПа									8745718	
		Раздел: 5. Наружные сети газоснабжения среднего давления PN 0,3 МПа										
36	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		872	200,62	190,6	174938	166203	0	34165	225831	
			м3 грунта		10,02	44,4	8734	38717		16728		
37	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		27	1857,24	0	50145	0	0	36105	93150	
			м3 грунта		1857,24	0	50145	0		6900		
38	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		658	17,95	17,95	11809	11809	0	3197	16207	
			м3 грунта		0	6,75	0	4441		1201		
39	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		118,6666667	735,44	0	87272	0	0	62836	162116	
			м3 грунта		735,44	0	87272	0		12009		
42	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /защитный кожух/		0,028	433571,34	146210,46	12140	4094	3	9091	22929	
			км трубопровода		287261	40695,78	8043	1139		1698		
43	С123-010502-0611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9.5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		28,28	3771		106644		106644		115175	
			м							8532		
44	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		28	1210,2	7,33	33886	205	4306	29139	68067	
			м трубы, уложенной в футляре		1049,09	2,11	29375	59		5042		
45	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /укладка ложемента/		0,008	333096,13	103494,25	2665	828	1	2043	5084	
			км трубопровода		229502	28433,65	1836	227		377		
46	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5.4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		8,08	1213		9801		9801		10585	
			м							784		
47	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка /резка трубы на ложемент/		8	391,09	9,61	3129	77	0	2106	5653	
			м реза		381,48	0	3052	0		419		
48	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,685	333096,13	103494,25	228171	70894	68	174919	435337	
			км трубопровода		229502	28433,65	157209	19477		32247		
49	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5.4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		691,85	1213		839214		839214		906351	
			м							67137		
51	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /защитный кожух/		0,042	333096,13	103494,25	13990	4347	4	10725	26692	
			км трубопровода		229502	28433,65	9639	1194		1977		
52	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		42,42	1808		76695		76695		82831	
			м							6136		
53	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		42	1210,2	7,33	50828	308	6458	43709	102100	
			м трубы, уложенной в футляре		1049,09	2,11	44062	89		7563		
54	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /укладка ложемента/		0,012	293689,28	81882,34	3524	983	1	2779	6808	
			км трубопровода		211757	22182,2	2541	266		504		
55	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		12,12	598		7248		7248		7828	
			м							580		
56	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка /резка трубы на ложемент/		12	391,09	9,61	4693	115	0	3159	8480	
			м реза		381,48	0	4578	0		628		
57	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,36	293689,28	81882,34	105728	29478	18	83376	204232	
			км трубопровода		211757	22182,2	76233	7986		15128		
58	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		363,6	598		217433		217433		234827	
			м							17395		
70	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		1,045	27003,78	18719,28	28219	19562	0	9299	40519	
			км кабеля		8284,5	4074,58	8657	4258		3001		

позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	С121-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм /сигнальная лента/	м2	209	532		111188		111188	8895	120083	
72	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1.5 м	маркер	29	7440,59 306,15	322,44 148,66	215777 8878	9351 4311	197548	13058 18307	247142	
73	Ц13-390201-0505	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	58	938,84 861	30,3 0	54453 49938	1757 0	2757	30462 6793	91708	
74	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	31	631,35 574	20,2 0	19572 17794	626 0	1152	10854 2434	32860	
		Итого по разделу: 5. Наружные сети газоснабжения среднего давления PN 0,3 МПа									3272595	
		Раздел: 6. Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа										
109	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	597,38	4345		2595616		2595616	207649	2803265	
110	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	540,152	2595		1401694		1401694	112136	1513830	
111	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	2164,624	1951		4223181		4223181	337855	4561036	
112	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	6796,076	996		6768892		6768892	541511	7310403	
		Итого по разделу: 6. Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа									16188534	
		ИТОГО:					24417401 1475090	1809814 532898	21132495	1700052 2089397	28206847	
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения		6,7 %			1889859				30096708	
		Итого с временными									31288538	
		Зимние удорожания		3,96 %			1191830					
		Итого с зимними удорожаниями									31914309	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %			625771					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									35187896	
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									31669106,40	
		Итого с понижающим к=0,9										
		НДС		12 %			3800292,77				35469399,17	
		Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Ремвикт"

Эксперт **Джелкибаев С.М..(ИИН 780322300933)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)