Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района "

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство памятника Самен батыра в с.Самен Жоламанского сельского округа Кербулакского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№190069/00	11.12.19				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
				из них			дополнительные затраты			
		без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	106 556 891,30	6 010 544,02							721 265,28	6 731 809,30

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и и жилищной инспекций Кербулакского района "

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит"

МП

Технический надзор:

МП

Авторский надзор:

МП

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Риголит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство памтяника Самен батыра в с.Самен Жоламанского сельского округа Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом строителя с помещениями для размещения демонстрационных материалов**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190069/00 от 11.12.2019 года**

Акт №28

о приемке выполненных работ за июль месяц 2020 г
Электрооборудование и освещение ЛС №2-1-2

Составлен (а) в текущих ценах на 05.04.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование									
			Электротехническое оборудование									
1	1	Ц13-080305-0901	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**		2	3491,18	95,35	6982	191	1072	4167	12041
				шт.		2860	33,44	5720	67		892	
2	2	С123-070201-0201	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	4717		4717		4717		5094
				шт.							377	
3	3	С123-070201-0202	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	5506		5506		5506		5946
				шт.							440	
4	4	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**		10	2782,02	26,34	27820	263	13997	9763	40590
				шт.		1356	0	13560	0		3007	
5	5	С123-070204-0927	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	6877		6877		6877		7427
				шт.							550	
6	6	С123-070204-0644	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1550		1550		1550		1674
				шт.							124	
7	7	С123-070204-0642	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1550		1550		1550		1674
				шт.							124	
8	8	С123-070204-0606	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	518		518		518		559
				шт.							41	
9	9	С123-070204-0608	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		3	492		1476		1476		1594
				шт.							118	
10	10	С123-070204-1608	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		3	3293		9879		9879		10669
				шт.							790	
			Электроустановочные изделия									
11	11	Ц13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**		16	513,01	3,64	8208	58	371	5616	14931
				шт.		486,2	1,34	7779	21		1106	
12	12	С123-070220-0504	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**		16	419		6704		6704		7240
				шт.							536	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С123-070202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ПЭК									
					16	169		2704		2704		2920
14	14	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.							216	
					8	706,24	0	5650	0	34	3426	9802
15	15	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.		702	0	5616	0		726	
					8	309		2472		2472		2670
16	16	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.							198	
					1	12411,87	1062,26	12412	1062	8490	2300	15889
17	17	С123-070201-0904	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ПЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		2860	334,4	2860	334		1177	
					1	18721		18721		18721		20219
18	18	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.							1498	
					2	2782,02	26,34	5564	53	2799	1953	8118
19	19	С123-070204-0624	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1356	0	2712	0		601	
					1	1033		1033		1033		1116
20	20	С123-070204-0622	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.							83	
					1	1033		1033		1033		1116
			Кабельные изделия	шт.							83	
21	21	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
					131	333,69	151,61	43714	19861	5814	17480	66090
22	22	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м кабеля		137,7	47,63	18039	6240		4896	
					3	371,01	2,73	1113	8	465	463	1702
23	23	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м		213,44	1	640	3		126	
					0,124	269007		33357		33357		36025
24	24	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км							2669	
					0,009	415456		3739		3739		4038
25	25	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км							299	
					0,001	692153		692		692		748
			Изоляционные изделия	км							55	
26	26	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
					131	431,35	16,27	56507	2132	15929	28028	91298
27	27	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		293,48	3,68	38446	482		6763	
					9	115		1035		1035		1118
28	28	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м							83	
					120	32		3840		3840		4147
29	29	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м							307	
					2	26		52		52		56
			Стальные изделия	м							4	
30	30	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
					8	3159,37	177,66	25275	1421	16383	5648	33397
31	31	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.		933,8	46,82	7470	375		2474	
					33	459,66	18,93	15169	625	7500	5183	21979
32	32	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		213,44	4,68	7044	154		1628	
					25	459,64	18,93	11491	473	5682	3926	16651

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		213,44	4,68	5336	117		1233	
33	33	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола		94	372,67	57	35031	5358	10864	14606	53608
				м		200,1	15,72	18809	1477		3971	
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									502145
			Раздел: 2. Оборудование и материалы осветительной сети									
			Электротехническое оборудование									
34	34	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями		1	3491,18	95,35	3491	95	536	2083	6020
				шт.		2860	33,44	2860	33		446	
35	35	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	2059		2059		2059		2224
				шт.							165	
36	36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2782,02	26,34	2782	26	1400	976	4059
				шт.		1356	0	1356	0		301	
37	37	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1550		1550		1550		1674
				шт.							124	
38	46	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		13	431,28	3,64	5607	47	168	3894	10261
				шт.		414,7	1,34	5391	17		760	
39	47	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		13	303		3939		3939		4254
				шт.							315	
			Электроустановочные изделия									
40	48	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		1	431,28	3,64	431	4	13	300	789
				шт.		414,7	1,34	415	1		58	
41	49	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		1	324		324		324		350
				шт.							26	
42	50	С123-070202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК		14	169		2366		2366		2555
				шт.							189	
43	51	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		14	706,24	0	9887	0	59	5995	17153
				шт.		702	0	9828	0		1271	
44	52	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм		14	309		4326		4326		4672
				шт.							346	
			Кабельные изделия									
45	53	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		168	333,69	151,61	56060	25471	7456	22418	84756
				м кабеля		137,7	47,63	23134	8002		6278	
46	54	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах		24	371,01	2,73	8904	66	3716	3706	13619
				м		213,44	1	5123	24		1009	
47	55	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,028	117985		3304		3304		3568
				км							264	
48	56	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,155	171884		26642		26642		28773
				км							2131	
49	57	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,009	692153		6229		6229		6728
				км							498	
			Изоляционные изделия									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	58	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		168	431,35	16,27	72467	2734	20429	35944	117084
				м		293,48	3,68	49305	618		8673	
51	59	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		9	107		963		963		1040
				м							77	
52	60	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		155	32		4960		4960		5357
				м							397	
53	61	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		4	26		104		104		112
				м							8	
			Итого по разделу: 2. Оборудование и материалы осветительной сети									315047
			Раздел: 3. Сопутствующие работы									
54	62	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство		3	7475,61	2951,09	22427	8853	0	14865	40275
				м2 ниш		4524,52	1374,25	13574	4123		2983	
55	63	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		178	64,24	0,94	11434	167	0	8112	21111
				отверстие		63,3	0	11267	0		1564	
56	64	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		51	61,78	0,9	3151	46	0	2235	5817
				отверстие		60,88	0	3105	0		431	
57	65	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		11	61,78	0,9	680	10	0	482	1255
				отверстие		60,88	0	670	0		93	
58	66	Е11-460302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2		268	427,63	175,05	114605	46915	0	75212	205002
				м борозд		252,58	81,52	67691	21847		15185	
59	67	Е11-460302-0503	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2		18	879,74	355,14	15835	6392	0	10432	28369
				м борозд		524,6	165,38	9443	2977		2101	
			Итого по разделу: 3. Сопутствующие работы									301827
			ИТОГО:					746 918	122 330	287 398	289 213	1 119 023
			В том числе :					337 193	46 912		82 888	
			Стоимость оборудования, всего							-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		11 638				
			Итого с временными									1 130 663
			Зимние удорожания			1,35 %		15 264				
			Итого с зимними удорожаниями									1 145 927
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22 919				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 168 846
			НДС			12 %		140 262				
			Итого СМР									1 309 108
			Итого с тендерной скидкой									1 178 197

Подрядчик:

ТОО "Риголит"

Технадзор:

(Расценки, объемы и качества соответствует ПСД)

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Кербулакского района "

(Ознакомлен)

Авторский надзор:

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство памятника Самен батыра в с.Самен Жоламанского сельского округа Кербулакского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Гостевой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190069/00 от 11.12.2019 года**

Акт №29
о приемке выполненных работ за июль месяц 2020г
Электрооборудование и освещение ЛС№ 2-2-2

Составлен (а) в текущих ценах на 05.04.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование									
			1.1 Силовое электрооборудование									
1	1	Ц13-080305-0901	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**		2	3491,18	95,35	6982	191	1072	4167	12041
				шт.		2860	33,44	5720	67		892	
2	2	С123-070201-0201	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	4717		4717		4717		5094
				шт.							377	
3	3	С123-070201-0202	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	5506		5506		5506		5946
				шт.							440	
4	4	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		10	2782,02	26,34	27820	263	13997	9763	40590
				шт.		1356	0	13560	0		3007	
5	5	С123-070204-0927	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	6877		6877		6877		7427
				шт.							550	
6	6	С123-070204-0644	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1550		1550		1550		1674
				шт.							124	
7	7	С123-070204-0606	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	518		518		518		559
				шт.							41	
8	8	С123-070204-0608	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		3	492		1476		1476		1594
				шт.							118	
9	9	С123-070204-1608	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		4	3293		13172		13172		14226
				шт.							1054	
			1.2 Электроустановочные изделия									
10	10	Ц13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**		16	513,01	3,64	8208	58	371	5616	14931
				шт.		486,2	1,34	7779	21		1106	
11	11	С123-070220-0504	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**		16	419		6704		6704		7240
				шт.							536	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С123-070202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК		16	169		2704		2704		2920
				шт.							216	
13	13	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		8	706,24	0	5650	0	34	3426	9802
				шт.		702	0	5616	0		726	
14	14	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм		8	309		2472		2472		2670
				шт.							198	
15	15	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		2	12411,87	1062,26	24824	2125	16979	4600	31778
				шт.		2860	334,4	5720	669		2354	
16	16	С123-070201-0904	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		2	18721		37442		37442		40437
				шт.							2995	
17	17	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2782,02	26,34	11128	105	5599	3905	16236
				шт.		1356	0	5424	0		1203	
18	18	С123-070204-0624	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1033		2066		2066		2231
				шт.							165	
19	19	С123-070204-0622	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1033		2066		2066		2231
				шт.							165	
			1.3 Кабельные изделия									
20	20	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		150	333,69	151,61	50054	22742	6657	20016	75675
				м кабеля		137,7	47,63	20655	7145		5606	
21	21	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах		5	371,01	2,73	1855	14	774	772	2837
				м		213,44	1	1067	5		210	
22	22	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,146	269007		39275		39275		42417
				км							3142	
23	23	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,008	415456		3324		3324		3590
				км							266	
24	24	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,001	692153		692		692		748
				км							55	
			1.4 Изоляционные изделия									
25	25	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		150	431,35	16,27	64703	2441	18240	32093	104540
				м		293,48	3,68	44022	552		7744	
26	26	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		8	115		920		920		994
				м							74	
27	27	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		140	32		4480		4480		4838
				м							358	
28	28	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		2	26		52		52		56
				м							4	
			1.5 Стальные изделия									
29	29	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	3159,33	177,66	25275	1421	16383	5648	33397
				шт.		933,8	46,82	7470	375		2474	
30	30	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		33	459,66	18,93	15169	625	7500	5183	21979
				м		213,44	4,68	7044	154		1628	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		25	459,64	18,93	11491	473	5682	3926	16651
				м		213,44	4,68	5336	117		1233	
32	32	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола		94	372,67	57	35031	5358	10864	14606	53608
				м		200,1	15,72	18809	1477		3971	
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									580956
			Раздел: 2. Оборудование и материалы осветительной сети									
			2.2 Электроустановочные изделия									
33	42	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		8	431,28	3,64	3450	29	104	2396	6314
				шт.		414,7	1,34	3318	11		468	
34	43	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		8	303		2424		2424		2618
				шт.							194	
35	44	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		6	431,28	3,64	2588	22	78	1797	4736
				шт.		414,7	1,34	2488	8		351	
36	45	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		6	324		1944		1944		2100
				шт.							156	
37	46	С123-070202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК		14	169		2366		2366		2555
				шт.							189	
38	47	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		14	706,24	0	9887	0	59	5995	17153
				шт.		702	0	9828	0		1271	
39	48	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм		14	309		4326		4326		4672
				шт.							346	
			2.3 Кабельные изделия									
40	49	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		134	333,69	151,61	44715	20316	5947	17881	67603
				м кабеля		137,7	47,63	18452	6383		5008	
41	50	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах		24	371,01	2,73	8904	66	3716	3706	13619
				м		213,44	1	5123	24		1009	
42	51	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,018	117985		2124		2124		2294
				км							170	
43	52	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,14	171884		24064		24064		25989
				км							1925	
			2.4 Изоляционные изделия									
44	53	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		134	431,35	16,27	57801	2181	16294	28670	93389
				м		293,48	3,68	39326	493		6918	
45	54	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		130	32		4160		4160		4493
				м							333	
46	55	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		4	26		104		104		112
				м							8	
			Итого по разделу: 2. Оборудование и материалы осветительной сети									247648
			Раздел: 3. Сопутствующие работы									
47	56	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство		2	7475,61	2951,09	14951	5902	0	9910	26850
				м2 ниш		4524,52	1374,25	9049	2748		1989	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	57	E12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		167	64,24	0,94	10728	157	0	7611	19806
				отверстие		63,3	0	10571	0		1467	
49	58	E12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		63	61,78	0,9	3892	57	0	2761	7186
				отверстие		60,88	0	3835	0		532	
50	59	E12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		18	61,78	0,9	1112	16	0	789	2053
				отверстие		60,88	0	1096	0		152	
51	60	E11-460302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2		263	427,63	175,05	112467	46039	0	73808	201177
				м борозд		252,58	81,52	66428	21439		14902	
52	61	E11-460302-0503	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2		8	879,74	355,14	7038	2841	0	4637	12609
				м борозд		524,6	165,38	4197	1323		934	
			Итого по разделу: 3. Сопутствующие работы									269680
			ИТОГО:					743 248	113 440	307 875	273 682	1 098 285
								321 933	43 011		81 354	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		11 422				1 109 707
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		14 981				1 124 688
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22 494				1 147 182
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		137 662				1 284 844
			Итого с НДС									1 156 360
			Итого с тендерной скидкой									

Подрядчик:

ТОО "Риголит"

Технадзор:

(Расценки, объемы и качества соответствует ПСД)

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и и жилищной инспекций Кербулакского района "

(Ознакомлен)

Авторский надзор:

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Риголит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство памятника Самен батыра в с.Самен Жоламанского сельского округа Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Гостевой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190069/00 от 11.12.2019 года**

Акт №30
о приемке выполненных работ за июль месяц 2020г
Благоустройство ЛС№ 7-1-1

Составлен (а) в текущих ценах на 05.04.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Озеленение									
1	39	Е11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		149	650,41	0	96911	0	0	85282	196768
				яма		650,41	0	96911	0		14575	
2	40	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка		149	5375,24	1181,54	800911	176049	18165	584522	1496268
				шт.		4071,79	386,13	606697	57534		110835	
3	41	С125-010203-1802	Ива плакучая, с комом, высотой от 1 м до 2 м		22	2389		52558		52558		56763
				шт.							4205	
4	42	С125-010203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м		84	3744		314496		314496		339656
				шт.							25160	
5	43	С125-010203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м		43	3177		136611		136611		147540
				шт.							10929	
6	44	Е11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см		43	649,93	0	27947	0	7826	17707	49306
				м2		467,93	0	20121	0		3652	
7	45	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка		43	2031,46	469,28	87353	20179	2559	61139	160371
				м2		1502,66	113,05	64614	4861		11879	
8	46	Е11-470113-0302 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301		64,5	78,86	0	-5086	0	-147	-4346	-10187
				м2		76,57	0	-4939	0		-755	
9	47	С125-030201-0201	Семена многолетних трав		6	1383		8298		8298		8962
				кг							664	
10	48	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		40	2483,31	31,73	99332	1269	66458	34676	144729
				м бортового камня		790,14	12,55	31605	502		10721	
11	49	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		2,16	55069		118949		118949		128465
				м3							9516	
12	50	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		2732	278,24	9,9	760140	27048	0	651412	1524476
				м2		268,34	2,62	733093	7148		112924	
13	51	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		2732	246,61	156,62	673734	427881	83490	233588	979908
				м2		59,43	37,73	162363	103078		72586	
14	52	Е11-470108-0101	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте		105	154,41	39,58	16213	4155	0	12280	30772
				м траншеи		114,84	18,07	12058	1897		2279	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	53	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка		105	601,17	97,17	63123	10203	192	48564	120622
				м изгороди		502,17	23,41	52728	2458		8935	
16	54	С125-010204-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 0,5 м до 1 м		300	135		40500		40500		43740
				шт.							3240	
			Итого по разделу: 1. Озеленение									5418159
			Раздел: 2. Ограждение									
17	72	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		16,4383489	3517,24	1094,92	57818	17999	6606	47297	113524
				м оград		2020,44	417,91	33213	6870		8409	
18	73	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических		2	38331,01	5049,83	76662	10100	16580	63629	151514
				шт.		24991,2	1970,06	49982	3940		11223	
19	74	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		2	12674,56	109,4	25349	219	2679	26591	56095
				шт.		11225,5	41,8	22451	84		4155	
20	75	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		1,0042541	27352		27468		27468		29666
				м3							2197	
21	76	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения		1,0562453	540121		570500		570500		616140
				т							45640	
22	77	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		116	91,15	2,36	10574	274	4948	3715	15432
				м2		46,14	0,28	5352	32		1143	
23	78	Е11-130301-1603 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113		116	217,77	1,68	25262	195	23085	1390	28784
				м2		17,09	0,28	1983	32		2132	
			Итого по разделу: 2. Ограждение									1011154
			ИТОГО:					4 085 623	695 574	1 501 821	1 867 446	6 429 314
								1 888 232	188 436		476 244	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		66 865				
			Итого с временными									6 496 178
			Зимние удорожания			1,35 %		87 698				
			Итого с зимними удорожаниями									6 583 876
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		131 678				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 715 554
			НДС			12 %		805866				
			Итого с НДС									7 521 420
			Итого с тендерной скидкой									6 769 163,30
			Тендерная скидка со Справка №4									2 371 911
			Итого Сводная									4 397 252,30

Подрядчик:

ТОО "Риголит"

Технадзор:

(Расценки, объемы и качества соответствует ПСД)

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и и жилищной инспекции Кербулакского района "

(Ознакомлен)

Авторский надзор: