Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛО ТУРГЕН АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛО ТУРГЕН АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **2020-07-20**

Акт выполненных работ №7

за **декабрь 2021** (месяц, год) **на 2-1-4 МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Молниеотвод									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,08	1547,70	--	1672	--	--	1203	3105
			НР - 72%; СП - 8%			1547,70	--	1672	--		230	
2	2	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,432	6151,29	623,37	2657	269	600	1712	4719
			НР - 91%; СП - 8%			4139,10	215,15	1788	93		350	
3	3	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,6	18707,00	--	11224	--	11224	--	12122
			СП - 8%			--	--	--	--		898	
4	4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,045996	216590,00	--	9962	--	9962	--	10759
			СП - 8%			--	--	--	--		797	
5	5	1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	т	0,511365	107134,08	63827,69	54785	32639	1351	22745	83732
			НР - 80%; СП - 8%			40666,50	14931,94	20795	7636		6202	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1109-0701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,511365	173816,82 156618,00	12069,49 1509,50	88884 80089	6172 772	2623	55794 11574	156252
7	7	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	9,9	2595,00 --	-- --	25691 --	-- --	25691	-- 2055	27746
8	8	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	7,5	1618,00 --	-- --	12135 --	-- --	12135	-- 971	13106
9	9	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6	1180,00 --	-- --	7080 --	-- --	7080	-- 566	7646
10	10	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 /наконечник молниеотвода/ *СП - 8%*	т	0,0030636	244143,00 --	-- --	748 --	-- --	748	-- 60	808
11	11	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	665,72 216,72	28,28 7,55	3994 1300	170 45	2524	969 397	5360
12	12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,000984	499539,00 --	-- --	492 --	-- --	492	-- 39	531
13	13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,5	84,16 41,62	2,32 0,25	126 62	3 --	61	43 14	183
14	14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,5	150,81 48,65	3,29 0,50	226 73	5 1	148	51 22	299
			Заземление									
15	15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,56	1547,70 1547,70	-- --	7058 7058	-- --	--	5081 971	13110
16	16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,66	807,73 807,73	-- --	2956 2956	-- --	--	2129 407	5492
17	17	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	26,1	603,82 168,56	25,21 6,64	15760 4399	658 173	10703	3292 1524	20576
18	18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	2984,75 842,80	170,68 42,27	26863 7585	1536 380	17742	5735 2608	35206

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**400752**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**127778**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**41453**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9101**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**102945**		
			- Накладные расходы	Тенге							**98754**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**29674**	
			Временные здания и сооружения			**6,7 %**		**26850,38**				
			Итого с временными									**427602**
			Зимние удорожания			**3,96 %**		**16933,05**				
			Итого с зимними удорожаниями									**444535**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**8890,71**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**453426**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**499936,02**
			Итого с понижающим к=0,9									**449942,42**
			НДС			**12 %**		**53993,09**				
			Итого с НДС									**503 935,51**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛО ТУРГЕН АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛО ТУРГЕН АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **2020-07-20**

Акт выполненных работ №8

за **декабрь 2021** (месяц, год) на 7-1 **ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ГРПШ-1									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СНЯТИЕ ПСП/**	м3 грунта	29,4	41,87	41,87	1231	1231	--	310	1664
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,62	--	430		123	
2	2	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2 м3//ПОГРУЗКА ПСП/**	м3 грунта	29,4	125,68	119,63	3695	3517	3	728	4777
			НР - 72%; СП - 8%			5,97	28,42	175	835		354	
3	3	4102-0103-1022 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км//ПСП/**	т	35,28	370,00	--	13054	--		--	14098
			СП - 8%			--	--	--	--		1044	
4	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//КОРЫТО ПОД ОДЕЖДУ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ/**	м3 грунта	24,106	48,93	48,93	1180	1180	--	297	1594
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,09	--	412		118	
5	5	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2 м3//ПОГРУЗКА ГРУНТА/**	м3 грунта	24,106	157,10	149,54	3787	3605	2	746	4896
			НР - 72%; СП - 8%			7,46	35,52	180	856		363	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	4102-0103-1022 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	т	42,66762	370,00	--	15787	--		--	17050
			СП - 8%			--	--	--	--		1263	
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	24,106	20,31	17,31	490	417	3	163	705
			НР - 72%; СП - 8%			2,89	6,51	70	157		52	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**39223**	**9950**	**8**	**2244**	**44784**
								425	**2690**	--	**3317**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**39223**				
			Материалы	Тенге				**7**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3115**			
			Транспортные расходы	Тенге				**28841**				
			Накладные расходы	Тенге				**2243**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3317**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**44783**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3115**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**44783**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3115**			
			РАЗДЕЛ 2. ГРПШ-2									
8	8	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СНЯТИЕ ПСП/	м3 грунта	38,3	41,87	41,87	1604	1604	--	403	2167
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,62	--	560		161	
9	9	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2 м3//ПОГРУЗКА ПСП/	м3 грунта	38,3	125,68	119,63	4813	4582	2	948	6223
			НР - 72%; СП - 8%			5,97	28,42	229	1088		461	
10	10	4102-0103-1022 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км//ПСП/	т	45,96	370,00	--	17005	--		--	18366
			СП - 8%			--	--	--	--		1360	
11	11	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//КОРЫТО ПОД ОДЕЖДУ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ/	м3 грунта	30,753	48,93	48,93	1505	1505	--	378	2034
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,09	--	526		151	
12	12	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2 м3//ПОГРУЗКА ГРУНТА/	м3 грунта	30,753	157,10	149,54	4831	4599	3	952	6246
			НР - 72%; СП - 8%			7,46	35,52	229	1092		463	
13	13	4102-0103-1022 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	т	54,43281	370,00	--	20140	--		--	21751
			СП - 8%			--	--	--	--		1611	
14	14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	30,753	20,31	17,31	625	532	4	208	899
			НР - 72%; СП - 8%			2,89	6,51	89	200		67	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**50523**	**12821**	**9**	**2889**	**57686**
								547	**3466**	**--**	**4274**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**50523**				
			Материалы	Тенге				**10**				
			Всего заработная плата	Тенге					**4013**			
			Транспортные расходы	Тенге				**37145**				
			Накладные расходы	Тенге				**2890**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4273**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**57686**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4013**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**57686**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4013**			
			РАЗДЕЛ 3. ГРПШ-3									
15	**15**	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СНЯТИЕ ПСП/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**32**	**41,87**	**41,87**	**1340**	**1340**	**--**	**337**	**1811**
						--	14,62	--	468		134	
16	**16**	**1101-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2 м3//ПОГРУЗКА ПСП/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**32**	**125,68**	**119,63**	**4022**	**3828**	**3**	**792**	**5199**
						5,97	28,42	191	909		385	
17	**17**	**4102-0103-1022 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км//ПСП/** *СП - 8%*	**т**	**38,4**	**370,00**	--	**14208**	--		--	**15345**
						--	--	--	--		1137	
18	**18**	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//КОРЫТО ПОД ОДЕЖДУ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**25,415**	**48,93**	**48,93**	**1244**	**1244**	**--**	**313**	**1681**
						--	17,09	--	434		125	
19	**19**	**1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2 м3//ПОГРУЗКА ГРУНТА/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**25,415**	**157,10**	**149,54**	**3993**	**3801**	**2**	**786**	**5162**
						7,46	35,52	190	903		382	
20	**20**	**4102-0103-1022 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/** *СП - 8%*	**т**	**44,98455**	**370,00**	--	**16644**	--		--	**17976**
						--	--	--	--		1332	
21	**21**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**25,415**	**20,31**	**17,31**	**516**	**440**	**3**	**172**	**743**
						2,89	6,51	73	165		55	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**41966**	**10652**	**8**	**2400**	**47917**
								454	**2880**	**--**	**3550**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**41966**				
			Материалы	Тенге				**8**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3334**			
			Транспортные расходы	Тенге				**30852**				
			Накладные расходы	Тенге				**2400**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				3549				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47916				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3334			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				47916				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3334			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**150387**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1426				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33423			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9037			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25		
			- Перевозка грузов	Тенге				96838				
			- Накладные расходы	Тенге							7533	
			- Сметная прибыль	Тенге							11141	
			Временные здания и сооружения			6,7 %		10075,93				
			Итого с временными									**160463**
			Зимние удорожания			3,96 %		6354,33				
			Итого с зимними удорожаниями									**166817**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3336,35				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**170154**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**187606,99**
			Итого с понижающим к=0,9									**168846,29**
			НДС			12 %		20261,55				
			Итого с НДС									**189 107,84**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011641

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛО ТУРГЕН АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛО ТУРГЕН АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **2020-07-20**

Акт выполненных работ №9

за **декабрь 2021** **(месяц, год) на** **2-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Включаемые работы и затраты									
			Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа									
			Земляные работы									
1	7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	166	200,62	190,60	33302	31640	--	6504	42991
			НР - 72%; СП - 8%			10,02	44,40	1663	7370		3184	
2	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5	1857,24	--	9286	--	--	6686	17250
			НР - 72%; СП - 8%			1857,24	--	9286	--		1278	
3	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	158	17,95	17,95	2836	2836	--	768	3892
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,75	--	1066		288	
4	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4	735,44	--	2942	--	--	2118	5465

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			735,44	--	2942	--		405	
			Трубы									
5	11	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.Укладка /защитный кожух/	км трубопровода	0,036	536173,79	189161,18	19302	6810	518	13746	35692
			НР - 99%; СП - 8%			332618,00	53075,40	11974	1911		2644	
6	12	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,36	7475,00	--	2691	--	2691	--	2906
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
7	13	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,036	1332,74	7,86	48	--	8	40	95
			НР - 99%; СП - 8%			1114,97	2,36	40	--		7	
8	14	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /защитный кожух/	км трубопровода	0,088	433571,34	146210,46	38154	12867	8	28572	72064
			НР - 99%; СП - 8%			287261,00	40695,78	25279	3581		5338	
9	15	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88,88	3771,00	--	335166	--	335166	--	361980
			СП - 8%			--	--	--	--		26813	
10	16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /защитный кожух/	км трубопровода	0,153	336408,13	103494,25	51470	15835	521	39070	97783
			НР - 99%; СП - 8%			229502,00	28433,65	35114	4350		7243	
11	17	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	154,53	1808,00	--	279390	--	279390	--	301741
			СП - 8%			--	--	--	--		22351	
12	18	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,241	1210,20	7,33	292	2	37	251	586
			НР - 99%; СП - 8%			1049,09	2,11	253	1		43	
13	19	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36,36	3771,00	--	137114	--	137114	--	148083
			СП - 8%			--	--	--	--		10969	
14	20	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	27,27	1808,00	--	49304	--	49304	--	53248
			СП - 8%			--	--	--	--		3944	
15	21	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	61,61	1213,00	--	74733	--	74733	--	80712
			СП - 8%			--	--	--	--		5979	
16	22	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	154,53	598,00	--	92409	--	92409	--	99802
			СП - 8%			--	--	--	--		7393	
17	23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,277	27003,78	18719,28	7480	5185	--	2465	10741

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			8284,50	4074,58	2295	1129		796	
18	24	2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	**Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм /сигнальная лента/**	м2	55,4	532,00	--	29473	--	29473	--	31831
			СП - 8%			--	--	--	--		2358	
19	25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,3521	1327262,12	502870,80	467329	177061	126657	210636	732202
			НР - 99%; СП - 8%			464672,20	139597,63	163611	49152		54237	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1632722	252234	1128029	310856	2099064
								252457	68561	--	155485	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7480				
		Всего заработная плата		Тенге					3423			
			Накладные расходы	Тенге				2465				
			Сметная прибыль	Тенге				796				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3423			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				654434				
		Материалы		Тенге				127751				
		Всего заработная плата		Тенге					317594			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29473				
			Накладные расходы	Тенге				308389				
			Сметная прибыль	Тенге				77026				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1039850				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
			Сметная заработная плата	Тенге					317594			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				970807				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				970807				
			Сметная прибыль	Тенге				77665				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1048472				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2099062				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
			Сметная заработная плата	Тенге					321017			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2099064
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				252457				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					252234			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68561			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1128029		
			- Накладные расходы	Тенге							310856	
			- Сметная прибыль	Тенге							155485	
			Временные здания и сооружения			6,7 %		140637,29				
			Итого с временными									2239701
			Зимние удорожания			3,96 %		88692,17				
			Итого с зимними удорожаниями									2328393
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46567,87				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2374961

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**2618571,32**
			Итого с понижающим к=0,9									**2356714,19**
			НДС			**12 %**		**282805,70**				
			Итого с НДС									**2 639 519,89**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**