Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛО ТУРГЕН АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛО ТУРГЕН АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **2020-07-20**

Акт выполненных работ №9

за **декабрь 2021** **(месяц, год) на** **2-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Включаемые работы и затраты									
			Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа									
			Земляные работы									
1	7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	166	200,62	190,60	33302	31640	--	6504	42991
			НР - 72%; СП - 8%			10,02	44,40	1663	7370		3184	
2	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5	1857,24	--	9286	--	--	6686	17250
			НР - 72%; СП - 8%			1857,24	--	9286	--		1278	
3	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	158	17,95	17,95	2836	2836	--	768	3892
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,75	--	1066		288	
4	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4	735,44	--	2942	--	--	2118	5465

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			735,44	--	2942	--		405	
			Трубы									
5	11	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.Укладка /защитный кожух/	км трубопровода	0,036	536173,79	189161,18	19302	6810	518	13746	35692
			НР - 99%; СП - 8%			332618,00	53075,40	11974	1911		2644	
6	12	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,36	7475,00	--	2691	--	2691	--	2906
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
7	13	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,036	1332,74	7,86	48	--	8	40	95
			НР - 99%; СП - 8%			1114,97	2,36	40	--		7	
8	14	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /защитный кожух/	км трубопровода	0,088	433571,34	146210,46	38154	12867	8	28572	72064
			НР - 99%; СП - 8%			287261,00	40695,78	25279	3581		5338	
9	15	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88,88	3771,00	--	335166	--	335166	--	361980
			СП - 8%			--	--	--	--		26813	
10	16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /защитный кожух/	км трубопровода	0,153	336408,13	103494,25	51470	15835	521	39070	97783
			НР - 99%; СП - 8%			229502,00	28433,65	35114	4350		7243	
11	17	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	154,53	1808,00	--	279390	--	279390	--	301741
			СП - 8%			--	--	--	--		22351	
12	18	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,241	1210,20	7,33	292	2	37	251	586
			НР - 99%; СП - 8%			1049,09	2,11	253	1		43	
13	19	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36,36	3771,00	--	137114	--	137114	--	148083
			СП - 8%			--	--	--	--		10969	
14	20	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	27,27	1808,00	--	49304	--	49304	--	53248
			СП - 8%			--	--	--	--		3944	
15	21	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	61,61	1213,00	--	74733	--	74733	--	80712
			СП - 8%			--	--	--	--		5979	
16	22	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	154,53	598,00	--	92409	--	92409	--	99802
			СП - 8%			--	--	--	--		7393	
17	23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,277	27003,78	18719,28	7480	5185	--	2465	10741

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			8284,50	4074,58	2295	1129		796	
18	24	2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	**Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм /сигнальная лента/**	м2	55,4	532,00	--	29473	--	29473	--	31831
			СП - 8%			--	--	--	--		2358	
19	25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,3521	1327262,12	502870,80	467329	177061	126657	210636	732202
			НР - 99%; СП - 8%			464672,20	139597,63	163611	49152		54237	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1632722	252234	1128029	310856	2099064
								252457	68561	--	155485	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7480				
		Всего заработная плата		Тенге					3423			
			Накладные расходы	Тенге				2465				
			Сметная прибыль	Тенге				796				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3423			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				654434				
		Материалы		Тенге				127751				
		Всего заработная плата		Тенге					317594			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29473				
			Накладные расходы	Тенге				308389				
			Сметная прибыль	Тенге				77026				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1039850				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
			Сметная заработная плата	Тенге					317594			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				970807				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				970807				
			Сметная прибыль	Тенге				77665				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1048472				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2099062				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
			Сметная заработная плата	Тенге					321017			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2099064
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				252457				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					252234			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68561			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1128029		
			- Накладные расходы	Тенге							310856	
			- Сметная прибыль	Тенге							155485	
			Временные здания и сооружения			6,7 %		140637,29				
			Итого с временными									2239701
			Зимние удорожания			3,96 %		88692,17				
			Итого с зимними удорожаниями									2328393
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46567,87				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2374961

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**2618571,32**
			Итого с понижающим к=0,9									**2356714,19**
			НДС			**12 %**		**282805,70**				
			Итого с НДС									**2 639 519,89**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**