Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 6 » декабря 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора – Молгалиевой В.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту:
"Строительство газопровода и ответвления от них к село Турген Аршалынского района Акмолинской области"
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" руководитель Ахметжанов Г.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Ремвикт» проект №4/2019-01-17**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Протяженность газопровода В том числе:	м	13353	13639
- PE100 SDR11 Ø90х8,2мм 0,6 МПа	м	2238	2238
- Ø57х3,0мм 0,6 МПа	м	2	2
- PE100 SDR17 Ø90х5,4 мм 0,3 МПа	м	685	694
- PE100 SDR17 Ø63х3,8 мм 0,3 МПа	м	360	360
- Ø57х3,0мм 0,3 МПа	м	6	6

- Ø159х4,5мм 0,003 МПа	м	595	595
- Ø108х4,0мм 0,003 МПа	м	538	538
- Ø89х3,5мм 0,003 МПа	м	2156	2156
- Ø57х3,0мм 0,003 МПа	м	6769	6769
- Ø57х3,0мм 0,003 МПа	м	4	4
- PE100 SDR17 Ø160х9,5 мм 0,003 МПа	м	-	36
- PE100 SDR17 Ø110х6,6 мм 0,003 МПа	м	-	27
- PE100 SDR17 Ø90х5,4 мм 0,003 МПа	м	-	61
- PE100 SDR17 Ø63х3,8 мм 0,003 МПа	м	-	153
ГРПШ-03БМ-2У-1 с РДСК-50БМ			
Q	нм3/ч	433	433
Рвх	МПа	0,6	0,6
Рвых	Мпа	0,3	0,3
ГРПШ-07-2У-1 с РДНК-1000			
Q	нм3/ч	225	225
Рвх	МПа	0,3	0,3
Рвых	МПа	0,003	0,003
ГРПШ-07-2У-1 1 с РДНК-1000			
Q	нм3/ч	150	150
Рвх	МПа	0,3	0,3
Рвых	МПа	0,003	0,003

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **ГРПШ-03БМ-2У-1 с РДСК-50БМ– 1 шт; ГРПШ – 07-2У1-1 с РДНК-1000 – 2шт., подземный газопровод высокого давления 0,6МПа из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR11 Ø90х8,2мм – 2238 м, подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа**

из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR17 - 1054 в.т.ч. Ø90х5,4мм – 694м, Ø63х3,8мм – 360м, подземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR17 - 277 в.т.ч. Ø160х9,5мм – 36м, Ø110х6,6мм – 27м, Ø90х5,4мм – 61м, Ø63х3,8мм – 153м, надземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из стальных труб – 10058 м, из них: Ø159х4,5 мм – 595 м, Ø108х4,0мм – 538м, , Ø89х3,5мм – 2156м, Ø57х3,0мм – 6769 м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2021 г.**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2021г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;

фактически, месяц: 6 ;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено ____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата *место печати (при наличии)*

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
"Строительство газопровода и ответвления от них к село Турген Аршалынского района Акмолинской области"

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Молгалиева Венера Биржановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *место печати (при наличии)*