Генподрядчик: ТОО "Елена Д"
Субподрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №1, №2, №4, №14, №15, №16, №81 в 1-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"

Договор №1 от 16.11.2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за декабрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		1	16.11.2018г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2019г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №1, №2, №4, №14, №15, №16, №81 в 1-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"	12 381 543	11 054 979							1 326 594	12 381 543
Всего к оплате:		**11 054 979**							**1 326 594**	**12 381 543**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Елена Д"
_____ **Марар И.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Теплоэнергострой"
_____ **Шыктыбаев Б.Т.**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елена Д"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №1, №2, №4, №14, №15, №16, №81 в 1-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения (жилой дом №15)**
(наименование)

Договор №1 от 16.11.2018г.

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2018 (месяц, год)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**60,0000**	**116,74**	**7005**
			Накладные расходы			*20,60*	*1236*
			Сметная прибыль			*8,65*	*519*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,8300**	**2239,72**	**4323**
			Накладные расходы			*818,07*	*1579*
			Сметная прибыль			*165,90*	*320*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,6000**	**1168,30**	**4206**
			Накладные расходы			*426,73*	*1536*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*86,54*	*312*
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	59,830	30,04	1798
			Накладные расходы			*5,69*	*340*
			Сметная прибыль			*2,23*	*133*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	59,830	194,46	11635
			Накладные расходы			*60,38*	*3612*
			Сметная прибыль			*14,40*	*862*
6	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2,260	2341,52	5292
			Накладные расходы			*855,25*	*1933*
			Сметная прибыль			*173,45*	*392*
7	7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,760	3606,64	2741
			Накладные расходы			*598,23*	*455*
			Сметная прибыль			*267,16*	*203*
			Раздел: Трубопроводы и арматура				
8	8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	376353,81	3764
			Накладные расходы			*124513,78*	*1245*
			Сметная прибыль			*27878,06*	*279*
9	9	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,010	79207,97	792
			Накладные расходы			*26799,29*	*268*
			Сметная прибыль			*5867,26*	*59*
10	10	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,090	1830,12	18466
			Накладные расходы			*62,04*	*626*
			Сметная прибыль			*135,56*	*1368*
11	24	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2420,12	2420
			Накладные расходы			*778,85*	*779*
			Сметная прибыль			*179,27*	*179*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**26**	**23-040102-1904 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,000**	**37544,71**	**37545**
			Накладные расходы			***1272,66***	***1273***
			Сметная прибыль			***2781,09***	***2781***
13	**29**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**1206,32**	**2413**
			Накладные расходы			***406,16***	***812***
			Сметная прибыль			***89,36***	***179***
14	**31**	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**1923,20**	**3846**
			Накладные расходы			***65,19***	***130***
			Сметная прибыль			***142,46***	***285***
15	**34**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,000**	**1307,06**	**1307**
			Накладные расходы			***356,76***	***357***
			Сметная прибыль			***96,82***	***97***
16	**36**	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**1123,61**	**1124**
			Накладные расходы			***38,09***	***38***
			Сметная прибыль			***83,23***	***83***
17	**43**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**7,000**	**1482,24**	**10376**
			Накладные расходы			***497,32***	***3481***
			Сметная прибыль			***109,80***	***769***
18	**44**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**0,310**	**30374,36**	**9416**
			Накладные расходы			***4989,69***	***1547***
			Сметная прибыль			***2249,95***	***697***
19	**50**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (упор бетонный)**	**м3**	**0,262**	**23811,53**	**6239**
			Накладные расходы			***2344,16***	***614***
			Сметная прибыль			***1763,82***	***462***
20	**51**	**11-221101-0103 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,000**	**8202,50**	**8203**
			Накладные расходы			***1970,59***	***1971***
			Сметная прибыль			***607,59***	***608***
			ИТОГО:				**142907**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость: Количество	Сметная стоимость: стоимость единицы, тенге	Сметная стоимость: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	8	9
			Накладные расходы				23832
			Сметная прибыль				10586
			Итого с временными, 1%		1%	1429,07	144336
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2%		2,2%	3175,39	147511
			Итого в ценах 2018 года, к=1,0599383		1,0599383		156353
			Итого с понижающим коэффициентом, к=0,9398256		0,9398256		146945
			Итого с НДС, 12%		12%	17633,35	164578

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Елена Д" **Сложеникин С.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой" **ШыктыбаевБ.Т.**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елена Д"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №1, №2, №4, №14, №15, №16, №81 в 1-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации (жилой дом №14)**

(наименование)

Договор №1 от 16.11.2018г.

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2018 (месяц, год)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	434,8600	116,74	50767
			Накладные расходы			*20,60*	*8959*
			Сметная прибыль			*8,65*	*3761*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,7500	2239,72	30796
			Накладные расходы			*818,07*	*11248*
			Сметная прибыль			*165,90*	*2281*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,6400	1168,30	61499
			Накладные расходы			*426,73*	*22463*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*86,54*	*4555*
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	393,300	30,04	11817
			Накладные расходы			*5,69*	*2237*
			Сметная прибыль			*2,23*	*875*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	393,300	194,46	76483
			Накладные расходы			*60,38*	*23746*
			Сметная прибыль			*14,40*	*5665*
6	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	9,600	2341,52	22479
			Накладные расходы			*855,25*	*8210*
			Сметная прибыль			*173,45*	*1665*
7	7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,700	3606,64	27771
			Накладные расходы			*598,23*	*4606*
			Сметная прибыль			*267,16*	*2057*
			Раздел: Трубопроводы				
8	8	11-220201-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,081	631265,59	51133
			Накладные расходы			*213502,68*	*17294*
			Сметная прибыль			*46760,41*	*3788*
9	9	23-010503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	81,000	1941,82	157287
			Накладные расходы			*65,82*	*5332*
			Сметная прибыль			*143,84*	*11651*
10	10	23-020308-1204 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	14,000	959,96	13439
			Накладные расходы			*32,54*	*456*
			Сметная прибыль			*71,11*	*996*
11	11	23-021103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	28,000	285,95	8007
			Накладные расходы			*9,69*	*271*
			Сметная прибыль			*21,18*	*593*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**12**	**11-220701-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,081**	**51921,88**	**4206**
			Накладные расходы			***13325,53***	***1079***
			Сметная прибыль			***3846,06***	***312***
13	**13**	**11-231101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	**врезка**	**1,000**	**27939,69**	**27940**
			Накладные расходы			***9428,91***	***9429***
			Сметная прибыль			***2069,61***	***2070***
			Раздел: Колодцы канализационные д-1500 - 6 шт.				
14	**28**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,796**	**2155,44**	**49135**
			Накладные расходы			***209,02***	***4765***
			Сметная прибыль			***159,66***	***3640***
15	**29**	**11-230601-0105 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**11,361**	**32956,44**	**374418**
			Накладные расходы			***7038,73***	***79967***
			Сметная прибыль			***2441,22***	***27735***
16	**30**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 (сульфатостойкость)**	**шт.**	**6,000**	**16142,33**	**96854**
			Накладные расходы			***547,18***	***3283***
			Сметная прибыль			***1195,73***	***7174***
17	**31**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (сульфатостойкость)**	**шт.**	**11,000**	**13274,80**	**146023**
			Накладные расходы			***449,98***	***4950***
			Сметная прибыль			***983,32***	***10816***
18	**32**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 (сульфатостойкость)**	**шт.**	**1,000**	**18033,94**	**18034**
			Накладные расходы			***611,30***	***611***
			Сметная прибыль			***1335,85***	***1336***
19	**33**	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 (сульфатостойкость)**	**шт.**	**4,000**	**8530,16**	**34121**
			Накладные расходы			***289,15***	***1157***
			Сметная прибыль			***631,86***	***2527***
20	**35**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1) (сульфатостойкость)**	**шт.**	**6,000**	**18390,38**	**110342**
			Накладные расходы			***623,38***	***3740***
			Сметная прибыль			***1362,25***	***8174***

N п.п.	позиция по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					Количество	на.ед.изм.	общая
1		2	3	4	5	7	8
21	**36**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт**	**6,0000**	**2220,51**	**13323**
			Накладные расходы			*75,27*	*452*
			Сметная прибыль			*164,48*	*987*
22	**38**	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхност**	**10,5980**	**430,39**	**4561**
			Накладные расходы			*134,03*	*1420*
			Сметная прибыль			*31,88*	*338*
23	**39**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,3280**	**32460,96**	**10647**
			Накладные расходы			*3477,41*	*1141*
			Сметная прибыль			*2404,52*	*789*
24	**43**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**51,6500**	**923,65**	**47707**
			Накладные расходы			*122,83*	*6344*
			Сметная прибыль			*68,42*	*35354*
			ИТОГО:				**1448788**
			в том числе:				
			Накладные расходы				**223160**
			Сметная прибыль				**107318**
			Итого с временными, 1%		**1%**	**14487,88**	**1463276**
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2%		**2,2%**	**32192,07**	**1495468**
			Итого в ценах 2018 года, к=1,0599383		**1,0599383**		**1585104**
			Итого с понижающим коэффициентом, к=0,9398256		**0,9398256**		**1489721**
			Итого с НДС, 12%		**12%**	**17633,35**	**1668488**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Елена Д" **Сложеникин С.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой" **Шыктыбаев Б.Т.**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елена Д"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №1, №2, №4, №14, №15, №16, №81 в 1-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные газопроводы (жилой дом №14)**

(наименование)

Договор №1 от 16.11.2018г.

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2018 (месяц, год)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Стальной надземный газопровод низкого давления (жилой дом №14)				
1	**24**	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**7,0000**	**1837,88**	**12865**
			Накладные расходы			*618,03*	*4326*
			Сметная прибыль			*136,14*	*953*
2	**25**	**23-040905-2902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**	**1138,03**	**7966**
			Накладные расходы			*38,58*	*270*
			Сметная прибыль			*84,30*	*590*
3	**26**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0300**	**969090,73**	**29073**
			Накладные расходы			*280449,32*	*8413*
			Сметная прибыль			*71784,50*	*2154*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	27	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	50,000	330,24	16512
			Накладные расходы			*11,19*	*560*
			Сметная прибыль			*24,46*	*1223*
5	28	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	969090,73	388
			Накладные расходы			*280449,32*	*112*
			Сметная прибыль			*71784,50*	*29*
6	29	23-020103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,000	337,47	675
			Накладные расходы			*11,44*	*23*
			Сметная прибыль			*25,00*	*50*
7	30	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,246	766827,41	188640
			Накладные расходы			*253931,18*	*62467*
			Сметная прибыль			*56802,03*	*13973*
8	31	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-50 мм)	км трубопровода	0,198	53878,39	10668
			Накладные расходы			*8848,68*	*1752*
			Сметная прибыль			*3990,99*	*790*
9	32	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-20 мм)	км трубопровода	0,048	25444,26	1221
			Накладные расходы			*3661,61*	*176*
			Сметная прибыль			*1884,76*	*90*
10	33	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	198,792	1265,12	251495
			Накладные расходы			*42,88*	*8525*
			Сметная прибыль			*93,71*	*18629*
11	34	23-010201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 (д-27х2,8 мм)	м	22,490	527,37	11860
			Накладные расходы			*17,88*	*402*
			Сметная прибыль			*39,06*	*879*
12	35	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (штуцер для продувки)	т фасонных частей	0,0007	1332332,78	933
			Накладные расходы			*292762,17*	*205*
			Сметная прибыль			*98691,32*	*69*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	36	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,04746	155773,73	7393
			Накладные расходы			*53694,85*	*2548*
			Сметная прибыль			*11538,79*	*548*
14	37	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,460	572,87	27189
			Накладные расходы			*19,42*	*922*
			Сметная прибыль			*42,44*	*2014*
15	38	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,076362	68297,27	5215
			Накладные расходы			*23895,38*	*1825*
			Сметная прибыль			*5059,06*	*386*
16	39	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0038	0,00	0
17	40	21-050101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,051	235447,05	12008
			Накладные расходы			*7980,97*	*407*
			Сметная прибыль			*17440,52*	*889*
18	41	21-050201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0108	229423,47	2467
			Накладные расходы			*7776,79*	*84*
			Сметная прибыль			*16994,33*	*183*
19	42	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0108	428035,11	4641
			Накладные расходы			*14509,15*	*157*
			Сметная прибыль			*31706,30*	*344*
20	43	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,480	94,41	612
			Накладные расходы			*18,35*	*119*
			Сметная прибыль			*6,99*	*45*
21	44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,960	78,38	1016
			Накладные расходы			*12,02*	*156*
			Сметная прибыль			*5,81*	*75*
22	45	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	78,980	94,41	7456
			Накладные расходы			*18,35*	*1449*

N п.п.	позиция по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					Количество	на.ед.изм.	общая
1		2	3	4	5	7	8
			Сметная прибыль			*6,99*	*552*
23	46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	78,9800	78,38	6191
			Накладные расходы			*12,02*	*949*
			Сметная прибыль			*5,81*	*459*
			ИТОГО:				606483
			в том числе:				
			Накладные расходы				95847
			Сметная прибыль				44925
			Итого с временными, 1%		1%	6064,83	612548
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2%		2,2%	13476,05	626024
			Итого в ценах 2018 года, к=1,0599383		1,0599383		663547
			Итого с понижающим коэффициентом, к=0,9398256		0,9398256		623618
			Итого с НДС, 12%		12%	74834,18	698452

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Елена Д" **Сложеникин С.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой" **Шыктыбаев Б.Т.**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елена Д"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №1, №2, №4, №14, №15, №16, №81 в 1-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети (жилой дом №14)**

(наименование)

Договор №1 от 16.11.2018г.

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2018 (месяц, год)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**205,1600**	**116,74**	**23951**
			Накладные расходы			*20,60*	*4227*
			Сметная прибыль			*8,65*	*1774*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5,9400**	**2239,72**	**13304**
			Накладные расходы			*818,07*	*4859*
			Сметная прибыль			*165,90*	*985*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,2600**	**1168,30**	**9650**
			Накладные расходы			*426,73*	*3525*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*86,54*	*715*
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	157,020	30,04	4718
			Накладные расходы			*5,69*	*893*
			Сметная прибыль			*2,23*	*349*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	157,020	194,46	30535
			Накладные расходы			*60,38*	*9480*
			Сметная прибыль			*14,40*	*2262*
6	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	10,930	2341,52	25593
			Накладные расходы			*855,25*	*9348*
			Сметная прибыль			*173,45*	*1896*
7	7	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4,170	3975,74	16579
			Накладные расходы			*551,59*	*2300*
			Сметная прибыль			*294,50*	*1228*
			Раздел: Теплосеть: оборудование, изделия и материалы				
8	10	11-240104-0103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 200 мм. Установка	компенсатор	2,000	20809,31	41619
			Накладные расходы			*5813,45*	*11627*
			Сметная прибыль			*1541,43*	*3083*
9	13	ПРАЙС	Устройство компенсационное осевое УКО 150-1,6-200/0+75ПП	шт	2,000	311061,38	622123
			Накладные расходы			*10544,08*	*21088*
			Сметная прибыль			*23041,58*	*46083*
10	15	11-240106-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	4,000	14002,90	56012
			Накладные расходы			*4004,63*	*16019*
			Сметная прибыль			*1037,25*	*4149*
11	17	ПРАЙС	Затвор дисковый поворотный фланцевый стальной ЗПФТ.2.2.2.150.16.00 д-150 мм	шт	2,000	134623,29	269247
			Накладные расходы			*4563,34*	*9127*
			Сметная прибыль			*9972,10*	*19944*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	18	23-040601-1206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	56168,63	112337
			Накладные расходы			*1903,95*	*3808*
			Сметная прибыль			*4160,64*	*8321*
13	19	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	24737,89	49476
			Накладные расходы			*838,54*	*1677*
			Сметная прибыль			*1832,44*	*3665*
14	20	23-040601-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	27003,41	54007
			Накладные расходы			*915,34*	*1831*
			Сметная прибыль			*2000,25*	*4001*
15	23	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,038	271498,60	10208
			Накладные расходы			*9203,01*	*346*
			Сметная прибыль			*20111,01*	*756*
16	27	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,012	363242,05	4511
			Накладные расходы			*12312,85*	*153*
			Сметная прибыль			*26906,82*	*334*
17	29	11-240101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,039	1420504,38	55400
			Накладные расходы			*423371,82*	*16512*
			Сметная прибыль			*105222,55*	*4104*
18	30	11-240101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,047	1728506,22	81240
			Накладные расходы			*504010,49*	*23688*
			Сметная прибыль			*128037,50*	*6018*
19	32	23-010201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,000	3264,97	127334
			Накладные расходы			*110,67*	*4316*
			Сметная прибыль			*241,85*	*9432*
20	33	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47,000	3950,18	185658
			Накладные расходы			*133,90*	*6293*
			Сметная прибыль			*292,61*	*13752*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	35	23-020101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	2157,40	12944
			Накладные расходы			*73,13*	*439*
			Сметная прибыль			*159,81*	*959*
22	36	23-020101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	2658,27	5317
			Накладные расходы			*90,11*	*180*
			Сметная прибыль			*196,91*	*394*
23	38	23-020101-1063 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	1599,15	3198
			Накладные расходы			*54,21*	*108*
			Сметная прибыль			*118,46*	*237*
			Раздел: Изоляционные работы				
24	41	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	158,800	372,88	59214
			Накладные расходы			*18,96*	*3011*
			Сметная прибыль			*27,62*	*4386*
25	42	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	3,970	40223,48	159687
			Накладные расходы			*10628,65*	*42196*
			Сметная прибыль			*2979,52*	*11829*
26	доп	21-110203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,980	4735,43	9376
			Накладные расходы			*160,52*	*318*
			Сметная прибыль			*350,77*	*695*
27	доп	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,340	11994,20	40061
			Накладные расходы			*406,57*	*1358*
			Сметная прибыль			*888,46*	*2967*
28	46	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	71,540	1496,75	107077

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*307,97*	*22032*
			Сметная прибыль			*110,87*	*7932*
29	47	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	143,080	981,57	140443
			Накладные расходы			*188,32*	*26945*
			Сметная прибыль			*72,71*	*10403*
30	48	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,040	483,87	18890
			Накладные расходы			*175,98*	*6870*
			Сметная прибыль			*35,84*	*1399*
31	49	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	78,080	10,21	797
			Накладные расходы			*3,16*	*247*
			Сметная прибыль			*0,76*	*59*
32	50	21-020101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,190	15124,42	17998
			Накладные расходы			*512,67*	*610*
			Сметная прибыль			*1120,33*	*1333*
			Раздел: Каналы лотковые				
33	51	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)	м2 покрытия	45,500	2155,44	98073
			Накладные расходы			*209,02*	*9511*
			Сметная прибыль			*159,66*	*7265*
34	52	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10,730	10324,87	110786
			Накладные расходы			*2367,48*	*25403*
			Сметная прибыль			*764,80*	*8206*
35	53	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (сульфатостойкость)	м3	4,960	66806,94	331362
			Накладные расходы			*2264,56*	*11232*
			Сметная прибыль			*4948,66*	*24545*
36	54	21-040302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (сульфатостойкость)	м3	4,330	77924,71	337414
			Накладные расходы			*2641,42*	*11437*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5772,20*	*24994*
37	55	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (сульфатостойкость)	м3	1,440	52157,37	75107
			Накладные расходы			*1767,98*	*2546*
			Сметная прибыль			*3863,51*	*5563*
38	56	21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 (сульфатостойкость)	шт.	16,000	1145,96	18335
			Накладные расходы			*38,84*	*622*
			Сметная прибыль			*84,89*	*1358*
39	58	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,280	923,65	6724
			Накладные расходы			*122,83*	*894*
			Сметная прибыль			*68,42*	*498*
40	59	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,280	2336,79	17012
			Накладные расходы			*281,71*	*2051*
			Сметная прибыль			*173,10*	*1260*
41	61	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,430	26594,99	11436
			Накладные расходы			*6737,00*	*2897*
			Сметная прибыль			*1970,00*	*847*
42	62	21-020101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,437	16728,23	7301
			Накладные расходы			*567,04*	*247*
			Сметная прибыль			*1239,13*	*541*
43	63	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	276851,75	3843
			Накладные расходы			*9384,47*	*130*
			Сметная прибыль			*20507,54*	*285*
			Раздел: Опоры неподвижные				
44	64	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	14,400	4837,23	69656
			Накладные расходы			*1307,71*	*18831*
			Сметная прибыль			*358,31*	*5160*
45	65	21-020101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,616	20374,66	297796

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*690,64*	*10094*
			Сметная прибыль			*1509,23*	*22059*
46	66	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067	221412,96	14914
			Накладные расходы			*7505,26*	*506*
			Сметная прибыль			*16400,96*	*1105*
47	67	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,670	217172,11	145479
			Накладные расходы			*7361,50*	*4931*
			Сметная прибыль			*16086,82*	*10776*
48	68	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,670	16972,61	11370
			Накладные расходы			*5284,53*	*3540*
			Сметная прибыль			*1257,23*	*842*
49	69	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,067	22382,67	1508
			Накладные расходы			*7025,78*	*473*
			Сметная прибыль			*1657,98*	*112*
50	70	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086	221412,96	19064
			Накладные расходы			*7505,26*	*646*
			Сметная прибыль			*16400,96*	*1412*
51	71	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,061	272681,12	16514
			Накладные расходы			*28845,08*	*1747*
			Сметная прибыль			*20198,60*	*1223*
52	72	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1,944	101,44	197
			Накладные расходы			*18,59*	*36*
			Сметная прибыль			*7,51*	*15*
53	73	11-130301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 (за два раза)	м2	3,888	219,65	854
			Накладные расходы			*13,55*	*53*
			Сметная прибыль			*16,27*	*63*
54	112	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)	м2 покрытия	1,950	2155,44	4203
			Накладные расходы			*209,02*	*408*
			Сметная прибыль			*159,66*	*311*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	113	11-061301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,330	20445,51	6747
			Накладные расходы			*5052,68*	*1667*
			Сметная прибыль			*1514,48*	*500*
56	114	21-020101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,335	20374,66	6826
			Накладные расходы			*690,64*	*231*
			Сметная прибыль			*1509,23*	*506*
57	115	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,014	50286,88	680
			Накладные расходы			*12792,31*	*173*
			Сметная прибыль			*3724,95*	*50*
58	116	21-050204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,014	303186,90	4099
			Накладные расходы			*10277,16*	*139*
			Сметная прибыль			*22458,29*	*304*
59	117	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	0,583	101,44	59
			Накладные расходы			*18,59*	*11*
			Сметная прибыль			*7,51*	*4*
60	118	11-130301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 (за два раза)	м2	1,165	219,65	256
			Накладные расходы			*13,55*	*16*
			Сметная прибыль			*16,27*	*19*
			Раздел: Теплофикационные камеры				
61	202	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,420	10080,99	24396
			Накладные расходы			*2051,91*	*4966*
			Сметная прибыль			*746,74*	*1807*
62	204	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	23,345	19202,47	448282
			Накладные расходы			*5267,25*	*122964*
			Сметная прибыль			*1422,41*	*33206*
63	205	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетонный пол)	м3	2,390	4220,97	10088
			Накладные расходы			*669,57*	*1600*
			Сметная прибыль			*312,66*	*747*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	206	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (сульфатостойкость)	м3	3,260	22645,99	73826
			Накладные расходы			*767,63*	*2502*
			Сметная прибыль			*1677,48*	*5469*
65	207	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (сульфатостойкость)	м3	6,766	24137,58	163315
			Накладные расходы			*818,19*	*5536*
			Сметная прибыль			*1787,97*	*12097*
66	208	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (сульфатостойкость)	м3	2,637	25841,57	68144
			Накладные расходы			*875,95*	*2310*
			Сметная прибыль			*1914,19*	*5048*
67	209	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (сульфатостойкость)	м3	0,552	82478,90	45528
			Накладные расходы			*2795,80*	*1543*
			Сметная прибыль			*6109,55*	*3372*
68	210	21-040304-0107 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм СТ РК 937-92 (сульфатостойкость)	шт.	1,000	72557,04	72557
			Накладные расходы			*2459,47*	*2459*
			Сметная прибыль			*5374,60*	*5375*
69	211	21-040302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92 (сульфатостойкость)	шт.	4,000	40921,86	163687
			Накладные расходы			*1387,13*	*5549*
			Сметная прибыль			*3031,25*	*12125*
70	212	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (сульфатостойкость)	шт.	4,000	2298,23	9193
			Накладные расходы			*77,90*	*312*
			Сметная прибыль			*170,24*	*681*
71	213	21-020101-2408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,997	16857,77	134808
			Накладные расходы			*571,43*	*4570*
			Сметная прибыль			*1248,72*	*9986*
72	214	21-020101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,487	19719,43	49037
			Накладные расходы			*668,43*	*1662*
			Сметная прибыль			*1460,70*	*3632*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	215	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,228	50286,88	11463
			Накладные расходы			*12792,31*	*2916*
			Сметная прибыль			*3724,95*	*849*
74	216	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000	388218,00	79
			Накладные расходы			*13159,46*	*3*
			Сметная прибыль			*28756,89*	*6*
75	217	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,024	387715,39	9135
			Накладные расходы			*13142,43*	*310*
			Сметная прибыль			*28719,66*	*677*
76	218	ССЦ	Доплата на применение марки стали С245	т	0,228	6105,18	1392
			Накладные расходы			*206,95*	*47*
			Сметная прибыль			*452,24*	*103*
77	219	11-150207-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,200	3542,04	14877
			Накладные расходы			*696,00*	*2923*
			Сметная прибыль			*262,37*	*1102*
78	221	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,088	76043,35	6722
			Накладные расходы			*20355,83*	*1799*
			Сметная прибыль			*5632,84*	*498*
79	222	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,033	336258,89	11002
			Накладные расходы			*11398,20*	*373*
			Сметная прибыль			*24908,07*	*815*
80	223	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	43,680	369,34	16133
			Накладные расходы			*12,52*	*547*
			Сметная прибыль			*27,36*	*1195*
81	224	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,012	387715,39	4653
			Накладные расходы			*13142,43*	*158*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*28719,66*	*345*
82	**225**	**ССЦ**	**Доплата на применение марки стали С245**	**т**	**0,012**	**6105,18**	**73**
			Накладные расходы			*206,95*	*2*
			Сметная прибыль			*452,24*	*5*
83	**226**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,600**	**78,38**	**596**
			Накладные расходы			*12,02*	*91*
			Сметная прибыль			*5,81*	*44*
84	**227**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,003**	**317148,58**	**1066**
			Накладные расходы			*33424,99*	*112*
			Сметная прибыль			*23492,49*	*79*
85	**228**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,090**	**240653,89**	**21652**
			Накладные расходы			*8157,47*	*734*
			Сметная прибыль			*17826,21*	*1604*
86	**229**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,090**	**22382,67**	**2014**
			Накладные расходы			*7025,78*	*632*
			Сметная прибыль			*1657,98*	*149*
87	**230**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**21,400**	**863,18**	**18472**
			Накладные расходы			*187,40*	*4010*
			Сметная прибыль			*63,94*	*1368*
88	**231**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**-42,800**	**106,05**	**-4539**
			Накладные расходы			*-6,44*	*-276*
			Сметная прибыль			*-7,86*	*-336*
89	**232**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**30,600**	**1433,29**	**43859**
			Накладные расходы			*305,82*	*9358*
			Сметная прибыль			*106,17*	*3249*
90	**233**	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**61,200**	**918,11**	**56188**
			Накладные расходы			*186,17*	*11394*
			Сметная прибыль			*68,01*	*4162*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	**234**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**21,400**	**797,78**	**17073**
			Накладные расходы			***185,18***	***3963***
			Сметная прибыль			***59,10***	***1265***
92	**235**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**42,800**	**89,70**	**3839**
			Накладные расходы			***5,89***	***252***
			Сметная прибыль			***6,64***	***284***
93	**236**	**11-150208-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**23,700**	**1652,92**	**39174**
			Накладные расходы			***404,13***	***9578***
			Сметная прибыль			***122,44***	***2902***
94	**237**	**11-150203-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**46,700**	**1487,67**	**69474**
			Накладные расходы			***420,59***	***19641***
			Сметная прибыль			***110,20***	***5146***
95	**238**	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**46,700**	**2339,52**	**109256**
			Накладные расходы			***281,80***	***13160***
			Сметная прибыль			***173,30***	***8093***
96	**239**	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305**	**м2 поверхности**	**46,700**	**1181,86**	**55193**
			Накладные расходы			***137,35***	***6414***
			Сметная прибыль			***87,55***	***4088***
97	**240**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**0,600**	**32460,96**	**19477**
			Накладные расходы			***3477,41***	***2086***
			Сметная прибыль			***2404,52***	***1443***
98	**241**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,700**	**1496,75**	**23499**
			Накладные расходы			***307,97***	***4835***
			Сметная прибыль			***110,87***	***1741***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	242	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	31,400	981,57	30821
			Накладные расходы			*188,32*	*5913*
			Сметная прибыль			*72,71*	*2283*
100	243	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,700	827,18	12987
			Накладные расходы			*187,62*	*2946*
			Сметная прибыль			*61,27*	*962*
101	244	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	31,400	96,04	3016
			Накладные расходы			*6,07*	*191*
			Сметная прибыль			*7,11*	*223*
102	245	21-020101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,480	15124,42	7266
			Накладные расходы			*512,67*	*246*
			Сметная прибыль			*1120,33*	*538*
			Раздел: Герметичный ввод				
103	253	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,173	4220,97	730
			Накладные расходы			*669,57*	*116*
			Сметная прибыль			*312,66*	*54*
104	254	21-020101-2509 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,177	17677,03	3119
			Накладные расходы			*599,20*	*106*
			Сметная прибыль			*1309,41*	*231*
105	255	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,083	1332332,78	109971
			Накладные расходы			*292762,17*	*24165*
			Сметная прибыль			*98691,32*	*8146*
106	256	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,400	78,38	267
			Накладные расходы			*12,02*	*41*
			Сметная прибыль			*5,81*	*20*
107	257	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,625	30374,36	18984
			Накладные расходы			*4989,69*	*3119*
			Сметная прибыль			*2249,95*	*1406*

N п.п.	позиция по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					Количество	на.ед.изм.	общая
1		2	3	4	5	7	8
			Сметная прибыль			*6,99*	*552*
23	46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	78,9800	78,38	6191
			Накладные расходы			*12,02*	*949*
			Сметная прибыль			*5,81*	*459*
			ИТОГО:				606483
			в том числе:				
			Накладные расходы				95847
			Сметная прибыль				44925
			Итого с временными, 1%		1%	6064,83	612548
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2%		2,2%	13476,05	626024
			Итого в ценах 2018 года, к=1,0599383		1,0599383		663547
			Итого с понижающим коэффициентом, к=0,9398256		0,9398256		623618
			Итого с НДС, 12%		12%	74834,18	698452

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Елена Д" **Сложеникин С.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой" **Шыктыбаев Б.Т.**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елена Д"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №1, №2, №4, №14, №15, №16, №81 в 1-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение к жилым домам №14, №15, №2, №81**

(наименование)

Договор №1 от 16.11.2018г.

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2018 (месяц, год)

N п.п.	позиции по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					Количество	на.ед.изм.	общая
1		2	3	4	5	7	8
1	1	13-080201-0204 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**848,0000**	**541,44**	**459141**
			Накладные расходы			*114,02*	*96687*
			Сметная прибыль			*40,11*	*34011*
2	2	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. Прокладка в положенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**506,6670**	**658,23**	**333503**
			Накладные расходы			*144,38*	*73152*
			Сметная прибыль			*48,76*	*24704*
3	3	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**74,7450**	**1045,76**	**78165**
			Накладные расходы			*144,38*	*12395*
			Сметная прибыль			*48,76*	*5790*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*95951,40*	*7262*
			Сметная прибыль			*209679,05*	*15868*
6	6	23-060137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,6222	1667622,96	1037595
			Накладные расходы			*56527,57*	*35171*
			Сметная прибыль			*123527,63*	*76859*
7	7	23-060137-0731 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	1470561,73	37499
			Накладные расходы			*49847,77*	*1271*
			Сметная прибыль			*108930,50*	*2778*
8	9	13-080201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8,000	31731,48	253852
			Накладные расходы			*5502,26*	*44018*
			Сметная прибыль			*2350,48*	*18804*
9	12	ПРАЙС	Муфта концевая внутренней установки для сеч. 70/120 мм2 EPKT-0047-L12-CEE01	шт	8,000	18886,54	151092
			Накладные расходы			*640,20*	*5122*
			Сметная прибыль			*1399,00*	*11192*
10	16	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	10,000	311,84	3118
			Накладные расходы			*69,39*	*694*
			Сметная прибыль			*23,10*	*231*
11	17	23-010501-0904 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 110х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,200	923,02	9415
			Накладные расходы			*31,29*	*319*
			Сметная прибыль			*68,37*	*697*
12	18	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,198	20159,20	3992
			Накладные расходы			*683,34*	*135*
			Сметная прибыль			*1493,27*	*296*
13	19	ПРАЙС	Лента сигнальная ЛСЭ-300 мм	шт	1,000	7922,91	7923
			Накладные расходы			*268,56*	*269*
			Сметная прибыль			*586,88*	*587*
14	20	ПРАЙС	Лента сигнальная ЛСЭ-600 мм	шт	1,000	15232,00	15232
			Накладные расходы			*516,32*	*516*
			Сметная прибыль			*1128,30*	*1128*
15	24	11-010107-0902 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,220	106,60	8978
			Накладные расходы			*19,24*	*1620*
			Сметная прибыль			*7,90*	*665*

N п.п.	позиция по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					Количество	на.ед.изм.	общая
1		2	3	4	5	7	8
16	**25**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**198,0000**	**444,19**	**87949**
			Накладные расходы			*79,48*	*15738*
			Сметная прибыль			*32,90*	*6515*
17	**26**	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**152,0000**	**131,12**	**19930**
			Накладные расходы			*23,93*	*3637*
			Сметная прибыль			*9,71*	*1476*
18	**27**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**28,0400**	**1921,75**	**53886**
			Накладные расходы			*65,14*	*1827*
			Сметная прибыль			*142,35*	*3992*
19	**28**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**56,1800**	**30,04**	**1688**
			Накладные расходы			*5,69*	*320*
			Сметная прибыль			*2,23*	*125*
			ИТОГО:				**2562959**
			в том числе:				
			Накладные расходы				**312792**
			Сметная прибыль				**199145**
			Итого с временными, 1%		**1%**	**25629,59**	**2588588**
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2%		**2,2%**	**56948,95**	**2645537**
			Итого в ценах 2018 года, к=1,0599383		**1,0599383**		**2804106**
			Итого с понижающим коэффициентом, к=0,9398256		**0,9398256**		**2635371**
			Итого с НДС, 12%		**12%**	**316244,52**	**2951616**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Елена Д"

Сложеникин С.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

Шыктыбаев Б.Т.