Генподрядчик: ТОО "Елена Д"
Субподрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №3, №5, №6, №7, №8, №17, №18 во 2-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"
Договор №2 от 16.11.2018 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат

за декабрь 2018 (месяц, год)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		2	16.11.2018 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №3, №5, №6, №7, №8, №17, №18 во 2-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"	13 726 474	12 255 780							1 470 694	13 726 474
Всего к оплате:		**12 255 780**							**1 470 694**	**13 726 474**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Елена Д"

Марар И.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Теплоэнергострой"

Шыктыбаев Б.Т.

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елена Д"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №3, №5, №6, №7, №8, №17, №18 во 2-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"**
(наименование, адрес)

Объект : **Вынос проекта в натуру (выбор трассы)**
(наименование)

Договор №2 от 16.11.2018 г.

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2018 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Сборник цен на изыскательные работы для капитального строительства РДС РК8.02-03-2002 т.17 п.1 стр 357**	**Выбор трассы**	**км**	**1,7910**		**46068,21**	**87881**
2	**т.17 п.2 стр.357**	**Закрепление точек**	**км**	**1,7910**		**25877,11**	**46364**
		ИТОГО:					**134245**
		в том числе:					**0**
		Накладные расходы					**0**
		Сметная прибыль					

2,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными, 1%			1%	1342,45	135587
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2%			2,2%	2982,92	138570
		Итого в ценах 2018 года, к=1,0599383			1,0599383		146876
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,975663543			0,975663543		143302
		Итого с НДС, 12%			12%	17196,19	160498

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Елена Д"

Сложеникин С.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

Шыктыбаев Б.Т.

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елена Д"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №3, №5, №6, №7, №8, №17, №18 во 2-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"**
(наименование, адрес)

Объект : **Транспортные расходы**
(наименование)

Договор №2 от 16.11.2018 г.

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2018 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	4131-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка**	т	0,8333	283,62	236
			Накладные расходы			*9,61*	*8*
			Сметная прибыль			*21,01*	*18*
2	2	4131-0101-0602 РСНБ РК 2015	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка**	т	0,8333	283,62	236
			Накладные расходы			*9,61*	*8*
			Сметная прибыль			*21,01*	*18*
3	3	4101-0101-4030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,8333	3621,33	3018
			Накладные расходы			*122,75*	*102*
			Сметная прибыль			*268,25*	*224*
4	4	4101-0101-4991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 30 км**	т·км	449,1560	79,69	35795
			Накладные расходы			*2,70*	*1213*
			Сметная прибыль			*5,90*	*2652*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	41-010201-4902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 200 км	т	0,8333	19058,82	15882
			Накладные расходы			*646,04*	*538*
			Сметная прибыль			*1411,76*	*1176*
6	6	41-010201-4991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т.Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	624,153	79,69	49742
			Накладные расходы			*2,70*	*1686*
			Сметная прибыль			*5,90*	*3685*
7	7	41-010301-4902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 200 км	т	0,8333	17952,41	14960
			Накладные расходы			*608,53*	*507*
			Сметная прибыль			*1329,81*	*1108*
8	8	41-010301-4991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	149,997	76,35	11453
			Накладные расходы			*2,59*	*388*
			Сметная прибыль			*5,66*	*848*
9	9	41-310101-0601 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	0,0288	283,62	8
			Накладные расходы			*9,61*	*0*
			Сметная прибыль			*21,01*	*1*
10	10	41-310101-0602 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	0,0288	283,62	8
			Накладные расходы			*9,61*	*0*
			Сметная прибыль			*21,01*	*1*
11	11	41-010101-4030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 30 км	т	0,0288	3621,33	104
			Накладные расходы			*122,75*	*4*
			Сметная прибыль			*268,25*	*8*
12	12	41-010101-4991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	15,523	79,69	1237
			Накладные расходы			*2,70*	*42*
			Сметная прибыль			*5,90*	*92*
13	13	41-010201-4902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 200 км	т	0,0288	19058,82	549
			Накладные расходы			*646,04*	*19*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость: Количество	Сметная стоимость: стоимость единицы, тенге	Сметная стоимость: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	8	9
			Сметная прибыль			*1411,76*	*41*
14	**14**	**4101-0201-4991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**21,5710**	**79,69**	**1719**
			Накладные расходы			*2,70*	*58*
			Сметная прибыль			*5,90*	*127*
15	**15**	**4101-0301-4902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**0,0288**	**17952,41**	**517**
			Накладные расходы			*608,53*	*18*
			Сметная прибыль			*1329,81*	*38*
16	**16**	**4101-0301-4991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**5,1840**	**76,35**	**396**
			Накладные расходы			*2,59*	*13*
			Сметная прибыль			*5,66*	*29*
			ИТОГО:				**135861**
			в том числе:				
			Накладные расходы				**4605**
			Сметная прибыль				**10064**
			Итого с временными, 1%		**1%**	**1358,61**	**137220**
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2%		**2,2%**	**3018,83**	**140238**
			Итого в ценах 2018 года, к=1,0599383		**1,0599383**		**148644**
			Итого с понижающим коэффициентом, к=0,975663543		**0,975663543**		**145027**
			Итого с НДС, 12%		**12%**	**17403,19**	**162430**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Елена Д"

Сложеникин С.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

Шыктыбаев Б.Т.

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елена Д"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №3, №5, №6, №7, №8, №17, №18 во 2-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор №2 от 16.11.2018 г.

Акт выполненных работ№3

за декабрь 2018 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы и арматура					
1	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	3,0000		8202,50	24608
		Накладные расходы				*1970,59*	*5912*
		Сметная прибыль				*607,59*	*1823*
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы водопроводные					
2	2303-0101-1008 РСНБ РК 2015	**Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013**	комплект	3,0000		23393,55	70181
		Накладные расходы				*792,97*	*2379*

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				*1732,86*	*5199*
3	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0730**		**336258,89**	**24505**
		Накладные расходы				*11398,20*	*831*
		Сметная прибыль				*24908,07*	*1815*
4	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**5,6400**		**804,86**	**4539**
		Накладные расходы				*65,35*	*369*
		Сметная прибыль				*59,62*	*336*
		ИТОГО:					**123833**
		в том числе:					
		Накладные расходы					**9490**
		Сметная прибыль					**9173**
		Итого с временными, 1%			**1%**	**1238,33**	**125071**
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2%			**2,2%**	**2751,57**	**127823**
		Итого в ценах 2018 года, к=1,0599383			**1,0599383**		**135484**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,975663543			**0,975663543**		**132187**
		Итого с НДС, 12%			**12%**	**15862,46**	**148050**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Елена Д"

Сложеникин С.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

Шыктыбаев Б.Т.

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елена Д"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №3, №5, №6, №7, №8, №17, №18 во 2-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации (жилой дом №3 и остаток выполненных работ)**

(наименование)

Договор №2 от 16.11.2018 г.

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2018 (месяц, год)

N п.п.	позиции по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					Количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	6	8	9
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**57,6000**	**116,74**	**6724**
			Накладные расходы			*20,60*	*1187*
			Сметная прибыль			*8,65*	*498*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,2000**	**2239,72**	**7167**
			Накладные расходы			*818,07*	*2618*
			Сметная прибыль			*165,90*	*531*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,8000**	**1168,30**	**9113**
			Накладные расходы			*426,73*	*3328*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*86,54*	*675*
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,800	30,04	1346
			Накладные расходы			*5,69*	*255*
			Сметная прибыль			*2,23*	*100*
			Раздел: Трубопроводы				
5	10 доп.	11-220201-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 250 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,05057	1010635,04	51108
			Накладные расходы			*298747,19*	*15108*
			Сметная прибыль			*74861,85*	*3786*
6	11 доп.	23-010503-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	50,570	2964,24	149902
			Накладные расходы			*100,48*	*5081*
			Сметная прибыль			*219,57*	*11104*
7	12 доп.	11-220201-0204 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,0320	510791,12	16345
			Накладные расходы			*186139,31*	*5956*
			Сметная прибыль			*37836,38*	*1211*
8	доп.	23-010503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	32,000	1329,42	42541
			Накладные расходы			*45,06*	*1442*
			Сметная прибыль			*98,48*	*3151*
9	23	11-231101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1,000	27939,69	27940
			Накладные расходы			*9428,91*	*9429*
			Сметная прибыль			*2069,61*	*2070*
			Раздел: Колодцы канализационные д-1000 - 8 шт.				
10	24	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,26865	2155,44	4890
			Накладные расходы			*209,02*	*474*
			Сметная прибыль			*159,66*	*362*
11	25	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,020	40008,18	40808
			Накладные расходы			*9871,65*	*10069*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2963,57*	*3023*
12	26	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 (сульфатостойкость)	шт.	1,000	11047,89	11048
			Накладные расходы			*374,49*	*374*
			Сметная прибыль			*818,36*	*818*
13	27	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 (сульфатостойкость)	шт.	2,000	9410,07	18820
			Накладные расходы			*318,97*	*638*
			Сметная прибыль			*697,04*	*1394*
14	28	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 (сульфатостойкость)	шт.	1,000	8530,16	8530
			Накладные расходы			*289,15*	*289*
			Сметная прибыль			*631,86*	*632*
15	29	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (сульфатостойкость)	шт.	1,000	2220,51	2221
			Накладные расходы			*75,27*	*75*
			Сметная прибыль			*164,48*	*164*
16	30	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	0,785	430,39	338
			Накладные расходы			*134,03*	*105*
			Сметная прибыль			*31,88*	*25*
17	32	23-030101-1008 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита FiBErglAss BMC (SMC), номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	6,000	23393,55	140361
			Накладные расходы			*792,97*	*4758*
			Сметная прибыль			*1732,86*	*10397*
18	33	23-030101-1011 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита FiBErglAss BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2,000	21454,24	42908
			Накладные расходы			*727,24*	*1454*
			Сметная прибыль			*1589,20*	*3178*
19	38	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,040	923,65	5579
			Накладные расходы			*122,83*	*742*
			Сметная прибыль			*68,42*	*413*
			Раздел: Колодцы канализационные д-1500 - 28 шт.				

N п.п.	позиция по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					Количество	на.ед.изм.	общая
1		2	3	4	5	7	8
20	**51**	**2303-0101-1008 РСНБ РК 2015**	**Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**12,0000**	**23393,55**	**280723**
			Накладные расходы			*792,97*	*9516*
			Сметная прибыль			*1732,86*	*20794*
21	**52**	**2303-0101-1011 РСНБ РК 2015**	**Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**16,0000**	**21454,24**	**343268**
			Накладные расходы			*727,24*	*11636*
			Сметная прибыль			*1589,20*	*25427*
			ИТОГО:				**1211680**
			в том числе:				
			Накладные расходы				**84535**
			Сметная прибыль				**89754**
			Итого с временными, 1%		**1%**	**12116,80**	**1223797**
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2%		**2,2%**	**26923,53**	**1250720**
			Итого в ценах 2018 года, к=1,0599383		**1,0599383**		**1325686**
			Итого с понижающим коэффициентом, к=0,975663543		**0,975663543**		**1293424**
			Итого с НДС, 12%		**12%**	**155210,86**	**1448635**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Елена Д"

Сложеникин С.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

Шыктыбаев Б.Т.

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елена Д"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №3, №5, №6, №7, №8, №17, №18 во 2-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение (жилые дома №3, №8, №18 и остаток выполненных работ)**
(наименование)

Договор №2 от 16.11.2018 г.

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2018 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**946,0000**	**541,44**	**512205**
			Накладные расходы			*114,02*	*107861*
			Сметная прибыль			*40,11*	*37941*
2	3	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**116,0000**	**524,40**	**60830**
			Накладные расходы			*114,13*	*13239*
			Сметная прибыль			*38,84*	*4506*
3	4	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**40,0000**	**1045,76**	**41831**
			Накладные расходы			*165,84*	*6634*
			Сметная прибыль			*77,46*	*3099*
4	5	2306-0137-0735 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,9960**	**3477474,63**	**3463565**
			Накладные расходы			*117876,29*	*117405*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*257590,71*	*256560*
5	7	23-060137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,77720	2166982,09	1684265
			Накладные расходы			*73454,40*	*57092*
			Сметная прибыль			*160517,19*	*124760*
6	9	13-080201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	44130,20	176521
			Накладные расходы			*7574,31*	*30297*
			Сметная прибыль			*3268,90*	*13076*
7	10	13-080201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	31731,48	126926
			Накладные расходы			*5502,26*	*22009*
			Сметная прибыль			*2350,48*	*9402*
8	11	ПРАЙС	Муфта концевая внутренней установки для сеч. 150/240 мм2 ЕРКТ-0063-L12-CEE01	шт	4,000	22663,85	90655
			Накладные расходы			*768,24*	*3073*
			Сметная прибыль			*1678,80*	*6715*
9	12	ПРАЙС	Муфта концевая внутренней установки для сеч. 70/120 мм2 ЕРКТ-0047-L12-CEE01	шт	4,000	18886,54	75546
			Накладные расходы			*640,20*	*2561*
			Сметная прибыль			*1399,00*	*5596*
10	13	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,952	421709,78	401468
			Накладные расходы			*151955,47*	*144662*
			Сметная прибыль			*31237,76*	*29738*
11	доп.	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	952,000	613,94	584469
			Накладные расходы			*20,81*	*19812*
			Сметная прибыль			*45,48*	*43294*
12	17	13-100904-0101 РСНБ РК 2018	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,818	20159,20	16490
			Накладные расходы			*683,34*	*559*
			Сметная прибыль			*1493,27*	*1221*
13	18	ПРАЙС	Лента сигнальная ЛСЭ-300 мм	шт	4,000	7922,91	31692
			Накладные расходы			*268,56*	*1074*
			Сметная прибыль			*586,88*	*2348*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**19**	**ПРАЙС**	**Лента сигнальная ЛСЭ-600 мм**	**шт**	**5,000**	**15232,00**	**76160**
			Накладные расходы			***516,32***	***2582***
			Сметная прибыль			***1128,30***	***5641***
15	**20**	**ПРАЙС**	**Лента сигнальная ЛСЭ-900 мм**	**шт**	**1,000**	**23221,01**	**23221**
			Накладные расходы			***787,12***	***787***
			Сметная прибыль			***1720,07***	***1720***
16	**21**	**11-010107-0902 РСНБ РК 2015**	**Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**160,080**	**106,60**	**17065**
			Накладные расходы			***19,24***	***3080***
			Сметная прибыль			***7,90***	***1264***
17	**22**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**329,000**	**444,19**	**146138**
			Накладные расходы			***79,48***	***26150***
			Сметная прибыль			***32,90***	***10825***
18	**23**	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**605,000**	**131,12**	**79325**
			Накладные расходы			***23,93***	***14478***
			Сметная прибыль			***9,71***	***5876***
19	**24**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**65,360**	**1921,75**	**125606**
			Накладные расходы			***65,14***	***4258***
			Сметная прибыль			***142,35***	***9304***
20	**25**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**98,560**	**30,04**	**2961**
			Накладные расходы			***5,69***	***561***
			Сметная прибыль			***2,23***	***219***
			ИТОГО:				**7736938**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**578172**
			Сметная прибыль				**573106**
			Итого с временными, 1%		**1 %**	**77369,38**	**7814307**
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2%		**2,2 %**	**171914,76**	**7986222**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383		**1,0599383**		**8464903**
			Всего с понижающим коэффициентом, к=0,975663543		**0,975663543**		**8258897**

		Итого с НДС, 12%			12%	991067,64	9249965

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Елена Д"

Сложеникин С.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

Шыктыбаев Б.Т.

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елена Д"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №3, №5, №6, №7, №8, №17, №18 во 2-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные газопроводы (жилой дом №6)**

(наименование)

Договор №2 от 16.11.2018 г.

Акт выполненных работ №6

за декабрь 2018 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Стальной надземный газопровод низкого давления (жилой дом №6)				
1	24	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	16,0000	1837,88	29406
			Накладные расходы			*618,03*	*9889*
			Сметная прибыль			*136,14*	*2178*
2	25	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	16,0000	1891,82	30269
			Накладные расходы			*64,13*	*1026*
			Сметная прибыль			*140,13*	*2242*
3	26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0592	969090,73	57370
			Накладные расходы			*280449,32*	*16603*
			Сметная прибыль			*71784,50*	*4250*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	27	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	106,000	330,24	35005
			Накладные расходы			*11,19*	*1187*
			Сметная прибыль			*24,46*	*2593*
5	28	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	969090,73	388
			Накладные расходы			*280449,32*	*112*
			Сметная прибыль			*71784,50*	*29*
6	29	23-020103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,000	337,47	675
			Накладные расходы			*11,44*	*23*
			Сметная прибыль			*25,00*	*50*
7	30	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,257	766827,41	197075
			Накладные расходы			*253931,18*	*65260*
			Сметная прибыль			*56802,03*	*14598*
8	31	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-50 мм)	км трубопровода	0,228	53878,39	12284
			Накладные расходы			*8848,68*	*2017*
			Сметная прибыль			*3990,99*	*910*
9	32	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-25 мм)	км трубопровода	0,029	30073,07	872
			Накладные расходы			*4506,01*	*131*
			Сметная прибыль			*2227,63*	*65*
10	33	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	228,912	1265,12	289600
			Накладные расходы			*42,88*	*9817*
			Сметная прибыль			*93,71*	*21452*
11	34	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (д-33,7х3 мм)	м	29,116	561,30	16343
			Накладные расходы			*19,03*	*554*
			Сметная прибыль			*41,58*	*1211*
12	35	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (штуцер для продувки)	т фасонных частей	0,0007	1332332,78	933
			Накладные расходы			*292762,17*	*205*
			Сметная прибыль			*98691,32*	*69*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	36	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,08023	155773,73	12498
			Накладные расходы			*53694,85*	*4308*
			Сметная прибыль			*11538,79*	*926*
14	37	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80,230	572,87	45962
			Накладные расходы			*19,42*	*1558*
			Сметная прибыль			*42,44*	*3405*
15	38	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,101816	68297,27	6954
			Накладные расходы			*23895,38*	*2433*
			Сметная прибыль			*5059,06*	*515*
16	39	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,005	0,00	0
17	40	21-050101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,068	235447,05	16010
			Накладные расходы			*7980,97*	*543*
			Сметная прибыль			*17440,52*	*1186*
18	41	21-050201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0143	229423,47	3289
			Накладные расходы			*7776,79*	*111*
			Сметная прибыль			*16994,33*	*244*
19	42	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0145	428035,11	6188
			Накладные расходы			*14509,15*	*210*
			Сметная прибыль			*31706,30*	*458*
20	43	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,640	94,41	816
			Накладные расходы			*18,35*	*159*
			Сметная прибыль			*6,99*	*60*
21	44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,280	78,38	1354
			Накладные расходы			*12,02*	*208*
			Сметная прибыль			*5,81*	*100*
22	45	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	86,680	94,41	8183
			Накладные расходы			*18,35*	*1590*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

N п.п.	позиция по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					Количество	на.ед.изм.	общая
1		2	3	4	5	7	8
			Сметная прибыль			*6,99*	*606*
23	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**86,6800**	**78,38**	**6794**
			Накладные расходы			*12,02*	*1042*
			Сметная прибыль			*5,81*	*503*
			ИТОГО:				**778269**
			в том числе:				
			Накладные расходы				**118984**
			Сметная прибыль				**57649**
			Итого с временными, 1%		**1%**	**7782,69**	**786052**
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2%		**2,2%**	**17293,14**	**803345**
			Итого в ценах 2018 года, к=1,0599383		**1,0599383**		**851496**
			Итого с понижающим коэффициентом, к=0,975663543		**0,975663543**		**830774**
			Итого с НДС, 12%		**12%**	**99692,83**	**930466**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Елена Д"

Сложеникин С.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

ШыктыбаевБ.Т.

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елена Д"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №3, №5, №6, №7, №8, №17, №18 во 2-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети (жилой дом №18)**
(наименование)

Договор №2 от 16.11.2018 г.

Акт выполненных работ №7

за декабрь 2018 (месяц, год)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	28,0300	116,74	3272
			Накладные расходы			*20,60*	*577*
			Сметная прибыль			*8,65*	*242*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,8300	2239,72	1859
			Накладные расходы			*818,07*	*679*
			Сметная прибыль			*165,90*	*138*
3	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	22,2900	30,04	670
			Накладные расходы			*5,69*	*127*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,23*	*50*
4	7	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,990	3975,74	3936
			Накладные расходы			*551,59*	*546*
			Сметная прибыль			*294,50*	*292*
			Раздел: Теплосеть: оборудование, изделия и материалы				
5	15	11-240106-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2,000	14002,90	28006
			Накладные расходы			*4004,63*	*8009*
			Сметная прибыль			*1037,25*	*2075*
6	23	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41 нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	24737,89	49476
			Накладные расходы			*838,54*	*1677*
			Сметная прибыль			*1832,44*	*3665*
7	27	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,009	271498,60	2552
			Накладные расходы			*9203,01*	*87*
			Сметная прибыль			*20111,01*	*189*
8	42	23-020101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	2658,27	5317
			Накладные расходы			*90,11*	*180*
			Сметная прибыль			*196,91*	*394*
			Раздел: Изоляционные работы				
9	46	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	38,760	372,88	14453
			Накладные расходы			*18,96*	*735*
			Сметная прибыль			*27,62*	*1071*
10	47	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,614	40223,48	64921
			Накладные расходы			*10628,65*	*17155*
			Сметная прибыль			*2979,52*	*4809*
11	доп.	21-110203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,790	4735,43	3741
			Накладные расходы			*160,52*	*127*
			Сметная прибыль			*350,77*	*277*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	доп.	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,167	11994,20	13997
			Накладные расходы			*406,57*	*474*
			Сметная прибыль			*888,46*	*1037*
13	55	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	16,720	1496,75	25026
			Накладные расходы			*307,97*	*5149*
			Сметная прибыль			*110,87*	*1854*
14	56	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	33,440	981,57	32824
			Накладные расходы			*188,32*	*6297*
			Сметная прибыль			*72,71*	*2431*
15	57	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,120	483,87	4413
			Накладные расходы			*175,98*	*1605*
			Сметная прибыль			*35,84*	*327*
16	58	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	18,240	10,21	186
			Накладные расходы			*3,16*	*58*
			Сметная прибыль			*0,76*	*14*
17	59	21-020101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,280	15124,42	4235
			Накладные расходы			*512,67*	*144*
			Сметная прибыль			*1120,33*	*314*
			Раздел: Каналы лотковые				
18	60	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)	м2 покрытия	10,500	2155,44	22632
			Накладные расходы			*209,02*	*2195*
			Сметная прибыль			*159,66*	*1676*
19	61	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,470	10324,87	25502
			Накладные расходы			*2367,48*	*5848*
			Сметная прибыль			*764,80*	*1889*
20	62	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,240	66806,94	82841

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2264,56*	*2808*
			Сметная прибыль			*4948,66*	*6136*
21	63	21-040302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,056	77924,71	82288
			Накладные расходы			*2641,42*	*2789*
			Сметная прибыль			*5772,20*	*6095*
22	64	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,320	52157,37	16690
			Накладные расходы			*1767,98*	*566*
			Сметная прибыль			*3863,51*	*1236*
23	65	21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	1145,96	4584
			Накладные расходы			*38,84*	*155*
			Сметная прибыль			*84,89*	*340*
24	79	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,033	26594,99	878
			Накладные расходы			*6737,00*	*222*
			Сметная прибыль			*1970,00*	*65*
25	80	21-020101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,034	16728,23	560
			Накладные расходы			*567,04*	*19*
			Сметная прибыль			*1239,13*	*42*
26	81	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001	276851,75	288
			Накладные расходы			*9384,47*	*10*
			Сметная прибыль			*20507,54*	*21*
			Раздел: Герметичный ввод				
27	268	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,173	4220,97	730
			Накладные расходы			*669,57*	*116*
			Сметная прибыль			*312,66*	*54*
28	269	21-020101-2509 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,177	17677,03	3119
			Накладные расходы			*599,20*	*106*
			Сметная прибыль			*1309,41*	*231*
29	270	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,083	1332332,78	109971

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

N п.п.	позиция по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	на.ед.изм.	общая
1		2	3	4	5	7	8
			Накладные расходы			*292762,17*	*24165*
			Сметная прибыль			*98691,32*	*8146*
30	271	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,4000	**73,38**	**267**
			Накладные расходы			*12,02*	*41*
			Сметная прибыль			*5,81*	*20*
31	272	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	0,6250	**30374,36**	**18984**
			Накладные расходы			*4989,69*	*3119*
			Сметная прибыль			*2249,95*	*1406*
32	273	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	0,8100	**1385,48**	**1122**
			Накладные расходы			*185,24*	*149*
			Сметная прибыль			*102,63*	*83*
33	274	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,0300	**32460,96**	**974**
			Накладные расходы			*3477,41*	*104*
			Сметная прибыль			*24074,52*	*72*
			ИТОГО:				**630313**
			в том числе:				
			Накладные расходы				**86037**
			Сметная прибыль				**46690**
			Итого с временными, 1%		1%	**6303,13**	**636616**
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2%		2,2%	**14005,55**	**650622**
			Итого в ценах 2018 года, к=1,0599383		1,0599383		**689619**
			Итого с понижающим коэффициентом, к=0,975663543		0,975663543		**672836**
			Итого с НДС, 12%		12%	**80740,32**	**753576**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Елена Д"

Сложеникин С.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

Шыктыбаев Б.Т.

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елена Д"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам №3, №5, №6, №7, №8, №17, №18 во 2-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные газопроводы (жилой дом №18)**
(наименование)

Договор №2 от 16.11.2018 г.

Акт выполненных работ №8

за декабрь 2018 (месяц, год)

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Стальной надземный газопровод низкого давления (жилой дом №18)				
1	116	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	14,0000	1837,88	25730
			Накладные расходы			*618,03*	*8652*
			Сметная прибыль			*136,14*	*1906*
2	117	23-040905-2902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	11,0000	1138,03	12518
			Накладные расходы			*38,58*	*424*
			Сметная прибыль			*84,30*	*927*
3	доп.	23-040905-2903 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3,0000	1891,82	5675
			Накладные расходы			*64,13*	*192*
			Сметная прибыль			*140,13*	*420*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	118	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,036	969090,73	34887
			Накладные расходы			*280449,32*	*10096*
			Сметная прибыль			*71784,50*	*2584*
5	119	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	60,000	330,24	19814
			Накладные расходы			*11,19*	*672*
			Сметная прибыль			*24,46*	*1468*
6	120	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	969090,73	388
			Накладные расходы			*280449,32*	*112*
			Сметная прибыль			*71784,50*	*29*
7	121	23-020103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,000	337,47	675
			Накладные расходы			*11,44*	*23*
			Сметная прибыль			*25,00*	*50*
8	122	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2648	766827,41	203056
			Накладные расходы			*253931,18*	*67241*
			Сметная прибыль			*56802,03*	*15041*
9	123	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-50 мм)	км трубопровода	0,234	53878,39	12608
			Накладные расходы			*8848,68*	*2071*
			Сметная прибыль			*3990,99*	*934*
10	доп.	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-25 мм)	км трубопровода	0,0066	30205,32	199
			Накладные расходы			*4530,14*	*30*
			Сметная прибыль			*2237,43*	*15*
11	124	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-20 мм)	км трубопровода	0,0242	25444,26	616
			Накладные расходы			*3661,61*	*89*
			Сметная прибыль			*1884,76*	*46*
12	125	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	234,936	1265,12	297221
			Накладные расходы			*42,88*	*10075*
			Сметная прибыль			*93,71*	*22016*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	доп.	23-010201-0121 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,626	407,27	2699
			Накладные расходы			*13,81*	*91*
			Сметная прибыль			*30,17*	*200*
14	126	23-010201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 (д-27х2,8 мм)	м	24,297	527,37	12813
			Накладные расходы			*17,88*	*434*
			Сметная прибыль			*39,06*	*949*
15	127	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (штуцер для продувки)	т фасонных частей	0,0007	1332332,78	933
			Накладные расходы			*292762,17*	*205*
			Сметная прибыль			*98691,32*	*69*
16	128	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0904	155773,73	14082
			Накладные расходы			*53694,85*	*4854*
			Сметная прибыль			*11538,79*	*1043*
17	129	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90,400	572,87	51788
			Накладные расходы			*19,42*	*1755*
			Сметная прибыль			*42,44*	*3836*
18	130	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,089089	68297,27	6085
			Накладные расходы			*23895,38*	*2129*
			Сметная прибыль			*5059,06*	*451*
19	131	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0044	0,00	0
20	132	21-050101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0595	235447,05	14009
			Накладные расходы			*7980,97*	*475*
			Сметная прибыль			*17440,52*	*1038*
21	133	21-050201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0125	229423,47	2878
			Накладные расходы			*7776,79*	*98*
			Сметная прибыль			*16994,33*	*213*
22	134	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0126	428035,11	5414
			Накладные расходы			*14509,15*	*184*

N п.п.	позиция по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					Количество	на.ед.изм.	общая
1		2	3	4	5	7	8
			Сметная прибыль			*31706,30*	*401*
23	135	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,5600	94,41	714
			Накладные расходы			*18,35*	*139*
			Сметная прибыль			*6,99*	*53*
24	136	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	15,1200	78,38	1185
			Накладные расходы			*12,02*	*182*
			Сметная прибыль			*5,81*	*88*
25	137	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	43,3430	94,41	4092
			Накладные расходы			*18,35*	*796*
			Сметная прибыль			*6,99*	*303*
			ИТОГО:				**730080**
			в том числе:				
			Накладные расходы				**84018**
			Сметная прибыль				**44754**
			Итого с временными, 1%		**1%**	**7300,80**	**737381**
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2%		**2,2%**	**16222,38**	**753603**
			Итого в ценах 2018 года, к=1,0599383		**1,0599383**		**798773**
			Итого с понижающим коэффициентом, к=0,975663543		**0,975663543**		**779334**
			Итого с НДС, 12%		**12%**	**93520,03**	**872854**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Елена Д" **Сложеникин С.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой" **Шыктыбаев Б.Т.**