Наименование объекта: *Реконструкция Уйденинского головного водозабора в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области*

Форма 3КС

Заказчик: Восточно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"
Адрес: РК , ВКО, г.Зайсан ,ул.Спамбетова ,12
БИН 030140000961
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
АО «Банк ЦентрКредит»

Полная стоимость работ	1 355 813 820,48 тенге
Лимит финансирования на 2017 год	944 698 409,00 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту : а) с начала года	400 023 788 тенге
б) за отчетный месяц	36 384 920 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№177	28.08.2017г						

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению выполнен. объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполнен-ных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция Уйденинского головного водозабора в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области	-	1 355 813 820,48				160 637 327	363 638 868		36 384 920	400 023 788
	ИТОГО:	-	1 355 813 820,48				160 637 327	363 638 868		36 384 920	400 023 788

Заказчик:
И.о. директора Восточно-Казахстанского филиала
РГП "Казводхоз"
Д.Г.Наккажин

Подрядчик:
Директор ТОО "СМУ-Шыгыс"
К.З. Абжанов

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"
Договор: №177 от 28.08.2017г
Наименование объекта: Реконструкция Уйденинского головного водозабора в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области

Акт №3
выполненных работ за Октябрь месяц 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, *единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 1-4-1									
	Подготовительные работы на магистральном канале ЛМК-2									
	На освобождение территории строительства канала ЛМК-2 от кустарников									
1	Е1-205-1	корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) естественного залегания с перемещением в валы и кучи на расстояние до 15м								
		га	0,3545	9367,68 / –	9367,68 / 3121,2	3321 / –	3321 / 1106	774 / 70	– / 10,2	– / 4
2	Е1-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м								
		га	0,3545	2576,93 / –	2576,93 / 939,42	914 / –	914 / 333	233 / 70	– / 3,07	– / 1
3	Е1-17-7	Погрузка срезанного кустарника одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы примен:								
		м3 грунта	53	26,24 / 1,15	25,03 / 6,78	1391 / 61	1327 / 359	407 / 97	0,008 / 0,0232	– / 1
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза								
		т	42,4	76,6 / –	76,6 / 15,32	3248 / –	3248 / 650	650 / 100	– / 0,03217	– / 1

	Всего прямые затраты				**8874**	**8810**			**–**
					61	**2448**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				3				
	Накладные расходы, тенге				2064				
	- заработная плата, тенге				310				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				656				
	Всего по смете				**11594**				

Локальная смета № 1-5-1

Демонтажные работы на магистральном канале ЛМК-2

На демонтажные работы водовыпусков ЛМК-2

Раздел 1 Водовыпуск на ПК 22+73

1.1 водовыпуск

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21	23,36	22,08	491	464	140	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	27	117	97	0,0193	–
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	14	218,93	–	3065	–	3463	1,54	22
	м3 грунта		218,93	–	3065	–	113	–	–
3 Е22-43-1 (ДМ)	Разборка водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах (водозаборного,водоприёмного) СН РК 8.02-05-2002 тч п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	15,2	2702,84	398,84	41083	6062	48504	12,56	191
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2304	150,66	35021	2290	130	0,736	11
4 Е6-35-3 (ДМ)	Разборка лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм СН РК8.02-05-2002т.ч.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	27,6	2200,66	874,06	60738	24124	47162	8,024	221
	м3		1326,6	300,78	36614	8302	105	1,13504	31

5 Е37-74-13 (ДМ)	Демонтаж труб Д=800 на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона СНРК 8.02-05-2002 т.ч.п.2,8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
	м3	2,4	1597,41	886,41	3834	2127	2926	4,04	10
			711	304,96	1706	732	120	1,14312	3
6 Е39-1-1 (ДМ)	Разборка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (ГС100*200,ГС 60*150) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;								
	т конструкций	0,5564	23833,85	14043,65	13261	7814	6404	52,434	29
			9790,2	3000,38	5447	1669	90	11,809	7
1.2 мостовой переезд									
7 Е37-74-12 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытий ПП, ПД на оросительных и осушительных системах из сборного железобетонаК=2,000; СНРК 8.02-05-2002 т.ч.п.2,8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
	м3	8,52	957,19	526,99	8155	4490	6266	2,408	21
			430,2	182,79	3665	1557	120	0,7024	6
8 Е37-73-3 (ДМ)	Разборка бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетонаК=2,000; СНРК8.02.05-2002т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
	м3	4,8	693,76	114,16	3330	548	3574	3,576	17
			579,6	40,78	2782	196	120	0,17056	1
9 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 мК=2,000;								
	м3 грунта	47	6,83	6,83	321	321	85	–	–
			–	1,87	–	88	97	0,0061	–
10 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;								
	м3 грунта	47	3,29	3,29	155	155	41	–	–
			–	0,9	–	42	97	0,00294	–
	Итого по разделу 1				**134433**	**46105**			**494**
					88327	**14993**			**59**

	Накладные расходы, тенге				118565				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				676841				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55790				
	Всего по разделу, тенге				**308788**				
Раздел 2 Водовыпуск ЛХ-4 на ПК 31+67									
13 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	73	23,36	22,08	1705	1612	484	0,00888	1
	м3 грунта		1,28	5,56	93	406	97	0,0193	1
14 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	12	218,93	–	2627	–	2969	1,54	18
	м3 грунта		218,93	–	2627	–	113	–	–
15 Е22-43-1 (ДМ)	Разборка водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах (водозаборного,водоприёмного) СН РК 8.02-05-2002 тч п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	13,4	2702,84	398,84	36218	5344	42761	12,56	168
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2304	150,66	30874	2019	130	0,736	10
16 Е37-74-13 (ДМ)	Демонтаж труб Д=800 на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона СНРК 8.02-05-2002 т.ч.п.2,8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8;	6	1597,41	886,41	9584	5318	7315	4,04	24
	м3		711	304,96	4266	1830	120	1,14312	7
17 Е39-1-1 (ДМ)	Разборка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (ГС) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,0863	23833,85	14043,65	2057	1212	994	52,434	5
	т конструкций		9790,2	3000,38	845	259	90	11,809	1
18 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	85	6,83	6,83	581	581	154	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	159	97	0,0061	1

19 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	85	3,29	3,29	280	280	75	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	77	97	0,00294	–
	Итого по разделу 2				**53052**	**14347**			**216**
					38705	**4750**			**20**
	Накладные расходы, тенге				54752				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				287422				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23714				
	Всего по разделу, тенге				**131518**				
Раздел 3 Водовыпуск ЛХ-5 на ПК 65+80									
22 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27	23,36	22,08	631	596	179	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	35	150	97	0,0193	1
23 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3	218,93	–	657	–	742	1,54	5
	м3 грунта		218,93	–	657	–	113	–	–
24 Е22-43-1 (ДМ)	Разборка водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах (водозаборного,водоприёмного) СН РК 8.02-05-2002 тч п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	15,2	2702,84	398,84	41083	6062	48504	12,56	191
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2304	150,66	35021	2290	130	0,736	11
25 Е37-74-13 (ДМ)	Демонтаж труб Д=800 на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона СНРК8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,2	1597,41	886,41	1917	1064	1463	4,04	5
	м3		711	304,96	853	366	120	1,14312	1
26 Е6-35-3 (ДМ)	Разборка лотков ЛР 8 между сооружениями при толщине стен более 100 мм СН РК8.02-05-2002т.ч.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,06	2200,66	874,06	6734	2675	5228	8,024	25

	м3		1326,6	300,78	4059	920	105	1,13504	3
27 Е39-1-1 (ДМ)	Разборка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (ГС) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,0863	23833,85	14043,65	2057	1212	994	52,434	5
	т конструкций		9790,2	3000,38	845	259	90	11,809	1
28 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	30	6,83	6,83	205	205	54	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	56	97	0,0061	–
29 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	30	3,29	3,29	99	99	26	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	27	97	0,00294	–
	Итого по разделу 3				**53383**	**11913**			**231**
					41470	**4068**			**2**
	Накладные расходы, тенге				57190				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				346863				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27446				
	Всего по разделу, тенге				**138019**				

Раздел 4 Водовыпуск на ПК 69+32

32 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13	23,36	22,08	304	287	86	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	17	72	97	0,0193	–
33 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2	218,93	–	438	–	495	1,54	3
	м3 грунта		218,93	–	438	–	113	–	–
34 Е37-74-2 (ДМ)	Демонтаж Г-образных блоков, Г18.30-2 на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона СН РК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,852	1071,81	738,81	913	629	602	2,072	2

	м3								
			333	255,83	284	218	120	0,97832	1
35 Е39-1-1 (ДМ)									
	Разборка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (ГС 60) СНРК т.ч.п.2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,0494	23833,85	14043,65	1177	694	569	52,434	3
	т конструкций								
			9790,2	3000,38	484	148	90	11,809	1
36 Е6-35-3 (ДМ)	Разборка лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм ЛР-6 СН РК8.02-05-2002т.ч.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,136	2200,66	874,06	2500	993	1941	8,024	9
	м3								
			1326,6	300,78	1507	342	105	1,13504	1
37 Е22-43-1 (ДМ)									
	Разборка водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах (водоприёмного) СН РК 8.02-05-2002 тч п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,12	2702,84	398,84	3027	447	3574	12,56	14
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
			2304	150,66	2580	169	130	0,736	1
38 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	15	6,83	6,83	102	102	27	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	28	97	0,0061	–
39 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	15	3,29	3,29	49	49	14	–	–
	м3 грунта								
			–	0,9	–	14	97	0,00294	–
	Итого по разделу 4				**8510**	**3201**			**31**
					5310	**991**			**4**
	Накладные расходы, тенге				7308				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				36628				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3147				
	Всего по разделу, тенге				**18965**				

Раздел 5 Водовыпуск на ПК 75+65

42	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	40	23,36	22,08	934	883	265	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	51	222	97	0,0193	1
43	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5	218,93	–	1095	–	1237	1,54	8
		м3 грунта		218,93	–	1095	–	113	–	–
44	Е37-74-2 (ДМ)	Демонтаж Г-образных блоков,Г 18.30-2 на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона СН РК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,852	1071,81	738,81	913	629	602	2,072	2
		м3		333	255,83	284	218	120	0,97832	1
45	Е39-1-1 (ДМ)	Разборка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (ГС 100) СНРК т.ч.п.2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,126	23833,85	14043,65	3003	1770	1451	52,434	7
		т конструкций		9790,2	3000,38	1234	378	90	11,809	1
46	Е37-74-13 (ДМ)	осушительных системах из сборного железобетона СНРК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,8	1597,41	886,41	6070	3368	4633	4,04	15
		м3		711	304,96	2702	1159	120	1,14312	4
47	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	45	6,83	6,83	307	307	81	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	84	97	0,0061	–
48	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	45	3,29	3,29	148	148	40	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	41	97	0,00294	–
		Итого по разделу 5				**12470**	**7105**			**32**
						5366	**2102**			**7**

	Накладные расходы, тенге				8309				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				12340				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1987				
	Всего по разделу, тенге				**22766**				
	Раздел 6 Водовыпуск на ПК 82+28								
51 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12	23,36	22,08	280	265	80	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	15	67	97	0,0193	–
52 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,5	218,93	–	109	–	123	1,54	1
	м3 грунта		218,93	–	109	–	113	–	–
53 Е37-74-2 (ДМ)	Демонтаж Г-образных блоков,Г 18.30-2 на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона СН РК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,852	1071,81	738,81	913	629	602	2,072	2
	м3		333	255,83	284	218	120	0,97832	1
54 Е39-1-1 (ДМ)	Разборка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (ГС 60) СНРК т.ч.п.2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,0494	23833,85	14043,65	1177	694	569	52,434	3
	т конструкций		9790,2	3000,38	484	148	90	11,809	1
55 Е37-74-13 (ДМ)	осушительных системах из сборного железобетона СНРК 8.02-05-2002 т.ч.п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,19	1597,41	886,41	304	168	232	4,04	1
	м3		711	304,96	135	58	120	1,14312	–
56 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	12,5	6,83	6,83	85	85	22	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	23	97	0,0061	–
57 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	12,5	3,29	3,29	41	41	11	–	–

	м3 грунта		–	0,9	–	11	97	0,00294	–
	Итого по разделу 6				**2909**	**2157**			**7**
					1027	**616**			**2**
	Накладные расходы, тенге				1639				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				2518				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				424				
	Всего по разделу, тенге				**4972**				

Раздел 7 Водовыпуск ОХ-2 на ПК93+25

60 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	51	23,36	22,08	1191	1126	339	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	65	284	97	0,0193	1
61 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5	218,93	–	1095	–	1237	1,54	8
	м3 грунта		218,93	–	1095	–	113	–	–
62 Е22-43-1 (ДМ)	Разборка водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах (водозаборного,водоприёмного) СН РК 8.02-05-2002 тч п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	20,4	2702,84	398,84	55138	8136	65098	12,56	256
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2304	150,66	47002	3073	130	0,736	15
63 Е37-74-13 (ДМ)	осушительных системах из сборного железобетона СНРК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,33	1597,41	886,41	527	293	403	4,04	1
	м3		711	304,96	235	101	120	1,14312	–
64 Е6-35-3 (ДМ)	Разборка лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм ЛР-8 СН РК8.02-05-2002т.ч.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,06	2200,66	874,06	6734	2675	5228	8,024	25

	м3								
			1326,6	300,78	4059	920	105	1,13504	3
65 Е39-1-1 (ДМ)	Разборка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (ГС 60) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,0494	23833,85	14043,65	1177	694	569	52,434	3
	т конструкций								
			9790,2	3000,38	484	148	90	11,809	1
66 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	56	6,83	6,83	382	382	102	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	105	97	0,0061	–
67 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	56	3,29	3,29	184	184	49	–	–
	м3 грунта								
			–	0,9	–	50	97	0,00294	–
	Итого по разделу 7				**66428**	**13490**			**293**
					52940	**4681**			**20**
	Накладные расходы, тенге				73025				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				449586				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35342				
	Всего по разделу, тенге				**174795**				

Раздел 8 Водовыпуск ОХ-2А на ПК100+71

70 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	38	23,36	22,08	888	839	252	0,00888	–
	м3 грунта								
			1,28	5,56	49	211	97	0,0193	1
71 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6	218,93	–	1314	–	1485	1,54	9

	м3 грунта								
			218,93	–	1314	–	113	–	–
72 Е22-43-1 (ДМ)	Разборка водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах (водозаборного,водоприёмного) СН РК 8.02-05-2002 тч п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	21,5	2702,84	398,84	58111	8575	68608	12,56	270
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
			2304	150,66	49536	3239	130	0,736	16
73 Е37-74-13 (ДМ)	Демонтаж труб Д=600мм на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона СНРК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,33	1597,41	886,41	527	293	403	4,04	1
	м3								
			711	304,96	235	101	120	1,14312	–
74 Е6-35-3 (ДМ)	Разборка лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм ЛР-6 СН РК8.02-05-2002т.ч.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,272	2200,66	874,06	5000	1986	3882	8,024	18
	м3								
			1326,6	300,78	3014	683	105	1,13504	3
75 Е39-1-1 (ДМ)	Разборка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (ГС 60) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,0494	23833,85	14043,65	1177	694	569	52,434	3
	т конструкций								
			9790,2	3000,38	484	148	90	11,809	1
76 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	44	6,83	6,83	301	301	80	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	82	97	0,0061	–
77 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	44	3,29	3,29	145	145	39	–	–
	м3 грунта								
			–	0,9	–	40	97	0,00294	–

	Итого по разделу 8				**67463**	**12833**			**301**
					54632	**4504**			**21**
	Накладные расходы, тенге				75318				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				463916				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36402				
	Всего по разделу, тенге				**179183**				

Раздел 9 Водовыпуск ОХ-2Б на ПК 107+71

80 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33	23,36	22,08	771	729	218	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	42	183	97	0,0193	1
81 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7	218,93	–	1533	–	1732	1,54	11
	м3 грунта		218,93	–	1533	–	113	–	–
82 Е22-43-1 (ДМ)	Разборка водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах (водозаборного,водоприёмного) СН РК 8.02-05-2002 тч п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	23	2702,84	398,84	62165	9173	73394	12,56	289
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2304	150,66	52992	3465	130	0,736	17
83 Е37-74-13 (ДМ)	Демонтаж труб Д=600 мм на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона СНРК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,32	1597,41	886,41	2109	1170	1610	4,04	5
	м3		711	304,96	939	403	120	1,14312	2
84 Е6-35-3 (ДМ)	Разборка лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм ЛР-8 СН РК8.02-05-2002т.ч.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,06	2200,66	874,06	6734	2675	5228	8,024	25

	м3								
			1326,6	300,78	4059	920	105	1,13504	3
85 Е39-1-1 (ДМ)	Разборка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (ГС 60) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,0494	23833,85	14043,65	1177	694	569	52,434	3
	т конструкций								
			9790,2	3000,38	484	148	90	11,809	1
86 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	40	6,83	6,83	273	273	73	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	75	97	0,0061	–
87 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	40	3,29	3,29	132	132	35	–	–
	м3 грунта								
			–	0,9	–	36	97	0,00294	–
	Итого по разделу 9				**74894**	**14846**			**333**
					60049	**5230**			**24**
	Накладные расходы, тенге				82859				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				504305				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39723				
	Всего по разделу, тенге				**197476**				

Раздел 10 Водовыпуск ОХ-3 на ПК119-38

90 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	28	23,36	22,08	654	618	186	0,00888	–
	м3 грунта								
			1,28	5,56	36	156	97	0,0193	1
91 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4	218,93	–	876	–	990	1,54	6

	м3 грунта								
			218,93	–	876	–	113	–	–
92 Е22-43-1 (ДМ)									
	Разборка водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах (водозаборного,водоприёмного) СН РК 8.02-05-2002 тч п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	17,6	2702,84	398,84	47570	7020	56163	12,56	221
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
			2304	150,66	40550	2652	130	0,736	13
93 Е37-74-13 (ДМ)	Демонтаж труб Д=600 мм на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона СНРК8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,32	1597,41	886,41	2109	1170	1610	4,04	5
	м3								
			711	304,96	939	403	120	1,14312	2
94 Е6-35-3 (ДМ)	Разборка лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм ЛР-6 СН РК8.02-05-2002т.ч.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,272	2200,66	874,06	5000	1986	3882	8,024	18
	м3								
			1326,6	300,78	3014	683	105	1,13504	3
95 Е39-1-1 (ДМ)									
	Разборка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (ГС 60) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,0494	23833,85	14043,65	1177	694	569	52,434	3
	т конструкций								
			9790,2	3000,38	484	148	90	11,809	1
96 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	32	6,83	6,83	219	219	58	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	60	97	0,0061	–
97 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	32	3,29	3,29	105	105	28	–	–
	м3 грунта								
			–	0,9	–	29	97	0,00294	–

	Итого по разделу 10				**57710**	**11812**			**253**
					45899	**4131**			**20**
	Накладные расходы, тенге				63486				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				386255				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30447				
	Всего по разделу, тенге				**151643**				

Раздел 11 Водовыпуск ОХ-4 на ПК 135+35

100 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21	23,36	22,08	491	464	140	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	27	117	97	0,0193	–
101 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3	218,93	–	657	–	742	1,54	5
	м3 грунта		218,93	–	657	–	113	–	–
102 Е22-43-1 (ДМ)	Разборка водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах (водозаборного,водоприёмного) СН РК 8.02-05-2002 тч п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	18,2	2702,84	398,84	49192	7259	58078	12,56	229
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2304	150,66	41933	2742	130	0,736	13
103 Е37-74-13 (ДМ)	осушительных системах из сборного железобетона СНРК8.02-05-2002 т.ч.п.2,8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,66	1597,41	886,41	1054	585	804	4,04	3
	м3		711	304,96	469	201	120	1,14312	1
104 Е6-35-3 (ДМ)	Разборка лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм ЛР-6 СН РК8.02-05-2002т.ч.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,272	2200,66	874,06	5000	1986	3882	8,024	18
	м3								

			1326,6	300,78	3014	683	105	1,13504	3
105 Е39-1-1 (ДМ)	Разборка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (ГС 60) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,0494	23833,85	14043,65	1177	694	569	52,434	3
	т конструкций		9790,2	3000,38	484	148	90	11,809	1
106 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	24	6,83	6,83	164	164	44	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	45	97	0,0061	–
107 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	24	3,29	3,29	79	79	21	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	22	97	0,00294	–
	Итого по разделу 11				**57814**	**11231**			**258**
					46584	**3958**			**18**
	Накладные расходы, тенге				64280				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				397297				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31163				
	Всего по разделу, тенге				**153257**				

Раздел 12 Водовыпуск ОХ-5 на ПК 179+42

110 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25	23,36	22,08	584	552	166	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	32	139	97	0,0193	–
111 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4	218,93	–	876	–	990	1,54	6
	м3 грунта								

			218,93	–	876	–	113	–	–
112 Е22-43-1 (ДМ)	Разборка водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах (водозаборного,водоприёмного) СН РК 8.02-05-2002 тч п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	22,1	2702,84	398,84	59733	8814	70522	12,56	278
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2304	150,66	50918	3330	130	0,736	16
113 Е37-74-13 (ДМ)	Демонтаж труб Д=800 мм на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона СНРК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,2	1597,41	886,41	1917	1064	1463	4,04	5
	м3		711	304,96	853	366	120	1,14312	1
114 Е6-35-3 (ДМ)	Разборка лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм ЛР-8 СН РК8.02-05-2002т.ч.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,06	2200,66	874,06	6734	2675	5228	8,024	25
	м3		1326,6	300,78	4059	920	105	1,13504	3
115 Е39-1-1 (ДМ)	Разборка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (ГС 80) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,0943	23833,85	14043,65	2248	1324	1085	52,434	5
	т конструкций		9790,2	3000,38	923	283	90	11,809	1
116 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	29	6,83	6,83	198	198	52	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	54	97	0,0061	–
117 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	29	3,29	3,29	95	95	25	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	26	97	0,00294	–

	Итого по разделу 12				**72385**	**14722**			**319**
					57661	**5118**			**21**
	Накладные расходы, тенге				79531				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				487742				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38379				
	Всего по разделу, тенге				**190295**				

Раздел 13 Водовыпуск ОХ-6 на ПК 193+48

120 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41	23,36	22,08	958	905	272	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	52	228	97	0,0193	1
121 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4	218,93	–	876	–	990	1,54	6
	м3 грунта		218,93	–	876	–	113	–	–
122 Е37-74-2 (ДМ)	Демонтаж Г-образных блоков, Г18.30-2 на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона СН РК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	5,112	1071,81	738,81	5479	3777	3612	2,072	11
	м3		333	255,83	1702	1308	120	0,97832	5
123 Е39-1-1 (ДМ)	Разборка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (ГС 60) СНРК т.ч.п.2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,27	23833,85	14043,65	6435	3792	3108	52,434	14
	т конструкций		9790,2	3000,38	2643	810	90	11,809	3
124 Е37-74-13 (ДМ)	осушительных системах из сборного железобетона СНРК8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,4	1597,41	886,41	3834	2127	2926	4,04	10
	м3								

			711	304,96	1706	732	120	1,14312	3
125	Е37-73-4 (ДМ)	Разборка входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона СНРК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	5,2	920,37	162,57	4786	845	5096	4,768	25
		м3							
			757,8	58,88	3941	306	120	0,25504	1
126	Е6-35-3 (ДМ)	Разборка лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм ЛР-8 СН РК8.02-05-2002т.ч.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,53	2200,66	874,06	3367	1337	2615	8,024	12
		м3							
			1326,6	300,78	2030	460	105	1,13504	2
127	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	45	6,83	6,83	307	307	81	–	–
		м3 грунта							
			–	1,87	–	84	97	0,0061	–
128	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	45	3,29	3,29	148	148	40	–	–
		м3 грунта							
			–	0,9	–	41	97	0,00294	–
		Итого по разделу 13			**26190**	**13238**			**78**
					12950	**3969**			**15**
		Накладные расходы, тенге			18740				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге			105885				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			9049				
		Всего по разделу, тенге			**53979**				

Раздел 14 Водовыпуск ОХ-7 на ПК206+76

14.1 водовыпуск

131	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41	23,36	22,08	958	905	272	0,00888	–

	м3 грунта								
			1,28	5,56	52	228	97	0 0193	1
132 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4	218,93	–	876	–	990	1,54	6
	м3 грунта								
			218,93	–	876	–	113	–	–
133 Е37-74-2 (ДМ)	Демонтаж Г-образных блоков, Г18.30-2 на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона СН РК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	13,632	1071,81	738,81	14611	10071	9631	2,072	28
	м3								
			333	255,83	4539	3487	120	0,97832	13
134 Е39-1-1 (ДМ)	Разборка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (ГС 60) СНРК т.ч.п.2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,27	23833,85	14043,65	6435	3792	3108	52,434	14
	т конструкций								
			9790,2	3000,38	2643	810	90	11,809	3
135 Е37-73-1 (ДМ)	Разборка плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона (дно канала) СНРК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	5,7	366,14	106,94	2087	610	2034	1,544	9
	м3								
			259,2	38,23	1477	218	120	0,16	1
14.2 мостовой переезд									
136 Е37-74-12 (ДМ)	Демонтаж плит ПП,ДП перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона СНРК 8.02-05-2002 тч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6,39	957,19	526,99	6116	3367	4700	2,408	15
	м3								
			430,2	182,79	2749	1168	120	0,7024	4
137 Е37-73-3 (ДМ)	Разборка бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона СНРК8.02.05-2002т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,6	693,76	114,16	2498	411	2681	3,576	13

	м3								
			579,6	40,78	2087	147	120	0,17056	1
138 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	45	6,83	6,83	307	307	81	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	84	97	0,0061	–
139 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	45	3,29	3,29	148	148	40	–	–
	м3 грунта								
			–	0,9	–	41	97	0,00294	–
	Итого по разделу 14				**34036**	**19611**			**85**
					14423	**6183**			**23**
	Накладные расходы, тенге				23537				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				105691				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9796				
	Всего по разделу, тенге				**67369**				

Раздел 15 Водовыпуск ОХ-9 на ПК233+33

15.1 водовыпуск

142 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	39	23,36	22,08	911	861	259	0,00888	–
	м3 грунта								
			1,28	5,56	50	217	97	0,0193	1
143 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3	218,93	–	657	–	742	1,54	5
	м3 грунта								
			218,93	–	657	–	113	–	–

144	Е37-74-2 (ДМ)	Демонтаж Г-образных блоков, Г18.30-2 на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона СН РК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	13,632	1071,81	738,81	14611	10071	9631	2,072	28
		м3		333	255,83	4539	3487	120	0,97832	13
145	Е37-73-1 (ДМ)	Разборка плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона (дно канала) СНРК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	5,7	366,14	106,94	2087	610	2034	1,544	9
		м3		259,2	38,23	1477	218	120	0,16	1
146	Е37-73-4 (ДМ)	Разборка входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона СНРК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	5,2	920,37	162,57	4786	845	5096	4,768	25
		м3		757,8	58,88	3941	306	120	0,25504	1
147	Е39-1-1 (ДМ)	Разборка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т (ГС 60) СНРК т.ч.п.2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,27	23833,85	14043,65	6435	3792	3108	52,434	14
		т конструкций		9790,2	3000,38	2643	810	90	11,809	3

15.2 мостовой переезд

148	Е37-74-12 (ДМ)	Демонтаж плит ПП,ДП перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона СНРК 8.02-05-2002 тч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6,39	957,19	526,99	6116	3367	4700	2,408	15
		м3		430,2	182,79	2749	1168	120	0,7024	4

149 Е37-73-3 (ДМ)	Разборка бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона СНРК8.02.05-2002т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0.8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,6	693,76	114,16	2498	411	2681	3,576	13
	м3		579,6	40,78	2087	147	120	0,17056	1
150 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	43	6,83	6,83	294	294	78	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	80	97	0,0061	–
151 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	43	3,29	3,29	141	141	38	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	39	97	0,00294	–
	Итого по разделу 15				**38536**	**20392**			**109**
					18143	**6472**			**24**
	Накладные расходы, тенге				28367				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				179708				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14797				
	Всего по разделу, тенге				**81700**				
	Всего по смете				**1874726**				

Локальная смета № 2-1-14
Реконструкция головного водозаборного сооружения
На диспетчерский пункт. ГВС.
Раздел 4 Стены

19 Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического 250х120х88 мм М 125 (раствор М50) в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	18,52	9391,94	335,84	173939	6220	19865	5,07	94
	м3 кладки		783	126	14501	2334	118	0,61	11

149	Е37-73-3 (ДМ)								
	Разборка бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона СНРК8.02.05-2002т.ч.п 2 8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,6	693,76	114,16	2498	411	2681	3,576	13
	м3		579,6	40,78	2087	147	120	0,17056	1
150	Е1-28-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	43	6,83	6,83	294	294	78	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	80	97	0,0061	–
151	Е1-28-8								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	43	3,29	3,29	141	141	38	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	39	97	0,00294	–
	Итого по разделу 15				**38536**	**20392**			**109**
					18143	**6472**			**24**
	Накладные расходы, тенге				28367				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				179708				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14797				
	Всего по разделу, тенге				**81700**				
	Всего по смете				**1874726**				

Локальная смета № 2-1-14
Реконструкция головного водозаборного сооружения
На диспетчерский пункт. ГВС.
Раздел 4 Стены

19	Е8-10-1								
	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического 250х120х88 мм М 125 (раствор М50) в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	18,52	9391,94	335,84	173939	6220	19865	5,07	94
	м3 кладки		783	126	14501	2334	118	0,61	11

20 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06144	65000		3994				
	т								
21 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	66,45	38,93	–	2587	–	3053	0,219	15
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	2587	–	118	–	–
22 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич 250x120x88 М125) т.ч. п.3.1:	13,58	1298,6	34,73	17635	472	3815	1,43	19
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	3056	177	118	0,0635	1
23 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0107	65000		696				
	т								
24 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	7	398,04	250,96	2786	1757	2146	0,813	6
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	915	618	140	0,3715	3
25 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,445	25100		11170				
	м3								
	Итого по разделу 4				**212807**	**8449**			**134**
					21059	**3129**			**15**
	Накладные расходы, тенге				28879				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14501				
	Всего по разделу, тенге				**256187**				

Раздел 5 Покрытие

26 Е7-13-4	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 15 м	2	1515,58	412,4	3031	825	1281	2,06	4
	шт сборных конструкций		344,25	112,75	689	226	140	0,4396	1
27 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	17,2	2800		48160				
	м2								
28 30-17-183	Надбавка за пролет 4,96-5,25 м и нормативную нагрузку 860-950 кг/м2	17,5	164		2870				
	м2								
29 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,6	11788,2	316,01	18861	506	2499	8,25	13
	м3								

30 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		1368	119,39	2189	191	105	0,583	1
	т	0,02624	53000		1391				
31 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
	т	0,04068	55620		2263				
	Итого по разделу 5				**76576**	**1331**			17
					2878	**417**			2
	Накладные расходы, тенге				3780				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4821				
	Всего по разделу, тенге				**85177**				
Раздел 6 Полы									
32 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,3	119,27	2,62	1944	43	230	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	171	16	123	0,0048	–
33 Е11-14-1	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм, выполняемых методом вакуумирования (бетон В7,5 (М100))	16,3	902	27,98	14703	456	1127	0,303	5
	м2 пола		54,45	1,71	888	28	123	0,0057	–
34 Е11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (2 0мм) ктрр1=-4; ктрм1=-4; кзпр1=-4; кэкс1=-4; кзпм1=-4; кмат1=-4;	16,3	-172,64	-2,68	-2814	-44	-155	-0,0416	-1
	м2 покрытия		-6,76	-1	-110	-16	123	-0,0048	–
35 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,3	279,63	9,95	4558	162	1122	0,356	6
	м2 стяжки		52,2	3,74	851	61	123	0,0182	–
36 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм (битумнополимерной)	16,3	166,39	9,38	2712	153	1049	0,243	4
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	796	57	123	0,0172	–
37 Е11-4-6	Исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	16,3	-76,14	-4,86	-1241	-79	-384	-0,082	-1
	м2 изолируемой поверхности								

38 Е11-36-2			-17,28	-1,82	-282	-30	123	-0,0089	–
	Устройство покрытий из линолеума на теплоизолирующей подоснове на мастике КН-2	16,3	972,01	4,9	15844	80	1210	0,382	6
	м2 покрытия		58,5	1,85	954	30	123	0,009	–
	Итого по разделу 6				**35706**	**771**			**20**
					3268	**146**			**–**
	Накладные расходы, тенге				4199				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2394				
	Всего по разделу, тенге				**42299**				
Раздел 7 Проемы									
40 Е10-91-5									
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	4,095	427,5	19,32	1751	79	944	1,1121	5
	м2 проемов		185,83	6,39	761	26	120	0,0312	–
41 6-1-185									
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	4,095	6022		24660				
	м2								
42 1-1-1360									
	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	4,095	2320		9500				
	м2								
43 Е10-23-1									
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,41	400,18	102,53	1765	452	991	0,899	4
	м2 проемов		151,65	35,67	669	157	120	0,1393	1
44 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,41	4250		18743				
	м2								
45 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
	комплект								
46 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (дверь)	0,1316	49326,74	16388,64	6491	2157	3845	161	21
	т конструкций		28980	3478,9	3814	458	90	13,02	2

47 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,08767	59500		5216				
48 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 25 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,00511	59500		304				
49 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,00362	49389		179				
50 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества *т*	0,04362	55877		2437				
51 1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 *м3*	0,1	2340		234				
52 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,004	69800		279				
53 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	1	583		583				
54 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960		1960				
55 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей,(примен) *т конструкций*	0,1316	14806,01	1133,15	1948	149	1574	82,1	11
			12892,5	398,25	1697	52	90	1,95	–
56 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (ставни) *т конструкций*	0,17562	49326,74	16388,64	8663	2878	5130	161	28
			28980	3478,9	5089	611	90	13,02	2
57 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,13853	59500		8243				

58 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 25 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00351	59500		209				
	т								
59 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,04482	55877		2504				
	т								
60 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0021	69800		147				
	т								
61 Е9-53-2	Монтаж ставней из листовой стали (прим)	0,17562	9850,47	1162,94	1730	204	1180	46,6	8
	т конструкций		7357,5	108	1292	19	90	0,53	–
	Итого по разделу 7				**101686**	**5919**			**77**
					13322	**1323**			**5**
	Накладные расходы, тенге				13664				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6921				
	Всего по разделу, тенге				**122271**				
Раздел 8 Кровля									
62 Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	3,6	15712,79	207,16	56566	746	2517	3,63	13
	м3 утеплителя		508,5	78,75	1831	284	119	0,38	1
63 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (раствор М 50)	32,5	203,58	15,94	6616	518	1571	0,243	8
	м2 стяжки		34,65	5,96	1126	194	119	0,0291	1
64 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (15 мм) ктрр1=15; ктрм1=15; кзпр1=15; кэкс1=15; кзпм1=15; кмат1=15;	32,5	112,53	2,1	3657	68	93	0,0135	–
	м2 стяжки		1,65	0,75	54	24	119	0,0045	–

65 Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	12,8	604,36	3,73	7736	48	618	0,231	3
	м примыканий		39,15	1,4	501	18	119	0,0068	–
66 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	32,5	369,67	18,33	12014	596	1214	0,138	4
	м2 кровли		24,53	6,86	797	223	119	0,0335	1
	Итого по разделу 8				**86589**	**1976**			**28**
					4309	**743**			**3**
	Накладные расходы, тенге				6013				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5556				
	Всего по разделу, тенге				**98158**				

Раздел 9 Отделочные работы

68 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	73,26	351,53	4,07	25753	298	10512	0,74	54
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	9940	71	105	0,0517	4
69 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску	16,3	59,3	0,35	967	6	891	0,298	5
	м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	847	2	105	0,0007	–
70 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	9,2	797,59	6,33	7338	58	3044	1,79	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	2877	22	105	0,0117	–
71 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	73,26	358,58	3,43	26270	251	5772	0,4552	33
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	5401	96	105	0,0063	–

72	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	9,2	645,94	6,12	5943	56	1388	0,8056	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	1301	21	105	0,01132	–
		Итого по разделу 9				**66271**	**669**			**115**
						20366	**212**			**4**
		Накладные расходы, тенге				21607				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5273				
		Всего по разделу, тенге				**93151**				
		Всего по локальной смете 2-1-14				697243				

Локальная смета № 2-3-2

На ремонт конструктивных и деформационных швов . ЛМК-2

Раздел 1 Разборка швов

2	Е6-37-3	Разборка конструктивных швов в сооружениях СНРК 8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; примен:	22528	32,07	1,47	722473	33116	737072	0,1736	3911
		м шва		30,6	0,56	689357	12616	105	0,00272	61
		Итого по разделу 1				722473	33116			3911
						689357	12616			61
		Накладные расходы, тенге				737072				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				87573				
		Всего по разделу, тенге				**777421**				

Раздел 2 Устройство швов

3	Е46-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях (расширение швов) примен:	20000	77,7	35,65	1554000	713000	1110600	0,2419	4838
		м борозд		42,05	13,48	841000	269600	100	0,0658	1316
4	Е1-174-4	Погрузка вручную железобетонного лома в транспортные средства, примен:	39,85	163,07	–	6498	–	6303	1,01	40
		м3 грунта								

			163,07	–	6498	–	97	–	–
5 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	99,625	76,6	76,6	7631	7631	1526	–	–
	т		–	15,32	–	1526	100	0.03217	3
6 Е6-37-3	Устройство конструктивных швов в емкостных сооружениях с применением герметика прим:	11250	52,34	1,84	588825	20700	460097	0,217	2441
	м шва		38,25	0,7	430312,5	7875	105	0,0034	38
	Итого по разделу 2				**2156954**	**741331**			**7319**
					1277810,5	**279001**			**1357**
	Накладные расходы, тенге				1578526				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				224129				
	Всего по разделу, тенге				**3959609**				
	Всего по локальной смете 2-3-2				4737029				

Локальная смета № 2-3-6

Реконструкция магистрального канала ЛМК-2

На водовыпуск Д=800 мм при ширине канала b=2,0м (2шт). ЛМК-2

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-12-8	Разработка во временный отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=2,000;	190	23,36	22,08	4438	4195	1260	0,00888	2
	м3 грунта		1,28	5,56	243	1056	97	0,0193	4
2 Е1-164-2	Доработка вручную,зачистка дна и стенок траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами, с выкидкой грунта после механизированной разработки в грунтах 2 группы,К=2,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6	262,72	–	1576	–	1781	1,848	11
	м3 грунта		262,72	–	1576	–	113	–	–
3 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=2,000;	64	134,1	–	8582	–	9698	0,972	62
	м3 грунта		134,1	–	8582	–	113	–	–
4 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000;	64	21,55	4,52	1379	289	1057	0,108	7
	м3 уплотненного грунта								

			17,03	–	1090	–	97	–	–
5 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 мК=2,000;	90	6,83	6,83	615	615	163	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	168	97	0,0061	1
6 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	90	3,29	3,29	296	296	79	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	81	97	0,00294	–
7 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы (ГПС) в карьере одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы К=2,000;	94	32,27	30,77	3033	2892	889	0,00984	1
	м3 грунта		1,42	8,34	133	784	97	0,02853	3
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=2,000;	164,6	76,6	76,6	12608	12608	2522	–	–
	т		–	15,32	–	2522	100	0,03217	5
9 Е1-35-2	Устройство качественной насыпи из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м К=2,000;	136	12,61	12,61	1715	1715	578	–	–
	м3 грунта		–	4,38	–	596	97	0,0143	2
10 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т К=2,000;	136	18,22	18,22	2478	2478	835	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	861	97	0,02069	3
11 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см (5 проходов) К=2,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	136	2,67	2,67	363	363	122	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,93	–	126	97	0,00305	–
12 Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными среднимиг рейдерами (95+20)м2 К=2,000;	230	0,48	0,48	110	110	53	–	–
	м2 спланированной поверхности		–	0,24	–	55	97	0,0009	–
	Итого по разделу 1				**37193**	**25561**			**83**

					11624	6249			
	Накладные расходы, тенге				19037				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3374				
	Всего по разделу, тенге				**59604**				

Локальная смета № 2-3-27

Реконструкция магистрального канала ЛМК-2

На реконструкцию проволочного ограждения по каналу ЛМК-2 с ПК12+50 по ПК 22+60.

Раздел 1 Демонтажные работы

1	Е7-24-13	Разборка металлических оград из колючей проволоки по столбам (примен) СН РК8.02-05-2002 т.ч.п.2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	176	237,36	109,74	41775	19314	38879	0,7832	138
		м оград		127,62	30,17	22461	5310	140	0,11	19
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,3	27,1	27,1	35	35	25	–	–
		т		–	18,97	–	25	100	0,03984	–
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1,3	76,6	76,6	100	100	20	–	–
		т		–	15,32	–	20	100	0,03217	–
		Итого по разделу 1				**41910**	**19449**			**138**
						22461	**5355**			**19**
		Накладные расходы, тенге				38924				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4850				
		Всего по разделу, тенге				**85684**				

Локальная смета № 4-6-1

Электроснабжение магистрального канала ЛМК-2

На строительство ЛЭП 10 и 0,4 кВ. ЛМК-2

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1443	134,1	–	193506	–	218662	0,972	1403
		м3 грунта		134,1	–	193506	–	113	–	–
		Итого по разделу 1				**193506**	**–**			**1403**
						193506	**–**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				–				

	Накладные расходы, тенге				218662				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24730				
	Всего по разделу, тенге				**436898**				
Раздел 2 ВЛ-10кВ,ВЛ-0,4кВ									
2.1 электромонтажные работы									
2 Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	169	1534,11	878,23	259265	148421	133561	3,06	517
	опора		506,25	246,42	85556	41645	105	1,03	174
3 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	36	3155,76	1990,26	113607	71649	58038	5,98	215
	опора		985,5	549,9	35478	19796	105	2,29	82
	Итого по разделу 2				**372872**	**220070**			**732**
					121034	**61441**			**256**
	Накладные расходы, тенге				191599				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33868				
	Всего по разделу, тенге				**598339**				
	Итого по разделам, тенге				**8 501 118**				
	Оборудование				**0**				
	Временные здания и сооружения (5,0%) К=0,8				340 045				
	Итого				**8 841 162**				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 5,7%				503 946				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				88 412				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				35 365				
	Затраты на доп. транспорт привозных материалов				433 008				
	Командировочные расходы				889 254				
	Затраты на доп оплату и соц. поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				438 032				
	Итого в базовых ценах 2001 года:				11 229 179				
	2016г.-МРП=2121тг. (Имрп=2,737) - 48%				14 752 446				
	2017г.-МРП=2269тг. (Имрп=2,928) - 52%				17 097 099				
	В текущих ценах				31 849 545				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				636 991				

Итого:	32 486 536
НДС 12%	3 898 384
Всего:	**36 384 920**

Заказчик:
И.о. директора Восточно-Казахстанского филиала
РГУ "Казводхоз"
_____ Д.Г.Наккажин

Подрядчик:
Директор ТОО "СМУ-Шыгыс"
_____ К.З. Абжанов