Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО

Форма КС-3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 года

03.08.21.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
		163	31.05.21г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО	65 280 354,05	58 286 030,40							6 994 323,65	65 280 354,05
в том числе:										
за отчетный месяц	27 885 771,65	24 898 010,40							2 987 761,25	27 885 771,65
авансовый платеж 30%	0,00	0,00							0,00	0,00
удержание суммы в размере 5%	1 394 288,58	1 244 900,52							149 388,06	1 394 288,58
К оплате:	**26 491 483,07**	**23 653 109,88**							**2 838 373,19**	**26 491 483,07**

К оплате: двадцать шесть миллионов четыреста девяносто одна тысячи четыреста восемьдесят три тенге 07 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____ Садуов К.Г.

Технадзор с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор _____ Бекенов С.Д.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Проектно-производственное объединение-"Готика"

Директор _____ Прудникова О.Б.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО
Договор: № 163 от 31.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1
от 9 августа 2021 года
на Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО

Составлен(а) 2020.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
				на ед. изм.	по проекту	зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата маш-ов	зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы (локальная смета 2-1-1)										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы (ДВ)										
2	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1305,5		274,43	1,59	358268	2076	--	256459	663905
		НР - 72%; СП - 8%				272,84	--	356193	--		49178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					358268	2076	--	256459	663905
								356193	--	--	49178	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					358268				
	Всего заработная плата		Тенге						356193			
		Накладные расходы	Тенге					256459				
		Сметная прибыль	Тенге					49178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					663905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									375
		Сметная заработная плата	Тенге						356193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					663905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									375
		Сметная заработная плата	Тенге						356193			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля (АС12-25)										
		Деревянные конструкции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	8,76	97144,64	1434,86	850987	12569	630109	153692	1085053
		НР - 72%; СП - 8%			23779,60	588,13	208309	5152		80374	
34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	29,2	8852,84	58,23	258503	1700	230474	19502	300245
		НР - 72%; СП - 8%			901,68	25,92	26329	757		22240	
36	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	1009	636,25	12,24	641976	12350	434929	144686	849595
		НР - 72%; СП - 8%			192,96	6,20	194697	6256		62933	
37	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1280,5	308,33	2,70	394817	3458	347617	32601	461611
		НР - 72%; СП - 8%			34,16	1,20	43742	1537		34193	
		Покрытие									
41	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	1408	104,00	--	146432	--	146432	--	158147
		СП - 8%			--	--	--	--		11715	
42	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	1280	734,39	21,57	940019	27610	26623	645203	1712040
		НР - 72%; СП - 8%			692,02	8,07	885786	10330		126818	
44	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	97,76	819,67	11,68	80131	1142	46127	23872	112323
		НР - 72%; СП - 8%			336,15	3,00	32862	293		8320	
45	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	97,76	1129,00	--	110371	--	110371	--	119201
		СП - 8%			--	--	--	--		8830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3423236	58829	1972682	1019556	4798215
							1391725	24325	--	355423	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3423236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1715879				
	Всего заработная плата		Тенге					1416050			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256803				
		Накладные расходы	Тенге				1019556				
		Сметная прибыль	Тенге				355423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4798215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1218
		Сметная заработная плата	Тенге					1416050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4798215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1218
		Сметная заработная плата	Тенге					1416050			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы (АС11)									
		Двери									
63	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**18,92**	**1413,17**	**178,73**	**26737**	**3381**	**6785**	**13127**	**43053**
		НР - 72%; СП - 8%			**875,84**	**87,80**	**16571**	**1661**		**3189**	
64	**2109-0202-0903 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,3**	**32680,00**	**--**	**107844**	**--**	**107844**	**--**	**116472**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8628**	
65	**2109-0202-0308 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**15,62**	**20297,00**	**--**	**317039**	**--**	**317039**	**--**	**342402**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25363**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**451620**	**3381**	**431668**	**13127**	**501927**
							16571	**1661**	**--**	**37180**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				451620				
	Материалы		Тенге				6785				
	Всего заработная плата		Тенге					18232			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				424883				
		Накладные расходы	Тенге				13127				
		Сметная прибыль	Тенге				37180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				501927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				501927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18232			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы (АС3)									
		Потолки									
98	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**175,1**	**31616,47**	**14,37**	**5536044**	**2516**	**5316579**	**156908**	**6148388**
		НР - 72%; СП - 8%			**1239,00**	**5,59**	**216949**	**979**		**455436**	
99	**1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**175,1**	**758,48**	**3,14**	**132810**	**550**	**39721**	**66754**	**215529**
		НР - 72%; СП - 8%			**528,49**	**1,00**	**92539**	**175**		**15965**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5668854**	**3066**	**5356300**	**223662**	**6363917**
							309488	**1154**	**--**	**471401**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5668854				
	Материалы		Тенге				5356300				
	Всего заработная плата		Тенге					310642			
		Накладные расходы	Тенге				223662				
		Сметная прибыль	Тенге				471401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6363917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					310642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6363917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					310642			
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка (АС7)									
134	**1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**700,6**	**3314,19**	**13,92**	**2321922**	**9753**	**884304**	**1029389**	**3619416**
		НР - 72%; СП - 8%			**2038,06**	**2,63**	**1427865**	**1843**		**268105**	
135	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляцион из базальтовой минеральной ваты на синтетическ связующем марки П 100-110**	**м3**	**147,126**	**20680,00**	**--**	**3042566**	**--**	**3042566**	**--**	**3285971**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**243405**	
136	**2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**1611,38**	**104,00**	**--**	**167584**	**--**	**167584**	**--**	**180991**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13407**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	ТПЕРЕЧЕНЬМИО п.52	**Металлосайдинг с полимерным покрытием**	м2	1541,32	2629,46	--	4052839	--	4052839	--	4377066
		СП - 8%			--	--	--	--		324227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9584911	9753	8147293	1029389	11463444
							1427865	1843	--	849144	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9584911				
	Материалы		Тенге				884304				
	Всего заработная плата		Тенге					1429708			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7262989				
		Накладные расходы	Тенге				1029389				
		Сметная прибыль	Тенге				849144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11463444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1148
		Сметная заработная плата	Тенге					1429708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11463444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1148
		Сметная заработная плата	Тенге					1429708			
		ИТОГО ПО АКТУ (локальная смета 2-1-1):	**Тенге**								**23791408**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3501842**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**77105**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**28983**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15907943**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2542193**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1762326**	

Отопление и вентиляция (локальная смета 2-1-3)

РАЗДЕЛ 2. Отопление

14	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	127,5	1576,45	18,29	200997	2332	147392	51145	272313
		НР - 98%; СП - 8%			402,14	7,18	51273	915		20171	
15	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	47,5	1303,17	18,29	61901	869	41930	19054	87431
		НР - 98%; СП - 8%			402,14	7,18	19102	341		6476	
16	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	96,5	1866,43	18,29	180110	1765	139538	38709	236325
		НР - 98%; СП - 8%			402,14	7,18	38807	693		17506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	51,5	1994,23	18,29	102703	942	81051	20658	133230
		НР - 98%; СП - 8%			402,14	7,18	20710	370		9869	
18	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	36,5	2416,01	33,50	88184	1223	68576	18516	115236
		НР - 98%; СП - 8%			503,69	13,95	18385	509		8536	
19	1116-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	5874,93	76,54	23500	307	19696	3545	29209
		НР - 98%; СП - 8%			874,23	30,16	3497	121		2164	
23	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	м труб нитки регистра	43,5	2826,88	31,40	122969	1366	108271	13679	147580
		НР - 98%; СП - 8%			306,49	14,39	13332	626		10932	
40	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие	46	868,63	364,51	39957	16768	--	25883	71107
		НР - 84%; СП - 8%			504,12	165,73	23190	7624		5267	
41	1146-0302-0303 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	шт.	20	1032,55	452,64	20651	9053	--	13068	36417
		НР - 84%; СП - 8%			579,91	197,95	11598	3959		2698	
		ИТОГО ПО АКТУ (локальная смета 2-1-3):	**Тенге**								**1128848**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**199894**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**34625**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15158**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**606454**		
		- Накладные расходы	Тенге							**204257**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**83619**	
		ВСЕГО ПО АКТУ :	**Тенге**								**24920256**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3701736				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111730			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44141			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16514397		
		- Накладные расходы	Тенге							2746450	
		- Сметная прибыль	Тенге							1845945	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге								299 043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	Тенге								25 219 299
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге								610 307
		ИТОГО:	Тенге								25 829 606
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								516 592
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г.	Тенге								26 346 198
1,050036		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								27 664 456
0,9		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								24 898 010,40
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								2 987 761,25
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**27 885 771,65**

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Руководитель_____Садуов К.Г.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор_____Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор_____Бекенов С.Д.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Проектно-производственное объединение-"Готика"

Директор_____Прудовикова О.Б.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
		163	31.05.21г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО	37 394 581,39	33 388 019,10							4 006 562,29	37 394 581,39
в том числе:										
за отчетный месяц	37 394 581,39	33 388 019,10							4 006 562,29	37 394 581,39
авансовый платеж 30%	0,00	0,00							0,00	0,00
удержание суммы в размере 5%	1 869 729,07	1 669 400,96							200 328,11	1 869 729,07
К оплате:	35 524 852,32	31 718 618,14							3 806 234,18	35 524 852,32

К оплате: тридцать пять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят две тенге 32 тиын

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____ Садуов К.Т.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "ЕСИЛЬ-Строй-Экспертиза"

Директор _____ Бекенов С.Д.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "Проектно-производственное объединение "Готика"

Директор _____ Прудовикова О.Б.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО
Договор: № 163 от 31.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2021 года
на Общестроительные работы (локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) 2020.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
				на ед. изм.	по проекту	зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата маш-ов	зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы (ДВ)										
4	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	89		1397,32	58,53	124361	5209	--	87556	228871
		НР - 72%; СП - 8%				1338,79	27,57	119152	2454		16953	
5	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	78,28		952,55	--	74566	--	--	53687	138513
		НР - 72%; СП - 8%				952,55	--	74566	--		10260	
6	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	48		2084,40	118,22	100051	5675	--	69809	183449
		НР - 72%; СП - 8%				1966,18	53,75	94377	2580		13589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					298978	10884	--	211052	550833
								288095	5034	--	40802	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					298978				
	Всего заработная плата		Тенге						293129			
		Накладные расходы	Тенге					211052				
		Сметная прибыль	Тенге					40802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					550832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									287
		Сметная заработная плата	Тенге						293129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					550832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									287
		Сметная заработная плата	Тенге						293129			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы (АС11)										
		Окна										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	14		3530,72	176,72	49430	2474	22820	18232	73075
		НР - 72%; СП - 8%				1724,00	84,74	24136	1186		5413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	14	1630,00				22820		
83	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	406,7		2537,05	174,18	1031818	70839	470674	377834	1522424
		НР - 72%; СП - 8%				1205,57	84,74	490305	34464		112772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	288,757	1630,00				470674		
84	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	420,7		24589,00	--	10344592	--	10344592	--	11172159
		СП - 8%				--	--	--	--		827567	
85	ТИПРЕЧЕНЬМИО п.51	Сетка москитная	м2	87		4500,00	--	391500	--	391500	--	422820
		СП - 8%				--	--	--	--		31320	
86	1126-0201-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	3,6		18813,72	1175,45	67729	4231	19747	32694	108457
		НР - 72%; СП - 8%				12152,97	460,36	43751	1657		8034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,05	0,18	109706,00				19747		
87	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	3,6		14048,00	--	50573	--	50573	--	54619
		СП - 8%				--	--	--	--		4046	
88	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	119,6		3872,28	9,05	463125	1082	347344	82840	589642
		НР - 72%; СП - 8%				959,02	2,98	114699	356		43677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,123188	2819622,00				347344		
89	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	43,2		1478,28	5,51	63862	238	43650	14417	84542
		НР - 72%; СП - 8%				462,36	1,16	19974	50		6262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	45,36	266,00				12066		
89.2	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	45,36	656,00				29756		
90	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	600		626,82	1,10	376092	660	326634	35368	444377
		НР - 72%; СП - 8%				81,33	0,54	48798	324		32917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	2107-0503-0205	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	1,12	672	484,00				325248		
91	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	208,2		1207,87	5,00	251479	1041	200410	36392	310901
		НР - 72%; СП - 8%				240,29	2,48	50028	516		23030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	117,8412	1630,00				192081		
92	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	208,2		1387,00	--	288773	--	288773	--	311875
		СП - 8%				--	--	--	--		23102	
93	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	178		111,00	--	19758	--	19758	--	21339
		СП - 8%				--	--	--	--		1581	
94	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,7		3278,35	45,18	294068	4052	83050	150524	480159
		НР - 72%; СП - 8%				2307,31	23,36	206966	2095		35567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	3,8571	21034,00				81130		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					13692799	84617	12609525	748301	15596389
								998657	40648	--	1155288	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13692799				
	Материалы		Тенге					1514328				
	Всего заработная плата		Тенге						1039305			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11095196				
		Накладные расходы	Тенге					748301				
		Сметная прибыль	Тенге					1155288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15596388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									859
		Сметная заработная плата	Тенге						1039305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					15596388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									859
		Сметная заработная плата	Тенге						1039305			

РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы (АС3)

Потолки

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	1211-0101-0401 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	370,98		3607,67	15,79	1338373	5858	300267	745398	2250473
		НР - 72%; СП - 8%				2782,49	8,16	1032248	3027		166702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2102-0402-0403	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0231	8,569638	35034,00				300229		
97	1211-0101-0105 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	1582,5		528,09	7,46	835702	11805	189789	460956	1400390
		НР - 72%; СП - 8%				400,70	3,86	634108	6108		103733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0056	8,862	21397,00				189620		
		Стены										
101	1211-0101-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	652,8		2944,75	14,69	1922333	9589	302156	1163196	3332371
		НР - 72%; СП - 8%				2467,20	7,60	1610588	4961		246842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	14,3616	21034,00				302082		
102	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	3264		438,81	7,02	1432276	22913	370497	756514	2363893
		НР - 72%; СП - 8%				318,28	3,63	1038866	11848		175103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0053	17,2992	21397,00				370151		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5528684	50165	1162709	3126064	9347127
								4315810	25944	--	692380	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5528684				
	Материалы		Тенге					1162709				
	Всего заработная плата		Тенге						4341754			
		Накладные расходы	Тенге					3126064				
		Сметная прибыль	Тенге					692380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9347128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3763
		Сметная заработная плата	Тенге						4341754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9347128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3763
		Сметная заработная плата	Тенге						4341754			

РАЗДЕЛ 5.Полы (АС4)

		Демонтаж										
107	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	531,6		823,91	31,58	437991	16788	--	309516	807308
		НР - 72%; СП - 8%				792,33	16,33	421203	8681		59801	
108	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные.Разборка покрытия	м2	578,3		1872,26	611,25	1082728	353486	--	641798	1862488

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1261,01	280,38	729242	162144		137962	
109	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	м2	1053,4		337,72	18,86	355754	19867	--	249234	653387
		НР - 72%; СП - 8%				318,86	9,75	335887	10271		48399	
110	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	355,5		110,94	2,85	39439	1014	--	28043	72881
		НР - 72%; СП - 8%				108,09	1,47	38426	523		5399	
		Монтаж										
111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1426		776,29	29,21	1106990	41653	565296	374814	1600349
		НР - 72%; СП - 8%				350,66	14,40	500041	20534		118544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	29,0904	19379,00				563743		
112	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные.Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	8556		108,11	4,95	924989	42352	845590	41336	1043631
		НР - 72%; СП - 8%				4,33	2,38	37047	20363		77306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	43,6356	19379,00				845614		
115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	137,9		820,19	29,21	113104	4028	60720	36246	161298
		НР - 72%; СП - 8%				350,66	14,40	48356	1986		11948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,81316	21531,00				60570		
120	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалом на битумной мастике.Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	29		1547,90	86,16	44889	2499	22484	14591	64239
		НР - 72%; СП - 8%				686,40	12,41	19906	360		4758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	32,48	241,00				7828		
120.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,10034	106867,00				10723		
121	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалом на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	29		956,77	42,63	27746	1236	14500	8795	39465
		НР - 72%; СП - 8%				414,15	7,08	12010	205		2923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	32,48	241,00				7828		
121.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,04379	106867,00				4680		
122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	29		820,19	29,21	23786	847	12770	7622	33921
		НР - 72%; СП - 8%				350,66	14,40	10169	418		2513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
122.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,5916	21531,00				12738		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4157416	483770	1521360	1711995	6338967
								2152287	225485	--	469553	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4157416				
	Материалы		Тенге					1521358				
	Всего заработная плата		Тенге						2377772			
		Накладные расходы	Тенге					1711995				
		Сметная прибыль	Тенге					469553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6338964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2208
		Сметная заработная плата	Тенге						2377772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6338964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2208
		Сметная заработная плата	Тенге						2377772			
		РАЗДЕЛ 9.Вывоз мусора										
154	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой в ручную.Погрузка	т	345		583,00	--	201135	--		--	217226
		СП - 8%				--	--	--	--		16091	
155	4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 4 км	т	345		99,00	--	34155	--		--	36887
		СП - 8%				--	--	--	--		2732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					235290	--	--	--	254113
								--	--	--	18823	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					235290				
	Транспортные расходы		Тенге					235290				
		Сметная прибыль	Тенге					18823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					254113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					254113				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									32087429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7754849				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						629436			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						297111			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							15293594		
		- Перевозка грузов	Тенге					235290				
		- Накладные расходы	Тенге								5797412	
		- Сметная прибыль	Тенге								2376846	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге									385 049
		ИТОГО:	Тенге									32 472 478
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге									785 834
		ИТОГО:	Тенге									33 258 312
ТП ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									665 166
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г.	Тенге									33 923 478
1,050036		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге									35 620 873
0,9		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге									32 058 785,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								3 847 054,28
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**35 905 839,98**

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____ Сагдеев К.Г.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Гайнер А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор _____ Бекенов С.Д.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Проектно-производственное объединение-"Готика"

Директор _____ Прудовикова О.Б.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО
Договор: № 163 от 31.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ №2
за июль месяц 2021 года
на Водопровод и канализацию (локальная смета 2-1-2)

Составлен(а) 2020.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на ед. изм.	по проекту	Всего / зарплата рабочих-стр.	экспл. машин / в т. ч. зарплата маш-ов	Всего / зарплата рабочих-стр.	экспл. машин / в т. ч. зарплата маш-ов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтадные работы										
1	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	4		730,31	6,36	2921	25	--	2094	5417
		НР - 72%; СП - 8%				723,95	3,29	2896	13		401	
2	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	6		956,41	7,02	5738	42	--	4117	10643
		НР - 72%; СП - 8%				949,39	3,63	5696	22		788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8659	67	--	6211	16060
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8592	35	--	1189	
		Всего заработная плата	Тенге					8659				
		Накладные расходы	Тенге						8627			
		Сметная прибыль	Тенге					6211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16059				
		Сметная заработная плата	Тенге									8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						8627			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16059				
		Сметная заработная плата	Тенге									8
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге						8627			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										16060
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35			
		- Накладные расходы	Тенге							6211	
		- Сметная прибыль	Тенге							1189	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге								193
		ИТОГО:	Тенге								16 253
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге								393
		ИТОГО:	Тенге								16 646
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								333
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г.	Тенге								16 979
1,050036		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								17 829
0,9		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								16 046,10
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								1 925,53
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**17 971,63**

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение «Акжарский сельский округ» акимата Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Отдел образования акимата Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____ Садуов К.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рахимов А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Есильстройэкспертиза"

Директор _____ Бекенов С.Д.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "Проектно-производственное объединение-"Готика"

Директор _____ Прусакова О.Б.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО
Договор: № 163 от 31.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ №3
за июль месяц 2021 года
на Отопление и вентиляцию (локальная смета 2-1-3)

Составлен(а) 2020.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество на ед. изм.	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-стр.	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т. ч. зарплата маш-ов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-стр.	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т. ч. зарплата маш-ов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Отопление										
1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	55		406,80	3,08	22374	169	1693	14813	40162
		НР - 72%; СП - 8%				372,94	1,13	20512	62		2975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,2365	5717,00				1352		
1.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	1,507	226,00				341		
2	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	475		890,11	7,46	422802	3543	28880	282082	761274
		НР - 72%; СП - 8%				821,85	2,95	390379	1401		56391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	4,0375	5717,00				23082		
2.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	25,65	226,00				5797		
3	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	39		1112,82	49,12	43400	1916	--	30582	79900
		НР - 72%; СП - 8%				1063,70	25,40	41484	991		5919	
4	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	14		1611,63	83,77	22563	1172	--	15837	41473
		НР - 72%; СП - 8%				1527,86	43,32	21390	606		3072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Демонтаж	м труб нитки регистра	191,5	135,16	12,57	25883	2407	--	24088	53969
		НР - 98%; СП - 8%			122,59	5,76	23477	1103		3998	
6	1118-0301-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Демонтаж	м труб нитки регистра	6	83,32	6,89	500	41	--	467	1045
		НР - 98%; СП - 8%			76,43	3,08	459	18		77	
7	1215-0102-0103 РСНБ РК 2015	Баки расширительные и конденсационные при емкости более 2 м3. Демонтаж	шт.	1	6016,50	173,25	6016	174	--	4272	11111
		НР - 72%; СП - 8%			5843,25	89,59	5843	90		823	
8	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	1803,06	--	3606	--	--	2596	6699
		НР - 72%; СП - 8%			1803,06	--	3606	--		496	
		Вывоз мусора									
11	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,655	522,00	--	1386	--		--	1497
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
12	4101-0201-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 4 км	т	2,655	466,00	--	1237	--		--	1336
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
13	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,655	522,00	--	1386	--		--	1497
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				551153	9422	30573	374737	999963
							507150	4271	--	74072	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				524770				
	Материалы		Тенге				30573				
	Всего заработная плата		Тенге					486364			
	Транспортные расходы		Тенге				4009				
		Накладные расходы	Тенге				350182				
		Сметная прибыль	Тенге				69997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				944949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					486364			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26383				
	Всего заработная плата		Тенге					25057			
	Сдача и испытание		Тенге				769				
		Накладные расходы	Тенге				24555				
		Сметная прибыль	Тенге				4075				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				55013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					25057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				999962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					511421			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								999963
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				507150				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9422			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4271			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30573		
		- Перевозка грузов	Тенге				4009				
		- Накладные расходы	Тенге							374737	
		- Сметная прибыль	Тенге							74072	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге								12 000
		ИТОГО:	Тенге								1 011 963
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге								24 490
		ИТОГО:	Тенге								1 036 453
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								20 729
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г.	Тенге								1 057 182
1,050036		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								1 110 079
0,9		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								999 071,10
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								119 888,53
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**1 118 959,63**

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____ Сайков К.Т.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Инжиниринг"

Директор _____ Рацая А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "ЕсильСтрой-Экспертиза"

Директор _____ Бекенов С.Д.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Проектно-производственное объединение-"Готика"

Директор _____ Прудникова О.Б.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО
Договор: № 163 от 31.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ №4
за июль месяц 2021 года
на Электроснабжение (локальная смета 2-1-4)

Составлен(а) 2020.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
				на ед. изм.	по проекту	зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата машин	зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата машин	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж ВРУ**	шт.		1	2743,18	1054,78	2743	1055	--	1507	4590
		НР - 72%; СП - 8%				1688,40	404,55	1688	405		340	
2	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж**	шт.		1	1318,21	51,91	1318	52	--	926	2423
		НР - 72%; СП - 8%				1266,30	19,73	1266	20		180	
3	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м		2500	24,10	--	60250	--	--	43380	111920
		НР - 72%; СП - 8%				24,10	--	60250	--		8290	
4	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.		160	55,42	--	8867	--	--	6384	16472
		НР - 72%; СП - 8%				55,42	--	8867	--		1220	
5	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.		280	60,64	0,66	16979	185	--	12161	31471
		НР - 72%; СП - 8%				59,98	0,34	16794	95		2331	
6	1217-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж**	м		40	23,40	--	936	--	--	674	1739
		НР - 72%; СП - 8%				23,40	--	936	--		129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					91093	1292	--	65032	168615
								89801	520	--	12490	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					4061				
	Всего заработная плата		Тенге						3379			
		Накладные расходы	Тенге					2433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				520				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3379			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87032				
	Всего заработная плата		Тенге					86942			
		Накладные расходы	Тенге				62599				
		Сметная прибыль	Тенге				11970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				161601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					86942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				168615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					90321			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**168615**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				89801				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1292			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					520			
		- Накладные расходы	Тенге							65032	
		- Сметная прибыль	Тенге							12490	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге								2 023
		ИТОГО:	Тенге								170 638
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге								4 129
		ИТОГО:	Тенге								174 767
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								3 495
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г.	Тенге								178 262
1,050036		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								187 182
0,9		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								168 463,80
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								20 215,66
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**188 679,46**

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____ Сатлов Т.Д.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

Сумма работ с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор _____ Росенов С.Т.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Проектно-производственное объединение-"Ротика"

Директор _____ Трудовикова О.В.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО
Договор: № 163 от 31.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ №5
за июль месяц 2021 года
на Пожарную сигнализацию (локальная смета 2-1-6)

Составлен(а) 2020.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество на ед. изм.	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-стр.	Стоимость единицы, тенге: эксп. машин / в т. ч. зарплата маш-ов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-стр.	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т. ч. зарплата маш-ов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования	шт.	1		9888,28	0,58	9888	1	--	7119	18368
		НР - 72%; СП - 8%				9887,70	--	9888	--		1361	
2	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	700		91,70	0,22	64190	154	--	46161	119179
		НР - 72%; СП - 8%				91,48	0,11	64036	77		8828	
3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Датчики. Демонтаж	шт.	80		55,42	--	4434	--	--	3192	8236
		НР - 72%; СП - 8%				55,42	--	4434	--		610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					78512	155	--	56472	145783
								78358	77	--	10799	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					9888				
	Всего заработная плата		Тенге						9888			
		Накладные расходы	Тенге					7119				
		Сметная прибыль	Тенге					1361				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					18368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						9888			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					68624				
	Всего заработная плата		Тенге						68547			
		Накладные расходы	Тенге					49353				
		Сметная прибыль	Тенге					9438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					127415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге						68547			

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				145783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					78435			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								145783
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78358				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					155			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77			
		- Накладные расходы	Тенге							56472	
		- Сметная прибыль	Тенге							10799	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге								1 749
		ИТОГО:	Тенге								147 532
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге								3 570
		ИТОГО:	Тенге								151 102
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								3 022
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г.	Тенге								154 124
1,050036		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								161 836
0,9		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								145 652,40
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								17 478,29
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								163 130,69

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Акжарский районный отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____ Ж.К.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

Технический надзор согласен
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор _____ Бекенов С.Д.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Проектно-производственное объединение-"Готика"

Директор _____ Прудовикова О.Б.