Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО

СПРАВКА №3 от 23.08.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
		163	31.05.21г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО	142 155 316,80	126 924 390,00							15 230 926,80	142 155 316,80
в том числе:										
за отчетный месяц	76 874 962,75	68 638 359,60							8 236 603,15	76 874 962,75
авансовый платеж	47 833 701,25	42 708 661,83							5 125 039,42	47 833 701,25
удержание суммы в размере 5%	3 843 748,14	3 431 917,98							411 830,16	3 843 748,14
К оплате:	**25 197 513,36**	**22 497 779,79**							**2 699 733,57**	**25 197 513,36**

К оплате: двадцать пять миллионов сто девяносто семь тысяч пятьсот тринадцать тенге 36 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____Садуов К.Г.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт технического надзора _____Бухонин Р.В.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____Рашев А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Проектно-производственное объединение-"Готика"

Директор _____Прудовикова О.Б.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО
Договор: № 163 от 31.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 23.08.2021 года
за август месяц 2021 года
на Капитальный ремонт средней школы №2 в селе Ленинградское Акжарского района СКО

Составлен(а) 2020.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
				на ед. изм.	по проекту	зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата маш-ов	зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы (локальная смета 2-1-1)										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы (ДВ)										
1	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	1305,5		244,02	12,23	318568	15967	--	221567	583346
		НР - 72%; СП - 8%				231,79	3,93	302602	5131		43211	
3	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	320,94		165,45	0,23	53100	74	--	38179	98581
		НР - 72%; СП - 8%				165,22	--	53026	--		7302	
4	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	5		1397,32	58,53	6987	293	--	4919	12858
		НР - 72%; СП - 8%				1338,79	27,57	6694	138		952	
5	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	3,75		952,55	--	3572	--	--	2572	6635
		НР - 72%; СП - 8%				952,55	--	3572	--		492	
		Здание кочегарки										
7	1203-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	25,4		24955,57	2196,74	633871	55798	--	433489	1152749
		НР - 72%; СП - 8%				22758,83	944,63	578074	23994		85389	
8	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	48,5		274,43	1,59	13310	77	--	9528	24665
		НР - 72%; СП - 8%				272,84	--	13233	--		1827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1029408	72209	--	710254	1878834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							957201	**29263**	**--**	**139173**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1029408				
	Всего заработная плата		Тенге					986464			
		Накладные расходы	Тенге				710254				
		Сметная прибыль	Тенге				139173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1878835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1024
		Сметная заработная плата	Тенге					986464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1878835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1024
		Сметная заработная плата	Тенге					986464			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля (АС12-25)									
		Чердак									
9	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**65,4**	**8925,89**	**2653,20**	**583753**	**173520**	**128992**	**230547**	**879444**
		НР - 72%; СП - 8%			**4300,32**	**595,76**	**281241**	**38963**		**65144**	
10	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**60,17**	**19362,00**	**--**	**1165012**	**--**	**1165012**	**--**	**1258213**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**93201**	
11	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,8**	**423046,71**	**2239,71**	**338437**	**1792**	**282501**	**39405**	**408069**
		НР - 72%; СП - 8%			**67680,00**	**731,16**	**54144**	**585**		**30227**	
12	**1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1,62**	**35314,25**	**2532,60**	**57209**	**4103**	**38961**	**10847**	**73501**
		НР - 72%; СП - 8%			**8731,26**	**568,68**	**14145**	**921**		**5445**	
13	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**13,62**	**41268,33**	**4664,85**	**562075**	**63536**	**361229**	**108512**	**724234**
		НР - 72%; СП - 8%			**10081,50**	**983,96**	**137310**	**13402**		**53647**	
14	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,763**	**249040,00**	**--**	**190018**	**--**	**190018**	**--**	**205219**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15201**	
15	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**216,2**	**339,44**	**12,59**	**73387**	**2722**	**52991**	**13213**	**93528**
		НР - 72%; СП - 8%			**81,75**	**3,13**	**17674**	**677**		**6928**	
16	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1079,88**	**339,44**	**12,59**	**366554**	**13596**	**264678**	**65995**	**467153**
		НР - 72%; СП - 8%			**81,75**	**3,13**	**88280**	**3380**		**34604**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1079,88	921,39	52,57	994991	56770	357678	427632	1536433
		НР - 72%; СП - 8%			537,60	12,40	580543	13391		113810	
18	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	165,22164	16356,00	--	2702365	--	2702365	--	2918554
		СП - 8%			--	--	--	--		216189	
19	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1079,88	654,02	102,45	706263	110633	346599	199728	978470
		НР - 72%; СП - 8%			230,61	26,27	249031	28368		72479	
20	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	5399,4	19,70	1,52	106368	8207	93572	4898	120168
		НР - 72%; СП - 8%			0,85	0,41	4589	2214		8901	
21	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	97	94,82	5,14	9198	499	4992	2815	12974
		НР - 72%; СП - 8%			38,22	2,09	3707	203		961	
		Металлические конструкции									
22	1109-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	3,031	40097,28	17062,75	121535	51717	12037	52296	187738
		НР - 72%; СП - 8%			19063,20	4900,47	57781	14853		13907	
23	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,031	13237,49	1419,50	40123	4302	5523	21823	66902
		НР - 72%; СП - 8%			9996,00	4,06	30298	12		4956	
24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,128	268132,00	--	570585	--	570585	--	616232
		СП - 8%			--	--	--	--		45647	
25	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,854	285288,00	--	243636	--	243636	--	263127
		СП - 8%			--	--	--	--		19491	
26	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,044	31380,72	10281,26	32761	10734	4686	14752	51314
		НР - 72%; СП - 8%			16609,80	3014,92	17341	3148		3801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,044	13237,49	1419,50	13820	1482	1902	7517	23044
		НР - 72%; СП - 8%			9996,00	4,06	10436	4		1707	
28	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	1,044	336050,00	--	350836	--	350836	--	378903
		СП - 8%			--	--	--	--		28067	
29	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,162	654756,00	--	106070	--	106070	--	114556
		СП - 8%			--	--	--	--		8486	
30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,161	728300,31	1334,31	117256	215	105415	8437	135749
		НР - 72%; СП - 8%			72210,00	574,59	11626	93		10055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	378,6	114,60	2,40	43388	908	24724	12858	60746
		НР - 72%; СП - 8%			46,90	0,27	17756	102		4500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	378,6	80,59	1,70	30511	643	19828	7303	40839
		НР - 72%; СП - 8%			26,52	0,27	10040	102		3025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Деревянные конструкции									
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	20,44	97144,64	1434,86	1985636	29328	1470253	358615	2531791
		НР - 72%; СП - 8%			23779,60	588,13	486055	12021		187540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2 покрытия	271,5	3620,78	80,47	983042	21848	865887	75111	1142805
		НР - 72%; СП - 8%			351,04	33,20	95307	9014		84652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	21,62	1658,29	24,93	35852	539	254	25433	66187
		НР - 72%; СП - 8%			1621,62	12,19	35059	264		4903	
39	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,94	54970,00	--	161612	--	161612	--	174541
		СП - 8%			--	--	--	--		12929	
		Покрытие									
40	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1280	39,67	0,55	50778	704	--	36302	94046
		НР - 72%; СП - 8%			39,12	0,27	50074	346		6966	
43	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1472	2590,00	--	3812480	--	3812480	--	4117478
		СП - 8%			--	--	--	--		304998	
		Вентшахты ВШ-1, ВШ-2, стояк К-1									
46	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2015	90949,39	21741,15	18326	4381	534	10511	31144
		НР - 72%; СП - 8%			66557,00	5889,91	13411	1187		2307	
47	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,2015	524318,00	--	105650	--	105650	--	114102
		СП - 8%			--	--	--	--		8452	
48	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,138	90019,72	1047,90	12423	144	8879	2496	16113
		НР - 72%; СП - 8%			24637,50	487,44	3400	67		1194	
49	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,138	8244,71	42,18	1138	6	826	222	1469
		НР - 72%; СП - 8%			2214,64	18,57	306	3		109	
50	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	12	435,57	6,05	5227	73	--	3737	9681
		НР - 72%; СП - 8%			429,52	2,98	5154	36		717	
51	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,618	24099,00	--	14893	--	14893	--	16084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
52	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,52	2835,69	15,45	44010	240	37257	4774	52687
		НР - 72%; СП - 8%			419,63	7,58	6513	118		3903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	29,4	362,98	5,78	10672	169	114	7540	19669
		НР - 72%; СП - 8%			353,37	2,84	10389	83		1457	
54	2110-0105-0307 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,65 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	13,8	2596,00	--	35825	--	35825	--	38691
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
55	2110-0105-0307 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,65 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	20,01	2596,00	--	51946	--	51946	--	56102
		СП - 8%			--	--	--	--		4156	
56	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	4391,90	49,10	8784	98	7169	1112	10688
		НР - 72%; СП - 8%			758,30	14,22	1517	28		792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	2582,00	42,74	2582	43	2060	355	3172
		НР - 72%; СП - 8%			478,93	14,22	479	14		235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слуховое окно ОС-1									
58	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	3	27762,03	859,37	83286	2578	60024	15674	106877
		НР - 72%; СП - 8%			6894,72	361,79	20684	1085		7917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16950313	565530	14070493	1770460	20218437
							2314290	144684	--	1497663	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16500662				
	Материалы		Тенге				4525654				
	Всего заработная плата		Тенге					2308465			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8134196				
	Местные материалы		Тенге				1165012				
		Накладные расходы	Тенге				1662094				
		Сметная прибыль	Тенге				1453020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19615776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1971
		Сметная заработная плата	Тенге					2308465			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				438285				
	Материалы		Тенге				24682				
	Всего заработная плата		Тенге					148471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				211720				
		Накладные расходы	Тенге				106899				
		Сметная прибыль	Тенге				43616				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				588800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					148471			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11366				
	Материалы		Тенге				9229				
	Всего заработная плата		Тенге					2038			
	Сдача и испытание		Тенге				102				
		Накладные расходы	Тенге				1467				
		Сметная прибыль	Тенге				1027				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20218436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2078
		Сметная заработная плата	Тенге					2458974			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы (АС11)									
		Двери									
66	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**16,63**	**2682,78**	**51,13**	**44615**	**851**	**7099**	**26658**	**76975**
		НР - 72%; СП - 8%			**2204,74**	**21,69**	**36665**	**361**		**5702**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	**2109-0402-0503 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**8,03**	**21753,00**	**--**	**174677**	**--**	**174677**	**--**	**188651**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13974**	
68	**2109-0402-0504 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**8,6**	**33944,00**	**--**	**291918**	**--**	**291918**	**--**	**315271**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23353**	
69	**1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**11**	**1288,44**	**2,04**	**14173**	**22**	**--**	**10188**	**26310**
		НР - 72%; СП - 8%			**1286,40**	**--**	**14150**	**--**		**1949**	
70	**2109-0404-0102 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**11**	**3966,00**	**--**	**43626**	**--**	**43626**	**--**	**47116**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3490**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	61,53	1789,96	77,36	110136	4760	34684	52448	175590
		НР - 72%; СП - 8%			1148,90	34,98	70692	2152		13007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	10,05	1494,17	107,76	15016	1083	4092	7451	24264
		НР - 72%; СП - 8%			979,25	50,47	9841	507		1797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	20,79	5643,00	--	117318	--	117318	--	126703
		СП - 8%			--	--	--	--		9385	
74	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	37,8	4458,00	--	168512	--	168512	--	181993
		СП - 8%			--	--	--	--		13481	
75	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	12,99	5377,00	--	69847	--	69847	--	75435
		СП - 8%			--	--	--	--		5588	
76	2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011**	шт.	42	2083,00	--	87486	--	87486	--	94485
		СП - 8%			--	--	--	--		6999	
77	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016**	шт.	37	503,00	--	18611	--	18611	--	20100
		СП - 8%			--	--	--	--		1489	
78	2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	**Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011**	шт.	4	1747,00	--	6988	--	6988	--	7547
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
79	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	м2 поверхности	9,3	3872,28	9,05	36012	84	27009	6442	45850
		НР - 72%; СП - 8%			959,02	2,98	8919	28		3396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,11	3278,35	45,18	236402	3257	66765	121007	386001
		НР - 72%; СП - 8%			2307,31	23,36	166380	1684		28593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	72,11	627,93	4,57	45280	330	10584	24861	75752
		НР - 72%; СП - 8%			476,58	2,26	34366	163		5611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Окна									
95	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	89,7	627,93	4,57	56325	410	13166	30925	94230
		НР - 72%; СП - 8%			476,58	2,26	42749	203		6980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1536942**	**10797**	**1142382**	**279980**	**1962273**
							383762	**5098**	**--**	**145353**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				854848				
	Материалы		Тенге				156299				
	Всего заработная плата		Тенге					337684			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				355677				
		Накладные расходы	Тенге				243134				
		Сметная прибыль	Тенге				87838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1185820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					337684			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				682094				
	Материалы		Тенге				7100				
	Всего заработная плата		Тенге					51176			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				623306				
		Накладные расходы	Тенге				36846				
		Сметная прибыль	Тенге				57515				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				776455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					51176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1962275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					388860			
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы (АС3)									
		Потолки									
98	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	97,3	31616,47	14,37	3076283	1398	2954330	87191	3416552
		НР - 72%; СП - 8%			1239,00	5,59	120555	544		253078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	97,3	758,48	3,14	73800	305	22073	37094	119765
		НР - 72%; СП - 8%			528,49	1,00	51422	97		8872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1854,9	763,47	4,84	1416161	8978	296506	802879	2396564
		НР - 72%; СП - 8%			598,78	2,39	1110677	4433		177523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
103	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	2948,6	627,93	4,57	1851514	13475	432795	1016573	3097535
		НР - 72%; СП - 8%			476,58	2,26	1405244	6664		229447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	361,2	778,96	3,25	281360	1174	69729	151945	467969
		НР - 72%; СП - 8%			582,66	1,60	210457	578		34664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	60	327,79	0,77	19667	46	4825	10670	32763
		НР - 72%; СП - 8%			246,60	0,38	14796	23		2427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	74,8	3426,55	34,40	256306	2574	142139	81261	364572
		НР - 72%; СП - 8%			1491,89	16,96	111593	1269		27005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**6975091**	**27950**	**3922397**	**2187613**	**9895720**
							3024744	**13608**	**--**	**733016**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6975091				
	Материалы		Тенге				3922399				
	Всего заработная плата		Тенге					3038352			
		Накладные расходы	Тенге				2187613				
		Сметная прибыль	Тенге				733016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9895720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2471
		Сметная заработная плата	Тенге					3038352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9895720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2471
		Сметная заработная плата	Тенге					**3038352**			
		РАЗДЕЛ 5.Полы (АС4)									
		Монтаж									
116	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	137,9	1653,94	74,58	228078	10285	45600	127429	383948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1248,68	34,75	172193	4792		28441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 до 13мм ГОСТ 6787-2001**	м2 поверхности облицовки	140,658	2239,00	--	314933	--	314933	--	340128
		СП - 8%			--	--	--	--		25195	
118	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	64,8	1745,29	132,80	113095	8606	34629	53136	179529
		НР - 72%; СП - 8%			1078,08	60,80	69860	3940		13298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	64,8	3518,00	--	227966	--	227966	--	246203
		СП - 8%			--	--	--	--		18237	
123	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	29	1653,94	74,58	47964	2163	9589	26798	80743
		НР - 72%; СП - 8%			1248,68	34,75	36212	1008		5981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 до 13мм ГОСТ 6787-2001**	м2 поверхности облицовки	29,58	2239,00	--	66230	--	66230	--	71528
		СП - 8%			--	--	--	--		5298	
125	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	197,2	875,41	11,14	172631	2196	98427	52635	243287
		НР - 72%; СП - 8%			365,15	5,56	72008	1096		18021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	197,2	4995,73	48,03	985158	9471	841289	100104	1172083
		НР - 72%; СП - 8%			681,53	23,51	134398	4636		86821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	394,4	759,35	3,46	299488	1364	68812	165593	502288
		НР - 72%; СП - 8%			581,42	1,72	229312	678		37206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Спортзал							
128	1207-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Полы дощатые. Смена с добавлением досок до 50 %**	м2	175,1	2588,34	68,53	453218	11999	151316	212982	719496
		НР - 72%; СП - 8%			1655,64	33,73	289903	5906		53296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1207-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Смена. Добавлять к норме 1207-0101-0405 при крашеных полах**	м2	175,1	156,49	--	27401	--	--	19729	50900
		НР - 72%; СП - 8%			156,49	--	27401	--		3770	
130	1207-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги.Выравнивание с изготовлением прокладок**	м2	175,1	116,66	--	20427	--	3747	12010	35032
		НР - 72%; СП - 8%			95,26	--	16680	--		2595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами (ремонт кирпичных столбиков под лаги)**	м2 покрытия	3,2	61681,20	1513,19	197380	4842	78950	83276	303108
		НР - 72%; СП - 8%			35496,17	647,82	113588	2073		22452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плинтусы									
132	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	74,4	387,88	2,20	28858	163	22241	4705	36248
		НР - 72%; СП - 8%			86,75	1,08	6454	80		2685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,КН-3**	м плинтусов	1062,71	326,20	0,83	346656	882	213934	95238	477246
		НР - 72%; СП - 8%			124,06	0,41	131840	436		35352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3529483	51971	2177663	953635	4841767
							1299849	24645	--	358648	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3529483				
	Материалы		Тенге				1568534				
	Всего заработная плата		Тенге					1324494			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				609129				
		Накладные расходы	Тенге				953635				
		Сметная прибыль	Тенге				358648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4841766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1131
		Сметная заработная плата	Тенге					1324494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4841766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1131
		Сметная заработная плата	Тенге					1324494			
		РАЗДЕЛ 7.Кыльца (ДВ)									
138	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	м2	23,3	823,91	31,58	19197	735	--	13566	35384
		НР - 72%; СП - 8%			792,33	16,33	18461	380		2621	
139	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцемент атериалами на битумной мастике.Устройство первого ных листов.Разборка покрытий**	м2 кровли	3,6	274,43	1,59	988	6	--	707	1831
		НР - 72%; СП - 8%			272,84	--	982	--		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	м2 покрытия	0,4	61681,20	1513,19	24672	605	9869	10409	37888
		НР - 72%; СП - 8%			35496,17	647,82	14198	259		2807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	7,2	2520,75	0,19	18149	1	3390	10626	31077
		НР - 72%; СП - 8%			2049,72	--	14758	--		2302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	1212-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверх ности за 1 раз с земли и лесов**	м2	7,2	248,03	13,41	1786	97	1081	444	2409
		НР - 72%; СП - 8%			84,39	1,35	608	10		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	1207-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Полы. Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами**	м	2,6	2457,37	2,75	6389	7	5968	300	7224
		НР - 72%; СП - 8%			159,11	0,95	414	2		535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	1	1745,29	132,80	1745	133	534	820	2770
		НР - 72%; СП - 8%			1078,08	60,80	1078	61		205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные мат овые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	23,766	3518,00	--	83609	--	83609	--	90298
		СП - 8%			--	--	--	--		6689	
146	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	**Кровли из оцинкованной стали.Устройство без настенных желобов**	м2 кровли	34,4	2209,41	32,94	76004	1134	40436	25015	109101
		НР - 72%; СП - 8%			1000,98	9,00	34434	310		8082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	2105-0108-0108 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм,толщиной стали 0,6 м м СТ РК EN 508-1-2012**	м2	39,56	1716,00	--	67885	--	67885	--	73316
		СП - 8%			--	--	--	--		5431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				300424	2718	212772	61887	391298
							84933	1022	--	28986	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				300424				
		Материалы	Тенге				61280				
		Всего заработная плата	Тенге					85955			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				151494				
		Накладные расходы	Тенге				61887				
		Сметная прибыль	Тенге				28986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				391297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					85955			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				391297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					85955			
РАЗДЕЛ 8.Приямок (АС5)											
148	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,0634**	**9257,60**	**1745,10**	**587**	**110**	**263**	**188**	**837**
		НР - 72%; СП - 8%			**3369,60**	**744,70**	**214**	**47**		**62**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высоты до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство**	**м3**	**0,241**	**41677,16**	**2510,53**	**10044**	**605**	**6887**	**1938**	**12940**
		НР - 72%; СП - 8%			**10590,22**	**578,04**	**2552**	**139**		**959**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00252**	**249040,00**	**--**	**628**	**--**	**628**	**--**	**678**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50**	
151	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0015**	**239478,00**	**--**	**359**	**--**	**359**	**--**	**388**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29**	
152	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические (Рм-1).Установка**	**т металлических изделий**	**0,011459**	**593841,64**	**9112,50**	**6805**	**105**	**6118**	**447**	**7832**
		НР - 72%; СП - 8%			**50760,00**	**3371,46**	**582**	**39**		**580**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**2,34**	**877,83**	**19,99**	**2054**	**46**	**1346**	**481**	**2738**
		НР - 72%; СП - 8%			**282,81**	**2,71**	**662**	**6**		**203**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			**Тенге**				**20477**	**866**	**15601**	**3054**	**25413**
							4010	**231**	**--**	**1883**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				20477				
Материалы			Тенге				14615				
Всего заработная плата			Тенге					4241			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				987				
		Накладные расходы	Тенге				3054				
		Сметная прибыль	Тенге				1883				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				25414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4241			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				25414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4241			
		ИТОГО ПО АКТУ (локальная смета 2-1-1):	**Тенге**								**39213742**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8068789**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**732041**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**218551**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21541308**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5966883**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2904722**	
		Отопление и вентиляция (локальная смета 2-1-3)									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Вентиляция									
9	**1215-0103-0801 РСНБ РК 2015**	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**136**	**221,53**	**0,22**	**30128**	**30**	**1258**	**20776**	**54976**
		НР - 72%; СП - 8%			**212,06**	**0,11**	**28840**	**15**		**4072**	
10	**1207-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Решетки вентиляционные. Смена**	**шт**	**60**	**520,07**	**--**	**31204**	**--**	**8570**	**16296**	**51300**
		НР - 72%; СП - 8%			**377,23**	**--**	**22634**	**--**		**3800**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**61332**	**30**	**9828**	**37072**	**106276**
							51474	**15**	**--**	**7872**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61332				
	Материалы		Тенге				9828				
	Всего заработная плата		Тенге					51489			
		Накладные расходы	Тенге				37072				
		Сметная прибыль	Тенге				7872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					51489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				106276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					51489			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
14	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**127,5**	**1576,45**	**18,29**	**200997**	**2332**	**147392**	**51145**	**272313**
		НР - 98%; СП - 8%			**402,14**	**7,18**	**51273**	**915**		**20171**	
15	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**47,5**	**1303,17**	**18,29**	**61901**	**869**	**41930**	**19054**	**87431**
		НР - 98%; СП - 8%			**402,14**	**7,18**	**19102**	**341**		**6476**	
16	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**96,5**	**1866,43**	**18,29**	**180110**	**1765**	**139538**	**38709**	**236325**
		НР - 98%; СП - 8%			**402,14**	**7,18**	**38807**	**693**		**17506**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	51,5	1994,23	18,29	102703	942	81051	20658	133230
		НР - 98%; СП - 8%			402,14	7,18	20710	370		9869	
18	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36,5	2416,01	33,50	88184	1223	68576	18516	115236
		НР - 98%; СП - 8%			503,69	13,95	18385	509		8536	
19	1116-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	4	5874,93	76,54	23500	307	19696	3545	29209
		НР - 98%; СП - 8%			874,23	30,16	3497	121		2164	
20	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	719	90,18	1,06	64839	762	2336	60506	135372
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	61741	--		10028	
21	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	98,19	1,06	786	8	91	673	1576
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	687	--		117	
22	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические. Установка	кВт	120,904	19951,74	160,22	2412245	19371	2289090	111129	2725244
		НР - 98%; СП - 8%			858,40	79,51	103784	9613		201870	
24	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	256	2212,60	84,56	566426	21647	76261	462545	1111289
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	468518	3466		82318	
25	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	64	818,00	--	52352	--	52352	--	56540
		СП - 8%			--	--	--	--		4188	
26	ТПЕРЕЧЕНЬМИО п.53	Термостатический клапан ручной регулировки д.20 мм R5TG	шт	96	2080,36	--	199715	--	199715	--	215692
		СП - 8%			--	--	--	--		15977	
27	ТПЕРЕЧЕНЬМИО п.54	Запорный клапан ручной регулировки д.20 мм R6TG	шт	96	1607,14	--	154285	--	154285	--	166628
		СП - 8%			--	--	--	--		12343	
28	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	56	197,72	--	11072	--	973	9897	22646
		НР - 98%; СП - 8%			180,33	--	10099	--		1678	
29	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	287,00	--	16072	--	16072	--	17358
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	56	2212,60	84,56	123906	4735	16683	101182	243095
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	102488	758		18007	
31	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	5592,00	--	313152	--	313152	--	338204
		СП - 8%			--	--	--	--		25052	
32	1115-0403-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции	м2 окрашиваемой поверхности	78,91	436,78	1,32	34466	104	14467	15957	54457
		НР - 80%; СП - 8%			252,12	0,66	19895	52		4034	
33	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	212,5	901,98	1,04	191671	220	26721	131872	349427
		НР - 80%; СП - 8%			775,20	0,52	164730	110		25883	
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,97	93,72	2,40	466	12	229	157	672
		НР - 69%; СП - 8%			45,37	0,27	225	1		50	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,97	80,59	1,70	401	8	261	92	532
		НР - 69%; СП - 8%			26,52	0,27	132	1		39	
36	1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляци я холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрош ивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	0,226	121982,41	1070,20	27568	242	387	20562	51980
		НР - 76%; СП - 8%			119199,36	514,52	26939	116		3850	
37	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	10,71	545,37	27,47	5841	294	1588	3061	9614
		НР - 76%; СП - 8%			369,69	6,36	3959	68		712	
38	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0109242	460526,00	--	5031	--	5031	--	5433
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
39	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	7258,05	3361,37	14516	6722	2073	7765	24064
		НР - 99%; СП - 8%			2860,68	1061,17	5721	2122		1783	
42	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2212,60	84,56	8850	338	1191	7227	17363
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	7321	54		1286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4027,04	268,45	8054	537	1043	6462	15677
		НР - 98%; СП - 8%			3237,00	59,97	6474	120		1161	
44	ТПЕРЕЧЕНЬМИО п.55	Автоматический балансировочный клапан д.15 AB-QM	шт	1	45535,71	--	45536	--	45536	--	49179
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
45	ТПЕРЕЧЕНЬМИО п.56	Автоматический балансировочный клапан д.20 AB-QM	шт	1	50723,21	--	50723	--	50723	--	54781
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
46	ТПЕРЕЧЕНЬМИО п.57	Автоматический балансировочный клапан д.25 AB-QM	шт	2	57959,82	--	115920	--	115920	--	125194
		СП - 8%			--	--	--	--		9274	
47	ТПЕРЕЧЕНЬМИО п.59	Кран шаровый латунный проходной 11б27п1 д 80 мм.	шт	2	12589,29	--	25179	--	25179	--	27193
		СП - 8%			--	--	--	--		2014	
		Гребенка									
48	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	1	21334,01	213,24	21334	213	11554	9442	33238
		НР - 98%; СП - 8%			9567,09	67,75	9567	68		2462	
49	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2240,11	112,07	17921	897	2383	14561	35080
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	27,08	14641	217		2599	
50	2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9035,00	--	18070	--	18070	--	19516
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
51	2304-0902-1519 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9398,00	--	18796	--	18796	--	20300
		СП - 8%			--	--	--	--		1504	
52	2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10386,00	--	41544	--	41544	--	44868
		СП - 8%			--	--	--	--		3324	
53	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2212,60	84,56	17701	676	2384	14455	34728
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	14641	108		2572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	5592,00	--	44736	--	44736	--	48315
		СП - 8%			--	--	--	--		3579	
55	1115-0403-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции**	м2 окрашиваемой поверхности	0,8	436,78	1,32	349	2	145	162	552
		НР - 80%; СП - 8%			252,12	0,66	202	1		41	
56	1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляци я холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрош ивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	м3 изоляции	0,029	121982,41	1070,20	3537	31	49	2638	6670
		НР - 76%; СП - 8%			119199,36	514,52	3457	15		494	
57	1126-0301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными**	поверхности	1,12	545,37	27,47	611	31	166	320	1006
		НР - 76%; СП - 8%			369,69	6,36	414	7		74	
58	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0001371	460526,00	--	63	--	63	--	68
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
59	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	10	482,31	--	4823	--	637	4102	9639
		НР - 98%; СП - 8%			418,60	--	4186	--		714	
60	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	10	1715,00	--	17150	--	17150	--	18522
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
61	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	10	2515,22	--	25152	--	21964	3124	30539
		НР - 98%; СП - 8%			318,83	--	3188	--		2262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5338254	64288	4089183	1139518	6995995
							1184783	19846	--	518223	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				875878				
	Материалы		Тенге				46084				
	Всего заработная плата		Тенге					228167			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				596452				
		Накладные расходы	Тенге				182586				
		Сметная прибыль	Тенге				84676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1143140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					228167			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4462376				
	Материалы		Тенге				2924776				
	Всего заработная плата		Тенге					976462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				521872				
	Сдача и испытание		Тенге				4381				
		Накладные расходы	Тенге				956932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				433547				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5852855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								759
		Сметная заработная плата	Тенге					976462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6995995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								945
		Сметная заработная плата	Тенге					1204629			
		ИТОГО ПО АКТУ (локальная смета №2-1-3):	**Тенге**								**7102271**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1236257**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**64318**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**19861**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4099011**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1176590**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**526095**	

Электроснабжение (локальная смета 2-1-4)

РАЗДЕЛ 2.Щиты

Панель вводная ВРУ№1

7	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	27255,90	3515,94	27256	3515	18113	5023	34861
		НР - 72%; СП - 8%			5628,00	1348,49	5628	1348		2582	
8	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	229894,00	--	229894	--		--	229894
					--	--	--	--	229894	--	
9	2307-0207-0406 РСНБ РК 2015	**Вставка плавкая модели ПН2-250 с стальными выводами на номинальный ток от 100А до 250А, У3**	шт.	6	550,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
10	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	6	3994,20	403,00	23965	2418	5299	12365	39236
		НР - 72%; СП - 8%			2708,00	154,24	16248	925		2906	
11	2307-0503-0111 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 80/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015**	шт.	6	3483,00	--	20898	--	20898	--	22570
		СП - 8%			--	--	--	--		1672	
12	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1305,71	81,62	1306	82	--	905	2388
		НР - 72%; СП - 8%			1224,09	32,89	1224	33		177	
13	2307-0501-1020 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3x220/380V 5-7.5А), класс точности 1**	шт.	1	21898,00	--	21898	--	21898	--	23650
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Панель распределительная ВРУ№2									
14	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27255,90	3515,94	27256	3515	18113	5023	34861
		НР - 72%; СП - 8%			5628,00	1348,49	5628	1348		2582	
15	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	147704,00	--	147704	--		--	147704
					--	--	--	--	147704	--	
16	2307-0207-0401 РСНБ РК 2015	Вставка плавкая модели ПН2-100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	24	537,00	--	12888	--	12888	--	13919
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
17	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1305,71	81,62	1306	82	--	905	2388
		НР - 72%; СП - 8%			1224,09	32,89	1224	33		177	
18	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54503,00	--	54503	--	54503	--	58863
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	
		Панель с АВР ВРУ№3									
19	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27255,90	3515,94	27256	3515	18113	5023	34861
		НР - 72%; СП - 8%			5628,00	1348,49	5628	1348		2582	
20	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	286784,00	--	286784	--		--	286784
					--	--	--	--	286784	--	
21	2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	1465,00	--	2930	--	2930	--	3164
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
22	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1305,71	81,62	1306	82	--	905	2388
		НР - 72%; СП - 8%			1224,09	32,89	1224	33		177	
23	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54503,00	--	54503	--	54503	--	58863
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	
		ЩАП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4250,80	1339,81	4251	1340	97	2406	7190
		НР - 72%; СП - 8%			2814,00	528,11	2814	528		533	
25	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1419,68	--	7098	--	63	5065	13136
		НР - 72%; СП - 8%			1407,00	--	7035	--		973	
26	ТПЕРЕЧЕНЬМИО п.46	Шкаф пластиковый на 19 модулей КМПн-12 ИЭК IP66	шт	1	16021,43	--	16021	--	16021	--	17303
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
27	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7241,00	--	7241	--	7241	--	7820
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
28	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	479,00	--	1437	--	1437	--	1552
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
29	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
30	2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1510,00	--	1510	--	1510	--	1631
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		ЩРС-1									
31	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	8681,77	365,08	8682	365	2317	4405	14134
		НР - 72%; СП - 8%			6000,00	118,02	6000	118		1047	
32	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1419,68	--	5679	--	51	4052	10510
		НР - 72%; СП - 8%			1407,00	--	5628	--		778	
33	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
34	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7513,00	--	7513	--	7513	--	8114
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
35	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509,00	--	1509	--	1509	--	1630
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
36	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1591,00	--	1591	--	1591	--	1718
		СП - 8%			--	--	--	--		127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2307-0204-1603 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3761,00	--	3761	--	3761	--	4062
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
38	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	515,86	4,03	516	4	5	366	952
		НР - 72%; СП - 8%			506,52	1,32	507	1		71	
39	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	1	1377,00	--	1377	--	1377	--	1487
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		ЩРС-2									
40	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	8681,77	365,08	8682	365	2317	4405	14134
		НР - 72%; СП - 8%			6000,00	118,02	6000	118		1047	
41	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1419,68	--	7098	--	63	5065	13136
		НР - 72%; СП - 8%			1407,00	--	7035	--		973	
42	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
43	2307-0204-0926 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7066,00	--	7066	--	7066	--	7631
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
44	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
45	2307-0204-1705 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	5654,00	--	16962	--	16962	--	18319
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
		Прочее									
46	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26212,58	6529,60	26213	6529	2082	14568	44043
		НР - 72%; СП - 8%			17602,00	2631,20	17602	2631		3262	
47	ТПЕРЕЧЕНЬМИО п.49	Ящик управления 1,6-0,6А Я5410-1874	шт	1	26301,69	--	26302	--	26302	--	28406
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	
48	1308-0303-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	10534,92	112,20	10535	112	6556	2808	14410