Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы**

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за 06 сентября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		13	16.05.2017г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**233 243 571**	**37 908 754**							**4 549 051**	**42 457 805**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Рахимов А.
"06" сентября 2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
Босаков Ш.З.
"06" сентября 2017 год

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор № 13 от 16.05.2017

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ общеоразовательной школы № 192 с реконструкцией котельной и наружных сетей. Управления образования г. Алматы, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, лом 50, Наурызбайского района города Алматы

Наименование обьекта: Школа № 192 Архитектурные решения

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА в осях(15-1,1-15,А-К,К-А)								
1.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	1630,72	837,62 456,45	54,76 39,06	1365922 744336	89295 63692	2,59 0,18	4224 294
3.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	935,40	388,12 297,56	3,31 0,90	363049 278340	3097 842	1,64 0,03	1538 32
4.	С143002-4 1	Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе с красителем ГОСТ 28013-98	м3	6,55	9941,00 --	-- --	65092 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА в осях(15-1,1-15,А-К,К-А)								1794062
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								
		Раздел: КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ								
		Раздел: СНЕГОУЛОВИТЕЛЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
30.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	473,80	379,30 196,66	23,60 8,22	179714 93178	11179 3893	1,18 0,04	558 19
32.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	10,70	460,21 213,70	24,15 7,99	4924 2287	258 85	1,28 0,04	14 0
		Итого по разделу: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								184638
		Раздел: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК А на отм. -3.150								
52.	Е0115-37-7	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	м2	486,30	2116,46 1500,55	35,79 9,14	1029232 729720	17403 4443	8,98 0,05	4368 24
53.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	486,30	187,30 117,43	4,92 1,86	91085 57105	2395 906	0,64 0,01	310 4
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК А на отм. -3.150								1120317
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. -4.200								
60.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	644,80	187,30 117,43	4,92 1,86	120772 75717	3176 1201	0,64 0,01	410 6
62.	Е0115-37-7	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	м2	18,00	2116,46 1500,55	35,79 9,14	38096 27010	644 164	8,98 0,05	162 1
64.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	1745,60	154,00	4,29	268817	7484	0,52	914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен			84,79	1,64	148009	2858	0,01	14
										427685
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. -4.200								
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК В на отм. -2.200								
70.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	277,40	187,30	4,92	51957	1366	0,64	177
					117,43	1,86	32574	517	0,01	3
73.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	379,20	154,00	4,29	58396	1626	0,52	199
					84,79	1,64	32152	621	0,01	3
										110353
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК В на отм. -2.200								
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК А на отм. +-0.000								
75.	Е0115-37-7	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	м2	51,90	2116,46	35,79	109844	1857	8,98	466
					1500,55	9,14	77879	474	0,05	3
76.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	51,90	187,30	4,92	9721	256	0,64	33
					117,43	1,86	6094	97	0,01	0
80.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	164,40	154,00	4,29	25317	705	0,52	86
					84,79	1,64	13939	269	0,01	1
										144882
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК А на отм. +-0.000								
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. +-0.000								
85.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	м2	1643,40	187,30	4,92	307811	8094	0,64	1046
					117,43	1,86	192979	3061	0,01	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной до 10мм потолков								
88.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1264,25	154,00 84,79	4,29 1,64	194691 107195	5420 2070	0,52 0,01	662 10
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. +-0.000								502502
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК В на отм. +-0.000								
94.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	656,00	187,30 117,43	4,92 1,86	122870 77032	3231 1222	0,64 0,01	418 6
96.	Е0115-37-7	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	м2	75,60	2116,46 1500,55	35,79 9,14	160004 113442	2705 691	8,98 0,05	679 4
98.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1311,30	154,00 84,79	4,29 1,64	201936 111184	5622 2147	0,52 0,01	686 10
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК В на отм. +-0.000								484810
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. +3,200								
104.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	640,40	187,30 117,43	4,92 1,86	119948 75200	3154 1193	0,64 0,01	408 6
107.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1172,40	154,00 84,79	4,29 1,64	180546 99407	5027 1920	0,52 0,01	614 9
110.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	688,80	187,30 117,43	4,92 1,86	129013 80883	3392 1283	0,64 0,01	438 6
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. +3,200								429507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: П О Л Ы								
131.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,05	166,23 60,03	12,44 4,67	1006 363	75 28	0,41 0,02	2 0
132.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	6,05	43,16 1,45	1,68 0,62	261 9	10 4	0,01 0,00	0 0
		Итого по разделу: П О Л Ы								1267
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1								
		ИТОГО:					5200024 3176034	177474 93681		18410 471
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						3103371		
		Всего накладных расходов:						3103371		
		Итого с накладными						8303395		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						498204		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8801599		
		Итого с временными, 1,44 %						8928342		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						9048875		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9084588		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9173871		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						25106813		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						502136		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						25608949		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3073074		
		Итого с НДС						28682023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Конкурсная скидка 19% -5449584
Всего по акту выполненных работ **23232439**
В том числе НДС 12% 2489190

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

_____

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ Ыныбаев А.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор № 13 от 16.05.2017

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192 Управления образования г. Алматы расположенного, пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа № 192 Водоснабжение и канализация

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоснабжение								
1.	E0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	13,00	480,28 248,15	12,04 4,50	6244 3226	156 59	1,40 0,02	18 0
3.	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	32,00	441,37 289,80	8,31 3,13	14124 9274	266 100	1,61 0,02	52 0
5.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	65,00	331,10 216,83	6,60 2,48	21522 14094	429 161	1,21 0,01	78 1
7.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	75,00	365,65 266,51	9,88 3,69	27423 19988	741 277	1,48 0,02	111 1
9.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	80,00	474,73	15,24	37978	1219	1,89	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм			336,38	5,71	26910	457	0,03	2
19.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	254,00	82,97 44,38	21,06 5,41	21073 11272	5350 1375	0,24 0,03	62 8
25.	E0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	1,50	4324,71 403,65	88,56 33,16	6487 605	133 50	2,28 0,16	3 0
42.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	155,00	365,65 266,51	9,88 3,69	56675 41309	1531 572	1,48 0,02	230 3
44.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	222,00	474,73 336,38	15,24 5,71	105390 74675	3383 1268	1,89 0,03	419 6
74.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	305,00	82,97 44,38	21,06 5,41	25304 13535	6424 1651	0,24 0,03	74 10
		Итого по разделу: Водоснабжение								322221
		Раздел: Канализация								
85.	E0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	55,00	653,06 140,18	0,37 0,07	35918 7710	20 4	0,73 0,00	40 0
86.	E0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	23,00	774,48 135,00	0,48 0,09	17813 3105	11 2	0,71 0,00	16 0
87.	C130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	2,00	1137,00 --	-- --	2274 --	-- --	-- --	-- --
88.	C130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	шт	6,00	488,00 --	-- --	2928 --	-- --	-- --	-- --
89.	E0165-9-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	68,00	1136,05 292,50	2,25 0,38	77252 19890	153 26	1,52 0,00	103 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	51,20	1720,64	4,60	88097	236	1,73	89
					330,75	0,77	16934	39	0,01	0
		Итого по разделу: Канализация								224282
ИТОГО:							546502	20053		1446
							262527	6041		32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	25050
На сантехнические работы	277327
Всего накладных расходов:	302377
Итого с накладными	848879

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	50933
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	899812
Итого с временными, 1,44 %	912769
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	925091
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	928742
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	937870
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2566738
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51335
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2618073
Налог на добавленную стоимость, 12 %	314169
Итого с НДС	2932242
Конкурсная скидка 19%	-557126
Всего по акту выполненных работ	**2375116**
В том числе НДС 12%	254477

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192 Управления образования г. Алматы расположенного, пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа №192 Отопление и Вентиляция

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
7.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	71,00	474,73 336,38	15,24 5,71	33706 23883	1082 406	1,89 0,03	134 2
9.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	73,00	365,65 266,51	9,88 3,69	26692 19455	721 269	1,48 0,02	108 1
11.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	45,00	331,10 216,83	6,60 2,48	14900 9757	297 111	1,21 0,01	54 1
13.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	15,00	109,30 60,03	4,95 1,86	1640 900	74 28	0,34 0,01	5 0
16.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	160,00	82,97 44,38	21,06 5,41	13274 7101	3370 866	0,24 0,03	39 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	105,00	474,73	15,24	49847	1600	1,89	198
					336,38	5,71	35319	600	0,03	3
31.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	95,00	82,97	21,06	7882	2001	0,24	23
					44,38	5,41	4216	514	0,03	3
40.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	82,00	474,73	15,24	38928	1249	1,89	155
					336,38	5,71	27583	468	0,03	2
42.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	79,00	365,65	9,88	28886	780	1,48	117
					266,51	3,69	21054	291	0,02	1
44.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	55,00	331,10	6,60	18211	363	1,21	66
					216,83	2,48	11926	136	0,01	1
46.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	65,00	109,30	4,95	7104	322	0,34	22
					60,03	1,86	3902	121	0,01	1
49.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	187,00	82,97	21,06	15514	3939	0,24	45
					44,38	5,41	8299	1012	0,03	6
60.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	79,00	474,73	15,24	37504	1204	1,89	149
					336,38	5,71	26574	451	0,03	2
62.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	81,00	365,65	9,88	29617	800	1,48	120
					266,51	3,69	21588	299	0,02	1
64.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	51,00	331,10	6,60	16886	337	1,21	62
					216,83	2,48	11058	126	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	75,00	109,30 60,03	4,95 1,86	8198 4502	371 140	0,34 0,01	26 1
69.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	215,00	82,97 44,38	21,06 5,41	17837 9541	4528 1164	0,24 0,03	52 7
80.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	69,00	474,73 336,38	15,24 5,71	32756 23210	1051 394	1,89 0,03	130 2
82.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	75,00	365,65 266,51	9,88 3,69	27423 19988	741 277	1,48 0,02	111 1
84.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	51,00	331,10 216,83	6,60 2,48	16886 11058	337 126	1,21 0,01	62 1
86.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	65,00	109,30 60,03	4,95 1,86	7104 3902	322 121	0,34 0,01	22 1
89.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	181,00	82,97 44,38	21,06 5,41	15017 8033	3812 980	0,24 0,03	44 6
100.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	37,00	474,73 336,38	15,24 5,71	17565 12446	564 211	1,89 0,03	70 1
103.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	48,00	365,65 266,51	9,88 3,69	17551 12793	474 177	1,48 0,02	71 1
104.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	130,00	331,10 216,83	6,60 2,48	43043 28188	858 322	1,21 0,01	157 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	197,00	82,97	21,06	16344	4149	0,24	48
					44,38	5,41	8743	1066	0,03	6
118.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	41,00	474,73	15,24	19464	625	1,89	77
					336,38	5,71	13791	234	0,03	1
120.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	51,00	365,65	9,88	18648	504	1,48	76
					266,51	3,69	13592	188	0,02	1
122.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	120,00	331,10	6,60	39732	792	1,21	145
					216,83	2,48	26020	297	0,01	1
125.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	196,00	82,97	21,06	16261	4128	0,24	48
					44,38	5,41	8698	1061	0,03	6
136.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	35,00	474,73	15,24	16616	533	1,89	66
					336,38	5,71	11773	200	0,03	1
138.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	47,00	365,65	9,88	17185	464	1,48	70
					266,51	3,69	12526	173	0,02	1
140.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	110,00	331,10	6,60	36421	726	1,21	133
					216,83	2,48	23852	272	0,01	1
143.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	181,00	82,97	21,06	15017	3812	0,24	44
					44,38	5,41	8033	980	0,03	6
154.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	108,00	474,73	15,24	51271	1646	1,89	204
					336,38	5,71	36328	617	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	98,00	82,97	21,06	8131	2064	0,24	24
					44,38	5,41	4349	530	0,03	3
		Итого по разделу: Отопление								799061
		Раздел: Вентиляция								
193.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	147,14	1141,41	11,03	167947	1622	1,11	163
					178,50	4,13	26265	608	0,02	3
194.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,60	1208,14	12,01	4349	43	1,47	5
					237,73	4,49	856	16	0,02	0
210.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	21,50	1212,35	17,27	26065	371	1,86	40
					298,86	6,47	6425	139	0,03	1
220.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	19,50	1212,35	17,27	23641	337	1,86	36
					298,86	6,47	5828	126	0,03	1
228.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,00	1212,35	17,27	4849	69	1,86	7
					298,86	6,47	1195	26	0,03	0
237.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,00	1212,35	17,27	4849	69	1,86	7
					298,86	6,47	1195	26	0,03	0
245.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,00	1212,35	17,27	4849	69	1,86	7
					298,86	6,47	1195	26	0,03	0
254.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,00	1212,35	17,27	9698	138	1,86	15
					298,86	6,47	2390	52	0,03	0
262.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,50	1212,35	17,27	4243	60	1,86	7
					298,86	6,47	1046	23	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
263.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,00	1183,08 274,40	13,89 5,20	7098 1646	83 31	1,70 0,03	10 0
269.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	32,40	1212,35 298,86	17,27 6,47	39280 9683	560 210	1,86 0,03	60 1
276.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	75,60	1212,35 298,86	17,27 6,47	91654 22594	1306 489	1,86 0,03	141 2
283.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	50,40	1212,35 298,86	17,27 6,47	61102 15062	871 326	1,86 0,03	94 2
290.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	58,80	1212,35 298,86	17,27 6,47	71286 17573	1016 380	1,86 0,03	109 2
297.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	63,70	1212,35 298,86	17,27 6,47	77227 19037	1100 412	1,86 0,03	118 2
304.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,00	1212,35 298,86	17,27 6,47	14548 3586	207 78	1,86 0,03	22 0
311.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,20	1212,35 298,86	17,27 6,47	8729 2152	124 47	1,86 0,03	13 0
ИТОГО:							670813	18223		96

Накладные расходы :

На общестроительные работы	67666
На сантехнические работы	707162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	774828
Итого с накладными	2191667
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	131500
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2323167
Итого с временными, 1,44 %	2356621
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2388435
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2397861
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2421427
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	6626899
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	132538
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6759437
Налог на добавленную стоимость, 12 %	811132
Итого с НДС	7570569
Конкурсная скидка 19%	-1438408
Всего по акту выполненных работ	**6132161**
В том числе НДС 12%	657017

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Шынбаев А.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 192 Управления образования г. Алмат пос. Карагалы, дом 50, Наурызбайского района, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа № 192 Слаботочные сети

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Видеонаблюдение								
17.	E0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	м	213,00	111,42 91,34	13,50 6,64	23732 19456	2877 1414	0,56 0,03	119 6
18.	E0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	14,40	40,46 30,28	-- --	583 436	-- --	0,19 --	3 --
19.	C	Труба гофрированная из полипропилена 32мм	м	14,40	22,51 --	-- --	324 --	-- --	-- --	-- --
20.	Ц0108-402 -2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	м	695,40	55,93 24,38	26,25 6,25	38894 16954	18254 4346	0,14 0,04	96 25
21.	C	Кабель коаксиальный RG-59	м	492,05	21,86 --	-- --	10755 --	-- --	-- --	-- --
22.	C151607-65	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, марка РПШ, число жил и сечение 2х1,5	1000м	0,22	45500,00 --	-- --	9982 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм2								84270
		Итого по разделу: Видеонаблюдение								
		Раздел: ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
33.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	450,00	31,18 22,66	2,63 0,63	14031 10195	1181 281	0,12 0,00	52 2
34.	СПРАЙС	Кабель RG-6 IF 75 OM ASTEL CS690BV	м	459,00	26,21 --	-- --	12030 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	444,00	40,46 30,28	-- --	17964 13444	-- --	0,19 --	83 --
36.	С130804-68	стоимость труб полиэтиленовых ф16	м	444,00	38,00 --	-- --	16872 --	-- --	-- --	-- --
37.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	9,00	123,67 56,12	9,75 0,62	1113 505	88 6	0,33 0,00	3 0
		Итого по разделу: ТЕЛЕВИДЕНИЕ								62011
		Раздел: Телефонизация								
48.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	180,00	38,52 28,75	3,38 0,50	6934 5175	608 90	0,17 0,00	31 1
49.	С151607-298	Провода телефонные линейные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной скрутки, /ГОСТ 8133-77/, марка Ј-УУ-2х2х0,6, число жил и сечение 2х0,6 мм2	1000м	0,19	7110,00 --	-- --	1318 --	-- --	-- --	-- --
50.	Ц0110-53-3	Прокладка кабелей и проводов на провододержателях, кабель или провод питания сечением 25 мм2	м	60,00	29,61 29,21	-- --	1777 1753	-- --	0,17 --	10 --
51.	С151604-100	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,06	80097,00 --	-- --	4902 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	6,00	57,28 31,83	-- --	344 191	-- --	0,20 --	1 --
53.	С130804-8 54	Стоимость трубы полиэтиленовой диам. 32 мм	м	6,00	76,00 --	-- --	456 --	-- --	-- --	-- --
54.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	6,00	68,62 56,12	1,00 0,13	412 337	6 1	0,32 0,00	2 0
55.	С	Провод кроссировочный телефонный ПКСВ-2	м	6,18	5,19 --	-- --	32 --	-- --	-- --	-- --
56.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00	154700,00 --	-- --	93 --	-- --	-- --	-- --

16268

Итого по разделу: Телефонизация

Раздел: Часофикация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Ц0108-744 -10	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	м	3,00	105,97 82,57	1,50 0,38	318 248	4 1	0,51 0,00	2 0
64.	С151601-3 32	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,00	27945,00 --	-- --	86 --	-- --	-- --	-- --
65.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	120,00	38,52 28,75	3,38 0,50	4623 3450	405 60	0,17 0,00	21 0
66.	С151607-2 98	Провода телефонные линейные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной скрутки, /ГОСТ 8133-77/, марка J-УУ-2х2х0,6, число жил и сечение 2х0,6 мм2	1000м	0,12	7110,00 --	-- --	879 --	-- --	-- --	-- --

5905

Итого по разделу: Часофикация

Раздел: Радиофикация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	240,00	38,52 28,75	3,38 0,50	9246 6900	810 120	0,17 0,00	41 1
71.	С151607-2 96	Провода трансляционные с жиламииз стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, маркаПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	0,25	6470,00 --	-- --	1599 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	24,00	57,28 31,83	-- --	1375 764	-- --	0,20 --	5 --
78.	С130804-8 54	Стоимость трубы полиэтиленовой диам. 32 мм	м	24,00	76,00 --	-- --	1824 --	-- --	-- --	-- --
79.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	240,00	126,77 45,54	61,13 15,25	30424 10930	14670 3660	0,25 0,09	61 21
80.	С	Труба гофрированная диам. 25 мм	м	240,00	9,13 --	-- --	2192 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Радиофикация								46660
		ИТОГО:					215114 90738	38902 9979		529 56

Накладные расходы :

На монтажные работы	100217
Всего накладных расходов:	100217
Итого с накладными	315331

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18900
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	334231
Итого с временными, 1,44 %	339039
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	343612
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	344967
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	348354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	953366
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19067
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	972433
Налог на добавленную стоимость, 12 %	116692
Итого с НДС	1089125
Конкурсная скидка 19%	-206934
Всего по акту выполненных работ	**882191**
В том числе НДС 12%	94520

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

_____

Технадзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Шыныбаев А.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Корректировка к:Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ общеоразовательной школы № 192 с реконструкцией котельной и наружных сетей. Управления образования г. Алматы, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, лом 50, Наурызбайского района города Алматы

Наименование обьекта: Акт Корректировки Школа №192

А К Т N 6 (к акту корректировки)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, демонтаж карнизов	м2	216,80	203,51	6,03	44121	1308	1,32	285
					197,48	2,29	42813	496	0,01	3
22.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	216,80	728,31	9,43	157897	2043	1,64	357
					246,85	3,57	53517	775	0,02	4
36.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	401,50	154,00	4,29	61830	1721	0,52	210
					84,79	1,64	34043	657	0,01	3
39.	Е0110-110-1	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1751,70	432,82	3,95	758164	6925	0,91	1590
					152,23	0,97	266653	1708	0,00	7
43.	Е0115-37-7	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	м2	14,60	2116,46	35,79	30900	522	8,98	131
					1500,55	9,14	21908	133	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0115-37-7	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	м2	48,20	2116,46	35,79	102013	1725	8,98	433
					1500,55	9,14	72327	440	0,05	2
46.	Е0110-110-1	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	15,81	445,42	3,95	7042	63	0,91	14
					152,23	0,97	2407	15	0,00	0
49.	Е0115-37-7	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	м2	64,21	2116,46	35,79	135898	2298	8,98	577
					1500,55	9,14	96351	587	0,05	3
50.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1338,60	154,00	4,29	206140	5739	0,52	701
					84,79	1,64	113499	2192	0,01	11
52.	Е0110-110-1	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	12,45	445,42	3,95	5545	49	0,91	11
					152,23	0,97	1895	12	0,00	0
60.	Е0111-15-7	Шлифовка существующей поверхности пола	м2	242,30	146,77	12,29	35562	2977	0,79	192
					132,48	4,61	32100	1118	0,02	5
63.	Е0111-15-7	Шлифовка существующей поверхности пола	м2	285,40	146,77	12,29	41887	3507	0,79	226
					132,48	4,61	37810	1316	0,02	6
66.	Е0111-15-7	Шлифовка существующей поверхности пола	м2	175,20	146,77	12,29	25714	2153	0,79	139
					132,48	4,61	23210	808	0,02	4
83.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм под керамогранитный пол и пол из керамической плитки	м2	592,86	166,23	12,44	98550	7374	0,41	243
					60,03	4,67	35589	2772	0,02	13
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ								1711263
		ИТОГО:					1711263	38403		5110
							834122	13029		64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	872373
Всего накладных расходов:	872373
Итого с накладными	2583636

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	155018
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2738654
Итого с временными, 1,44 %	2778091
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2815595
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2826707
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2854488
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7812089
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	156242
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7968331
Налог на добавленную стоимость, 12 %	956200
Итого с НДС	8924531
Конкурсная скидка 19%	-1695661
Всего по акту выполненных работ	**7228870**
В том числе НДС 12%	774522

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192 Управления образования г. Алматы расположенного по адресу: пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа № 192 Электроосвещение и силовое электрооборудование

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Силовое электрооборудование								
54.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	6217,50	31,18 22,66	2,63 0,63	193862 140857	16321 3886	0,12 0,00	715 23
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								193862
		Раздел: Электроосвещение								
		Раздел: Электроустановочные изделия								
92.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	8500,00	37,98 26,68	1,50 0,25	322830 226780	12750 2125	0,16 0,00	1369 12
94.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	1120,00	43,26 29,79	1,88 0,25	48451 33359	2100 280	0,18 0,00	206 2
96.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	360,00	31,18 22,66	2,63 0,63	11225 8156	945 225	0,12 0,00	41 1
		Итого по разделу: Электроустановочные изделия								382506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							576368	32116		2331
							409152	6516		38

Накладные расходы :

На монтажные работы	355397
Всего накладных расходов:	355397
Итого с накладными	931765

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	55906
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	987671
Итого с временными, 1,44 %	1001893
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1015419
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1019427
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1029446
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2817361
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	56347
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2873708
Налог на добавленную стоимость, 12 %	344845
Итого с НДС	3218553
Конкурсная скидка 19%	-611525
Всего по акту выполненных работ	**2607028**
В том числе НДС 12%	279324

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

_____

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ Шыныбаев А.С.