Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы**

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за 22 сентября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		13	16.05.2017г.					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**244 424 664**	**9 983 119**							**1 197 974**	**11 181 093**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____ Рахимов А.
"22" сентября 2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____ Босаков Ш.З.
"22" сентября 2017 год

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Корректировка к:Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ общеоразовательной школы № 192 с реконструкцией котельной и наружных сетей. Управления образования г. Алматы, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, лом 50, Наурызбайского района города Алматы

Наименование обьекта: Школа №192

А К Т N 7 к акту корректировки

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДОБАВИТЬ								
4.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	635,50	137,88	10,38	87622	6594	0,65	414
					108,31	1,46	68829	929	0,01	4
5.	СПРАЙС	Оцинкованный профлист толщ.0,7мм с полимерным покрытием	м2	730,83	1060,28	--	774882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	99,75	448,90	10,25	44778	1022	1,97	196
					313,89	3,85	31311	384	0,02	2
7.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	31,20	335,11	10,25	10455	320	1,70	53
					271,69	3,85	8477	120	0,02	1
8.	СПРАЙС	Металлочерепица МП "Супермотер" ПЭ-01-8017-0,45	м2	144,83	505,67	--	73237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	8,00	3335,26	102,01	26682	816	6,99	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1107,45	39,37	8860	315	0,19	2
19.	С12031-34	Окна алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/	шт	8,00	9180,00	--	73440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02	87586,00	--	2014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0109-43-2	Облицовка фронтона софитом окрашенным	м2	43,00	380,97	156,36	16382	6723	1,08	46
					165,60	37,17	7121	1599	0,13	6
27.	СПРАЙС	Софит окрашенный	м2	47,56	1011,35	--	48098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм под керамогранитный пол и пол из керамической плитки	м2	350,00	166,23	12,44	58180	4353	0,41	143
					60,03	4,67	21010	1636	0,02	8
85.	Е0159-6-2	Разборка деревянных поручней с закруглением	м	50,00	25,44	0,10	1272	5	0,18	9
					25,34	0,02	1267	1	0,00	0
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ								1217042

ИТОГО:

	1217042	19834	918
	146875	4984	21

Накладные расходы :

На общестроительные работы	154211
На металломонтажные работы	7063
Всего накладных расходов:	161274
Итого с накладными	1378316

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	82699
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1461015
Итого с временными, 1,44 %	1482054
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1502062
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1507990
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1522811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						4167590		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						83352		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4250942		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						510113		
		Итого с НДС						4761055		
		Конкурсная скидка 19%						-904600		
		Всего по акту выполненных работ						**3856455**		
		В том числе НДС 12%						413192		

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

«Мегалиты Алматы» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 110140004127 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор № 13 от 16.05.2017

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ общеоразовательной школы № 192 с реконструкцией котельной и наружных сетей. Управления образования г. Алматы, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, лом 50, Наурызбайского района города Алматы

Наименование обьекта: Школа №192 Архитектурные решения

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ										
16.	Е0112-7-7	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	277,00	239,55	9,24		66356	2559		1,33	370
					212,18	3,46		58772	959		0,02	5
		Итого по разделу: КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ										66356
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК А на отм. -3.150										
55.	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	838,90	235,16	2,64		197274	2216		0,74	617
					139,72	0,40		117215	336		0,05	45
56.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	437,30	154,00	4,29		67343	1875		0,52	229
					84,79	1,64		37078	716		0,01	3
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ										264617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

БЛОК А на отм. -3.150

ИТОГО:							330973	6650		1216
							213065	2011		53
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						210774		
		Всего накладных расходов:						210774		
		Итого с накладными						541747		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						32505		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						574252		
		Итого с временными, 1,44 %						582521		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						590385		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						592715		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						598540		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						1638069		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						32761		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1670830		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						200500		
		Итого с НДС						1871330		
		Конкурсная скидка 19%						-355553		
		Всего по акту выполненных работ						**1515777**		
		В том числе НДС 12%						162405		

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор № 13 от 16.05.2017

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192 Управления образования г. Алматы расположенного, пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа № 192 Водоснабжение и канализация

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоснабжение								
66.	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	15,00	441,37	8,31	6621	125	1,61	24
					289,80	3,13	4347	47	0,02	0
68.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	110,00	331,10	6,60	36421	726	1,21	133
					216,83	2,48	23852	272	0,01	1
74.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	125,00	82,97	21,06	10371	2633	0,24	30
					44,38	5,41	5547	677	0,03	4
83.	E0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 32 мм	шт	2,00	1654,93	70,48	3310	141	3,22	6
					600,30	11,25	1201	22	0,05	0
84.	E0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 25 мм	шт	2,00	1235,93	70,48	2472	141	3,22	6
					600,30	11,25	1201	22	0,05	0
		Итого по разделу: Водоснабжение								59194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация								
91.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	1,00	1278,58	26,00	1279	26	0,91	1
					163,13	9,74	163	10	0,05	0
92.	Е0126-11-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках	м	3,00	206,47	48,83	619	146	0,68	2
					122,35	18,29	367	55	0,09	0
93.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	1026,40	112,66	1026	113	3,25	3
					559,69	42,19	560	42	0,20	0
94.	С130902-464	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	277670,00	--	277670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	426,00	--	852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С143001-31	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В7,5 /М-100/	м3	0,80	5983,00	--	4786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	26,00	653,06	0,37	16980	10	0,73	19
					140,18	0,07	3645	2	0,00	0
109.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	40,00	774,48	0,48	30979	19	0,71	28
					135,00	0,09	5400	4	0,00	0
110.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	3,00	1137,00	--	3411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	шт	1,00	488,00	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0165-9-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	4,00	1136,05	2,25	4544	9	1,52	6
					292,50	0,38	1170	2	0,00	0
113.	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из	м	11,00	1720,64	4,60	18927	51	1,73	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		чугунных канализационных труб диаметром 100 мм			330,75	0,77	3638	8	0,01	0
114.	E0126-11-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133мм матами минераловатными прошивными в обкладках	м	3,00	172,24	39,06	517	117	0,54	2
					97,88	14,63	294	44	0,07	0
115.	C143001-31	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В7,5 /М-100/	м3	0,80	5983,00	--	4786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								366865

ИТОГО:

	426059	4255	280
	51385	1207	7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9181
На сантехнические работы	49721
Всего накладных расходов:	58902
Итого с накладными	484961

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	29098
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	514059
Итого с временными, 1,44 %	521461
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	528501
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	530587
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	535802
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1466369
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29327
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1495696
Налог на добавленную стоимость, 12 %	179484
Итого с НДС	1675180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Конкурсная скидка 19%						-318284		
		Всего по акту выполненных работ						**1356896**		
		В том числе НДС 12%						145382		

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Металиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192 Управления образования г. Алматы расположенного, пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа № 192 Отопление и Вентиляция

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	Е0118-6-1	Установка радиаторов	1кВт	46,41	207,14	44,71	9613	2075	0,81	37
					128,46	16,75	5962	777	0,08	4
21.	Е0118-6-1	Установка радиаторов	1кВт	6,30	207,14	44,71	1305	282	0,81	5
					128,46	16,75	809	106	0,08	1
34.	Е0118-6-1	Установка радиаторов	1кВт	55,23	207,14	44,71	11440	2470	0,81	45
					128,46	16,75	7095	925	0,08	5
54.	Е0118-6-1	Установка радиаторов	1кВт	39,27	207,14	44,71	8134	1756	0,81	32
					128,46	16,75	5045	658	0,08	3
74.	Е0118-6-1	Установка радиаторов	1кВт	48,93	207,14	44,71	10135	2188	0,81	40
					128,46	16,75	6286	820	0,08	4
94.	Е0118-6-1	Установка радиаторов	1кВт	67,62	207,14	44,71	14007	3024	0,81	55
					128,46	16,75	8686	1133	0,08	6
112.	Е0118-6-1	Установка радиаторов	1кВт	23,94	207,14	44,71	4959	1070	0,81	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					128,46	16,75	3075	401	0,08	2
130.	Е0118-6-1	Установка радиаторов	1кВт	23,31	207,14	44,71	4828	1042	0,81	19
					128,46	16,75	2994	390	0,08	2
148.	Е0118-6-1	Установка радиаторов	1кВт	5,88	207,14	44,71	1218	263	0,81	5
					128,46	16,75	755	98	0,08	0
160.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	5,20	1265,53	26,00	6581	135	0,83	4
					150,07	9,74	780	51	0,05	0
161.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	14,00	981,63	112,66	13743	1577	2,99	42
					514,91	42,19	7209	591	0,20	3
165.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	31,00	521,42	49,05	16164	1521	1,69	52
					292,39	19,69	9064	610	0,09	3
170.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	12,00	521,42	49,05	6257	589	1,69	20
					292,39	19,69	3509	236	0,09	1
176.	Ц0108-57-3	Привод с одной тягой, моторный	шт	2,00	2003,55	39,75	4007	79	9,20	18
					1715,80	8,50	3432	17	0,05	0
178.	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1фильтр	2,00	435,97	143,75	872	287	1,63	3
					279,84	55,04	560	110	0,26	1
180.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	69,00	218,42	--	15071	--	1,15	79
					188,89	--	13033	--	--	--
187.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	2,00	22677,39	200,32	45355	401	4,24	8
					743,57	75,32	1487	151	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	9,00	866,62	2,02	7800	18	0,26	2
					47,97	--	432	--	--	--
189.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	7,00	72,96	--	511	--	0,37	3
					63,96	--	448	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								182000
		Раздел: Вентиляция								
196.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт	32,00	274,08	21,20	8771	678	1,29	41
					214,63	8,86	6868	284	0,04	1
201.	Е0126-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-FlEX	м2	72,50	332,61	36,24	24114	2627	0,69	50
					126,26	9,31	9154	675	0,05	4
202.	С11031-56-1	Самоклеящееся рулонное защитное покрытие из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата ГОСТ 16381-77	м2	72,50	2003,00	--	145218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С11031-53-9	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	3,00	736,00	--	2208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	13,00	947,31	16,18	12315	210	4,85	63
					809,63	5,91	10525	77	0,03	0
211.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	274,08	21,20	274	21	1,29	1
					214,63	8,86	215	9	0,04	0
213.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,10	2493,43	413,07	249	41	12,17	1
					2080,35	154,69	208	15	0,75	0
218.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт	1,00	274,08	21,20	274	21	1,29	1
					214,63	8,86	215	9	0,04	0
221.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из	м3	0,10	2493,43	413,07	249	41	12,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		волокнистых и зернистых материалов насухо			2080,35	154,69	208	15	0,75	0
226.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт	1,00	274,08 / 214,63	21,20 / 8,86	274 / 215	21 / 9	1,29 / 0,04	1 / 0
229.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,25	2493,43 / 2080,35	413,07 / 154,69	3117 / 2600	516 / 193	12,17 / 0,75	15 / 1
232.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1163,68 / 97,81	9,12 / 2,95	1164 / 98	9 / 3	0,59 / 0,01	1 / 0
235.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт	1,00	274,08 / 214,63	21,20 / 8,86	274 / 215	21 / 9	1,29 / 0,04	1 / 0
238.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,25	2493,43 / 2080,35	413,07 / 154,69	3117 / 2600	516 / 193	12,17 / 0,75	15 / 1
241.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1163,68 / 97,81	9,12 / 2,95	1164 / 98	9 / 3	0,59 / 0,01	1 / 0
244.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт	1,00	274,08 / 214,63	21,20 / 8,86	274 / 215	21 / 9	1,29 / 0,04	1 / 0
247.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,25	2493,43 / 2080,35	413,07 / 154,69	3117 / 2600	516 / 193	12,17 / 0,75	15 / 1
250.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1163,68 / 97,81	9,12 / 2,95	1164 / 98	9 / 3	0,59 / 0,01	1 / 0
253.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт	1,00	274,08 / 214,63	21,20 / 8,86	274 / 215	21 / 9	1,29 / 0,04	1 / 0
256.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,25	2493,43 / 2080,35	413,07 / 154,69	3117 / 2600	516 / 193	12,17 / 0,75	15 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259.	E0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1163,68	9,12	1164	9	0,59	1
					97,81	2,95	98	3	0,01	0
260.	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт	2,00	274,08	21,20	548	42	1,29	3
					214,63	8,86	429	18	0,04	0
264.	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,50	2493,43	413,07	1247	207	12,17	6
					2080,35	154,69	1040	77	0,75	0
267.	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт	3,00	274,08	21,20	822	64	1,29	4
					214,63	8,86	644	27	0,04	0
270.	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	3,00	2493,43	413,07	7480	1239	12,17	37
					2080,35	154,69	6241	464	0,75	2
274.	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт	9,00	274,08	21,20	2467	191	1,29	12
					214,63	8,86	1932	80	0,04	0
277.	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	9,00	2493,43	413,07	22441	3718	12,17	110
					2080,35	154,69	18723	1392	0,75	7
281.	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт	4,00	274,08	21,20	1096	85	1,29	5
					214,63	8,86	859	35	0,04	0
284.	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	4,80	2493,43	413,07	11968	1983	12,17	58
					2080,35	154,69	9986	742	0,75	4
288.	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт	12,00	274,08	21,20	3289	254	1,29	16
					214,63	8,86	2576	106	0,04	0
291.	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	7,20	2493,43	413,07	17953	2974	12,17	88
					2080,35	154,69	14979	1114	0,75	5
295.	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт	7,00	274,08	21,20	1919	148	1,29	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					214,63	8,86	1502	62	0,04	0
298.	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	7,00	2493,43 / 2080,35	413,07 / 154,69	17454 / 14562	2892 / 1083	12,17 / 0,75	85 / 5
302.	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт	2,00	274,08 / 214,63	21,20 / 8,86	548 / 429	42 / 18	1,29 / 0,04	3 / 0
305.	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,60	2493,43 / 2080,35	413,07 / 154,69	3989 / 3329	661 / 247	12,17 / 0,75	19 / 1
309.	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/	шт	1,00	274,08 / 214,63	21,20 / 8,86	274 / 215	21 / 9	1,29 / 0,04	1 / 0
312.	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,80	2493,43 / 2080,35	413,07 / 154,69	1995 / 1664	330 / 124	12,17 / 0,75	10 / 1
		Итого по разделу: Вентиляция								307381
ИТОГО:							489382 / 198816	39449 / 14576		1181 / 71

Накладные расходы :

На монтажные работы	13505
На общестроительные работы	87497
На сантехнические работы	114842
Всего накладных расходов:	215845
Итого с накладными	705226

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	42314
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	747540
Итого с временными, 1,44 %	758305
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	768542
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	771575
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	779158
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2132380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42648
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2175028
Налог на добавленную стоимость, 12 %	261003
Итого с НДС	2436031
Конкурсная скидка 19%	-462846
Всего по акту выполненных работ	**1973185** ✓
В том числе НДС 12%	211413

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

_____

Технадзор:

ТОО «Металиты Алматы»

_____ Шыныбаев А.С.

«Металиты Алматы» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 110140004127 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192 Управления образования г. Алматы расположенного по адресу: пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа № 192 Электроосвещение и силовое электрооборудование

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроустановочные изделия								
80.	Ц0108-420 -1	Коробки ответвительные для скрытой проводки	шт	337,00	646,33	38,88	217812	13101	2,40	810
					463,45	9,50	156183	3201	0,06	19
82.	Ц0108-641 -9	Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6	шт	277,00	1013,98	10,63	280871	2943	1,15	319
					194,35	2,88	53835	796	0,02	5
99.	Ц0108-641 -7	Коробка штепсельная до 6 соединений типа: КШГ, КШП, КШО	шт	30,00	3719,53	10,63	111586	319	13,80	414
					2444,90	2,88	73347	86	0,02	1
101.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	25,00	66,12	4,13	1654	103	0,16	4
					26,45	0,50	661	12	0,00	0
102.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6 мм	шт	51,33	269,52	25,88	13836	1328	0,81	41
					127,65	2,00	6553	103	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	Ц0108-472 -5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	м	88,00	64,26	9,50	5654	836	0,17	15
		Итого по разделу: Электроустановочные изделия			31,86	1,12	2803	99	0,01	1
										631413

ИТОГО:

	631413	18629	1603
Накладные расходы :	293382	4297	25
На монтажные работы		254516	
Всего накладных расходов:		254516	
Итого с накладными		885929	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		53156	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		939085	
Итого с временными, 1,44 %		952608	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		965468	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		969278	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		978804	
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677		2678766	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		53575	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		2732341	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		327881	
Итого с НДС		3060222	
Конкурсная скидка 19%		-581442	
Всего по акту выполненных работ		**2478780**	
В том числе НДС 12%		265584	

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Копия верна