Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы**

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

за 04 октября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		13	16.05.2017г.					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**266 809 048**	**19 986 057**							**2 398 327**	**22 384 384**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____ Рахимов А.
"04"октября 2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____ Босаков Ш.З.
"04" октября 2017 год

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Корректировка к:Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ общеоразовательной школы № 192 с реконструкцией котельной и наружных сетей. Управления образования г. Алматы, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, лом 50, Наурызбайского района города Алматы

Наименование обьекта: к Акту Корректировки Школа №192

А К Т N 1 к акту кооректировки

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДОБАВИТЬ								
30.	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, поясски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	58,50	9,85	0,06	576	4	0,06	3
					8,86	0,03	518	1	0,00	0
38.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	872,80	142,15	2,63	124068	2291	0,45	391
					74,78	0,99	65272	862	0,00	4
41.	E0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	м2	17,05	1175,13	2,63	20036	45	2,59	44
					437,29	0,99	7456	17	0,00	0
44.	E0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	67,30	692,79	1,62	46625	109	0,26	18
					44,40	0,84	2988	56	0,00	0
53.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого гомогенного на клее "Бустилат"	м2	208,60	953,25	6,13	198848	1278	0,44	92
					67,28	2,31	14034	482	0,01	2
54.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого гомогенного на клее "Бустилат"	м2	56,30	953,25	6,13	53668	345	0,44	25
					67,28	2,31	3788	130	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0111-15-7	Шлифовка существующей поверхности пола	м2	282,50	146,77	12,29	41462	3471	0,79	224
					132,48	4,61	37426	1303	0,02	6
56.	Е0111-15-7	Шлифовка существующей поверхности пола	м2	54,63	146,77	12,29	8018	671	0,79	43
					132,48	4,61	7237	252	0,02	1
57.	Е0111-15-7	Шлифовка существующей поверхности пола	м2	6,05	146,77	12,29	888	74	0,79	5
					132,48	4,61	802	28	0,02	0
58.	Е0111-15-7	Шлифовка существующей поверхности пола	м2	17,20	146,77	12,29	2524	211	0,79	14
					132,48	4,61	2279	79	0,02	0
59.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого гомогенного на клее "Бустилат"	м2	42,30	953,25	6,13	40322	259	0,44	19
					67,28	2,31	2846	98	0,01	0
61.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого гомогенного на клее "Бустилат"	м2	368,80	953,25	6,13	351559	2259	0,44	162
					67,28	2,31	24811	853	0,01	4
62.	Е0111-15-7	Шлифовка существующей поверхности пола	м2	37,81	146,77	12,29	5550	465	0,79	30
					132,48	4,61	5010	174	0,02	1
64.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого гомогенного на клее "Бустилат"	м2	323,20	953,25	6,13	308090	1980	0,44	142
					67,28	2,31	21743	747	0,01	4
65.	Е0111-15-7	Шлифовка существующей поверхности пола	м2	100,90	146,77	12,29	14809	1240	0,79	80
					132,48	4,61	13367	465	0,02	2
67.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеумакоммерческого гомогенного на клее "Бустилат"	м2	448,40	953,25	6,13	427437	2746	0,44	197
					67,28	2,31	30166	1037	0,01	5
68.	Е0111-15-7	Шлифовка существующей поверхности пола	м2	9,43	146,77	12,29	1383	116	0,79	7
					132,48	4,61	1249	43	0,02	0
69.	Е0111-15-7	Шлифовка существующей поверхности пола	м2	182,00	146,77	12,29	26712	2236	0,79	144
					132,48	4,61	24111	839	0,02	4
70.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого гомогенного на клее "Бустилат"	м2	419,40	953,25	6,13	399793	2569	0,44	184
					67,28	2,31	28215	970	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0111-15-7	Шлифовка существующей поверхности пола	м2	30,94	146,77	12,29	4541	380	0,79	25
					132,48	4,61	4099	143	0,02	1
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ								2076909
ИТОГО:							2076909	22744		1849
							297417	8579		42

Накладные расходы :

На общестроительные работы	326795
Всего накладных расходов:	326795
Итого с накладными	2403704

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	144222
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2547926
Итого с временными, 1,44 %	2584616
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2619508
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2629846
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2655692
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7268029
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	145361
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7413390
Налог на добавленную стоимость, 12 %	889607
Итого с НДС	8302997
Конкурсная скидка 19%	-1577569
Всего по акту выполненных работ	**6725428**
В том числе НДС 12%	720582

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
Шыныбаев А.С.

Global Trade Center

«Мегалиты Алматы» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БИН 110140004127

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор № 13 от 16.05.2017

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ общеоразовательной школы № 192 с реконструкцией котельной и наружных сетей. Управления образования г. Алматы, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, лом 50, Наурызбайского района города Алматы

Наименование обьекта: Школа № 192 Архитектурные решения

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА в осях(15-1,1-15,А-К,К-А)								
1.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	407,68	837,62	54,76	341480	22324	2,59	1056
					456,45	39,06	186084	15923	0,18	73
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА в осях(15-1,1-15,А-К,К-А)								341480
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								
		Раздел: КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ								
		Раздел: СНЕГОУЛОВИТЕЛЬ								
		Раздел: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
		Раздел: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
40.	Е0110-23-7	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных	м2	130,20	308,09	34,96	40114	4552	0,97	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дюбелях, площадь проема более 3 м2			155,58	8,44	20257	1099	0,05	6
41.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	-14,16	1652,00	--	-23392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-13П; внутренние СТ РК 943-92	м2	-19,80	1651,00	--	-32690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0110-23-6	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	38,22	369,02	27,89	14104	1066	1,12	43
					182,70	5,86	6983	224	0,03	1
44.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,42	1761,00	--	2501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	52,08	379,71	40,10	19775	2088	1,71	89
					313,09	15,16	16306	790	0,07	4
47.	С12022-2	Двери стальные утепленные однопольные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	шт	17,00	40600,00	--	690200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								748011
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК А на отм. -3.150								
54.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	486,30	161,07	2,91	78327	1416	0,56	274
					93,41	1,10	45427	535	0,01	3
57.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	170,70	142,15	2,63	24265	448	0,45	77
					74,78	0,99	12766	169	0,00	1
58.	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	668,20	81,44	1,77	54415	1186	0,22	148
					34,94	0,68	23345	451	0,00	2
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК А на отм. -3.150								157007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. -4.200								
61.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	644,80	161,07	2,91	103856	1878	0,56	363
					93,41	1,10	60234	709	0,01	3
66.	Е0115-163 -8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	872,80	81,44	1,77	71076	1549	0,22	193
					34,94	0,68	30493	589	0,00	3
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. -4.200								174932
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК В на отм. -2.200								
71.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	277,40	161,07	2,91	44680	808	0,56	156
					93,41	1,10	25913	305	0,01	1
74.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	379,20	142,15	2,63	53903	995	0,45	170
					74,78	0,99	28358	374	0,00	2
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК В на отм. -2.200								98583
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК А на отм. +-0.000								
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. +-0.000								
86.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1643,40	117,85	2,91	193675	4786	0,30	491
					50,20	1,10	82495	1808	0,01	9
89.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	495,05	111,86	2,35	55376	1163	0,27	132
					44,77	0,90	22163	446	0,00	2
90.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным	м2	769,20	115,79	2,01	89068	1548	0,36	274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциям, подготовленных под окраску стен			59,78	0,76	45980	587	0,00	3
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. +-0.000								338118
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК В на отм. +-0.000								
95.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	656,00	117,85	2,91	77310	1911	0,30	196
					50,20	1,10	32930	722	0,01	4
99.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	499,30	111,86	2,35	55851	1173	0,27	133
					44,77	0,90	22353	449	0,00	2
100.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	812,00	115,79	2,01	94024	1634	0,36	289
					59,78	0,76	48539	619	0,00	3
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК В на отм. +-0.000								227185
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. +3,200								
105.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	640,40	117,85	2,91	75471	1865	0,30	191
					50,20	1,10	32146	704	0,01	3
108.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	468,30	111,86	2,35	52384	1101	0,27	124
					44,77	0,90	20966	421	0,00	2
109.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	704,10	115,79	2,01	81529	1417	0,36	251
					59,78	0,76	42089	537	0,00	3
111.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	м2	688,80	117,85	2,91	81175	2006	0,30	206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску			50,20	1,10	34576	758	0,01	4
113.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	487,70	111,86	2,35	54554	1146	0,27	130
					44,77	0,90	21834	439	0,00	2
114.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	687,10	115,79	2,01	79561	1383	0,36	245
					59,78	0,76	41073	524	0,00	3
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. +3,200								424674
		Раздел: П О Л Ы								
121.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	5,30	1207,94	37,95	6402	201	0,92	5
					152,78	9,32	810	49	0,05	0
125.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	5,60	956,64	14,65	5357	82	1,22	7
					197,43	5,49	1106	31	0,03	0
126.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	199,40	1207,94	37,95	240863	7567	0,92	184
					152,78	9,32	30464	1859	0,05	9
128.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	54,63	1207,94	37,95	65987	2073	0,92	50
					152,78	9,32	8346	509	0,05	3
133.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	6,05	1207,94	37,95	7308	230	0,92	6
					152,78	9,32	924	56	0,05	0
135.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	17,20	1207,94	37,95	20777	653	0,92	16
					152,78	9,32	2628	160	0,05	1
137.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	32,30	956,64	14,65	30899	473	1,22	39
					197,43	5,49	6377	177	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	81,70	1207,94	37,95	98688	3100	0,92	75
					152,78	9,32	12482	762	0,05	4
139.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	37,81	1207,94	37,95	45678	1435	0,92	35
					152,78	9,32	5777	353	0,05	2
141.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	44,20	956,64	14,65	42283	648	1,22	54
					197,43	5,49	8726	243	0,03	1
142.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	84,00	1207,94	37,95	101467	3188	0,92	77
					152,78	9,32	12833	783	0,05	4
143.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	100,90	1207,94	37,95	121881	3829	0,92	93
					152,78	9,32	15415	941	0,05	5
145.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	14,60	1207,94	37,95	17636	554	0,92	13
					152,78	9,32	2231	136	0,05	1
146.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	9,43	1207,94	37,95	11385	358	0,92	9
					152,78	9,32	1440	88	0,05	0
148.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	46,00	956,64	14,65	44005	674	1,22	56
					197,43	5,49	9082	252	0,03	1
149.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	21,40	1207,94	37,95	25850	812	0,92	20
					152,78	9,32	3269	199	0,05	1
150.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	30,94	1207,94	37,95	37374	1174	0,92	29
					152,78	9,32	4727	288	0,05	1

Итого по разделу: П О Л Ы 923840

Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					3433832	86496		6125
							1029947	36068		174
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1035179		
		Всего накладных расходов:						1035179		
		Итого с накладными						4469011		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						268141		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4737152		
		Итого с временными, 1,44 %						4805367		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4870239		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4889460		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4937514		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						13512861		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						270257		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13783118		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1653974		
		Итого с НДС						15437092		
		Конкурсная скидка 19%						-2933047		
		Всего по акту выполненных работ						**12504045**		
		В том числе НДС 12%						1339719		

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Дыньбаев А.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192 Управления образования г. Алматы расположенного, пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа №192 Отопление и Вентиляция

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
14.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	204,00	12,59	--	2569	--	0,06	12
					12,29	--	2508	--	--	--
15.	Е0115-179-1	Окраска за 2 раза	м2	1,70	66,19	--	113	--	0,25	0
					42,44	--	72	--	--	--
29.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	105,00	12,59	--	1322	--	0,06	6
					12,29	--	1291	--	--	--
30.	Е0115-179-1	Окраска за 2 раза	м2	28,00	66,19	--	1853	--	0,25	7
					42,44	--	1188	--	--	--
47.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	281,00	12,59	--	3539	--	0,06	16
					12,29	--	3454	--	--	--
48.	Е0115-179-1	Окраска за 2 раза	м2	5,80	66,19	--	384	--	0,25	1
					42,44	--	246	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	286,00	12,59	--	3602	--	0,06	16
					12,29	--	3516	--	--	--
68.	Е0115-179-1	Окраска за 2 раза	м2	1,90	66,19	--	126	--	0,25	0
					42,44	--	81	--	--	--
87.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	260,00	12,59	--	3274	--	0,06	15
					12,29	--	3196	--	--	--
88.	Е0115-179-1	Окраска за 2 раза	м2	1,50	66,19	--	99	--	0,25	0
					42,44	--	64	--	--	--
106.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	205,00	12,59	--	2582	--	0,06	12
					12,29	--	2520	--	--	--
124.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	212,00	12,59	--	2670	--	0,06	12
					12,29	--	2606	--	--	--
142.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	192,00	12,59	--	2418	--	0,06	11
					12,29	--	2360	--	--	--
156.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	108,00	12,59	--	1360	--	0,06	6
					12,29	--	1328	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								25910
		Раздел: Вентиляция								
191.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	10674,51	1322,38	10675	1322	48,42	48
					8150,63	496,13	8151	496	2,42	2
199.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	192,20	258,01	123,98	49589	23828	0,68	130
					134,03	46,44	25761	8925	0,23	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200.	С11011-29 3	Краска огнезащитная	кг	230,64	155,00 ---	-- ---	35749 ---	-- ---	-- ---	-- ---
208.	Е0120-31- 1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1429,66 1241,61	48,55 17,72	1430 1242	49 18	7,25 0,09	7 0
216.	Е0120-32- 1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	822,56 785,18	37,38 14,77	823 785	37 15	4,41 0,07	4 0
224.	Е0120-32- 1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	822,56 785,18	37,38 14,77	823 785	37 15	4,41 0,07	4 0
233.	Е0120-32- 1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	822,56 785,18	37,38 14,77	823 785	37 15	4,41 0,07	4 0
242.	Е0120-32- 1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	822,56 785,18	37,38 14,77	823 785	37 15	4,41 0,07	4 0
251.	Е0120-32- 1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	822,56 785,18	37,38 14,77	823 785	37 15	4,41 0,07	4 0
		Итого по разделу: Вентиляция								101555

ИТОГО:	127469 63509	25389 9514	324 46

Накладные расходы :

На общестроительные работы	29656
На сантехнические работы	42262
Всего накладных расходов:	71918
Итого с накладными	199387

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11963
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	211350
Итого с временными, 1,44 %	214393
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	217287
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	218145
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	220289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	602881
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12058
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	614939
Налог на добавленную стоимость, 12 %	73793
Итого с НДС	688732
Конкурсная скидка 19%	-130859
Всего по акту выполненных работ	**557873**
В том числе НДС 12%	59772

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 192 Управления образования г. Алмат пос. Карагалы, дом 50, Наурызбайского района, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа № 192 Слаботочные сети

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Видеонаблюдение								
3.	С	Шкаф 19 21U LCS	шт	1,00	22437,24	--	22437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С	Шасси 19	шт	1,00	30891,13	--	30891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0121-22-7	Установка блока розеток	шт	1,00	33,18	--	33	--	0,20	0
					31,05	--	31	--	--	--
7.	С	Блок резеток 6 шт	шт	1,00	1924,82	--	1925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-539-1	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг	шт	1,00	1178,40	30,25	1178	30	1,15	1
					254,15	2,87	254	3	0,02	0
9.	С	Полка неподвижная	шт	1,00	3131,92	--	3132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151803-604	Накладной мини-щит электрический 4 мод DMтм	шт.	1,00	1171,00	--	1171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,00	538,55	16,50	5924	181	1,15	13
					261,05	2,87	2872	32	0,02	0
13.	С151801-2 06	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	206,00	--	618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151801-2 07	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,00	206,00	--	1648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	8,00	799,50	--	6396	--	4,60	37
					745,20	--	5962	--	--	--
16.	С151801-1 33	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм,	шт	8,00	1080,00	--	8640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Видеонаблюдение								83994
		Раздел: ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
23.	Ц0110-513 -5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	шт	12,00	534,85	--	6418	--	3,45	41
					530,15	--	6362	--	--	--
24.	СПРАЙС	делитель F 2W RF ASTEL 2772T	шт	3,00	130,50	--	391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПРАЙС	делитель F 3W RF ASTEL 2773T	шт	5,00	137,02	--	685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПРАЙС	делитель F 4W IF-RF ASTEL 4204	шт	3,00	163,12	--	489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПРАЙС	делитель F 6W RF BOiing SP-16	шт	1,00	300,14	--	300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	29,00	122,15	--	3542	--	1,15	33
					113,85	--	3302	--	--	--
29.	С151801-8	Розетка телевизионная одноместная	шт.	29,00	66,00	--	1914	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23	серии КВАРТА, цвет белый, модели РТВ10-КБ, типа ИЭК			--	--	--	--	--	--
30.	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	1000шт	0,03	28100,00	--	815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0111-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	шт	80,00	38,81	--	3105	--	0,24	19
					38,81	--	3105	--	--	--
32.	СПРАЙС	коннектор RG-6 обжимной	шт	80,00	13,70	--	1096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	шт	40,00	269,52	25,88	10781	1035	0,81	32
					127,65	2,00	5106	80	0,01	0
39.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6,00	353,52	30,13	2121	181	0,81	5
					133,40	3,12	800	19	0,02	0
40.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10,00	113,03	4,38	1130	44	0,21	2
					37,26	0,50	373	5	0,00	0
41.	С11011-8481	Тестовый зажим с надписью "Молниезащит"	шт.	1,00	2557,00	--	2557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1,00	799,50	--	800	--	4,60	5
					745,20	--	745	--	--	--
43.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	1,00	59,00	--	59	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТЕЛЕВИДЕНИЕ								36205
		Раздел: Телефонизация								
44.	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	шт	5,00	122,15	--	611	--	1,15	6
					113,85	--	569	--	--	--
45.	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная	шт	5,00	222,00	--	1110	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1,00	799,50	--	800	--	4,60	5
					745,20	--	745	--	--	--
47.	С151802-13	Коробка телефонная распределительная KRONE-10X2	шт	1,00	526,00	--	526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Телефонизация								3046
		Раздел: Часофикация								
58.	С	Канальное реле SwiTCH KR462	шт	1,00	42963,48	--	42963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С	Настенный кронштейн для часовой станции	шт	1,00	652,48	--	652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С	Соединительный кабель ArT-NO.9720	м	10,00	1735,90	--	17359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С	Сетевой блок питанияArT-NO.9720	шт	1,00	49617,76	--	49618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	7,00	799,50	--	5596	--	4,60	32
					745,20	--	5216	--	--	--
68.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	7,00	59,00	--	413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00	154700,00	--	309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Часофикация								116912
		Раздел: Радиофикация								
73.	С	Трансформатор абонентский унифицированный для трехпрограмного вещания с грозозащитой Тамy-10	шт	3,00	5807,09	--	17421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	22,00	799,50	--	17589	--	4,60	101
					745,20	--	16394	--	--	--
75.	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	12,00	70,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	10,00	59,00	--	590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С	Стойка для линий проводного вещания РС-1-1300х48	шт	1,00	6851,07	--	6851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С11051-55	Втулка	1000 шт.	0,00	9326,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	15,00	90,16	3,50	1352	53	0,20	3
					37,26	0,25	559	4	0,00	0
		Итого по разделу: Радиофикация								44653

ИТОГО:

	284805	1525	335
	52395	143	1

Накладные расходы :

На монтажные работы	52117
Всего накладных расходов:	52117
Итого с накладными	336922

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9899
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	346821
Итого с временными, 1,44 %	349339
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	351734
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	352444
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	354218
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	969415
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19388
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	988803
Налог на добавленную стоимость, 12 %	118656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с НДС	1107459
Конкурсная скидка 19%	-210417
Всего по акту выполненных работ	**897042**
В том числе НДС 12%	96112

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Метаплиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Global Trade Center

«Метаплиты Алматы» Товарищество с ограниченной ответственностью 110140004127 Казахстан город Алматы

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор № 13 от 16.05.2017

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания КГУ Общеобразовательной школы № 192 с реконструкцией котельной и наружных сетей Управления образования г. Алматы расположенного по адресу: пос. Карагайлы, дом 50, Наурызбайского района, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа № 192 Пожарная сигнализация

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пожарная сигнализация								
1.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
2.	С	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления "Сигнал-20"	шт	1,00	8524,68	--	8525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1526,20	--	1526	--	9,00	9
					1440,00	--	1440	--	--	--
4.	С	Блок сигнальный пусковой С2000-КДЛ	шт	1,00	3858,13	--	3858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-309 -2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	1,00	45,00	--	45	--	--	--
					45,00	--	45	--	--	--
6.	С	Релейный модуль С2000 СП1	шт	1,00	3029,80	--	3030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-6-4	Трансформатор тока, напряжение 220 кВ	компл	1,00	22086,00	12140,00	22086	12140	38,00	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6615,00	2947,96	6615	2948	17,10	17
8.	С151801-1 470	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	1,00	1563,00	--	1563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-121 -4	Аккумулятор, типы : 12В, 7с/ч марка АК 12/7	шт	1,00	596,40	--	596	--	3,00	3
					509,00	--	509	--	--	--
10.	С	Аккумулятор 12В, 7с/ч маркаАК 12/7	шт	1,00	1347,38	--	1347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой	шт	74,00	457,50	1,60	33855	118	2,00	148
					437,00	--	32338	--	--	--
12.	С151804-3 195	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	74,00	299,00	--	22126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-668 -6	Ручной пожарный извещатель	шт	7,00	86,30	7,80	604	55	0,35	2
					60,80	--	426	--	--	--
14.	С151804-3 214	Извещатели пожарные ручные модели ИПР- КСК	шт.	7,00	534,00	--	3738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-669 -2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	7,00	980,00	1,60	6860	11	5,00	35
					950,00	--	6650	--	--	--
16.	С151804-3 228	Приборы приема и контроля шлейфа УКШ-1	шт.	7,00	7300,00	--	51100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-669 -2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	43,00	980,00	1,60	42140	69	5,00	215
					950,00	--	40850	--	--	--
18.	С	Сирена сигнальная со строблампой красный пластик НС-103	шт	43,00	371,92	--	15992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-744 -10	Кабель силовой с креплением повсей длине массой 1 м до 1 кг	м	816,00	94,90	1,20	77438	979	0,44	359
					71,80	0,30	58589	245	0,00	1
20.	С	Кабель КСВВнг-4х0,5	м	800,00	15,01	--	12006	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	41,20	61,10	0,80	2517	33	0,28	12
					48,80	0,10	2011	4	0,00	0
22.	С151607-2 46	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2	1000м	0,04	10100,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	25,00	702,30	--	17558	--	4,00	100
					648,00	--	16200	--	--	--
24.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-2П	шт	25,00	59,00	--	1475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	800,00	72,13	6,92	57705	5537	0,29	229
					46,13	4,33	36904	3462	0,02	15
26.	С	Гофрарукав с протяжкой 15мм П-40	м	800,00	9,79	--	7830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								403447

ИТОГО:

	403446	18944	1188
	209732	6659	34

Накладные расходы :

На монтажные работы	207249
Всего накладных расходов:	207249
Итого с накладными	610695

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						645372		
		Итого с временными, 1,44 %						654194		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						662583		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						665069		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						671283		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						1837150		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						36743		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1873893		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						224867		
		Итого с НДС						2098760		
		Конкурсная скидка 19%						-398764		
		Всего по акту выполненных работ						**1699996**		
		В том числе НДС 12%						182142		

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Шеньжаев А.С.

«Мегалиты Алматы» Товарищество с ограниченной ответственностью 110140004127 Казахстан город Алматы

Global Trade