Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы**

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных работ и затрат

за 03 ноября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		13	16.05.2017г.					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц вклю-чительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих зат-рат, не вхо-дящих в сос-тав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затрать			
				в отчетном меяце	по монт. оборудо вания		на приоб-ретение материа-лов,обору дования (без НДС)	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**280 899 982,24**	**12 581 191,29**							**1 509 742,95**	**14 090 934,24**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____ Рахимов А.
"03"ноября 2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____ Босаков Ш.З.
"03" ноября 2017 год

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор №13 от 16.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192 Управления образования г. Алматы расположенного по адресу: пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Подготовительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Общестроительные работы									
18.	E0157-2-1 Разборка дощатого покрытия полов	1м2	277,70	51,33	4,89	14254	1358	0,34	93
				46,44	0,83	12896	230	0,01	2
ИТОГО:						14254	1357		93
						12896	230		2

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	14531
Всего накладных расходов:	14531
Итого с накладными	28785
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1727
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30512
Итого с временными, 1,44 %	30951
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	31369
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	31493
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31803
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	87038
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1741
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	88779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	10653
Итого с НДС	99432
Конкурсная скидка 19%	-18892
Всего по акту выполненных работ	**80540**
В том числе НДС 12%	8629

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

_____

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ Шыныбаев А.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор № 13 от 16.05.2017

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ общеоразовательной школы № 192 с реконструкцией котельной и наружных сетей. Управления образования г. Алматы, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, лом 50, Наурызбайского района города Алматы

Наименование обьекта: Школа № 192 Архитектурные решения

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА в осях(15-1,1-15,А-К,К-А)								
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								
7.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	-29,25	834,19 258,75	43,41 16,26	-24400 -7568	-1270 -476	1,64 0,08	-48 -2
		Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								-24400
		Раздел: КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ								
17.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,03	15811,53 5796,00	6844,83 1941,09	486 178	210 60	33,23 6,83	1 0
18.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,03	122008,00 --	-- --	3751 --	-- --	-- --	-- --
19.	С11011-1596	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02	64327,00 --	-- --	1094 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,03	17023,17 14826,38	1416,44 497,81	561 489	47 16	94,42 2,44	3 0
21.	С11011-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	56255,00 --	-- --	596 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01	122008,00 --	-- --	654 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,03	7101,78 2080,35	413,07 154,69	185 54	11 4	12,17 0,75	0 0
24.	С11011-819	Петля накладная	шт	2,00	40,00 --	-- --	80 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,85	17,24 6,68	0,06 0,03	32 12	-- --	0,03 0,00	0 0
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,85	17,21 4,78	0,03 --	32 9	-- --	0,02 --	0 --
27.	С	Надбавка за сталь С245	т	0,06	1860,00 --	-- --	118 --	-- --	-- --	-- --

7589

Итого по разделу: КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Раздел: СНЕГОУЛОВИТЕЛЬ

Раздел: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	-54,64	379,30 196,66	23,60 8,22	-20724 -10745	-1289 -449	1,18 0,04	-64 -2
34.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до	м2	115,00	238,54	6,97	27432	802	0,67	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 м			108,16	2,65	12438	305	0,01	1
38.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	1,35	11244,84 8461,13	1453,68 135,00	15140 11392	1957 182	53,59 0,66	72 1
39.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	1,35	149383,00 --	-- --	201129 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								222977
		Раздел: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
41.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	-47,04	1652,00 --	-- --	-77710 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-13П; внутренние СТ РК 943-92	м2	-83,16	1651,00 --	-- --	-137297 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,28	11244,84 8461,13	1453,68 135,00	3149 2369	407 38	53,59 0,66	15 0
50.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,28	149383,00 --	-- --	41827 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,28	59,68 21,22	2,30 0,88	17 6	1 --	0,13 0,00	0 0
		Итого по разделу: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								-170015
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК А на отм. -3.150								
54.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	-277,70	161,07 93,41	2,91 1,10	-44728 -25941	-809 -305	0,56 0,01	-156 -1
59.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	136,40	111,76 13,85	0,57 0,22	15244 1889	78 31	0,09 0,00	12 0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ								-29484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК А на отм. -3.150								
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. -4.200								
67.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	235,80	111,76	0,57	26353	136	0,09	21
					13,85	0,22	3265	53	0,00	0
68.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	9,20	141,72	0,40	1304	4	0,27	2
					47,87	0,14	440	1	0,00	0
69.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	191,40	692,79	1,62	132600	310	0,26	51
					44,40	0,84	8498	160	0,00	1
										160257
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. -4.200								
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК В на отм. -2.200								
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК А на отм. +-0.000								
77.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	51,90	117,85	2,91	6116	151	0,30	16
					50,20	1,10	2605	57	0,01	0
78.	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	-58,50	235,16	2,64	-13757	-155	0,74	-43
					139,72	0,40	-8174	-23	0,05	-3
80.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	-58,50	154,00	4,29	-9009	-251	0,52	-31
					84,79	1,64	-4960	-96	0,01	-0
81.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	7,30	111,86	2,35	817	17	0,27	2
					44,77	0,90	327	7	0,00	0
82.	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под	м2	98,60	115,79	2,01	11417	198	0,36	35
					59,78	0,76	5894	75	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окраску стен								
83.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	37,80	111,76 13,85	0,57 0,22	4225 523	22 9	0,09 0,00	3 0
84.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	17,00	692,79 44,40	1,62 0,84	11777 755	28 14	0,26 0,00	4 0
										11587

Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК А на отм. +-0.000

Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. +-0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	170,40	111,76 13,85	0,57 0,22	19044 2359	98 38	0,09 0,00	15 0
92.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	171,90	692,79 44,40	1,62 0,84	119091 7633	278 144	0,26 0,00	45 1
93.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	34,00	141,72 47,87	0,40 0,14	4819 1628	14 5	0,27 0,00	9 0
										142954

Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. +-0.000

Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК В на отм. +-0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	256,00	111,76 13,85	0,57 0,22	28611 3545	147 58	0,09 0,00	23 0
102.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	42,70	692,79 44,40	1,62 0,84	29582 1896	69 36	0,26 0,00	11 0
103.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	42,70	141,72 47,87	0,40 0,14	6052 2044	17 6	0,27 0,00	12 0
										64245

Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК В на отм. +-0.000

Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. +3,200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	261,20	111,76	0,57	29192	150	0,09	23
					13,85	0,22	3617	59	0,00	0
117.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	131,70	692,79	1,62	91241	213	0,26	35
					44,40	0,84	5848	110	0,00	1
118.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	79,40	141,72	0,40	11253	32	0,27	22
					47,87	0,14	3801	11	0,00	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК Б на отм. +3,200								131685
		Раздел: П О Л Ы								
142.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	84,00	1207,94	37,95	101467	3188	0,92	77
					152,78	9,32	12833	783	0,05	4
		Итого по разделу: П О Л Ы								101467
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1								
151.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,81	6900,96	140,45	33194	676	7,29	35
					1174,72	53,05	5650	255	0,26	1
152.	С12041-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	60419,00	--	2513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,49	15811,53	6844,83	23502	10174	33,23	49
					5796,00	1941,09	8615	2885	6,83	10
154.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,94	122008,00	--	114517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С11011-1596	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02	64327,00	--	1338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.	С11011-4440	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,53	65852,00 --	-- --	34704 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,11	17,24 6,68	0,06 0,03	743 288	3 1	0,03 0,00	1 0
158.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	43,11	17,21 4,78	0,03 --	742 206	1 --	0,02 --	1 --
159.	С	Надбавка за сталь С245	т	1,49	1860,00 --	-- --	2765 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1								214018
		ИТОГО:					832881 53718	15667 4054		332 13

Накладные расходы :

На общестроительные работы	39067
На металломонтажные работы	21241
Всего накладных расходов:	60308
Итого с накладными	893189

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	53591
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	946780
Итого с временными, 1,44 %	960414
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	973380
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	977222
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	986826
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2700720
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	54014
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2754734
Налог на добавленную стоимость, 12 %	330568
Итого с НДС	3085302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Конкурсная скидка 19% -600832,76
Всего по акту выполненных работ **2484469,24**
В том числе НДС 12% 266193

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

_____

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ Шыныбаев А.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор № 13 от 16.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192 Управления образования г. Алматы расположенного, пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа № 192 Водоснабжение и канализация

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоснабжение								
28.	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	866,62	2,02	867	2	0,26	0
					47,97	--	48	--	--	--
29.	E0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	284,11	91,22	284	91	1,08	1
					183,89	34,76	184	35	0,17	0
32.	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	3,50	240,12	9,94	840	35	0,43	1
					75,30	3,71	264	13	0,02	0
33.	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34	1,96	86	2	0,47	0
					77,63	--	78	--	--	--
35.	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	1,00	369,69	5,24	370	5	0,39	0
					68,83	1,97	69	2	0,01	0
38.	E0118-14-3	Установка виброизолирующих вставок диаметром 50 мм к насосам давлением 1,6 МПа	1вставка	1,00	706,22	38,68	706	39	1,23	1
					210,54	14,48	211	14	0,08	0
41.	E0124-12-	Установка П-образных компенсаторов	шт	2,00	1654,93	70,48	3310	141	3,22	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	из труб диаметром 32 мм			600,30	11,25	1201	22	0,05	0
46.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34 77,63	1,96 --	86 78	2 --	0,47 --	0 --
48.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	521,42 292,39	49,05 19,69	1043 585	98 39	1,69 0,09	3 0
50.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	225,73 154,58	65,52 23,17	226 155	66 23	0,89 0,12	1 0
52.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	866,62 47,97	2,02 --	867 48	2 --	0,26 --	0 --
53.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	1,00	187,69 68,83	5,24 1,97	188 69	5 2	0,39 0,01	0 0
56.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,50	369,69 68,83	5,24 1,97	185 34	3 1	0,39 0,01	0 0
57.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34 77,63	1,96 --	86 78	2 --	0,47 --	0 --
59.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	521,42 292,39	49,05 19,69	1043 585	98 39	1,69 0,09	3 0
61.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	866,62 47,97	2,02 --	867 48	2 --	0,26 --	0 --
62.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,00	163,69 68,83	5,24 1,97	164 69	5 2	0,39 0,01	0 0
65.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,50	205,69 68,83	5,24 1,97	103 34	3 1	0,39 0,01	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водоснабжение								11320
		Раздел: Канализация								
97.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	1,00	723,57 657,00	6,67 1,13	724 657	7 1	3,77 0,01	4 0
98.	С131101-81	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	1,00	2831,00 --	-- --	2831 --	-- --	-- --	-- --
99.	С131101-87	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	1,00	1468,00 --	-- --	1468 --	-- --	-- --	-- --
100.	С130904-387	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	5206,00 --	-- --	5206 --	-- --	-- --	-- --
101.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	13,00	524,22 488,25	3,81 0,59	6815 6347	50 8	2,89 0,01	38 0
102.	С131101-73	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	5,00	2300,00 --	-- --	11500 --	-- --	-- --	-- --
103.	С131101-68	Умывальник детский керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	8,00	1167,00 --	-- --	9336 --	-- --	-- --	-- --
104.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	5,00	175,21 157,50	1,96 --	876 788	10 --	0,88 --	4 --
105.	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	компл	13,00	1320,00 --	-- --	17160 --	-- --	-- --	-- --
106.	С131101-58	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	13,00	263,00 --	-- --	3419 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	Е0117-1-9 ПРИМ	Установка душевых кабин	комплект	2,00	12172,00	59,69	24344	119	1,94	4
					323,44	22,50	647	45	0,11	0
116.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	16,00	723,57	6,67	11577	107	3,77	60
					657,00	1,13	10512	18	0,01	0
117.	С131101-81	Унитаз напольный керамический с прямымвыпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитойполочки ГОСТ 30493-96	комплект	14,00	2831,00	--	39634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	шт	2,00	2940,00	--	5880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С131101-8	Бачок смывной керамический с комплектомарматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	14,00	1468,00	--	20552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С131101-8	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитазГОСТ 30493-96	комплект	2,00	1468,00	--	2936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С130904-387	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	16,00	5206,00	--	83296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	20,00	524,22	3,81	10484	76	2,89	58
					488,25	0,59	9765	12	0,01	0
123.	С131101-73	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	18,00	2300,00	--	41400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С131101-68	Умывальник детский керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2,00	1167,00	--	2334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С131101-58	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для	шт.	20,00	263,00	--	5260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94								
126.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	20,00	175,21	1,96	3504	39	0,88	18
					157,50	--	3150	--	--	--
127.	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	компл	20,00	1320,00	--	26400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0165-12-8	Установка писсуаров	компл	2,00	342,04	1,65	684	3	1,83	4
					308,25	0,23	616	--	0,00	0
129.	С131101-174	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2,00	2968,00	--	5936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	2,00	284,00	--	568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0165-12-7	Установка биде	компл	2,00	777,98	3,46	1556	7	4,07	8
					753,75	0,45	1508	1	0,01	0
132.	С131101-170	Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт	2,00	2737,00	--	5474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								351154
		ИТОГО:					362475	1016		219
							37828	278		2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1431
На сантехнические работы	42487
Всего накладных расходов:	43918
Итого с накладными	406393

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24384
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	430777
Итого с временными, 1,44 %	436980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	442879
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	444627
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	448997
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1228803
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24576
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1253379
Налог на добавленную стоимость, 12 %	150405
Итого с НДС	1403784
Конкурсная скидка 19%	-266719
Всего по акту выполненных работ	**1137065**
В том числе НДС 12%	121828

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

_____

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ Шыныбаев А.С.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор 130от 16.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192 Управления образования г. Алматы расположенного по адресу: пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа №192 Электроосвещение и силовое электрооборудование

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Силовое электрооборудование								
1.	Ц0108-572 -7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3612,75 724,50	301,25 70,38	3613 724	301 70	4,60 0,41	5 0
3.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	4,00	1083,03 507,15	40,88 5,62	4332 2029	164 22	2,30 0,03	9 0
6.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	13,00	920,00 391,00	35,00 5,62	11960 5083	455 73	2,30 0,03	30 0
9.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	538,55 261,05	16,50 2,87	1077 522	33 6	1,15 0,02	2 0
11.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2,00	191,95 181,70	6,75 2,88	384 363	14 6	1,15 0,02	2 0
13.	Ц0108-53-	Трансформатор тока, напряжение до	шт	2,00	550,30	23,25	1101	46	2,30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	10 кВ			399,05	5,63	798	11	0,03	0
15.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	12,00	1301,53 300,15	83,38 16,88	15618 3602	1000 203	2,30 0,10	28 1
20.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	538,55 261,05	16,50 2,87	2693 1305	82 14	1,15 0,02	6 0
23.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	920,00 391,00	35,00 5,62	1840 782	70 11	2,30 0,03	5 0
25.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24,00	538,55 261,05	16,50 2,87	12925 6265	396 69	1,15 0,02	28 0
28.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	920,00 391,00	35,00 5,62	2760 1173	105 17	2,30 0,03	7 0
30.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	30,00	538,55 261,05	16,50 2,87	16156 7832	495 86	1,15 0,02	35 1
33.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	32,00	538,55 261,05	16,50 2,87	17234 8354	528 92	1,15 0,02	37 1
36.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	538,55 261,05	16,50 2,87	2693 1305	82 14	1,15 0,02	6 0
39.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	538,55 261,05	16,50 2,87	3770 1827	115 20	1,15 0,02	8 0
41.	С151801-2 14	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика B ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	153,00 --	-- --	918 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Ц0108-532 -1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	1,00	794,30	16,50	794	16	2,30	2
					312,80	2,87	313	3	0,02	0
44.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	538,55	16,50	539	16	1,15	1
					261,05	2,87	261	3	0,02	0
46.	Ц0108-532 -1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	1,00	794,30	16,50	794	16	2,30	2
					312,80	2,87	313	3	0,02	0
48.	Ц0108-103 -1	Шкаф с однополюсным автоматом на ток до 4000 А	шкаф	1,00	3868,20	475,00	3868	475	14,95	15
					2769,20	106,88	2769	107	0,62	1
50.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	538,55	16,50	539	16	1,15	1
					261,05	2,87	261	3	0,02	0
52.	Ц0110-309 -2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	1,00	51,75	--	52	--	--	--
					51,75	--	52	--	--	--
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								105659
		Раздел: Электроосвещение								
61.	Ц0108-594 -6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	шт	62,00	390,05	156,25	24183	9688	1,10	68
					177,10	44,50	10980	2759	0,26	16
63.	Ц0108-594 -8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	305,00	610,95	257,50	186340	78537	1,83	558
					295,55	72,88	90143	22227	0,42	129
65.	Ц0108-594 -7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	74,00	520,20	227,50	38495	16835	1,46	108
					234,60	63,88	17360	4727	0,37	27
67.	Ц0108-594 -7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	37,00	520,20	227,50	19247	8418	1,46	54
					234,60	63,88	8680	2363	0,37	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Ц0108-595 -2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	32,00	895,20	353,75	28646	11320	2,85	91
					507,15	101,25	16229	3240	0,59	19
		Итого по разделу: Электроосвещение								296911
		Раздел: Электроустановочные изделия								
74.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	136,00	71,42	0,25	9713	34	0,39	53
					66,47	0,13	9040	17	0,00	0
76.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	56,00	73,03	1,25	4089	70	0,41	23
					67,28	0,25	3767	14	0,00	0
78.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	30,00	71,42	0,25	2143	8	0,39	12
					66,47	0,13	1994	4	0,00	0
84.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	шт	43,00	53,88	0,25	2317	11	0,33	14
					52,33	0,13	2250	5	0,00	0
86.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	шт	75,00	55,60	0,25	4170	19	0,33	25
					54,05	0,13	4054	9	0,00	0
88.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	262,85	16,50	526	33	1,15	2
					235,75	2,87	472	6	0,02	0
90.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	17,00	154,18	--	2621	--	0,89	15
					142,83	--	2428	--	--	--
		Итого по разделу: Электроустановочные изделия								25579
		ИТОГО:					428150	129399		1257
							213330	36204		210
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						213640		
		Всего накладных расходов:						213640		
		Итого с накладными						641790		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	38507
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	680297
Итого с временными, 1,44 %	690093
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	699409
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	702169
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	709070
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1940564
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	38811
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1979375
Налог на добавленную стоимость, 12 %	237525
Итого с НДС	2216900
Конкурсная скидка 19%	-421211
Всего по акту выполненных работ	**1795689**
В том числе НДС 12%	192395

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы № 192 Управления образования г. Алмат пос. Карагалы, дом 50, Наурызбайского района, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа № 192 Слаботочные сети

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Видеонаблюдение								
1.	Ц0110-350 -22	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	шт	22,00	4797,25	34,75	105540	764	21,85	481
					4450,50	11,25	97911	247	0,07	1
2.	Ц0110-398 -6	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише	шт	1,00	21099,50	--	21100	--	87,40	87
					16433,50	--	16434	--	--	--
4.	Ц0110-398 -2	Панель коммутации связи и сигнализации	шт	1,00	8026,75	--	8027	--	31,05	31
					5640,75	--	5641	--	--	--
10.	Ц0108-599 -12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1306,97	12,63	1307	13	3,45	3
					585,35	2,87	585	3	0,02	0
		Итого по разделу: Видеонаблюдение								135973
		Раздел: ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		Раздел: Телефонизация								
		Раздел: Часофикация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Ц0110-309 -2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	1,00	51,75	--	52	--	--	--
					51,75	--	52	--	--	--
61.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1742,20	--	1742	--	10,35	10
					1656,00	--	1656	--	--	--
		Итого по разделу: Часофикация								1794
		Раздел: Радиофикация								
72.	Ц0110-386 -1	Абонентское и другое оборудование: трансформатор фидерный, мощность 200 вт	шт	3,00	657,25	--	1972	--	3,45	10
					589,95	--	1770	--	--	--
81.	Е0134-132 -1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	стойка	1,00	1564,51	--	1565	--	7,51	8
					1340,33	--	1340	--	--	--
		Итого по разделу: Радиофикация								3536
ИТОГО:							141305	777		631
							125389	250		1

Накладные расходы :

На монтажные работы	125324
На общестроительные работы	1474
Всего накладных расходов:	126798
Итого с накладными	268103

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16086
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	284189
Итого с временными, 1,44 %	288281
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	292173
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	293326
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	296209
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	810657
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16213
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	826870
Налог на добавленную стоимость, 12 %	99224
Итого с НДС	926094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Конкурсная скидка 19%						-175958		
		Всего по акту выполненных работ						**750136**		
		В том числе НДС 12%						80372		

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "КГУ Общеобразовательная школа №192"

Наименование обьекта: КГУ Общеобразовательная школа № 192 Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ								
1.	С	Поручень настенный	шт	1,00	5382,98 / --	-- / --	5383 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	С	Поручень прямой	шт	1,00	3425,53 / --	-- / --	3426 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	2201-68	Штанга металлическая	шт.	1,00	5400,00 / --	-- / --	5400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	1101-33	Вешалка настенная на 2 крючка	шт.	1,00	200,00 / --	-- / --	200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	1,00	74,15 / 45,68	-- / --	74 / 46	-- / --	0,29 / --	0 / --
6.	С151801-130	Звонок с кнопкой безпроводный	шт	1,00	2930,00 / --	-- / --	2930 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Е0109-57-5	Монтаж поручня	т	0,02	22247,56	8912,18	425	170	54,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10170,00	1974,78	194	38	7,58	0
8.	С11011-87 2	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	63393,00	--	427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	60066,00	--	743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,00	70437,87	304,24	204	1	58,00	0
					9675,00	114,75	28	--	0,56	0
11.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,64	16,36	0,05	10	--	0,03	0
					5,81	0,02	4	--	0,00	0
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,64	16,58	0,02	11	--	0,02	0
					4,16	--	3	--	--	--
		Итого по разделу: САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ								19233
		Раздел: Оборудование								
13.	Ц0103-575-2	Площадка гидравлическая подъемноопускная, грузоподъемность 250 кг	шт	2,00	8766,00	646,00	17532	1292	39,00	78
					6773,00	146,00	13546	292	0,85	2
14.	С	вертикальный подъемная платформа	шт	1,00	195744,77	--	195745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Гусеничный подъемник для инвалидов ТО9 ROBУ	шт	1,00	424113,67	--	424114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование								637390
	ИТОГО:						656624	1464		80
							13821	330		2

Накладные расходы :

На монтажные работы	12504
На общестроительные работы	36
На металломонтажные работы	209
Всего накладных расходов:	12748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						669373		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2106		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						671479		
		Итого с временными, 1,44 %						672015		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						672525		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						672676		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						673053		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						1841994		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						36840		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1878834		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						225460		
		Итого с НДС						2104294		
		Конкурсная скидка 19%						-399816		
		Всего по акту выполненных работ						**1704478**		
		В том числе НДС 12%						182623		

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Субподрядчик:

ТОО "Мегалиты Алматы"

Шаныбаев А.С.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Корректировка к:Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ общеоразовательной школы № 192 с реконструкцией котельной и наружных сетей. Управления образования г. Алматы, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, лом 50, Наурызбайского района города Алматы

Наименование обьекта: Школа №192

А К Т N 7 (К акту корректировки № 1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДОБАВИТЬ								
32.	СПРАЙС	Блоки оконные из ПВХ профилей цвет золотистый дуб трехстворчатые, двухстворчатые со стеклопакетом с наружным безопасным стеклом и внутренним энергосберегающим	м2	-484,50	7378,10	--	-3574691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	278,00	111,76	0,57	31070	160	0,09	24
					13,85	0,22	3849	63	0,00	0
48.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	112,80	692,79	1,62	78147	183	0,26	30
					44,40	0,84	5008	94	0,00	0
50.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	-163,80	154,00	4,29	-25225	-702	0,52	-86
					84,79	1,64	-13889	-268	0,01	-1
79.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной подложки под резиновое покрытие	м2	661,20	17,57	5,46	11619	3612	0,08	56
					12,11	2,05	8007	1355	0,01	7
80.	С11011-1171	Звукоизоляционная подложка под резиновое покрытие 3 мм ГОСТ	м2	681,04	20,00	--	13621	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16297-80				--	--	--	--	--	--
81.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из резинового покрытия	м2	661,20	133,63	6,13	88356	4050	0,44	290
					67,28	2,31	44482	1529	0,01	7
82.	СПРАЙС	Резиновое покрытие для спортзалов	м2	674,42	1043,97	--	704080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	109,76	147,78	2,35	16221	258	0,54	59
					90,05	0,90	9883	99	0,00	0
86.	Е0111-39-1ПРИМ	Устройство поручней деревянных	м	50,00	136,00	0,57	6800	29	0,09	4
					13,85	0,22	692	11	0,00	0
87.	Е0162-16-3	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	м2	4,00	251,35	0,18	1005	1	1,31	5
					212,05	0,06	848	--	0,00	0
88.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,73	251,77	--	1694	--	1,77	12
					251,77	--	1694	--	--	--
89.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,92	154,22	--	296	--	1,12	2
					154,22	--	296	--	--	--
		Итого по разделу: ДОБАВИТЬ								=2647007
	ИТОГО:						=2647007	7588		397
							60870	2083		14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	70857
Всего накладных расходов:	70857
Итого с накладными	-2576149

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-154568
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-2730717
Итого с временными, 1,44 %	-2770038
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	-2807433
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-2818512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-2846211
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	-7789436
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-155788
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-7945224
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-953426
Итого с НДС	-8898650
Конкурсная скидка 19%	-1690743
Всего по акту выполненных работ	**-7207907**
В том числе НДС 12%	-772276

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ общеоразовательной школы № 192 с реконструкцией котельной и наружных сетей. Управления образования г. Алматы, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, лом 50, Наурызбайского района города Алматы

Наименование обьекта: Школа №192 Акт корректировки №2

А К Т N 8 (К акту корректировки № 2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	3335,26	102,01	13341	408	6,99	28
					1107,45	39,37	4430	157	0,19	1
2.	С12031-34	Окна алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/	шт	4,00	9180,00	--	36720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПРАЙС	Наружный водосток	м	277,00	712,56	--	197379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								247440
		Раздел: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
4.	СПРАЙС	Блоки оконные из ПВХ профилей цвет золотистый дуб трехстворчатые, двухстворчатые со стеклопакетом с наружным безопасным стеклом и внутренним энергосберегающим	м2	429,86	8600,18	--	3696909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								3696909
		Раздел: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92	м2	47,04	1652,00 --	-- --	77710 --	-- --	-- --	-- --
6.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	83,16	1651,00 --	-- --	137297 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0110-23-6	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	1,05	369,02 182,70	27,89 5,86	387 192	29 6	1,12 0,03	1 0
8.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	2039,00 --	-- --	6851 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	22,00	537,52 265,62	23,97 7,73	11826 5844	527 170	1,59 0,04	35 1
10.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	22,00	3324,00 --	-- --	73128 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								307199
		Раздел: Витражи								
11.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	19,00	406,32 179,48	23,17 7,73	7720 3410	440 147	1,07 0,04	20 1
12.	С12061-181	Стоимость металлопластиковых витражей	м2	19,00	3324,00 --	-- --	63156 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Витражи								70876
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК А на отм. -3.150								
13.	Е0115-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	м2	277,70	131,61 65,72	3,69 1,37	36549 18251	1024 382	0,39 0,01	109 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0110-110 -1	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	148,32	328,73 152,23	3,95 0,97	48757 22578	586 145	0,91 0,00	135 1
15.	С12021-354	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	311,47	15,00 --	-- --	4672 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12021-283	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 27 мм	м	115,30	35,00 --	-- --	4036 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	м2	148,32	18,80 17,08	0,53 0,20	2789 2533	78 30	0,11 0,00	17 0
18.	С143002-55	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	кг	355,97	21,00 --	-- --	7475 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	148,32	111,86 44,77	2,35 0,90	16591 6640	349 133	0,27 0,00	39 1
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК А на отм. -3.150								120868
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК В на отм. 3.200								
20.	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	м2	163,80	1175,13 437,29	2,63 0,99	192486 71628	430 162	2,59 0,00	424 1
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ БЛОК В на отм. 3.200								192486
		ИТОГО:					4635779 135506	3871 1332		808 6

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	134317
Всего накладных расходов:	134317
Итого с накладными	4770096
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	286206
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5056302
Итого с временными, 1,44 %	5129113
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5198356
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5218872
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5270163
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	14423246
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	288465
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14711711
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1765405
Итого с НДС	16477116
Конкурсная скидка 19%	-3130652
Всего по акту выполненных работ	13346464
В том числе НДС 12%	1429978

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Шыныбаев А.С.

Прошнуровано и
пронумеровано