ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20201228-50943223
2. Дата выписки 28.12.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000060
3. Дата совершения оборота 28.12.2020
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Производственный кооператив "Сапак"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 33001 — 9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения
10. Категория поставщика -
[A] [ ] Комитент
[C] [ ] Экспедитор
[E] [ ] Участник СРП
[F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
[G] [ ] Экспортер
[I] [ ] Доверитель
[B] [ ] Комиссионер
[D] [ ] Лизингодатель
10.1. количество
[H] [ ] Международный перевозчик

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ548560000003190612
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ (3 - буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
[A] [ ] Комитент
[C] [ ] Лизингополучатель
[D] [ ] Участник договора совместной деятельности
[E] [v] Государственное учреждение
[G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
[H] [ ] Доверитель
[B] [ ] Комиссионер
20.1. количество
[F] [ ] Нерезидент
[I] [ ] Розничная реализация
[J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ (3 - буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер Доп.согл.№ 1 к Договору № 200 от 09.10.2020 год.
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 24.12.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (любое ТС, кроме морского, или водный, кроме морского и р.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3 - буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 63
32.2 дата 28.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 40 - квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК -70 в г.Кызылорда за декабрь 2020 год			усл	1	83 035 714,29	83 035 714,29	0	0	83 035 714,29	12%	9 964 285,71	93 000 000			1	
				Всего по счету				83 035 714,29			83 035 714,29		9 964 285,71	93 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
YRLDbYwTEzrJNT/R4fs3eoZ6KyyS4GvmoHOMJG45J9vbXZ3ynByH999+u7RRQZi7MplCO46hgY2jkneGBMWGcQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение № 1 от 24.12.2020 г к договору № 200 от 09.10.2020

Номер документа	Дата составления
63	**28.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 40 - квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК -70 в г.Кызылорда за декабрь 2020 год.			усл	1	93 000 000,00	93 000 000,00	9 964 285,71
				Итого	1	x	93 000 000,00	9 964 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / Садиев / Садиев С.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2020

М.П.

форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Дополнительное соглашение №1 от 24.12.2020 года к договору № 200 от 09.10.2020 года

Наименование строительства и его адресс:

"Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 1 кв. 2020 г.		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	"Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"	545 130 550,00	432 594 702,00	479 317 661,42	432 594 702,00	193 000 000,00	177 411 637,00	93 000 000,00	85 164 003,00
	итого:	545 130 550,00	432 594 702,00	479 317 661,42	432 594 702,00	193 000 000,00	177 411 637,00	93 000 000,00	85 164 003,00

Девяносто три миллиона 000 тысяч 000 тенге

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Дана-Строй-Проект"
Туреходжаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Ведомость договорных цен
за декабрь месяц 2020 года

объект: "Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ФОРМА2	40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 11	85 164 003,00	0,00		85 164 003,00
		Всего по главе 2:	85 164 003,00	0,00		85 164 003,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 0,9%	766 476,03			766 476,03
		сметная зарплата (К = 0,141)				108 073,12
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				613,18
		Всего по главе 8:	766 476,03			766 476,03
		Всего по главе 2-8:	85 930 479,03	0,00	0,00	85 930 479,03
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%	928 049,17			928 049,17
		сметная зарплата (К = 0,46)				426 902,62
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				2 598,54
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил 1, п.9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			5 841 264,89	5 841 264,89
		Всего по главе:	928 049,17		5 841 264,89	6 769 314,06
		Итого по главам 1-9:	86 858 528,20	0,00	5 841 264,89	92 699 793,09
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 737 170,56			1 737 170,56
		Итого сметная стоимость	88 595 698,76	0,00	5 841 264,89	94 436 963,65
6		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,87927132637	77 899 657,56	0,00	5 136 056,73	83 035 714,29
7		НДС в текущих ценах -12%			9 964 285,71	9 964 285,71
		Общая стоимость строительства	77 899 657,56	0,00	15 100 342,44	93 000 000,00

Девяносто три миллиона 000 тысяч 000 тенге

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда _____ Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Дан-Строй-Проект" _____ Туреходжаев Б.

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак" _____ Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" _____ Кадыркулов К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Дополнительное соглашение №1 от 24.12.2020 года к договору №200 от 09.10.2020 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

"Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫШЕ 0,00									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	642,0463	14293,26	2103,50	9176934	1350544	2456623	5270581	15603316
		НР - 93%; СП - 8%			8363,52	463,40	5369767	297524		1155801	
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	79,168375	23830,00	--	1886582	--	1886582	--	2037509
		СП - 8%			--	--	--	--		150927	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	92,8928	40213,00	--	3735498	--	3735498	--	4034338
		СП - 8%			--	--	--	--		298840	
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	22,3184	89406,00	--	1995399	--	1995399	--	2155031
		СП - 8%			--	--	--	--		159632	
5	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	1702,8	28,00	--	47678	--	47678	--	51493
		СП - 8%			--	--	--	--		3814	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	217,2	13611,80	2419,90	2956483	525602	919586	1520505	4835147
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	1511295	123656		358159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	45,4423125	23830,00	--	1082890	--	1082890	--	1169522
		СП - 8%			--	--	--	--		86631	
8	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	53,4072	40213,00	--	2147664	--	2147664	--	2319477
		СП - 8%			--	--	--	--		171813	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
9	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	85,2	1941,13	247,01	165384	21045	30113	110542	298000
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	114226	4636		22074	
10	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,3064399	89406,00	--	295616	--	295616	--	319265
		СП - 8%			--	--	--	--		23649	
11	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	85,2	289,96	--	24704	--	--	22975	51494
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	24704	--		3814	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	435	10606,42	2404,00	4613792	1045740	1563676	2078319	7227479
		НР - 93%; СП - 8%			4607,76	529,60	2004376	230376		535369	
13	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	127,281	34905,00	--	4442743	--	4442743	--	4798163
		СП - 8%			--	--	--	--		355419	
14	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1048,8	1941,13	247,01	2035854	259065	370684	1360755	3668337
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	1406105	57072		271729	
15	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	40,7018304	34905,00	--	1420697	--	1420697	--	1534353
		СП - 8%			--	--	--	--		113656	
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,108438	271125,00	--	29400	--	29400	--	31752
		СП - 8%			--	--	--	--		2352	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	1,18956	68383,32	2226,12	81346	2648	--	73980	167752
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	78698	850		12426	
18	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,18956	271125,00	--	322519	--	322519	--	348321
		СП - 8%			--	--	--	--		25802	
		ГИЛЬЗЫ									
19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка гильзы	1т	0,748452	897038,12	1317,12	671390	986	490053	164502	902764
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	180351	420		66871	
20	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,8	619,00	--	10399	--	10399	--	11232
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
21	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	64,8	488,00	--	31622	--	31622	--	34152
		СП - 8%			--	--	--	--		2530	
22	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,4	397,00	--	12863	--	12863	--	13892
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
23	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	32,4	951,00	--	30812	--	30812	--	33277
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
24	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,944	3682,00	--	40296	--	40296	--	43519
		СП - 8%			--	--	--	--		3224	
25	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,5999	2980,00	--	46488	--	46488	--	50207
		СП - 8%			--	--	--	--		3719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37305055	3205631	23409901	10602159	51739791
							10689522	714536	--	3832577	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				37132575				
Материалы			Тенге				5830733				
Всего заработная плата			Тенге					11404058			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3369071				
Местные материалы			Тенге				14037617				
		Накладные расходы	Тенге				10602159				
		Сметная прибыль	Тенге				3818779				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				51553512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10024
		Сметная заработная плата	Тенге					11404058			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				172480				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				172480				
		Сметная прибыль	Тенге				13798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				186279				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51739791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10024
		Сметная заработная плата	Тенге					11404058			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
26	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	480	463,54	252,51	222500	121206	19456	128815	379421
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	81838	27327		28105	
27	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	48	2268,47	1298,16	108887	62312	1619	69246	192383
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	44956	13727		14251	
28	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	21,10801	67735,00	--	1429751	--	1429751	--	1544131
		СП - 8%			--	--	--	--		114380	
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,845502	75582,10	6373,66	63905	5389	7033	62110	136096
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	51483	1153		10081	
30	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,845501	341529,00	--	288763	--	288763	--	311864
		СП - 8%			--	--	--	--		23101	
31	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	10	10204,39	4965,34	102044	49653	5726	70060	185872
		НР - 118%; СП - 8%			4666,48	1270,78	46665	12708		13768	
32	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	1,44001	76366,00	--	109968	--	109968	--	118765
		СП - 8%			--	--	--	--		8797	
33	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	1846,27	57,70	9231	288	2675	7471	18038
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	6268	64		1336	
34	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	6	2543,00	--	15258	--	15258	--	16479
		СП - 8%			--	--	--	--		1221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2350307	238848	1880249	337702	2903049
							231209	54979	--	215040	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2350307				
Материалы			Тенге				36510				
Всего заработная плата			Тенге					286188			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				288763				
Местные материалы			Тенге				1554977				
		Накладные расходы	Тенге				337702				
		Сметная прибыль	Тенге				215041				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2903049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					286188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2903049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					286188			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
35	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	49	3958,19	972,80	193951	47667	38856	139166	359767
		НР - 118%; СП - 8%			2192,40	214,49	107428	10510		26649	
36	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	256	5970,26	1297,65	1528387	332198	308217	1135877	2877405
		НР - 118%; СП - 8%			3468,64	291,54	887972	74635		213141	
37	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	32	9786,96	1565,65	313183	50101	111703	191850	545436
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	151379	11206		40403	
38	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ.2,700, 5,730, 8,760, 11,790)	м2	2329,9	6507,00	--	15160659	--	15160659	--	16373512
		СП - 8%			--	--	--	--		1212853	
39	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ. 14,820)	м2	658,1	6440,00	--	4238164	--	4238164	--	4577217
		СП - 8%			--	--	--	--		339053	
40	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,245312	75582,10	6373,66	18541	1564	2040	18021	39487
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	14937	335		2925	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30664	236183,00	--	72423	--	72423	--	78217
		СП - 8%			--	--	--	--		5794	
42	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	51	1846,27	57,70	94160	2942	27289	76201	183990
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	63929	648		13629	
43	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	64	2072,00	--	132608	--	132608	--	143217
		СП - 8%			--	--	--	--		10609	
44	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	16	7550,39	3327,94	120806	53247	11845	79513	216345
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	55714	11670		16026	
45	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	20	29067,00	--	581340	--	581340	--	627847
		СП - 8%			--	--	--	--		46507	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-20ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	6,72	46919,54	1820,73	315299	12235	184604	110355	459707
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	118460	2809		34052	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3466	236183,00	--	81861	--	81861	--	88410
		СП - 8%			--	--	--	--		6549	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021	271125,00	--	5694	--	5694	--	6149
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-16ШТ									
49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,48	46919,54	1820,73	210200	8157	123070	73570	306471
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	78973	1873		22702	
50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,49216	220545,00	--	329088	--	329088	--	355416
		СП - 8%			--	--	--	--		26327	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022401	236183,00	--	5291	--	5291	--	5714
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
52	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т	0,092544	897038,12	1317,12	83015	122	60593	20340	111624
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	22300	52		8268	
		ГИЛЬЗЫ									
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,040488	897038,12	1317,12	36319	53	26510	8899	48836
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	9756	23		3617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23520990	508287	21501855	1853792	27404767
							1510848	113761	--	2029982	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23520990				
	Материалы		Тенге				894727				
	Всего заработная плата		Тенге					1624609			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				494357				
	Местные материалы		Тенге				20112771				
		Накладные расходы	Тенге				1853792				
		Сметная прибыль	Тенге				2029983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27404765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1276
		Сметная заработная плата	Тенге					1624609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27404765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1624609			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-3ШТ									
54	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	27	5933,98	2813,49	160218	75964	3627	114890	297116
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	80627	16737		22009	
55	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	24	5567,90	2791,59	133630	66998	2374	93353	245141
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	64258	14855		18159	
56	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85	м2	184,68	8006,00	--	1478548	--	1478548	--	1596832
		СП - 8%			--	--	--	--		118284	
57	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	2268,47	1298,16	27222	15578	405	17311	48096
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	11239	3432		3563	
58	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	2,052	67735,00	--	138992	--	138992	--	150112
		СП - 8%			--	--	--	--		11119	
		Л2-1ШТ									
59	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	9	5933,98	2813,49	53406	25321	1209	38297	99039
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	26876	5579		7336	
60	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	8	5567,90	2791,59	44543	22333	791	31118	81714
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	21419	4952		6053	
61	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85	м2	61,56	8006,00	--	492849	--	492849	--	532277
		СП - 8%			--	--	--	--		39428	
62	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	2268,47	1298,16	9074	5193	135	5770	16032
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	3746	1144		1188	
63	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,684	67735,00	--	46331	--	46331	--	50037
		СП - 8%			--	--	--	--		3706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2584812	211387	2165261	300739	3116396
							208165	46699	--	230845	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2584812				
	Материалы		Тенге				8539				
	Всего заработная плата		Тенге					254864			
	Местные материалы		Тенге				2156720				
		Накладные расходы	Тенге				300740				
		Сметная прибыль	Тенге				230844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3116396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					254864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3116396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					254864			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								85164003
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12639744				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4164153			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					929975			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48957266		
		- Накладные расходы	Тенге							13094392	
		- Сметная прибыль	Тенге							6308444	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда"
_____Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Дана-Строй-Проект"
_____Туреходжаев Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____Кадыркулов К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Сапак"
_____Садыков С.

ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ
"Сапак"
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
БСН/БИН 940340001162
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,4	870,31	19,70	15143	343	9990	4516	21232
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	4810	46		1573	
		ЛОТОК									
81	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	4,5	5996,40	1727,10	26984	7772	15322	6696	36374
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	3890	3310		2694	
82	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ (В7,5)	м3	2,3	24182,38	1956,02	55619	4499	41283	10361	71259
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	9837	1549		5278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				179329	18520	130266	34419	230848
							30542	6983	--	17100	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				179329				
	Материалы		Тенге				119947				
	Всего заработная плата		Тенге					37525			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10320				
		Накладные расходы	Тенге				34419				
		Сметная прибыль	Тенге				17100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				230848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					37525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				230848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					37525			
		ВЫШЕ 0,00									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
83	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	140,46085	14293,26	2103,50	2007643	295459	537437	1153048	3413547
		НР - 93%; СП - 8%			8363,52	463,40	1174747	65090		252855	
84	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	118,7525625	23830,00	--	2829874	--	2829874	--	3056263
		СП - 8%			--	--	--	--		226390	
85	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	139,3392	40213,00	--	5603247	--	5603247	--	6051507
		СП - 8%			--	--	--	--		448260	
86	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	33,4776	89406,00	--	2993098	--	2993098	--	3232546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		239448	
87	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	1135,2	28,00	--	31786	--	31786	--	34328
		СП - 8%			--	--	--	--		2543	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
88	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	72,4	13611,80	2419,90	985494	175201	306528	506835	1611716
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	503765	41219		119386	
89	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	30,294875	23830,00	--	721927	--	721927	--	779681
		СП - 8%			--	--	--	--		57754	
90	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	35,6048	40213,00	--	1431776	--	1431776	--	1546318
		СП - 8%			--	--	--	--		114542	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
91	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28,4	1941,13	247,01	55128	7015	10038	36847	99333
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	38075	1545		7358	
92	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,2042944	89406,00	--	197077	--	197077	--	212843
		СП - 8%			--	--	--	--		15766	
93	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	28,4	289,96	--	8235	--	--	7658	17165
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	8235	--		1271	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
94	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	145	10606,42	2404,00	1537931	348580	521226	692773	2409160
		НР - 93%; СП - 8%			4607,76	529,60	668125	76792		178456	
95	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	84,854	34905,00	--	2961829	--	2961829	--	3198775
		СП - 8%			--	--	--	--		236946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	349,6	1941,13	247,01	678618	86355	123561	453585	1222779
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	468702	19024		90576	
97	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	27,1345536	34905,00	--	947132	--	947132	--	1022902
		СП - 8%			--	--	--	--		75771	
98	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,072292	271125,00	--	19600	--	19600	--	21168
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
99	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	0,39652	68383,32	2226,12	27115	883	--	24660	55917
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	26233	283		4142	
100	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,79304	271125,00	--	215013	--	215013	--	232214
		СП - 8%			--	--	--	--		17201	
		ГИЛЬЗЫ									
101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка гильзы	1т	0,249484	897038,12	1317,12	223797	329	163351	54834	300921
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	60117	140		22290	
102	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,2	619,00	--	6933	--	6933	--	7487
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
103	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	43,2	488,00	--	21082	--	21082	--	22768
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
104	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6	397,00	--	8575	--	8575	--	9261
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
105	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6	951,00	--	20542	--	20542	--	22185
		СП - 8%			--	--	--	--		1643	
106	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,296	3682,00	--	26864	--	26864	--	29013
		СП - 8%			--	--	--	--		2149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,4	2980,00	--	30992	--	30992	--	33471
		СП - 8%			--	--	--	--		2479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23591306	913822	19729488	2930240	28643268
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2947999	204093	--	2121722	
	Материалы		Тенге				23476319				
	Всего заработная плата		Тенге				1662140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3152092			
	Местные материалы		Тенге				3818199				
		Накладные расходы	Тенге				14134159				
		Сметная прибыль	Тенге				2930241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2112525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28519085				
		Сметная заработная плата	Тенге								2782
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3152092			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114987				
		Сметная прибыль	Тенге				114987				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9199				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				124186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28643271				
		Сметная заработная плата	Тенге								2782
								3152092			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
108	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	160	463,54	252,51	74167	40402	6486	42938	126474
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	27279	9109		9368	
109	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	16	2268,47	1298,16	36296	20771	540	23082	64128
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	14985	4576		4750	
110	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	14,072	67735,00	--	953167	--	953167	--	1029420
		СП - 8%			--	--	--	--		76253	
111	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,281834	75582,10	6373,66	21302	1796	2345	20703	45365
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	17161	384		3360	
112	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,563668	341529,00	--	192509	--	192509	--	207910
		СП - 8%			--	--	--	--		15401	
113	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	3	10204,39	4965,34	30613	14896	1718	21018	55762
		НР - 118%; СП - 8%			4666,48	1270,78	13999	3812		4130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,96	76366,00	--	73311	--	73311	--	79176
		СП - 8%			--	--	--	--		5865	
115	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1846,27	57,70	3693	115	1071	2988	7215
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	2507	25		534	
116	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2543,00	--	5086	--	5086	--	5493
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1390143	77980	1236233	110729	1620943
							75932	17907	--	120068	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1390143				
	Материалы		Тенге				12158				
	Всего заработная плата		Тенге					93839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192509				
	Местные материалы		Тенге				1031564				
		Накладные расходы	Тенге				110730				
		Сметная прибыль	Тенге				120070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1620943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					93839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1620943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					93839			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								92247634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10089687				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8292691			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2873922			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55245270		
		- Накладные расходы	Тенге							11786830	
		- Сметная прибыль	Тенге							6833154	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
_____ Джалимбетов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ Турсехаджаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Сапак"
_____ Садыков С.