ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20210416-63486462
1.1. Номер учетной системы 00000000010
2. Дата выписки 16.04.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 16.04.2021
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Производственный кооператив "Сапак"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник СРП
10.1 количество
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспортер
H Международный перевозчик
I Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 19
13. ИИК KZ546560000000190612
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
20.1 количество
D Участник договора совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
I Розничная реализация
J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Доп соглашение № 2 к договору № 200 от 09.10.2020г
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 01.03.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор т/с автодорожный, ж/д, авиа водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 10
32.2 дата 16.04.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 40 квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК 70 в г Кызылорда за март 2021 год			усл	1	60 504 003,62	60 504 003,62	0	0	60 504 003,62	12%	7 260 480,43	67 764 484,05			1	
				Всего по счету				60 504 003,62			60 504 003,62		7 260 480,43	67 764 484,05				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
Sxev1+CvUsknrvr+71mbLs524pDlgjOvadS+2WGzvD5zgrPdYTnOqrbE5xlaaSnlXuBY2qJJBGoj784OxzbQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение № 2 от 01.03.2021 г к договору № 200 от 09.10.2020

Номер документа	Дата составления
10	16.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 40 - квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК -70 в г.Кызылорда за март 2021 год.			усл	1	67 764 484,05	67 764 484,05	7 260 480,43
				Итого	1	x	67 764 484,05	7 260 480,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Сапиев / Сапиев С.Т. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.04.2021

М.П.

форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Дополнительное соглашение №2 от 01.03.2021 года к договору №200 от 09.10.2020 года.

Наименование строительства и его адресс:

"Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 1 кв. 2020 г.		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	"Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"	545 130 550,00	432 594 702,00	479 317 661,42	432 594 702,00	338 935 000,00	305 705 896,00	67 764 484,05	59 653 089,00
	итого:	545 130 550,00	432 594 702,00	479 317 661,42	432 594 702,00	338 935 000,00	305 705 896,00	67 764 484,05	59 653 089,00

Шестьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре тенге 05 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО Дан-Строй-Проект
Туреходжаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Калыркулов К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Ведомость договорных цен
за март месяц 2021 года

объект: "Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ФОРМА2	40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 11	59 653 089,00	0,00		59 653 089,00
		Всего по главе 2:	59 653 089,00	0,00		59 653 089,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 0,9%	536 877,80			536 877,80
		сметная зарплата (К = 0,141)				75 699,77
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				429,50
		Всего по главе 8:	536 877,80			536 877,80
		Всего по главе 2-8:	60 189 966,80	0,00	0,00	60 189 966,80
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%	650 051,64			650 051,64
		сметная зарплата (К = 0,46)				299 023,76
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				1 820,14
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			6 754 709,33	6 754 709,33
		Всего по главе:	650 051,64		6 754 709,33	7 404 760,97
		Итого по главам 1-9:	60 840 018,44	0,00	6 754 709,33	67 594 727,77
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 216 800,37			1 216 800,37
		Итого сметная стоимость	62 056 818,81	0,00	6 754 709,33	68 811 528,14
6		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,87927132637	54 564 781,39	0,00	5 939 222,23	60 504 003,62
7		НДС в текущих ценах -12%			7 260 480,43	7 260 480,43
		Общая стоимость строительства	54 564 781,39	0,00	13 199 702,66	67 764 484,05

Шестьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре тенге 05 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда — Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Дан-Строй-Проект" — Туреходжаев Б.

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак" — Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" — Кадыркулов К.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март месяц 2021 года

"Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00									
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлических дверных блоков	м2	8,73	2301,35	133,44	20091	1165	1040	16546	39567
		НР - 90%; СП - 8%			2048,75	57,11	17886	499		2931	
2	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,73	40518,00	–	353722	–	353722	–	382020
		СП - 8%			–	–	–	–		28298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				373813	1165	354762	16546	421587
							17886	499	–	31229	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20091				
	Материалы		Тенге				1040				
	Всего заработная плата		Тенге					18384			
		Накладные расходы	Тенге				16546				
		Сметная прибыль	Тенге				2931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18384			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				353722				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				353722				
		Сметная прибыль	Тенге				28298				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				382020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				421587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18384			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-1ШТ									
3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты	м3	1,818	5996,40	1727,10	10901	3140	6189	2705	14695
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	1572	1337		1089	
4	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,1616	8426,32	1717,19	1362	277	576	590	2107
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	509	118		156	
5	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,1616	7001,96	988,86	1132	160	481	522	1786
		НР - 94%; СП - 8%			3040,83	397,20	491	64		132	
6	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	м3	0,304	21821,89	1678,47	6634	510	5521	656	7873
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	603	118		583	
7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00312	271125,00	–	846	–	846	–	914
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
8	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	3,04	406,06	0,82	1234	2	69	1060	2478
		НР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	1163	1		184	
9	1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	м3	2,52	27515,89	2160,34	69340	5444	49145	14517	90565
		НР - 91%; СП - 8%			5853,40	476,85	14751	1202		6709	
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	м3	0,31	25674,99	1979,06	7959	614	6036	1308	10008
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	1309	128		741	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0021	271125,00	–	569	–	569	–	615
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
12	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	км	0,03495	446186,02	69587,26	15594	2432	323	13573	31501
		НР - 99%; СП - 8%			367356,00	24924,76	12839	871		2333	
13	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	м	34,95	860,00	–	30057	–	30057	–	32462
		СП - 8%			–	–	–	–		2405	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-2ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,816	5240,85	1727,10	4277	1409	2163	1214	5930
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	705	600		439	
15	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование	м3	0,1	24739,41	1000,66	2474	100	1945	423	3129
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	429	36		232	
16	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00192	575209,64	2249,64	1104	4	449	594	1834
		НР - 91%; СП - 8%			338997,00	962,63	651	2		136	
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-1ШТ									
17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,825	5240,85	1727,10	4324	1425	2186	1228	5995
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	713	607		444	
18	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование	м3	0,3	24739,41	1000,66	7422	300	5836	1269	9386
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	1286	108		695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				165229	15818	112391	39659	221278
							37021	5192	--	16392	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				135172				
	Материалы		Тенге				80917				
	Всего заработная плата		Тенге					42213			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1415				
		Накладные расходы	Тенге				39657				
		Сметная прибыль	Тенге				13986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					42213			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30057				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30057				
		Сметная прибыль	Тенге				2405				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32462				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				221277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					42213			
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
19	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	11,4	149,46	3,59	1704	41	176	1411	3364
		НР - 94%; СП - 8%			130,40	1,24	1487	14		249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1704	41	176	1411	3364
							1487	14	--	249	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				176				
	Всего заработная плата		Тенге					1501			
		Накладные расходы	Тенге				1411				
		Сметная прибыль	Тенге				249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1501			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
20	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	15,61	97544,94	1416,50	1522676	22112	1137644	334705	2005972
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	362920	8975		148591	
21	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1152,84	2940,95	99,38	3390440	114573	1048234	2078549	5906508
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	2227633	31660		437519	
22	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	58,4	44,56	5,06	2602	296	125	2070	5046
		НР - 90%; СП - 8%			37,34	2,04	2181	119		374	
23	2107-0204-0101 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,34	54682,00	--	182638	--	182638	--	197249
		СП - 8%			--	--	--	--		14611	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-4ШТ									
24	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	4	19391,48	848,04	77566	3392	47227	25525	111338
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	353,65	26947	1415		8247	
25	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	4,32	26965,00	--	116489	--	116489	--	125808
		СП - 8%			--	--	--	--		9319	
26	1110-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство жалюзи	м2	0,064	231,43	3,81	15	--	2	12	29
		НР - 90%; СП - 8%			204,80	1,85	13	--		2	
27	2107-0205-0201 РСНБ РК 2015	Рейки из хвойных неантисептированных пород	м3	0,064	34368,00	--	2200	--	2200	--	2376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		176	
28	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	22,8	2078,81	99,38	47397	2266	7000	35656	89697
		НР - 92%; СП - 8%			1672,40	27,46	38131	626		6644	
29	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	827,00	–	3308	–	3308	–	3573
		СП - 8%			–	–	–	–		265	
30	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт	4	503,00	–	2012	–	2012	–	2173
		СП - 8%			–	–	–	–		161	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт									
31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,18	91923,18	1036,80	16546	187	12025	3977	22165
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	4334	86		1642	
32	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,064	73080,56	25783,30	4677	1650	656	2004	7216
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	2371	533		534	
33	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,064	581946,00	–	37245	–	37245	–	40224
		СП - 8%			–	–	–	–		2980	
34	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2	3270,23	531,02	6540	1062	2802	2648	9923
		НР - 90%; СП - 8%			1338,24	132,62	2676	265		735	
35	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2	33113,00	–	66226	–	66226	–	71524
		СП - 8%			–	–	–	–		5298	
36	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4151,00	–	8302	–	8302	–	8966
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
37	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	152	463,54	252,51	70458	38382	6161	40791	120150
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	25915	8654		8900	
38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,81984	75582,10	6373,66	61965	5225	6820	60225	131966
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	49920	1118		9775	
39	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,81984	271508,00	–	222593	–	222593	–	240401
		СП - 8%			–	–	–	–		17807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлических дверных блоков	м2	5,04	2301,35	133,44	11599	673	600	9552	22843
		НР - 90%; СП - 8%			2048,75	57,11	10326	288		1692	
41	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	5,04	53638,00	--	270336	--	270336	--	291962
		СП - 8%			--	--	--	--		21627	
42	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2824	15210,06	939,10	4295	265	81	3676	8609
		НР - 91%; СП - 8%			13982,96	321,47	3949	91		638	
43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2824	271125,00	--	76566	--	76566	--	82691
		СП - 8%			--	--	--	--		6125	
		ВЕНТКАНАЛ									
44	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	149	1203,14	30,77	179267	4584	54147	99598	301175
		НР - 80%; СП - 8%			808,96	26,59	120536	3962		22309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6383958	194666	3311439	2698988	9809584
							2877851	57791	--	726635	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6061387				
	Материалы		Тенге				2322872				
	Всего заработная плата		Тенге					2932738			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				670019				
		Накладные расходы	Тенге				2696986				
		Сметная прибыль	Тенге				700670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9459042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2584
		Сметная заработная плата	Тенге					2932738			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				322571				
	Материалы		Тенге				656				
	Всего заработная плата		Тенге					2904			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				317894				
		Накладные расходы	Тенге				2004				
		Сметная прибыль	Тенге				25966				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				350541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9809583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2586
		Сметная заработная плата	Тенге					2935642			

РАЗДЕЛ 5. ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	41,7	3491,23	175,28	145584	7309	67971	66383	228924
		НР - 90%; СП - 8%			1685,95	82,83	70304	3454		16957	
46	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,6	3532,01	172,75	12715	622	6689	5125	19267
		НР - 90%; СП - 8%			1501,06	80,73	5404	291		1427	
47	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	32,56	1202,32	4,95	39147	161	31341	6951	49786
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	7645	79		3688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				197447	8092	106001	78459	297978
							83353	3824	--	22072	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				197447				
	Материалы		Тенге				106002				
	Всего заработная плата		Тенге					87176			
		Накладные расходы	Тенге				78459				
		Сметная прибыль	Тенге				22072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				297978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					87176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				297978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					87176			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
48	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	120,12	2733,65	542,29	328366	65140	129537	135506	500982
		НР - 90%; СП - 8%			1112,96	140,47	133689	16873		37110	
49	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	306,6	3990,80	106,16	1223581	32548	769688	393459	1746403
		НР - 90%; СП - 8%			1374,25	51,64	421345	15832		129363	
50	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2	10,92	17208,00	--	187911	--	187911	--	202944
		СП - 8%			--	--	--	--		15033	
51	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	113,4	4458,00	--	505537	--	505537	--	545980
		СП - 8%			--	--	--	--		40443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СП - 8%	м2	67,2	5643,00 –	– –	379210 –	– –	379210	– 30337	409546
53	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние СП - 8%	м2	58,8	5643,00 –	– –	331808 –	– –	331808	– 26545	358353
54	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СП - 8%	м2	67,2	7559,00 –	– –	507965 –	– –	507965	– 40637	548602
55	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СП - 8%	м2	109,2	7439,00 –	– –	812339 –	– –	812339	– 64987	877326
56	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках НР - 80%; СП - 8%	м2 площади остекления	176,4	2683,97 927,40	32,35 10,46	473453 163593	5707 1845	304153	132350 48464	654267
57	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	224	3731,00 –	– –	835744 –	– –	835744	– 66860	902604
58	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	224	2702,00 –	– –	605248 –	– –	605248	– 48420	653668
59	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	448	500,00 –	– –	224000 –	– –	224000	– 17920	241920
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
60	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлических дверных блоков НР - 90%; СП - 8%	м2	126,84	2301,35 2048,75	133,44 57,11	291903 259863	16926 7244	15114	240397 42584	574884
61	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	115,92	40518,00 –	– –	4696847 –	– –	4696847	– 375748	5072594
62	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	10,92	44250,00 –	– –	483210 –	– –	483210	– 38657	521867
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
63	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 НР - 90%; СП - 8%	м2	79,2	3675,63 1483,32	179,26 84,50	291110 117479	14198 6692	159433	111754 32229	435092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	79,2	23147,00	–	1833242	–	1833242	–	1979902
		СП - 8%			–	–	–	–		146659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14011473	134518	12780986	1013466	16226934
							1095969	48487	–	1201996	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7166424				
		Материалы	Тенге				1377925				
		Всего заработная плата	Тенге					1144455			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4558013				
		Накладные расходы	Тенге				1013466				
		Сметная прибыль	Тенге				654391				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8834281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								935
		Сметная заработная плата	Тенге					1144455			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6845049				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6845049				
		Сметная прибыль	Тенге				547604				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7392652				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16226934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								935
		Сметная заработная плата	Тенге					1144455			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ К1-70 М2									
65	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	70	1574,86	84,93	110240	5945	57324	44951	167606
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	46971	849		12415	
66	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	70	965,93	42,05	67615	2943	36332	27095	102287
		НР - 94%; СП - 8%			404,86	6,92	28340	484		7577	
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		ТИП 180 - 26,42 М2									
67	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,1136	23262,40	7,20	49167	15	41285	7395	61088
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	–	7867	–		4525	
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 1777,12 М2									
68	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м3 изоляции	115,5128	5427,29	1615,77	626921	186642	–	474334	1189356
		НР - 94%; СП - 8%			3811,52	556,92	440279	64331		88100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2103-0301-0504 РСНБ РК 2015	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	м3	115,5128	16354,00	--	1889096	--	1889096	--	2040224
		СП - 8%			--	--	--	--		151128	
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1777,12	745,28	28,93	1324461	51416	663799	596198	2074311
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	609246	25007		153653	
71	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1777,12	-204,68	-9,81	-363747	-17441	-331246	-21930	-416531
		НР - 94%; СП - 8%			-8,47	-4,65	-15060	-8270		-30854	
		УЗЕЛ К1 - 280 М2									
72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м2 изолируемой поверхности	280	338,89	30,58	94890	8563	--	85087	194376
		НР - 94%; СП - 8%			308,31	14,97	86327	4191		14398	
73	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	м3	8,4	23830,00	--	200172	--	200172	--	216186
		СП - 8%			--	--	--	--		16014	
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	280	745,28	28,93	208680	8101	104587	93936	326825
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	95992	3940		24209	
75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	280	204,68	9,81	57311	2748	52190	3455	65628
		НР - 94%; СП - 8%			8,47	4,65	2373	1303		4861	
76	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	280	1574,86	84,93	440962	23781	229299	179803	670425
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	187882	3397		49661	
77	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	280	965,93	42,05	270459	11773	145324	108381	409147
		НР - 94%; СП - 8%			404,86	6,92	113362	1937		30307	
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
78	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	96	2191,37	41,14	210372	3950	147836	55135	286747
		НР - 93%; СП - 8%			610,27	7,28	58586	699		21241	
79	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	96	2312,96	77,79	222044	7467	123504	77573	323586
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	91073	5893		23969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5408644	295904	3359502	1731413	7711261
							1753239	103762	--	571204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5408644				
	Материалы		Тенге				1270232				
	Всего заработная плата		Тенге					1857001			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				200172				
Местные материалы			Тенге				1889096				
		Накладные расходы	Тенге				1731413				
		Сметная прибыль	Тенге				571205				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7711261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1632
		Сметная заработная плата	Тенге					1857001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7711261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1632
		Сметная заработная плата	Тенге					1857001			
РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА											
ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ											
80	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,016	1451,27	77,79	134991	7235	39514	75162	226965
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	88242	5710		16812	
81	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	100,416	2651,25	75,10	266228	7541	105484	126790	424459
		НР - 80%; СП - 8%			1525,68	52,63	153203	5285		31441	
82	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	29,4	4369,89	19,85	128475	584	55097	58462	201892
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	72794	283		14955	
1 ЭТАЖ											
83	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	514,28	1228,45	7,33	631767	3767	221134	326473	1034899
		НР - 80%; СП - 8%			791,14	2,38	406866	1226		76659	
84	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	177,76	4369,89	19,85	776792	3529	333129	353477	1220692
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	440134	1713		90422	
2-5 ЭТАЖ											
85	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2057,12	1228,45	7,33	2527068	15070	884535	1305893	4139598
		НР - 80%; СП - 8%			791,14	2,38	1627463	4902		306637	
86	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3267,36	1451,27	77,79	4741818	254153	1387986	2640192	7972572
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	3099679	200561		590561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	617,56784	4369,89	19,85	2698706	12261	1157347	1228039	4240886
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	1529098	5951		314140	
		ОТКОСЫ									
88	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	98,36	3131,23	44,72	307988	4399	81748	179269	526237
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	221841	2245		38981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12213835	308539	4265974	6293757	19988199
							7639321	227876	--	1480608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12213835				
	Материалы		Тенге				4265975				
	Всего заработная плата		Тенге					7867197			
		Накладные расходы	Тенге				6293757				
		Сметная прибыль	Тенге				1480607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19988199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6194
		Сметная заработная плата	Тенге					7867197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19988199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6194
		Сметная заработная плата	Тенге					7867197			
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ									
89	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2922,62	39,35	20458	275	14961	5217	27729
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	5222	101		2054	
90	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1862,35	39,35	74494	1574	43080	29809	112647
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	29840	577		8344	
91	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1862,35	39,35	46559	984	26925	18630	70404
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	18650	361		5215	
92	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	516,56	--	9298	--	9298	--	10042
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
93	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7	372,00	--	2604	--	2604	--	2812
		СП - 8%			--	--	--	--		208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2349,43	20,64	18795	165	15060	3562	24147
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	3570	66		1789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				172209	2998	111928	57218	247781
							57281	1105	--	18354	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				172209				
	Материалы		Тенге				100027				
	Всего заработная плата		Тенге					58386			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11902				
		Накладные расходы	Тенге				57218				
		Сметная прибыль	Тенге				18354				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				247781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					58386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				247781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					58386			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
95	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13,6	1349,77	18,12	18357	246	12763	5334	25587
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	5348	95		1895	
96	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1954,33	18,12	9772	91	7715	1961	12671
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	1966	35		939	
97	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2107,14	18,12	31607	272	25437	5884	40489
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	5898	105		2999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				59736	609	45915	13179	78748
							13212	236	--	5833	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				59736				
	Материалы		Тенге				45914				
	Всего заработная плата		Тенге					13448			
		Накладные расходы	Тенге				13179				
		Сметная прибыль	Тенге				5833				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				78748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				78748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13448			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
98	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	449,6	1534,92	17,69	690102	7952	10030	658748	1456758
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,16	672120	72		107908	
99	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	417,6784	220,00	--	91889	--	91889	--	99240
		СП - 8%			--	--	--	--		7351	
100	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1425,75	14,74	34218	354	626	32575	72137
		НР - 98%; СП - 8%			1384,90	0,10	33238	2		5343	
101	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,576	167,00	--	3603	--	3603	--	3891
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				819813	8306	106148	691323	1632026
							705358	75	--	120890	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				819813				
		Материалы	Тенге				10657				
		Всего заработная плата	Тенге					705432			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95492				
		Накладные расходы	Тенге				691323				
		Сметная прибыль	Тенге				120891				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1632027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								533
		Сметная заработная плата	Тенге					705432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1632027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								533
		Сметная заработная плата	Тенге					705432			
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
102	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2091,87	20,64	20919	206	16251	4453	27402
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	4462	82		2030	
103	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1789,55	20,64	716	8	530	178	965
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	178	3		72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	44,8	1534,92	17,69	68765	792	1000	65640	145157
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,16	66973	7		10752	
105	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,792	194,00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
106	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	43,56	115,00	--	5009	--	5009	--	5410
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				95562	1007	22944	70271	179100
							71613	93	--	13267	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				95562				
	Материалы		Тенге				17779				
	Всего заработная плата		Тенге					71706			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5163				
		Накладные расходы	Тенге				70272				
		Сметная прибыль	Тенге				13267				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				179100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					71706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				179100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					71706			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)									
107	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2091,87	20,64	20919	206	16251	4453	27402
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	4462	82		2030	
108	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	2091,87	20,64	5020	50	3899	1069	6577
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	1071	20		487	
109	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1789,55	20,64	17895	206	13227	4453	24136
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	4462	82		1788	
110	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	1789,55	20,64	2147	25	1587	534	2897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	535	10		215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				45982	487	34964	10509	61010
							10530	194	--	4520	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				45982				
	Материалы		Тенге				34965				
	Всего заработная плата		Тенге					10724			
		Накладные расходы	Тенге				10509				
		Сметная прибыль	Тенге				4519				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				61011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				61011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10724			
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"									
111	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	46	778,68	3,34	35819	154	245	34758	76224
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,04	35420	48		5646	
112	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	45,908	921,00	--	42281	--	42281	--	45664
		СП - 8%			--	--	--	--		3383	
113	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск)	м	10	778,68	3,34	7787	33	54	7556	16570
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,04	7700	10		1227	
114	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	9,98	921,00	--	9192	--	9192	--	9927
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				95079	187	51772	42314	148385
							43120	58	--	10991	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				95079				
	Материалы		Тенге				299				
	Всего заработная плата		Тенге					43178			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51473				
		Накладные расходы	Тенге				42315				
		Сметная прибыль	Тенге				10992				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				148385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					43178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				148385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					43178			
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
115	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	131	778,68	3,34	102008	438	700	98986	217073
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,04	100870	136		16080	
116	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	130,738	921,00	--	120410	--	120410	--	130042
		СП - 8%			--	--	--	--		9633	
117	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	120	806,71	1,37	96806	164	282	94486	206595
		НР - 98%; СП - 8%			803,00	0,45	96360	54		15303	
118	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	119,76	306,00	--	36647	--	36647	--	39578
		СП - 8%			--	--	--	--		2932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				355870	602	158039	193472	593288
							197230	191	--	43948	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				355870				
		Материалы	Тенге				981				
		Всего заработная плата	Тенге					197421			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				157056				
		Накладные расходы	Тенге				193472				
		Сметная прибыль	Тенге				43947				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				593289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					197421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				593289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					197421			
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная									
119	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13,2	3368,27	36,11	44461	477	36417	7606	56233
		НР - 98%; СП - 8%			573,29	14,70	7567	194		4165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				44461	477	36417	7606	56233
							7567	194	--	4165	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				44461				
		Материалы	Тенге				36417				
		Всего заработная плата	Тенге					7761			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				7606				
		Сметная прибыль	Тенге				4165				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				56233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				56233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7761			
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная									
120	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	45	806,71	1,37	36302	62	105	35432	77473
		НР - 98%; СП - 8%			803,00	0,45	36135	20		5739	
121	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	44,91	306,00	--	13742	--	13742	--	14842
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				50045	62	13847	35432	92315
							36135	20	--	6838	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50045				
	Материалы		Тенге				105				
	Всего заработная плата		Тенге					36155			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13742				
		Накладные расходы	Тенге				35432				
		Сметная прибыль	Тенге				6838				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				92315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				92315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36155			
		РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная									
122	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	45,2	806,71	1,37	36463	62	105	35590	77818
		НР - 98%; СП - 8%			803,00	0,45	36296	21		5764	
123	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	45,1096	306,00	--	13804	--	13804	--	14908
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				50267	62	13909	35590	92726
							36296	21	--	6868	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				106				
	Всего заработная плата		Тенге					36316			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13804				
		Накладные расходы	Тенге				35590				
		Сметная прибыль	Тенге				6869				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				92725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				92725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36316			
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
124	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1874,8	225,15	2,07	422103	3890	93765	233682	708247
		НР - 72%; СП - 8%			173,06	0,06	324448	110		52463	
125	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	75,2	125,96	1,26	9472	95	1250	5855	16553
		НР - 72%; СП - 8%			108,08	0,05	8127	4		1226	
126	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,07313	146042,00	--	10680	--	10680	--	11534
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
127	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,45011	110733,00	--	49842	--	49842	--	53829
		СП - 8%			--	--	--	--		3987	
128	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2472	52658,00	--	13017	--	13017	--	14058
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
129	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,07416	132560,00	--	9831	--	9831	--	10618
		СП - 8%			--	--	--	--		786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6592	262179,00	--	172828	--	172828	--	186654
		СП - 8%			--	--	--	--		13826	
131	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,85696	162625,00	--	139363	--	139363	--	150512
		СП - 8%			--	--	--	--		11149	
132	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	236,6	365,32	2,53	86434	600	10192	54504	152213
		НР - 72%; СП - 8%			319,71	0,24	75642	57		11275	
133	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	366415,00	--	3737	--	3737	--	4036
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
134	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07956	714049,00	--	56810	--	56810	--	61355
		СП - 8%			--	--	--	--		4545	
135	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0969	272082,00	--	26365	--	26365	--	28474
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
136	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054672	180022,00	--	9842	--	9842	--	10630
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
137	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	175	390,28	3,25	68299	568	5372	44946	122305
		НР - 72%; СП - 8%			356,34	0,38	62359	66		9060	
138	2301-0501-1805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 50х 8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,27	1096,00	--	29888	--	29888	--	32279
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
139	2301-0501-1804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,08	523,00	--	4226	--	4226	--	4564
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
140	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	7,6	362,68	2,56	2756	19	103	1898	5026
		НР - 72%; СП - 8%			346,60	0,20	2634	2		372	
141	2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,676	338,00	--	2594	--	2594	--	2802
		СП - 8%			--	--	--	--		208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	32,6	288,38	2,31	9401	75	459	6387	17052
		НР - 72%; СП - 8%			272,00	0,10	8867	3		1263	
143	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,636	206,00	--	749	--	749	--	809
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
144	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	29,29	40,00	--	1172	--	1172	--	1266
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
145	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	435	225,15	2,07	97938	902	21756	54220	164331
		НР - 72%; СП - 8%			173,06	0,06	75280	26		12173	
146	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сечением 1х3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,07725	132560,00	--	10240	--	10240	--	11059
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
147	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3708	52658,00	--	19526	--	19526	--	21088
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1257115	6150	693607	401492	1791292
							557358	267	--	132687	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				522081				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				522081				
		Сметная прибыль	Тенге				41766				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				563848				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				696405				
		Материалы	Тенге				132897				
		Всего заработная плата	Тенге					557626			
		Накладные расходы	Тенге				401490				
		Сметная прибыль	Тенге				87832				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1185727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					557626			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				38629				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38629				
		Сметная прибыль	Тенге				3090				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				41719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1791294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					557626			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								59653089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15241826				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					979691			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					449897			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25580721		
		- Накладные расходы	Тенге							13432105	
		- Сметная прибыль	Тенге							4418746	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда"
Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Туреходжаев Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Сапак"
Садыков С.