ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-940340001162-20210302-46180152
1.1. Номер учетной системы: 00000000009
2. Дата выписки: 02.03.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 02.03.2021
4. Исправленный: [ ]
4.1 Дата выписки:
4.2 Номер учетной системы:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: [ ]
5.1 Дата выписки:
5.2 Номер учетной системы:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Производственный кооператив "Сапак"
7.1 Доля участия: [ ]
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия: 33001
9.2. номер: 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента: [ ]
10. Категория поставщика
- [A] Комитет
- [C] Экспедитор
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [I] Доверитель
- [B] Комиссионер
- [D] Лизингодатель
- 10.1. количество:
- [H] Международный перевозчик

11. Дополнительные сведения:

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ548560000003190612
14. БИК: KCJBKZKA
15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140014261
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия: [ ]
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:
20. Категория получателя
- [A] Комитет
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение [x]
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [B] Комиссионер
- 20.1. количество:
- [F] Нерезидент
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК: KZ38070103KSN3310000
22. Код товара, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Строительные услуги
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 940340001162
25.2 Наименование: Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140014261
26.2 Наименование: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [x] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: Доп соглашение № 2 к договору № 200 от 09.10.2020
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата: 01.03.2021
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер:
30.2 дата:
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: [ ]

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 9
32.2 дата: 02.03.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК -70 в г.Кызылорде за февраль 2021 год.			усл	1	69 795 103.53	69 795 103.53	0	0	69 795 103.53	12%	8 375 412,42	78 170 515,95			1	
				Всего по счету:				69 795 103,53			69 795 103,53		8 375 412,42	78 170 515,95				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой: nCaT1ObnRiNX2C1Gb4k7O1qU28Z7YUdFhnsqRkuvTzyWSAmjuZEOne8ghk+AwprWNOTFQWP826eQOblPqxCdbg=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140014281

940340001162

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение № 2 от 01.03.2021 г к договору № 200 от 09.10.2020

Номер документа	Дата составления
9	02.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 40 - квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК -70 в г.Кызылорда за февраль 2020 год.			усл	1	78 170 515,95	78 170 515,95	8 375 412,42
				Итого	1	x	78 170 515,95	8 375 412,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / Садыков С.Т. / _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.03.2021

М.П.

форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Дополнительное соглашение №2 от 01.03.2021 года к договору №200 от 09.10.2020 года

Наименование строительства и его адресс:
"Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 1 кв. 2020 г.		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	"Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"	545 130 550,00	432 594 702,00	479 317 661,42	432 594 702,00	271 170 515,95	246 052 807,00	78 170 515,95	68 641 170,00
	итого:	545 130 550,00	432 594 702,00	479 317 661,42	432 594 702,00	271 170 515,95	246 052 807,00	78 170 515,95	68 641 170,00

Семьдесят восемь миллионов сто семьдесят тысяч пятьсот пятнадцать тенге 95 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Дана-Строй-Проект"
Туреходжаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Ведомость договорных цен
за февраль месяц 2021 года

объект: "Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ФОРМА2	40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 11	68 641 170,00	0,00		68 641 170,00
		Всего по главе 2:	68 641 170,00	0,00		68 641 170,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 0,9%	617 770,53			617 770,53
		сметная зарплата (К = 0,141)				87 105,64
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				494,22
		Всего по главе 8:	617 770,53			617 770,53
		Всего по главе 2-8:	69 258 940,53	0,00	0,00	69 258 940,53
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%	747 996,56			747 996,56
		сметная зарплата (К = 0,46)				344 078,42
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				2 094,39
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			7 971 270,12	7 971 270,12
		Всего по главе:	747 996,56		7 971 270,12	8 719 266,67
		Итого по главам 1-9:	70 006 937,09	0,00	7 971 270,12	77 978 207,20
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 400 138,74			1 400 138,74
		Итого сметная стоимость	71 407 075,83	0,00	7 971 270,12	79 378 345,95
6		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,87927132637	62 786 194,28	0,00	7 008 909,25	69 795 103,53
7		НДС в текущих ценах -12%			8 375 412,42	8 375 412,42
		Общая стоимость строительства	62 786 194,28	0,00	15 384 321,67	78 170 515,95

Семьдесят восемь миллионов сто семьдесят тысяч пятьсот пятнадцать тенге 95 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда — Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Дана-Строй-Проект" — Туреходжаев Б.

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак" — Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" — Калыркулов К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль месяц 2021 года

"Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
1	1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	шт	25	-3946,43	-341,17	-98661	-8529	-13951	-56245	-167298
		НР - 72%; СП - 8%			-3047,25	-77,45	-76181	-1936		-12392	
2	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	шт	25	-1369,22	-649,02	-34231	-16226	--	-18206	-56631
		НР - 72%; СП - 8%			-720,20	-291,22	-18005	-7281		-4195	
3	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж всасывающего коллектора	м	75	-5829,44	-520,93	-437208	-39070	-377028	-23531	-497598
		НР - 72%; СП - 8%			-281,47	-154,29	-21110	-11572		-36859	
4	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Демонтаж всасывающего коллектора	м	75	-487,17	-307,92	-36538	-23094	--	-14969	-55627
		НР - 72%; СП - 8%			-179,26	-97,94	-13444	-7345		-4121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-606637	-86918	-390979	-112951	-777154
							-128740	-28134	--	-57567	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-606637				
	Материалы		Тенге				-390979				
	Всего заработная плата		Тенге					-156874			
		Накладные расходы	Тенге				-112950				
		Сметная прибыль	Тенге				-57567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-777153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-140
		Сметная заработная плата	Тенге					-156874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-777153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-140
		Сметная заработная плата	Тенге					-156874			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	800,1	-2594,70	-1727,10	-2076019	-1381853	-2520	-1190586	-3527934
		НР - 93%; СП - 8%			-864,45	-735,60	-691646	-588554		-261328	
6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	976,122	-2958,00	--	-2887369	--	-2887369	--	-3118358
		СП - 8%			--	--	--	--		-230990	
		СЕТКИ									
7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,49914	68383,32	2226,12	34133	1111	--	31042	70389
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	33022	357		5214	
8	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,49914	19980,58	989,54	9973	494	144	8641	20104
		НР - 91%; СП - 8%			18703,04	321,47	9335	160		1489	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49914	236183,00	--	117888	--	117888	--	127319
		СП - 8%			--	--	--	--		9431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-4801394	-1380248	-2771857	-1150903	-6428480
							-649289	-588036	--	-476184	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4801394				
	Материалы		Тенге				-2377				
	Всего заработная плата		Тенге					-1237326			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117888				
	Местные материалы		Тенге				-2887369				
		Накладные расходы	Тенге				-1150903				
		Сметная прибыль	Тенге				-476184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-6428480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1075
		Сметная заработная плата	Тенге					-1237326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-6428480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1075
		Сметная заработная плата	Тенге					-1237326			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350									
		ГИЛЬЗЫ									
10	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00723	897038,12	1317,12	6486	10	4734	1589	8721
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	1742	4		646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6486	10	4734	1589	8721
							1742	4	--	646	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6486				
	Материалы		Тенге				4734				
	Всего заработная плата		Тенге					1746			
		Накладные расходы	Тенге				1589				
		Сметная прибыль	Тенге				646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1746			
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	163,49285	14293,26	2103,50	2336846	343907	625563	1342119	3973281
		НР - 93%; СП - 8%			8363,52	463,40	1367376	75763		294317	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
2	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	72,4	13611,80	2419,90	985494	175201	306528	506835	1611715
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	503765	41219		119386	
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ									
3	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	189	11799,33	1983,30	2230074	374844	651194	1196551	3700755
		НР - 93%; СП - 8%			6370,56	436,92	1204036	82578		274130	
4	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	34,7965	40213,00	--	1399272	--	1399272	--	1511213
		СП - 8%			--	--	--	--		111942	
5	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	22,8435	89406,00	--	2042346	--	2042346	--	2205734
		СП - 8%			--	--	--	--		163388	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
6	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28,4	1941,13	247,01	55128	7015	10038	36847	99334
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	38075	1545		7358	
7	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	28,4	289,96	--	8235	--	--	7658	17164
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	8235	--		1271	
8	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3	1,14	9495,96	4008,77	10825	4570	601	5994	18165
		НР - 91%; СП - 8%			4959,25	818,34	5654	933		1346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	1,1571	20767,00	--	24029	--	24029	--	25952
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22176	271125,00	--	60125	--	60125	--	64935
		СП - 8%			--	--	--	--		4810	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
11	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	145	10606,42	2404,00	1537931	348580	521226	692773	2409160
		НР - 93%; СП - 8%			4607,76	529,60	668125	76792		178456	
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	349,6	1941,13	247,01	678618	86355	123561	453585	1222780
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	468702	19024		90576	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	0,39652	68383,32	2226,12	27115	883	--	24660	55918
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	26233	283		4142	
		ГИЛЬЗЫ									
14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка гильзы	1т	0,249484	897038,12	1317,12	223797	329	163351	54834	300921
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	60117	140		22290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11619835	1341683	5927834	4321856	17217027
							4350317	298277	--	1275334	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				11619835				
Материалы			Тенге				2402063				
Всего заработная плата			Тенге					4648594			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				60125				
Местные материалы			Тенге				3465647				
		Накладные расходы	Тенге				4321856				
		Сметная прибыль	Тенге				1275335				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				17217026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4070
		Сметная заработная плата	Тенге					4648594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17217026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4070
		Сметная заработная плата	Тенге					4648594			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	160	463,54	252,51	74166	40402	6485	42938	126473
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	27279	9109		9368	
16	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	16	2268,47	1298,16	36295	20770	540	23082	64127
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	14985	4576		4750	
17	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,281834	75582,10	6373,66	21302	1796	2345	20703	45366
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	17161	384		3360	
18	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	3	10204,39	4965,34	30613	14896	1718	21018	55761
		НР - 118%; СП - 8%			4666,48	1270,78	13999	3812		4130	
19	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	1846,27	57,70	1846	58	534	1494	3608
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	1254	13		267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				164223	77922	11622	109235	295335
							74678	17894	--	21875	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164223				
	Материалы		Тенге				11622				
	Всего заработная плата		Тенге					92572			
		Накладные расходы	Тенге				109235				
		Сметная прибыль	Тенге				21877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				295335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					92572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				295335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					92572			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
20	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	13	3958,19	972,80	51456	12646	10309	36922	95448
		НР - 118%; СП - 8%			2192,40	214,49	28501	2788		7070	
21	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	64	5970,26	1297,65	382097	83050	77054	283969	719351
		НР - 118%; СП - 8%			3468,64	291,54	221993	18659		53285	
22	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	8	9786,96	1565,65	78295	12525	27926	47962	136358
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	37844	2802		10101	
23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,061328	75582,10	6373,66	4635	391	510	4505	9871
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	3734	84		731	
24	1107-0104-0302 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	2593,77	1454,42	10375	5818	193	6662	18400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1090,94	320,41	4364	1282		1363	
25	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	1,288	67735,00	--	87243	--	87243	--	94222
		СП - 8%			--	--	--	--		6979	
26	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	13	1846,27	57,70	24002	750	6956	19424	46900
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	16296	165		3474	
27	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	4	7550,39	3327,94	30202	13312	2961	19878	54087
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	13929	2918		4006	
28	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	4	1537,33	848,21	6149	3393	830	3639	10572
		НР - 118%; СП - 8%			481,58	289,43	1926	1158		783	
29	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	м3	0,316	96006,00	--	30338	--	30338	--	32765
		СП - 8%			--	--	--	--		2427	
30	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	4	7550,39	3327,94	30202	13312	2962	19878	54086
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	13928	2918		4006	
31	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93	м3	2	96006,00	--	192012	--	192012	--	207373
		СП - 8%			--	--	--	--		15361	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-20ШТ									
32	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,68	46919,54	1820,73	78824	3059	46150	27589	114926
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	29615	702		8513	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-16ШТ									
33	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,12	46919,54	1820,73	52550	2039	30768	18393	76618
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	19743	468		5675	
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т	0,023136	897038,12	1317,12	20754	30	15149	5085	27906
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	5575	13		2067	
		ГИЛЬЗЫ									
35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,010122	897038,12	1317,12	9079	13	6627	2224	12208
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	2439	6		904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1088213	150338	537988	496130	1711091
							399888	33961	--	126745	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1088213				
	Материалы		Тенге				228394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					433849			
	Местные материалы		Тенге				309593				
		Накладные расходы	Тенге				496130				
		Сметная прибыль	Тенге				126747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1711090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					433849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1711090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					433849			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
36	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	800	911,93	52,05	729547	41638	267499	395700	1215266
		НР - 92%; СП - 8%			525,51	12,12	420410	9699		90020	
37	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	800	1461,73	101,32	1169386	81053	437376	616726	1929000
		НР - 92%; СП - 8%			813,70	24,25	650957	19397		142889	
38	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	181,28	20679,00	--	3748689	--	3748689	--	4048584
		СП - 8%			--	--	--	--		299895	
39	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	м2	168	337,52	12,47	56703	2095	41177	12830	75096
		НР - 92%; СП - 8%			79,95	3,06	13431	515		5563	
40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	800	656,47	102,00	525174	81599	263366	184697	766661
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	180209	20548		56790	
41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	800	429,42	1,51	343536	1207	192155	138452	520548
		НР - 92%; СП - 8%			187,72	0,40	150174	318		38559	
42	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1275,04104	3090,00	--	3939877	--	3939877	--	4255067
		СП - 8%			--	--	--	--		315190	
43	2105-0108-0705 РСНБ РК 2015	Металолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	123,1159	1396,00	--	171870	--	171870	--	185619
		СП - 8%			--	--	--	--		13750	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-4ШТ									
44	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	25,2168	3090,00	--	77920	--	77920	--	84154
		СП - 8%			--	--	--	--		6234	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,5	10774,74	2404,00	5387	1202	1797	2467	8483
		НР - 93%; СП - 8%			4776,08	529,60	2388	265		628	
46	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	0,1463	34905,00	--	5107	--	5107	--	5515
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
47	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	12,16	67735,00	--	823658	--	823658	--	889550
		СП - 8%			--	--	--	--		65893	
		ВЕНТКАНАЛ									
48	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	43	10774,74	2404,00	463314	103372	154571	212174	729527
		НР - 93%; СП - 8%			4776,08	529,60	205371	22773		54039	
49	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	12,5818	34905,00	--	439168	--	439168	--	474301
		СП - 8%			--	--	--	--		35133	
50	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	52	1537,33	848,21	79941	44107	10792	47309	137430
		НР - 118%; СП - 8%			481,58	289,43	25042	15050		10180	
51	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	м3	1,976	96006,00	--	189708	--	189708	--	204884
		СП - 8%			--	--	--	--		15177	
52	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	96	1846,27	57,70	177242	5539	51366	143437	346334
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	120337	1220		25654	
53	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	96	2072,00	--	198912	--	198912	--	214825
		СП - 8%			--	--	--	--		15913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13145137	361811	11015008	1753792	16090844
							1768319	89785	--	1191916	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13145137				
	Материалы		Тенге				1420100				
	Всего заработная плата		Тенге					1858104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7938356				
	Местные материалы		Тенге				1656552				
		Накладные расходы	Тенге				1753792				
		Сметная прибыль	Тенге				1191914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16090844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1572
		Сметная заработная плата	Тенге					1858104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16090844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1572
		Сметная заработная плата	Тенге					1858104			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
54	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	166,8	3491,23	175,28	582337	29236	271884	265530	915697
		НР - 90%; СП - 8%			1685,95	82,83	281217	13817		67829	
55	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	14,4	3532,01	172,75	50861	2488	26758	20500	77070
		НР - 90%; СП - 8%			1501,06	80,73	21615	1162		5709	
56	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	208,5	17769,00	--	3704837	--	3704837	--	4001223
		СП - 8%			--	--	--	--		296387	
57	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	18	28266,00	--	508788	--	508788	--	549491
		СП - 8%			--	--	--	--		40703	
58	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	130,24	1202,32	4,95	156590	645	125367	27805	199147
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	30578	316		14752	
59	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	157	2441,00	--	383237	--	383237	--	413896
		СП - 8%			--	--	--	--		30659	
60	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	5,8	1387,00	--	8045	--	8045	--	8688
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
61	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	280	111,00	--	31080	--	31080	--	33566
		СП - 8%			--	--	--	--		2486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5425774	32369	5059996	313835	6198778
							333410	15296	--	459169	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5425774				
	Материалы		Тенге				424008				
	Всего заработная плата		Тенге					348706			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4635986				
		Накладные расходы	Тенге				313835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				459169				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6198778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					348706			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				6198778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					348706			
РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ											
		Л1-3ШТ									
62	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	54	1404,31	53,28	75833	2877	1981	85204	173920
		НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	70975	1232		12883	
63	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	54	5560,00	--	300240	--	300240	--	324259
		СП - 8%			--	--	--	--		24019	
64	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж косоуров(МК-1)	т	0,35592	73080,56	25783,30	26011	9177	3647	11145	40128
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	13187	2966		2972	
65	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,35592	581946,00	--	207126	--	207126	--	223696
		СП - 8%			--	--	--	--		16570	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				609210	12054	512994	96349	762003
							84162	4197	--	56444	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				376073				
Материалы			Тенге				1980				
Всего заработная плата			Тенге					72207			
Местные материалы			Тенге				300240				
		Накладные расходы	Тенге				85204				
		Сметная прибыль	Тенге				36902				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				498179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					72207			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				233137				
Материалы			Тенге				3647				
Всего заработная плата			Тенге					16152			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				207126				
		Накладные расходы	Тенге				11145				
		Сметная прибыль	Тенге				19543				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				263825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16152			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				762004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					88359			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-448,28 М2									
66	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м2 изолируемой поверхности	448,28	338,89	30,58	151919	13710	--	136225	311195
		НР - 94%; СП - 8%			308,31	14,97	138209	6711		23051	
67	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	м3	20,1726	23830,00	--	480713	--	480713	--	519170
		СП - 8%			--	--	--	--		38457	
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	448,28	745,28	28,93	334096	12970	167443	150391	523247
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	153683	6308		38759	
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	448,28	204,68	9,81	91755	4400	83556	5532	105070
		НР - 94%; СП - 8%			8,47	4,65	3799	2086		7783	
		УЗЕЛ К1-70 М2									
70	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м2 изолируемой поверхности	70	338,89	30,58	23723	2141	--	21272	48594
		НР - 94%; СП - 8%			308,31	14,97	21582	1048		3600	
71	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	м3	2,1	23830,00	--	50043	--	50043	--	54046
		СП - 8%			--	--	--	--		4003	
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70	745,28	28,93	52170	2025	26147	23484	81706
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	23998	985		6052	
73	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	70	204,68	9,81	14328	687	13048	864	16407
		НР - 94%; СП - 8%			8,47	4,65	593	326		1215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1198747	35932	820950	337768	1659435
							341864	17463	--	122920	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1198747				
	Материалы		Тенге				290195				
	Всего заработная плата		Тенге					359327			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				530756				
		Накладные расходы	Тенге				337768				
		Сметная прибыль	Тенге				122921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1659436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					359327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1659436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					359327			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	372,064	1451,27	77,79	539965	28941	158054	300647	907860
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	352970	22838		67249	
75	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	401,664	2651,25	75,10	1064912	30164	421937	507160	1697838
		НР - 80%; СП - 8%			1525,68	52,63	612811	21140		125766	
		1 ЭТАЖ									
76	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1633,68	1451,27	77,79	2370909	127076	693993	1320096	3986286
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	1549840	100281		295280	
		2-4 ЭТАЖ									
77	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3267,36	1451,27	77,79	4741818	254153	1387986	2640192	7972571
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	3099679	200561		590561	
		ОТКОСЫ									
78	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	393,44	3131,23	44,72	1231951	17596	326990	717076	2104949
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	887365	8980		155922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9949555	457931	2988960	5485171	16669504
					6502664			353800	--	1234778	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9949555				
	Материалы		Тенге				2988961				
	Всего заработная плата		Тенге					6856463			
		Накладные расходы	Тенге				5485171				
		Сметная прибыль	Тенге				1234778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16669504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5396
		Сметная заработная плата	Тенге					6856463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16669504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5396
		Сметная заработная плата	Тенге					6856463			
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
79	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	12	1689,45	18,12	20273	217	15337	4707	26979
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	4719	84		1998	
80	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	8	2107,14	18,12	16857	145	13566	3138	21595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	3146	56		1600	
81	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	40	1862,35	39,35	74494	1574	43080	29809	112647
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	29840	577		8344	
82	2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	40	312,00	--	12480	--	12480	--	13478
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
83	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1862,35	39,35	14899	315	8616	5962	22529
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	5968	115		1669	
84	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка	м трубопровода	103	3452,45	47,22	355602	4863	259590	91029	482362
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	91149	1738		35731	
85	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	14	3452,45	47,22	48334	661	35284	12373	65564
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	12389	236		4857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				542940	7776	387953	147018	745154
							147211	2807	--	55197	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				542940				
	Материалы		Тенге				375473				
	Всего заработная плата		Тенге					150018			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12480				
		Накладные расходы	Тенге				147017				
		Сметная прибыль	Тенге				55197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				745154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					150018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				745154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					150018			
		РАЗДЕЛ 3. ДРЕНАЖ									
86	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	1534,92	17,69	36838	425	535	35164	77763
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,16	35878	4		5760	
87	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	23,76	879,00	--	20885	--	20885	--	22556
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				57723	425	21420	35164	100319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							35878	4	–	7431	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				57723				
	Материалы		Тенге				535				
	Всего заработная плата		Тенге					35882			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20885				
		Накладные расходы	Тенге				35164				
		Сметная прибыль	Тенге				7431				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				100319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				100319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35882			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
88	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	54,4	1349,77	18,12	73427	986	51049	21338	102346
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	21392	382		7581	
89	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1954,33	18,12	39087	362	30860	7845	50686
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	7865	140		3755	
90	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2107,14	18,12	126428	1087	101747	23534	161960
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	23594	421		11997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				238942	2436	183656	52717	314992
							52850	943	–	23333	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				238942				
	Материалы		Тенге				183656				
	Всего заработная плата		Тенге					53793			
		Накладные расходы	Тенге				52717				
		Сметная прибыль	Тенге				23333				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				314992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					53793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				314992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					53793			
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
91	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1798,4	1534,92	17,69	2760409	31809	40121	2634993	5827034
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,16	2688479	289		431632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	1670,7136	220,00	--	367557	--	367557	--	396962
		СП - 8%			--	--	--	--		29405	
93	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	96	1425,75	14,74	136872	1415	2506	130301	288547
		НР - 98%; СП - 8%			1384,90	0,10	132951	9		21374	
94	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	86,304	167,00	--	14413	--	14413	--	15566
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3279251	33224	424597	2765294	6528109
							2821430	298	--	483564	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3279251				
	Материалы		Тенге				42627				
	Всего заработная плата		Тенге					2821728			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				381970				
		Накладные расходы	Тенге				2765294				
		Сметная прибыль	Тенге				483564				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6528108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2131
		Сметная заработная плата	Тенге					2821728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6528108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2131
		Сметная заработная плата	Тенге					2821728			
		РАЗДЕЛ 7. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
95	1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,075	944169,31	368896,01	70813	27667	855	50278	130778
		НР - 99%; СП - 8%			563882,00	113265,08	42291	8495		9687	
96	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75,75	1450,00	--	109838	--	109838	--	118625
		СП - 8%			--	--	--	--		8787	
97	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,005	482667,00	--	2413	--	2413	--	2606
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
98	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,03	482667,00	--	14480	--	14480	--	15638
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-5 ШТ									
99	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	1,05	9562,54	2677,49	10041	2811	3779	5155	16411
		НР - 118%; СП - 8%			3286,25	874,47	3451	918		1216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	м3	0,25	61768,00	--	15442	--	15442	--	16677
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
101	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,8	39421,00	--	31537	--	31537	--	34060
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									
102	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Опорные подушки ОП1 СТ РК 937-92	м3	0,1	39421,00	--	3942	--	3942	--	4257
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-1 ШТ									
103	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитной стенки из бетона В15	м3	0,16	24970,66	1286,88	3995	206	3225	559	4918
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	564	50		364	
104	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка вентиляционной трубы	км	0,002	466464,63	85559,69	933	171	24	793	1864
		НР - 99%; СП - 8%			368808,00	31530,14	738	63		138	
105	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,08	3396,00	--	7064	--	7064	--	7629
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				270497	30856	192599	56785	353463
							47043	9526	--	26181	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				136702				
	Материалы		Тенге				7883				
	Всего заработная плата		Тенге					56569			
	Местные материалы		Тенге				50921				
		Накладные расходы	Тенге				56785				
		Сметная прибыль	Тенге				15479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				208966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					56569			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16893				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16893				
		Сметная прибыль	Тенге				1351				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18245				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				116901				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116901				
		Сметная прибыль	Тенге				9352				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				126253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				353464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					56569			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
106	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	7,7	2167,12	558,08	16687	4297	140	13168	32243
		НР - 98%; СП - 8%			1590,88	154,18	12250	1187		2388	
107	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,2842	558,00	--	4065	--	4065	--	4390
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
108	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3368,27	36,11	16841	181	13794	2881	21300
		НР - 98%; СП - 8%			573,29	14,70	2866	73		1578	
109	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2949,24	20,64	23594	165	19859	3562	29329
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	3570	66		2173	
110	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2349,43	20,64	35241	310	28238	6680	45275
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	6693	123		3354	
111	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	33,8	2091,87	20,64	70705	698	54926	15051	92617
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	15081	277		6861	
112	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1632,31	20,64	1632	21	1165	445	2244
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	446	8		166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				168766	5671	122187	41787	227398
							40906	1735	--	16845	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				168766				
		Материалы	Тенге				118124				
		Всего заработная плата	Тенге					42641			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4065				
		Накладные расходы	Тенге				41788				
		Сметная прибыль	Тенге				16844				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				227398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					42641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				227398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					42641			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
113	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2091,87	20,64	83675	826	65001	17812	109606
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	17848	328		8119	
114	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	1789,55	20,64	2863	33	2116	712	3862
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	714	13		286	
115	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	179,2	1534,92	17,69	275059	3170	3998	262562	580630
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,16	267891	29		43010	
116	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,168	194,00	--	615	--	615	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
117	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	174,24	115,00	--	20038	--	20038	--	21641
		СП - 8%			--	--	--	--		1603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				382249	4028	91768	281086	716403
							286453	370	--	53067	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				382249				
	Материалы		Тенге				71116				
	Всего заработная плата		Тенге					286823			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20652				
		Накладные расходы	Тенге				281086				
		Сметная прибыль	Тенге				53067				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				716402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					286823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				716402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					286823			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)									
118	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2349,43	20,64	70483	619	56478	13359	90550
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	13386	246		6707	
119	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2091,87	20,64	115053	1135	89378	24492	150708
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	24540	451		11164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1789,55	20,64	57266	660	42328	14250	77237
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	14278	263		5721	
121	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,8	1632,31	20,64	4570	58	3263	1247	6283
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	1249	23		465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				247372	2473	191447	53348	324778
							53453	983	--	24057	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				247372				
	Материалы		Тенге				191446				
	Всего заработная плата		Тенге					54437			
		Накладные расходы	Тенге				53348				
		Сметная прибыль	Тенге				24058				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				324777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					54437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				324777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					54437			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)									
122	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2091,87	20,64	83675	826	65001	17812	109606
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	17848	328		8119	
123	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9,6	2091,87	20,64	20082	198	15601	4275	26305
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	4283	79		1949	
124	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1789,55	20,64	71582	826	52908	17812	96546
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	17848	328		7152	
125	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	1789,55	20,64	8590	99	6349	2137	11585
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	2142	39		858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				183928	1948	139859	42036	244042
							42120	775	--	18078	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				183928				
	Материалы		Тенге				139860				
	Всего заработная плата		Тенге					42895			
		Накладные расходы	Тенге				42037				
		Сметная прибыль	Тенге				18077				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				244043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					42895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				244043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					42895			
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
126	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	7499,2	225,15	2,07	1688412	15559	375061	934727	2832990
		НР - 72%; СП - 8%			173,06	0,06	1297792	440		209851	
127	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	300,8	125,96	1,26	37888	380	4998	23418	66211
		НР - 72%; СП - 8%			108,08	0,05	32510	15		4904	
128	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,29252	146042,00	--	42720	--	42720	--	46138
		СП - 8%			--	--	--	--		3418	
129	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03914	110733,00	--	4334	--	4334	--	4681
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
130	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,9888	52658,00	--	52068	--	52068	--	56234
		СП - 8%			--	--	--	--		4165	
131	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,29664	132560,00	--	39323	--	39323	--	42468
		СП - 8%			--	--	--	--		3146	
132	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,6368	262179,00	--	691314	--	691314	--	746619
		СП - 8%			--	--	--	--		55305	
133	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,42784	162625,00	--	557452	--	557452	--	602049
		СП - 8%			--	--	--	--		44596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	946,4	365,32	2,53	345738	2398	40770	218015	608853
		НР - 72%; СП - 8%			319,71	0,24	302570	229		45100	
135	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	366415,00	--	14950	--	14950	--	16146
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
136	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,31824	714049,00	--	227239	--	227239	--	245418
		СП - 8%			--	--	--	--		18179	
137	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3876	272082,00	--	105459	--	105459	--	113896
		СП - 8%			--	--	--	--		8437	
138	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,218688	180022,00	--	39369	--	39369	--	42518
		СП - 8%			--	--	--	--		3149	
139	2301-0501-1805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 50х 8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	109,08	1096,00	--	119552	--	119552	--	129116
		СП - 8%			--	--	--	--		9564	
140	2301-0501-1804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,32	523,00	--	16903	--	16903	--	18256
		СП - 8%			--	--	--	--		1352	
141	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30,4	362,68	2,56	11025	78	410	7591	20106
		НР - 72%; СП - 8%			346,60	0,20	10537	6		1489	
142	2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,704	338,00	--	10378	--	10378	--	11208
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
143	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	130,4	288,38	2,31	37605	302	1834	25547	68204
		НР - 72%; СП - 8%			272,00	0,10	35469	13		5052	
144	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,544	206,00	--	2996	--	2996	--	3236
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
145	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	117,16	40,00	--	4686	--	4686	--	5061
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4049411	18717	2351816	1209298	5679408
							1678877	704	--	420695	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1774228				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1774228				
		Сметная прибыль	Тенге				141938				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1916166				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2120668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				423075				
	Всего заработная плата		Тенге					1679580			
		Накладные расходы	Тенге				1209298				
		Сметная прибыль	Тенге				266397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3596364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1379
		Сметная заработная плата	Тенге					1679580			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				154515				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154515				
		Сметная прибыль	Тенге				12361				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				166877				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5679406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1379
		Сметная заработная плата	Тенге					1679580			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								68641170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18285236				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1110435			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					232652			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27824552		
		- Накладные расходы	Тенге							16336404	
		- Сметная прибыль	Тенге							5084524	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда"
_____ Джалимбетов Д.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дана-Строй-Проект"
_____ Туреходжаев Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТПК "Сапак"
_____ Садыков С.