ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-940340001162-20210624-10860363	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000015
2.	**Дата выписки** 24.06.2021	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 24.06.2021		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** [ ] **Доля участия**

Производственный кооператив "Сапак"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 33001 **9.2.** номер 0005845

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ548560000003190612
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** [ ] **Доля участия**

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	[v] Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ38070103KSN3310000	23.	Назначение платежа Строительные услуги
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 940340001162	26.1	ИИН/БИН 060140014281
25.2	Наименование Производственный кооператив "Сапак"	26.2	Наименование КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер Доп соглашение №2 к договору №202 от 09.10.2020г

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 01.03.2021

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 15

32.2 дата 24.06.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 40 - квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК -70 в г.Кызылорда за июнь 2021 год.				1	13 372 119,33	13 372 119,33	0	0	13 372 119,33	12%	1 604 654 ,32	14 976 773,65			1	
				Всего по счету				**13 372 119,33**			**13 372 119,33**		**1 604 654 ,32**	**14 976 773,65**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	ZTvsjQi+lPtbkmDUN1NrfDyEfqyuYaGH7NwgwscQe7JGjY9BcKu2DdzH9te1W0MG 6BCfSbgIZnuayCLSybhTCw==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140014281

940340001162

Заказчик КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение № 2 от 01.03.2021 г к договору № 202 от 09.10.2020

Номер документа	Дата составления
15	24.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 40 - квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК -70 в г.Кызылорда за июнь 2021 год.			усл	1	14 976 773,65	14 976 773,65	1 604 654,32
				Итого	1	x	14 976 773,65	1 604 654,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Садиев / Садиев С.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2021

М.П.

форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Дополнительное соглашение №2 от 01.03.2021 года к договору №202 от 09.10.2020 года

Наименование строительства и его адресс:

"Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 1 кв. 2020 г.		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	"Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"	545 130 550,00	432 594 702,00	479 317 661,42	432 594 702,00	453 879 841,50	401 443 428,00	14 976 773,65	11 822 479,00
	итого:	545 130 550,00	432 594 702,00	479 317 661,42	432 594 702,00	453 879 841,50	401 443 428,00	14 976 773,65	11 822 479,00

Четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три тенге 65 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Раян и К"
Турмаханов А.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Ведомость договорных цен
за июнь месяц 2021 года

объект: "Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ФОРМА2	40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 12	11 822 479,00			11 822 479,00
		Всего по главе 2:	11 822 479,00	0,00		11 822 479,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 0,9%	106 402,31			106 402,31
		сметная зарплата (К = 0,141)				15 002,73
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				85,12
		Всего по главе 8:	106 402,31			106 402,31
		Всего по главе 2-8:	11 928 881,31	0,00	0,00	11 928 881,31
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%	128 831,92			128 831,92
		сметная зарплата (К = 0,46)				59 262,68
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				360,73
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			1 713 355,36	1 713 355,36
		Всего по главе:	128 831,92		1 713 355,36	1 842 187,28
		Итого по главам 1-9:	12 057 713,23	0,00	1 713 355,36	13 771 068,59
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	241 154,26			241 154,26
		Итого сметная стоимость	12 298 867,49	0,00	1 713 355,36	14 012 222,85
6		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,9543182027	11 737 033,12	0,00	1 635 086,21	13 372 119,33
7		НДС в текущих ценах -12%			1 604 654,32	1 604 654,32
		Общая стоимость строительства	11 737 033,12	0,00	3 239 740,53	14 976 773,65

Четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три тенге 65 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда — Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Раян и К" — Турмаханов А.

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак" — Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" — Кадыркулов К.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2021 года

"Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00									
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-1ШТ									
1	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,074	8831,59	57,51	654	4	585	60	771
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	65	2		57	
2	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,74	307,54	2,67	1765	15	1558	179	2099
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	192	7		156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2419	20	2143	239	2870
							257	9	–	213	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2419				
	Материалы		Тенге				2142				
	Всего заработная плата		Тенге					266			
		Накладные расходы	Тенге				239				
		Сметная прибыль	Тенге				213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2870				
		Сметная заработная плата	Тенге					266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2870				
		Сметная заработная плата	Тенге					266			
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00									
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	17,42	8831,59	57,51	153846	1002	137490	14216	181507
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	15354	441		13445	
4	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1217,28	307,54	2,67	374362	3247	330448	37889	445231
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	40667	1432		32980	
5	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук вдоль вентшахты из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,36	3092,85	13,93	59878	270	38758	19246	85453
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	20850	69		6330	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-4ШТ									
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,1716	8831,59	57,51	10347	67	9247	956	12207
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	1033	30		904	
7	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	22,8	307,54	2,67	7012	61	6189	710	8339
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	762	27		618	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				605445	4647	522132	73017	732737
							78665	1999	--	54277	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				605445				
	Материалы		Тенге				522133				
	Всего заработная плата		Тенге					80665			
		Накладные расходы	Тенге				73017				
		Сметная прибыль	Тенге				54277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				732738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					80665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				732738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					80665			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
8	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	192,9	1467,22	5,47	283027	1056	194749	69952	381217
		НР - 80%; СП - 8%			452,16	1,13	87222	219		28238	
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ									
9	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	73,28	7221,66	1750,92	529203	128307	1528	298999	894458
		НР - 69%; СП - 8%			5449,89	463,48	399368	33964		66256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1110-0106-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	5,2	730,34	18,00	3798	94	1342	2142	6415
		НР - 90%; СП - 8%			454,26	3,44	2362	18		475	
11	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	6,2	1467,22	5,47	9097	34	6260	2248	12253
		НР - 80%; СП - 8%			452,16	1,13	2803	7		908	
		ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ									
12	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	150	7221,66	1750,92	1083249	262638	3127	612034	1830905
		НР - 69%; СП - 8%			5449,89	463,48	817484	69522		135623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1908373	392128	207006	985375	3125248
							1309239	103730	--	231500	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295921				
	Материалы		Тенге				202351				
	Всего заработная плата		Тенге					92631			
		Накладные расходы	Тенге				74343				
		Сметная прибыль	Тенге				29621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				399885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					92631			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1612452				
	Материалы		Тенге				4656				
	Всего заработная плата		Тенге					1320337			
		Накладные расходы	Тенге				911033				
		Сметная прибыль	Тенге				201879				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2725363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								934
		Сметная заработная плата	Тенге					1320337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3125248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1014
		Сметная заработная плата	Тенге					1412968			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-3ШТ									
13	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,101088	62588,14	1331,38	6327	135	874	4836	12056
		НР - 90%; СП - 8%			52611,00	542,78	5318	55		893	
		Л2-1ШТ									
14	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,033696	62588,14	1331,38	2109	45	291	1612	4019
		НР - 90%; СП - 8%			52611,00	542,78	1773	18		298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8436	179	1165	6448	16075
							7091	73	--	1191	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1165				
	Всего заработная плата		Тенге					7164			
		Накладные расходы	Тенге				6448				
		Сметная прибыль	Тенге				1191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7164			
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ									
15	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	570,37	27,22	570	27	17	528	1186
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	526	13		88	
16	1118-0701-0107 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	2	139463,36	1197,87	278927	2396	247201	29313	332898
		НР - 98%; СП - 8%			14665,14	290,23	29330	580		24659	
17	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	11554,00	156,61	23108	313	18445	4330	29633
		НР - 98%; СП - 8%			2174,84	34,09	4350	68		2195	
18	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	регулят	1	5759,00	228,10	5759	228	–	5472	12130
		НР - 98%; СП - 8%			5530,90	52,96	5531	53		898	
19	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм	1шт	2	4012,56	83,00	8025	166	3172	4645	13684
		НР - 98%; СП - 8%			2343,60	26,48	4687	53		1014	
20	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	25958,20	6447,20	25958	6447	2299	14244	43419
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	17212	2572		3216	
21	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж датчика температуры теплоносителя	шт	4	9046,98	843,82	36188	3375	5165	21967	62808
		НР - 75%; СП - 8%			6912,00	410,44	27648	1642		4652	
22	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж датчика температуры наружного воздуха	шт	1	3835,60	299,42	3836	299	81	2701	7060
		НР - 75%; СП - 8%			3456,00	145,64	3456	146		523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	20984,27	430,05	20984	430	3683	16670	40666
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	16871	138		3012	
24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	9	2200,10	113,24	19801	1019	2681	16012	38678
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	16101	238		2865	
25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	22	2200,10	113,24	48402	2491	6553	39142	94547
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	39358	583		7003	
26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1	2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	1789	13		315	
27	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	3	1764,07	300,84	5292	903	67	4539	10617
		НР - 98%; СП - 8%			1440,56	103,25	4322	310		786	
28	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1413,68	214,13	1414	214	19	1227	2852
		НР - 98%; СП - 8%			1181,00	71,30	1181	71		211	
29	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1156,12	151,35	1156	151	15	1019	2349
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	990	50		174	
30	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	10	477,73	--	4777	--	684	4012	9492
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	4093	--		703	
31	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	12	2508,11	--	30097	--	26358	3664	36462
		НР - 98%; СП - 8%			311,58	--	3739	--		2701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				516468	18547	316738	171251	742735
							181184	6530	--	55015	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				65982				
	Материалы		Тенге				7544				
	Всего заработная плата		Тенге					52675			
		Накладные расходы	Тенге				38913				
		Сметная прибыль	Тенге				8392				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				113286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					52675			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				450486				
	Материалы		Тенге				309193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					135039			
	Сдача и испытание		Тенге				2018				
		Накладные расходы	Тенге				132338				
		Сметная прибыль	Тенге				46626				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				629450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					135039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				742737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					187714			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
32	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	78,26	19951,76	158,53	1561425	12406	1483324	70341	1762308
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	65695	6082		130541	
33	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	115	284,78	--	32750	--	12481	19864	56823
		НР - 98%; СП - 8%			176,25	--	20269	--		4209	
34	1118-0301-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка	м труб нитки регистра	0,3	920,01	17,04	276	5	215	57	360
		НР - 98%; СП - 8%			186,77	7,54	56	2		27	
35	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	224	2172,88	86,02	486725	19268	66723	395626	952939
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	400734	2966		70588	
36	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	30	3388,62	83,00	101659	2490	28861	69680	185046
		НР - 98%; СП - 8%			2343,60	26,48	70308	794		13707	
37	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр до 40 мм. Установка	шт.	2	4012,56	83,00	8025	166	3172	4645	13684
		НР - 98%; СП - 8%			2343,60	26,48	4687	53		1014	
38	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	20	1156,12	151,35	23122	3027	288	20384	46987
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	19807	994		3481	
39	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	20	19482,27	212,72	389645	4254	198289	184658	620248
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	187102	1325		45944	
40	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	320	2172,88	86,02	695322	27526	95319	565179	1361341
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	572477	4237		100840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	44	2405,72	298,64	105852	13140	2884	93827	215654
		НР - 98%; СП - 8%			2041,54	134,42	89828	5914		15974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3404801	82284	1891556	1424261	5215389
							1430963	22367	--	386325	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3404801				
	Материалы		Тенге				1891555				
	Всего заработная плата		Тенге					1453330			
	Сдача и испытание		Тенге				12105				
		Накладные расходы	Тенге				1424263				
		Сметная прибыль	Тенге				386325				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5215390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1171
		Сметная заработная плата	Тенге					1453330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5215390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1171
		Сметная заработная плата	Тенге					1453330			
		РАЗДЕЛ 7. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-1 ШТ									
42	1113-0701-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"	шт	2	6106,62	188,36	12213	377	6580	3764	17255
		НР - 69%; СП - 8%			2628,12	99,44	5256	199		1278	
43	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным раствором	м3	0,019	93271,54	1094,47	1772	21	323	1208	3218
		НР - 84%; СП - 8%			75144,78	529,60	1428	10		238	
44	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,017	14892,00	--	253	--	253	--	273
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
45	2102-0101-3501 РСНБ РК 2015	Асбестоцементная смесь	м3	0,002	31850,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
46	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов с применением герметика	1м шва	2,12	1492,65	6,26	3164	13	2551	552	4013
		НР - 91%; СП - 8%			282,97	3,05	600	6		297	
47	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемойп оверхности	0,28	565,68	1,03	158	--	37	97	276
		НР - 80%; СП - 8%			432,84	0,51	121	--		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				17625	411	9808	5621	25104
							7405	216	--	1858	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				9492				
	Всего заработная плата		Тенге					7621			
	Местные материалы		Тенге				317				
		Накладные расходы	Тенге				5621				
		Сметная прибыль	Тенге				1860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7621			
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 11. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)									
48	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22912,34	457,84	22912	458	12109	10253	35818
		НР - 98%; СП - 8%			10344,50	117,26	10345	117		2653	
49	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1154,13	147,29	1154	147	17	1012	2340
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	42,66	990	43		173	
50	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	1789	13		315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26239	691	12424	13031	42412
							13124	173	--	3141	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26239				
	Материалы		Тенге				12424				
	Всего заработная плата		Тенге					13297			
	Сдача и испытание		Тенге				33				
		Накладные расходы	Тенге				13031				
		Сметная прибыль	Тенге				3142				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				42412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13297			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)									
		НАСОСЫ									
51	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	20984,27	430,05	20984	430	3683	16670	40666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	16871	138		3012	
52	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6	2200,10	113,24	13201	679	1788	10675	25786
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	10734	159		1910	
53	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	3	570,37	27,22	1711	82	52	1584	3559
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	1577	40		264	
54	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	25958,20	6447,20	25958	6447	2299	14244	43419
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	17212	2572		3216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				61854	7638	7822	43173	113430
							46394	2909	--	8402	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				25958				
	Материалы		Тенге				2299				
	Всего заработная плата		Тенге					19784			
		Накладные расходы	Тенге				14244				
		Сметная прибыль	Тенге				3216				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				43419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					19784			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				35896				
	Материалы		Тенге				5523				
	Всего заработная плата		Тенге					29519			
	Сдача и испытание		Тенге				504				
		Накладные расходы	Тенге				28929				
		Сметная прибыль	Тенге				5186				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				70011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					29519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				113430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					49303			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)									
		ФИТИНГИ									
55	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2405,72	298,64	9623	1195	262	8530	19605
		НР - 98%; СП - 8%			2041,54	134,42	8166	538		1452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9623	1195	262	8530	19605
							8166	538	--	1452	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				262				
	Всего заработная плата		Тенге					8704			
	Сдача и испытание		Тенге				273				
		Накладные расходы	Тенге				8530				
		Сметная прибыль	Тенге				1452				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8704			
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная									
56	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	20984,27	430,05	41969	860	7366	33339	81332
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	33743	277		6025	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,07	89,50	2,41	185	5	88	64	269
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	92	1		20	
58	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,07	249,90	6,20	517	13	423	57	620
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	81	2		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				42671	878	7877	33460	82221
							33915	279	--	6091	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				703				
	Материалы		Тенге				512				
	Всего заработная плата		Тенге					175			
		Накладные расходы	Тенге				120				
		Сметная прибыль	Тенге				66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				889				
		Сметная заработная плата	Тенге					175			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41969				
	Материалы		Тенге				7366				
	Всего заработная плата		Тенге					34019			
	Сдача и испытание		Тенге				1008				
		Накладные расходы	Тенге				33339				
		Сметная прибыль	Тенге				6025				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				81332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					34019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				82221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					34194			
		РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Установка трапов диам. 50 мм	ШТ	20	8682,33	33,73	173647	675	160791	12262	200781
		НР - 98%; СП - 8%			609,04	16,56	12181	331		14873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				173647	675	160791	12262	200781
							12181	331	--	14873	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				173647				
	Материалы		Тенге				160791				
	Всего заработная плата		Тенге					12512			
		Накладные расходы	Тенге				12262				
		Сметная прибыль	Тенге				14873				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				200781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				200781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12512			
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
60	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18533,77	650,19	18534	650	10125	5777	26256
		НР - 72%; СП - 8%			7759,05	265,24	7759	265		1945	
61	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	20	4589,21	110,97	91784	2219	30216	43361	145957
		НР - 72%; СП - 8%			2967,45	43,72	59349	874		10812	
62	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	160	4845,48	107,91	775277	17266	340731	304145	1165776
		НР - 72%; СП - 8%			2608,00	32,15	417280	5144		86354	
63	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	4845,48	107,91	96910	2158	42592	38018	145722
		НР - 72%; СП - 8%			2608,00	32,15	52160	643		10794	
64	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	1780,82	78,96	1781	79	117	1164	3180
		НР - 72%; СП - 8%			1584,55	32,15	1585	32		236	
65	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	2	6024,02	102,19	12048	204	6804	3675	16981
		НР - 72%; СП - 8%			2520,00	32,15	5040	64		1258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				996334	22577	430585	396140	1503872
							543173	7023	--	111399	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				884235				
	Материалы		Тенге				390127				
	Всего заработная плата		Тенге					480331			
		Накладные расходы	Тенге				345839				
		Сметная прибыль	Тенге				98406				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1328479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					480331			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				112099				
	Материалы		Тенге				40458				
	Всего заработная плата		Тенге					69864			
		Накладные расходы	Тенге				50302				
		Сметная прибыль	Тенге				12992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				175393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					69864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1503873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
	-	Сметная заработная плата	Тенге			-		550196		-	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								11822479
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3671757				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					531869			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					146176			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3570309		
		- Накладные расходы	Тенге							3172808	
		- Сметная прибыль	Тенге							875737	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда"
_____ Джалимбетов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Раян и К"
_____ Турмаханов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Сапак"
_____ Садыков С.