ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20201127-40531749
1.1. Номер учетной системы 00000000048
2. Дата выписки 27.11.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.11.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Производственный кооператив "Сапак"
7.1 [ ] Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ548580000000319061 2
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 [ ] Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Доп. соглашение № 1 к договору № 202 от 09.10.2020
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 18.11.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 51
32.2 дата 27.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 40 - квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК - 70 в г.Кызылорда за ноябрь 2020 год.			усл	1	115 918 347,12	115 918 347,12	0	0	115 918 347,12	12%	13 910 201,65	129 828 548,77			1	
				Всего по счету				115 918 347,12			115 918 347,12		13 910 201,65	129 828 548,77				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
43NCuVvJiBKbBWe0vexb/InmW4QxZFzDBXVqlCOydVctHP3LxAmDulbhHVgz5jo
UOZJNPeC2YtLDPBR6+PQug==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140014281**
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940340001162**

Договор (контракт) Дополнительное соглашение № 1 от 18.11.2020 г к договору № 202 от 09.10.2020

Номер документа	Дата составления
51	**27.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 40 - квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК -70 в г.Кызылорда за ноябрь 2020 год.			усл	1	129 828 548,77	129 828 548,77	13 910 201,65
				Итого	1	x	129 828 548,77	13 910 201,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2020

М.П.

форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 года к договору №202 от 09.10.2020 года
Наименование строительства и его адресс:

"Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 1 кв. 2020 г.		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (август месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	"Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"	545 130 550,00	432 594 702,00	479 317 661,42	432 594 702,00	129 828 548,77	121 017 866,00	129 828 548,77	121 017 866,00
	итого:	545 130 550,00	432 594 702,00	479 317 661,42	432 594 702,00	129 828 548,77	121 017 866,00	129 828 548,77	121 017 866,00

Сто двадцать девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок восемь тенге семьдесят семь тиын
(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Раян и К"
Турмаханов А.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 года к договору №202 от 09.10.2020 года

Ведомость договорных цен
за ноябрь месяц 2020 года
объект: "Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ФОРМА2	40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 12	121 017 866,00	0,00		121 017 866,00
		Всего по главе 2:	121 017 866,00	0,00		121 017 866,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 0,9%	1 089 160,79			1 089 160,79
		сметная зарплата (К = 0,141)				153 571,67
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				871,33
		Всего по главе 8:	1 089 160,79			1 089 160,79
		Всего по главе 2-8:	122 107 026,79	0,00	0,00	122 107 026,79
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%	1 318 755,89			1 318 755,89
		сметная зарплата (К = 0,46)				606 627,71
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				3 692,52
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			5 940 260,17	5 940 260,17
		Всего по главе:	1 318 755,89		5 940 260,17	7 259 016,06
		Итого по главам 1-9:	123 425 782,68	0,00	5 940 260,17	129 366 042,85
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2 468 515,65			2 468 515,65
		Итого сметная стоимость	125 894 298,34	0,00	5 940 260,17	131 834 558,50
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,87927132637	110 695 246,68	0,00	5 223 100,44	115 918 347,12
		НДС в текущих ценах -12%			13 910 201,65	13 910 201,65
		Общая стоимость строительства	110 695 246,68	0,00	19 133 302,09	129 828 548,77

Сто двадцать девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок восемь тенге семьдесят семь тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда — Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Раян и К" — Турмаханов А.

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак" — Сапыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" — Кадыркулов К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Наименование объекта: Строительство 40-квартирного жилого дома №12 жилого квартала №2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда

Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 года к типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №202 от 09.10.2020 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НИЖЕ 0,00									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2342,05	153,64	145,41	359828	340549	--	75424	470072
		НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	19279	85476		34820	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1019	169,00	159,95	172213	162986	--	36098	224975
		НР - 72%; СП - 8%			9,05	40,15	9227	40909		16665	
3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15	м3 грунта	103,95	1428,76	141,82	148520	14742	--	100619	269070
		НР - 72%; СП - 8%			1286,94	57,44	133778	5971		19931	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта булпьдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	м3	3465	49,84	49,84	172699	172699	--	45388	235534
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	63039		17447	
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	3465	42,65	42,65	147770	147770	--	38836	201535
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	53939		14929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3	2425,5	49,84	49,84	120889	120889	--	31772	164874
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	44127		12213	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2425,5	34,93	34,93	84728	84728	--	22268	115555
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	30927		8560	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2425,5	159,33	75,52	386453	183177	--	207054	640987
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	203276	84298		47481	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2425,5	80,97	69,41	196400	168344	5093	44742	260433
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	22963	39179		19291	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	103,95	860,22	--	89420	--	--	64382	166106
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	89420	--		12304	
11	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3	800	1242,40	123,32	993922	98658	--	673362	1800667
		НР - 72%; СП - 8%			1119,08	49,95	895264	39962		133383	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	800	159,33	75,52	127463	60417	--	68292	211416
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	67046	27804		15660	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	800	80,97	69,41	64778	55525	1679	14757	85898
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	7574	12922		6363	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
14	1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	шт	75	3946,43	341,17	295982	25587	41851	168734	501893
		НР - 72%; СП - 8%			3047,25	77,45	228544	5809		37177	
15	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	шт	75	1369,22	649,02	102692	48677	--	54617	169893
		НР - 72%; СП - 8%			720,20	291,22	54015	21842		12585	
16	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж всасывающего коллектора	м	225	5829,44	520,93	1311623	117209	1131084	70593	1492793
		НР - 72%; СП - 8%			281,47	154,29	63330	34716		110577	
17	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Демонтаж всасывающего коллектора	м	225	487,17	307,92	109614	69281	--	44906	166881
		НР - 72%; СП - 8%			179,26	97,94	40333	22036		12362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4884994	1871237	1179707	1761844	7178582
							1834048	612956	--	531748	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4884994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1179709				
	Всего заработная плата		Тенге					2447004			
		Накладные расходы	Тенге				1761843				
		Сметная прибыль	Тенге				531747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7178584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2226
		Сметная заработная плата	Тенге					2447004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7178582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2226
		Сметная заработная плата	Тенге					2447004			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
18	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	1943,1	2594,70	1727,10	5041762	3355928	6121	2891423	8567840
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	1679713	1429344		634655	
19	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2370,582	2958,00	--	7012182	--	7012182	--	7573156
		СП - 8%			--	--	--	--		560975	
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	63,2	20789,48	1092,54	1313895	69048	1165755	85779	1511648
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	79092	15171		111974	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
21	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	287,3	27928,29	1979,06	8023797	568583	6242004	1211935	9974591
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	1213210	118586		738859	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	5,32794	229820,00	--	1224467	--	1224467	--	1322425
		СП - 8%			--	--	--	--		97957	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	5,32794	229820,00	--	1224467	--	1224467	--	1322425
		СП - 8%			--	--	--	--		97957	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)	т	3,36139	229820,00	--	772515	--	772515	--	834316
		СП - 8%			--	--	--	--		61801	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1									
25	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	29,68	35594,98	4661,19	1056459	138344	625507	292259	1456616
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	292608	28557		107897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,19553	229820,00	--	274757	--	274757	--	296737
		СП - 8%			--	--	--	--		21981	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28033	236183,00	--	66209	--	66209	--	71506
		СП - 8%			--	--	--	--		5297	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2									
28	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,32	35594,98	4661,19	118175	15475	69969	32692	162937
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	32731	3194		12069	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10688	229820,00	--	24563	--	24563	--	26528
		СП - 8%			--	--	--	--		1965	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03384	236183,00	--	7992	--	7992	--	8632
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3									
31	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	19,85	35594,98	4661,19	706560	92525	418339	195463	974186
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	195696	19099		72162	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79921	229820,00	--	183674	--	183674	--	198368
		СП - 8%			--	--	--	--		14694	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22329	236183,00	--	52737	--	52737	--	56956
		СП - 8%			--	--	--	--		4219	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
34	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	108	1641,89	827,82	177325	89404	28699	109699	309985
		НР - 118%; СП - 8%			548,35	312,44	59222	33743		22962	
35	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	296	2322,24	1161,96	687384	343939	115662	422479	1198652
		НР - 118%; СП - 8%			769,54	440,03	227783	130250		88789	
36	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	46	3519,41	1839,82	161893	84632	25754	98959	281720
		НР - 118%; СП - 8%			1119,72	703,41	51507	32357		20868	
37	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	96	4967,41	2757,97	476871	264765	76736	282241	819841
		НР - 118%; СП - 8%			1410,10	1081,43	135370	103817		60729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	76,21	26066,00	--	1986490	--	1986490	--	2145409
		СП - 8%			--	--	--	--		158919	
39	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	37,81	24401,00	--	922602	--	922602	--	996410
		СП - 8%			--	--	--	--		73808	
40	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	101,72	20873,00	--	2123202	--	2123202	--	2293058
		СП - 8%			--	--	--	--		169856	
41	СН РК	Надбавка на сульфатастойкость	м3	215,74	270,00	--	58250	--	58250	--	62910
		СП - 8%			--	--	--	--		4660	
42	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3	35	23414,14	1286,88	819495	45041	651075	122196	1017026
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	123379	10902		75335	
43	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	5333,76	68,73	4267	55	3430	786	5457
		НР - 98%; СП - 8%			978,03	24,00	782	19		404	
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
44	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02221	68383,32	2226,12	1519	49	--	1381	3132
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	1469	16		232	
45	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02221	251794,00	--	5592	--	5592	--	6040
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ									
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,12177	68383,32	2226,12	8327	271	--	7573	17172
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	8056	87		1272	
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12177	220545,00	--	26856	--	26856	--	29004
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	
		СЕТКИ									
48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,44836	68383,32	2226,12	30660	998	--	27884	63228
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	29662	321		4684	
49	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,44836	19980,58	989,54	8958	444	128	7762	18058
		НР - 91%; СП - 8%			18703,04	321,47	8386	144		1338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44836	236183,00	--	105895	--	105895	--	114367
		СП - 8%			--	--	--	--		8472	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
51	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	1434	434,42	1,98	622955	2833	547872	50246	727057
		НР - 69%; СП - 8%			50,38	0,40	72250	570		53856	
52	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	742	2066,90	43,98	1533638	32634	1335755	160077	1829213
		НР - 93%; СП - 8%			222,71	9,27	165249	6877		135497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36866392	5104969	27385256	6000834	46296606
							4376166	1933053	--	3429377	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36862125				
	Материалы		Тенге				11309378				
	Всего заработная плата		Тенге					6308417			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3969725				
	Местные материалы		Тенге				12102725				
		Накладные расходы	Тенге				6000048				
		Сметная прибыль	Тенге				3428974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46291147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5362
		Сметная заработная плата	Тенге					6308417			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4267				
	Материалы		Тенге				3430				
	Всего заработная плата		Тенге					802			
		Накладные расходы	Тенге				786				
		Сметная прибыль	Тенге				404				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46296606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5362
		Сметная заработная плата	Тенге					6309219			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
53	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12	463,54	252,51	5563	3030	487	3220	9486
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	2046	683		703	
54	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,321	67735,00	--	21743	--	21743	--	23482
		СП - 8%			--	--	--	--		1739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27305	3030	22230	3220	32968
							2046	683	--	2442	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27305				
	Материалы		Тенге				486				
	Всего заработная плата		Тенге					2729			
	Местные материалы		Тенге				21743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3220				
		Сметная прибыль	Тенге				2442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2729			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350									
55	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	16	4411,55	972,80	70585	15565	19942	45442	125309
		НР - 118%; СП - 8%			2192,40	214,49	35078	3432		9282	
56	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	64	6698,39	1297,65	428697	83050	123654	283969	769680
		НР - 118%; СП - 8%			3468,64	291,54	221993	18659		57013	
57	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	8	9786,96	1565,65	78296	12525	27926	47963	136359
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	37845	2802		10101	
58	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	613,98	6440,00	--	3954031	--	3954031	--	4270354
		СП - 8%			--	--	--	--		316322	
59	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0524	75582,10	6373,66	3961	334	436	3849	8435
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	3191	71		625	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0524	236183,00	--	12376	--	12376	--	13366
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
61	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	24	463,54	252,51	11125	6060	973	6441	18971
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	4092	1366		1405	
62	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	3,12	67735,00	--	211333	--	211333	--	228240
		СП - 8%			--	--	--	--		16907	
63	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	4	7550,39	3327,94	30202	13312	2962	19878	54086
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	13928	2918		4006	
64	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	4	29067,00	--	116268	--	116268	--	125569
		СП - 8%			--	--	--	--		9301	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-6ШТ									
65	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,26	46919,54	1820,73	199877	7756	117026	69957	291421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	75095	1781		21587	
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3048	236183,00	--	71989	--	71989	--	77748
		СП - 8%			--	--	--	--		5759	
67	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01872	271125,00	--	5075	--	5075	--	5481
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ									
68	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,4	46919,54	1820,73	65687	2549	38459	22991	95772
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	24679	585		7094	
69	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37304	220545,00	--	82272	--	82272	--	88854
		СП - 8%			--	--	--	--		6582	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	236183,00	--	1323	--	1323	--	1428
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
71	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т	0,02892	897038,12	1317,12	25942	38	18935	6356	34883
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	6969	16		2584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5369039	141189	4804980	506846	6345956
							422870	31630	--	470070	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5369039				
	Материалы		Тенге				350313				
	Всего заработная плата		Тенге					454500			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				173035				
	Местные материалы		Тенге				4281632				
		Накладные расходы	Тенге				506846				
		Сметная прибыль	Тенге				470071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6345956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					454500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6345956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					454500			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
72	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	56,913	8659,28	1717,19	492826	97730	215666	207621	756483
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	179430	41444		56036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	569,13	1047,04	95,84	595902	54547	343501	205140	865125
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	197854	20380		64083	
74	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	569,13	404,85	16,99	230410	9667	197943	25937	276855
		НР - 94%; СП - 8%			40,06	8,42	22800	4793		20508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1319138	161944	757110	438698	1898463
							400083	66616	--	140627	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1319138				
	Материалы		Тенге				757110				
	Всего заработная плата		Тенге					466700			
		Накладные расходы	Тенге				438698				
		Сметная прибыль	Тенге				140627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1898463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								454
		Сметная заработная плата	Тенге					466700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1898463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								454
		Сметная заработная плата	Тенге					466700			
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ПРИЯМОК (500x500x800)-3ШТ									
75	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,3	5787,10	1727,10	1736	518	959	446	2357
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	259	221		175	
76	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,75	1398,16	75,45	5243	283	4377	643	6357
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	583	100		471	
77	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	м3	0,87	24260,06	1956,02	21106	1702	15683	3919	27027
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	3721	586		2002	
78	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	1,74	24814,25	1956,02	43177	3403	32332	7838	55096
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	7442	1171		4081	
79	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038064	271125,00	--	10320	--	10320	--	11146
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,4	870,31	19,70	15143	343	9990	4516	21232
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	4810	46		1573	
		ЛОТОК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	4,5	5996,40	1727,10	26984	7772	15322	6696	36374
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	3890	3310		2694	
82	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ (В7,5)	м3	2,3	24182,38	1956,02	55619	4499	41283	10361	71259
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	9837	1549		5278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				179329	18520	130266	34419	230848
							30542	6983	--	17100	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				179329				
	Материалы		Тенге				119947				
	Всего заработная плата		Тенге					37525			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10320				
		Накладные расходы	Тенге				34419				
		Сметная прибыль	Тенге				17100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				230848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					37525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				230848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					37525			

ВЫШЕ 0,00

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

83	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	189,2	14293,26	2103,50	2704285	397982	723925	1553150	4598029
		НР - 93%; СП - 8%			8363,52	463,40	1582378	87675		340595	
84	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	158,33675	23830,00	--	3773165	--	3773165	--	4075018
		СП - 8%			--	--	--	--		301853	
85	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	185,7856	40213,00	--	7470996	--	7470996	--	8068676
		СП - 8%			--	--	--	--		597680	
86	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	44,6368	89406,00	--	3990798	--	3990798	--	4310062
		СП - 8%			--	--	--	--		319264	
87	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	2270,4	28,00	--	63571	--	63571	--	68657
		СП - 8%			--	--	--	--		5086	

СТЕНЫ ЛОДЖИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	72,4	13611,80	2419,90	985494	175201	306528	506835	1611716
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	503765	41219		119386	
89	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	60,58975	23830,00	--	1443854	--	1443854	--	1559362
		СП - 8%			--	--	--	--		115508	
90	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	71,2096	40213,00	--	2863552	--	2863552	--	3092636
		СП - 8%			--	--	--	--		229084	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
91	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28,4	1941,13	247,01	55128	7015	10038	36847	99333
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	38075	1545		7358	
92	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,4085888	89406,00	--	394154	--	394154	--	425687
		СП - 8%			--	--	--	--		31532	
93	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	28,4	289,96	--	8235	--	--	7658	17165
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	8235	--		1271	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
94	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	145	10606,42	2404,00	1537931	348580	521226	692773	2409160
		НР - 93%; СП - 8%			4607,76	529,60	668125	76792		178456	
95	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	169,708	34905,00	--	5923658	--	5923658	--	6397550
		СП - 8%			--	--	--	--		473893	
96	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	349,6	1941,13	247,01	678618	86355	123561	453585	1222779
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	468702	19024		90576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	54,2691072	34905,00	--	1894263	--	1894263	--	2045804
		СП - 8%			--	--	--	--		151541	
98	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,144584	271125,00	--	39200	--	39200	--	42336
		СП - 8%			--	--	--	--		3136	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
99	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	0,39652	68383,32	2226,12	27115	883	--	24660	55917
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	26233	283		4142	
100	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,58608	271125,00	--	430026	--	430026	--	464428
		СП - 8%			--	--	--	--		34402	
		ГИЛЬЗЫ									
101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка гильзы	1т	0,249484	897038,12	1317,12	223797	329	163351	54834	300921
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	60117	140		22290	
102	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22,4	619,00	--	13866	--	13866	--	14975
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
103	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	86,4	488,00	--	42163	--	42163	--	45536
		СП - 8%			--	--	--	--		3373	
104	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43,2	397,00	--	17150	--	17150	--	18522
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
105	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	43,2	951,00	--	41083	--	41083	--	44370
		СП - 8%			--	--	--	--		3287	
106	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,592	3682,00	--	53728	--	53728	--	58026
		СП - 8%			--	--	--	--		4298	
107	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,8	2980,00	--	61984	--	61984	--	66943
		СП - 8%			--	--	--	--		4959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34737813	1016344	30365840	3330342	41113608
							3355630	226679	--	3045451	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34507839				
	Материалы		Тенге				1848628				
	Всего заработная плата		Тенге					3582309			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5749816				
	Местные материалы		Тенге				22537421				
		Накладные расходы	Тенге				3330342				
		Сметная прибыль	Тенге				3027054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40865236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3153
		Сметная заработная плата	Тенге					3582309			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				229974				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229974				
		Сметная прибыль	Тенге				18398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				248372				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41113608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3153
		Сметная заработная плата	Тенге					3582309			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
108	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	160	463,54	252,51	74167	40402	6486	42938	126474
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	27279	9109		9368	
109	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	16	2268,47	1298,16	36296	20771	540	23082	64128
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	14985	4576		4750	
110	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	21,108	67735,00	--	1429750	--	1429750	--	1544130
		СП - 8%			--	--	--	--		114380	
111	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,281834	75582,10	6373,66	21302	1796	2345	20703	45365
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	17161	384		3360	
112	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,845502	341529,00	--	288763	--	288763	--	311865
		СП - 8%			--	--	--	--		23101	
113	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	3	10204,39	4965,34	30613	14896	1718	21018	55762
		НР - 118%; СП - 8%			4666,48	1270,78	13999	3812		4130	
114	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	1,44	76366,00	--	109967	--	109967	--	118764
		СП - 8%			--	--	--	--		8797	
115	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1846,27	57,70	3693	115	1071	2988	7215
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	2507	25		534	
116	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2543,00	--	5086	--	5086	--	5493
		СП - 8%			--	--	--	--		407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1999637	77980	1845726	110729	2279196
							75932	17907	--	168827	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1999637				
		Материалы	Тенге				12158				
		Всего заработная плата	Тенге					93839			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				288763				
		Местные материалы	Тенге				1544803				
		Накладные расходы	Тенге				110730				
		Сметная прибыль	Тенге				168829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2279196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					93839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2279196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					93839			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
117	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	12	3958,19	972,80	47498	11674	9515	34082	88106
		НР - 118%; СП - 8%			2192,40	214,49	26309	2574		6526	
118	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	64	5970,26	1297,65	382097	83050	77054	283969	719351
		НР - 118%; СП - 8%			3468,64	291,54	221993	18659		53285	
119	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	8	9786,96	1565,65	78296	12525	27926	47963	136359
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	37845	2802		10101	
120	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ.2,700, 5,730, 8,760, 11,790)	м2	1584,33	6507,00	--	10309235	--	10309235	--	11133974
		СП - 8%			--	--	--	--		824739	
121	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ. 14,820)	м2	394,86	6440,00	--	2542898	--	2542898	--	2746330
		СП - 8%			--	--	--	--		203432	
122	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,061328	75582,10	6373,66	4635	391	510	4505	9872
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	3734	84		731	
123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,183984	236183,00	--	43454	--	43454	--	46930
		СП - 8%			--	--	--	--		3476	
124	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	13	1846,27	57,70	24001	750	6955	19424	46899
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	16296	165		3474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	13	2072,00	--	26936	--	26936	--	29091
		СП - 8%			--	--	--	--		2155	
126	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	4	7550,39	3327,94	30202	13312	2962	19878	54086
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	13928	2918		4006	
127	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	4	29067,00	--	116268	--	116268	--	125569
		СП - 8%			--	--	--	--		9301	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-20ШТ									
128	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,68	46919,54	1820,73	78825	3059	46151	27589	114927
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	29615	702		8513	
129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20796	236183,00	--	49117	--	49117	--	53046
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
130	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0126	271125,00	--	3416	--	3416	--	3689
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-16ШТ									
131	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,12	46919,54	1820,73	52550	2039	30768	18393	76618
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	19743	468		5675	
132	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,895296	220545,00	--	197453	--	197453	--	213249
		СП - 8%			--	--	--	--		15796	
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01344	236183,00	--	3174	--	3174	--	3428
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
134	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т	0,023136	897038,12	1317,12	20754	30	15149	5085	27906
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	5575	13		2067	
		ГИЛЬЗЫ									
135	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,010122	897038,12	1317,12	9080	13	6628	2225	12209
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	2439	6		904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14019889	126843	13515569	463113	15641639
							377477	28390	--	1158637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14019889				
	Материалы		Тенге				223617				
	Всего заработная плата		Тенге					405867			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296614				
	Местные материалы		Тенге				12995338				
		Накладные расходы	Тенге				463112				
		Сметная прибыль	Тенге				1158640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15641641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					405867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15641641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					405867			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								121017866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10874795				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8522057			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2924897			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80006684		
		- Накладные расходы	Тенге							12650045	
		- Сметная прибыль	Тенге							8964279	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда"
Джалимбетов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Калыкулов К.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Раян и К"
Турмаханов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Сапак"
Садыков С.