Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Строительство сетей связи (телекоммуникация) проекта детальной планировки 61 земельного участка Юго -восточной части с.Жалпактал, Казталовского района ЗКО»
ДОГОВОР № 2 ОТ 10.02.2021 ГОДА.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 15.12.2021г.
ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы										
1	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	**Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе103 кВт (140 л с), без предварительного**	м3 грунта	1396,5		150,66	150,66	210402	210402	--	35687	265776
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,49	--	49565		19687	
2	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3**	м3 грунта	97,755		163,43	156,56	15976	15304	26	4067	21646
		НР - 72%; СП - 8%				6,60	51,18	646	5003		1603	
3	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	312		163,43	156,56	50990	48845	85	12980	69088
		НР - 72%; СП - 8%				6,60	51,18	2060	15968		5118	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	361,251		651,36	--	235304	--	--	169419	437102
		НР - 72%; СП - 8%				651,36	--	235304	--		32378	
5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ(Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ**	М3	1245,004		13,29	13,29	16545	16545	--	4481	22708
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,00	--	6224		1682	
6	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	километр трубопровода	2,63		121892,92	--	320578	--	4018	240586	606057
		НР - 76%; СП - 8%				120365,00	--	316560	--		44893	
7	2301-0502-0304 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 110х4,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1310		1088,00	--	1425280	--	1425280	--	1539302
		СП - 8%				--	--	--	--		114022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2301-0502-0301 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR 26 - 63x2,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1320	398,00	--	525360	--	525360	--	567389
		СП - 8%			--	--	--	--		42029	
9	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных	м трубопровода	10	1836,09	215,73	18361	2157	202	16245	37374
		НР - 98%; СП - 8%			1600,20	57,46	16002	575		2768	
10	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до	м трубопровода	10	1836,09	215,73	18361	2157	202	16245	37374
		НР - 98%; СП - 8%			1600,20	57,46	16002	575		2768	
11	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до	м трубопровода	25	1385,58	174,69	34640	4367	269	30535	70389
		НР - 98%; СП - 8%			1200,15	46,18	30004	1154		5214	
12	2301-0502-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 40x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,38	153,00	--	1435	--	1435	--	1550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
13	2301-0502-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,425	153,00	--	3584	--	3584	--	3871
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
14	1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	25	5773,39	2564,73	144335	64118	--	78587	240755
		НР - 76%; СП - 8%			3208,66	927,48	80217	23187		17834	
15	1134-0201-0603 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	35	6568,87	2912,49	229910	101937	--	125276	383601
		НР - 76%; СП - 8%			3656,38	1053,24	127973	36863		28415	
16	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	33,0713139	57721,00	--	1908909	--	1908909	--	2061622
		СП - 8%			--	--	--	--		152713	
17	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна (и ершей)	шт.	240	2517,49	--	604199	--	408580	148671	813099
		НР - 76%; СП - 8%			815,08	--	195619	--		60230	
18	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка консолей	шт.	240	938,49	--	225238	--	29619	148671	403821
		НР - 76%; СП - 8%			815,08	--	195619	--		29913	
19	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка консольных крюков	шт.	140	938,49	--	131389	--	17278	86725	235562
		НР - 76%; СП - 8%			815,08	--	114111	--		17449	
20	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0038	375400,00	--	1427	--	1427	--	1541
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
21	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	76	903,65	--	68677	--	8455	45769	123602
		НР - 76%; СП - 8%			792,40	--	60222	--		9156	

Прокол

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	прокол	1	63120,46 12673,50	38853,36 8583,12	63120 12674	38853 8583	11593	16155 6342	85618
23	1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала *НР - 108%; СП - 8%*	м2 площади основания	3	705,77 46,15	206,97 57,25	2117 138	621 172	1358	335 196	2649
24	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	3	1133,85 33,63	187,78 48,86	3402 101	563 147	2738	267 294	3962
25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3	2578,52 36,99	90,72 25,37	7736 111	272 76	7353	202 635	8573
				Прокол							
26	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	прокол	1	63120,46 12673,50	38853,36 8583,12	63120 12674	38853 8583	11593	16155 6342	85618
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			6330395 1416037	544996 156675	4369364 –	1197058 602197	8129649
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4301948				
	Материалы -			Тенге			502695				
	Всего заработная плата -			Тенге				1508400			
	Местные материалы -			Тенге			1908909				
		Накладные расходы -		Тенге			1134032				
		Сметная прибыль -		Тенге			434878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5870858				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1562
		Сметная заработная плата -		Тенге				1508400			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1427				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1427				
		Сметная прибыль -		Тенге			114				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1541				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2027020				
	Материалы -			Тенге			672				
	Всего заработная плата -			Тенге				64311			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1955659				
		Накладные расходы -		Тенге			63025				
		Сметная прибыль -		Тенге			167204				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2257249				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -		Тенге				64311			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			8129648				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1619
		Сметная заработная плата -		Тенге				1572712			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						.		8129649

СТОИМОСТЬ СМР:	8129649
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,9%	398353
ИТОГО	8528002
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 5,25*0,9%	402948
ИТОГО	8930950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%				178619					
		ИТОГО				9109569					
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9				8198612					
		НДС, 12%				983833					
		ИТОГО ПО АКТУ				9182445					

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области": _____ А.Т. Утебаев

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": _____ Е.Н. Сарсенгалиев

ТЕХНАДЗОР: Эксперт ТОО "MEGA PROM AKSAI" _____ Е.А. Хабибуллин