Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Строительство сетей связи (телекоммуникация) проекта детальной планировки 61 земельного участка Юго -восточной части с.Жалпактал, Казталовского района ЗКО»
ДОГОВОР № 2 ОТ 10.02.2021 ГОДА.

ФОРМА 2В

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 от 28.12.2021г.
ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы										
		лощадь занимаемая трубами =200,0М3										
1	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**километр трубопровода**	**1,36**		**121892,92**	**--**	**165774**	**--**	**2078**	**124409**	**313398**
		НР - 76%; СП - 8%				**120365,00**	**--**	**163696**	**--**		**23215**	
2	2301-0502-0401 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 40х2 СТРК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1360**		**153,00**	**--**	**208080**	**--**	**208080**	**--**	**224726**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16646**	
		РСМК										
3	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**спланированной площади**	**4**		**6,13**	**6,13**	**25**	**25**	**--**	**4**	**31**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**1,56**	**--**	**6**		**2**	
4	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,4**		**27856,79**	**1131,15**	**11143**	**452**	**10334**	**407**	**12473**
		НР - 91%; СП - 8%				**893,37**	**224,16**	**357**	**90**		**924**	
5	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**		**15361,05**	**1875,28**	**61444**	**7501**	**6567**	**30081**	**98848**
		НР - 61%; СП - 8%				**11844,00**	**484,44**	**47376**	**1938**		**7322**	
6	5108-0401-0603 РСНБ РК 2015	**Стоимость РСМК 20х2**	**шт.**	**4**		**195203,00**	**--**	**780812**	**--**		**--**	**780812**
						--	**--**	**--**	**--**	**780812**	**--**	
		Заземление										
7	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж в подливке пола**	**м**	**24**		**445,19**	**56,56**	**10685**	**1358**	**5489**	**3017**	**14798**
		НР - 72%; СП - 8%				**159,90**	**14,70**	**3838**	**353**		**1096**	
8	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным конструкциям**	**м**	**4**		**451,90**	**21,05**	**1808**	**84**	**1042**	**506**	**2499**
		НР - 72%; СП - 8%				**170,56**	**5,08**	**682**	**20**		**185**	
9	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**2,8**		**14895,39**	**293,80**	**41707**	**823**	**33043**	**7745**	**53408**
		НР - 98%; СП - 8%				**2800,35**	**22,02**	**7841**	**62**		**3956**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СН - 85%			2800,35	22,02	7841	62		3956	
10	2301-0202-0725 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р52079-2011	м	2,8	4763,00	--	13336	--	13336	--	14403
		СН - 85%			--	--	--	--		1067	
				ШКАф							
11	1310-0103-0101 РСНБ РК 2015	Установка шкафа мультисервестного. Монтаж оборудования	шт	1	25889,94	3869,94	25890	3870	--	14017	43099
		НР - 62%, СН - 85%			22020,00	957,87	22020	958		3193	
12	2307-0203-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф мультисервисный абонетского доступа(прим)	шт.	1	84721,00	--	84721	--	84721	--	91499
		СН - 85%			--	--	--	--		6778	
				заземление							
13	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	6	445,19	56,56	2671	339	1373	754	3699
		НР - 72%, СН - 85%			159,90	14,70	959	88		274	
14	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным конструкциям	м	1	451,90	21,05	452	21	260	126	625
		НР - 72%, СН - 85%			170,56	5,08	171	5		46	
15	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%, СН - 85%			2800,35	22,02	1960	15		989	
16	2301-0202-0725 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42,D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,7	4763,00	--	3334	--	3334	--	3601
		СН - 85%			--	--	--	--		267	
				Монтажные работы							
17	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	3650	266,22	96,32	971719	351559	3383	529436	1621247
		НР - 72%, СН - 85%			168,98	32,48	616777	118550		120092	
18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904	Провод. Прокладка втраншеи	км	2,63	25893,92	18554,42	68101	48798	--	20729	95937
		НР - 72%, СН - 85%			7339,50	3607,63	19303	9488		7106	
19	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами	шт.	11	4526,05	--	49787	--	1343	34880	91439
		НР - 72%, СН - 85%			4404,00	--	48444	--		6773	
20	1308-0201-2802 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами	шт.	1	4526,05	--	4526	--	122	3171	8313
		НР - 72%, СН - 85%			4404,00	--	4404	--		616	
21	1311-0701-0102 РСНБ РК 2015	Бокс оптический. Монтаж оборудования	шт.	1	2524,88	66,76	2525	67	2	1859	4734
		НР - 75%, СН - 85%			2456,00	22,02	2456	22		351	
				Материалы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1,32	130038,00	--	171650	--	171650	--	185382
					--	--	--	--		13732	
23	2306-0702-0503 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,97	116088,00	--	112605	--	112605	--	121614
					--	--	--	--		9008	
24	2306-0401-0502 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,805	172191,00	--	138614	--	138614	--	149703
					--	--	--	--		11089	
25	2306-0401-0503 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэп3 20х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,52	276270,00	--	143660	--	143660	--	155153
					--	--	--	--		11493	
26	2306-0401-0505 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэп3 50х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,035	564271,00	--	19749	--	19749	--	21329
					--	--	--	--		1580	
27	2306-1623-0201 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	км	2,63	60426,00	--	158920	--	158920	--	171634
					--	--	--	--		12714	
28	2306-1701-0503 РСНБ РК 2015	Бокс оптический настенный, ГОСТ 12434-93 серия WP 0801-FC/UPC-8-8-8	шт.	1	7336,00	--	7336	--	7336	--	7923
					--	--	--	--		587	
29	2306-1703-0767 РСНБ РК 2015	Муфты разветвительные для кабелей типа ТП 2МР 100(арм)-1-эп ГОСТ 13781,0-86	шт.	11	29077,00	--	319847	--	319847	--	345435
					--	--	--	--		25588	
30	2306-1703-0790 РСНБ РК 2015	Муфты разветвительные для кабелей типа ТП 3МР 100(арм)-S10C-эп ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	31970,00	--	31970	--	31970	--	34528
					--	--	--	--		2558	
31	5108-0401-1601 РСНБ РК 2015	Патчкорд конектором SC/APC-LC/UPC	шт.	1	41659,00	--	41659	--		--	41659
					--	--	--	--	41659	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	5108-0401-1602 РСНБ РК 2015	Оптический кабель конектором типа SC/APC	шт.	1	42606,00 --	-- --	42606 --	-- --	42606	-- --	42606
33	5108-0401-1603 РСНБ РК 2015	SEP типа Cisco GLC-LH-SMD	шт.	1	43552,00 --	-- --	43552 --	-- --	43552	-- --	43552
		.Монтажные работы									
34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробках НР=72%; СП=80%	м кабеля	18	293,36 110,10	137,54 38,05	5280 1982	2476 685	822	1920 576	7777
35	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72%; СП=80%	шт.	1	490,55 388,62	80,36 26,73	491 389	80 27	22	299 63	853
36	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%; СП=80%	шт.	1	3562,75 2168,00	108,04 26,73	3563 2168	108 27	1287	1580 411	5554
37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%; СП=80%	шт.	1	2089,21 1084,00	22,88 --	2089 1084	23 --	982	780 230	3099
38	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%; СП=80%	шт.	1	2089,21 1084,00	22,88 --	2089 1084	23 --	982	780 230	3099
		Материалы									
39	2306-0131-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП=80%	км	0,018	120274,00 --	-- --	2165 --	-- --	2165	-- 173	2338
40	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 СП=80%	шт.	1	21044,00 --	-- --	21044 --	-- --	21044	-- 1684	22728
41	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП=80%	шт.	1	507,00 --	-- --	507 --	-- --	507	-- 41	548
42	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП=80%	шт.	1	465,00 --	-- --	465 --	-- --	465	-- 37	502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3789294	417812	1515860	778436	4860459
							946991	132334	908629	292729	
	Стоимость оборудования -			Тенге			908629				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			908629				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			2426839				
	Материалы -			Тенге			23676				
	Всего заработная плата -			Тенге				905297			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1213719				
		Накладные расходы -		Тенге			643936				
		Сметная прибыль -		Тенге			245662				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3316437				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							764
		Сметная заработная плата -		Тенге				905297			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			176942				
	Материалы -			Тенге			12411				
	Всего заработная плата -			Тенге				164150			
		Накладные расходы -		Тенге			124821				
		Сметная прибыль -		Тенге			24141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			325903				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -		Тенге				164150			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			276884				
	Материалы -			Тенге			41304				
	Всего заработная плата -			Тенге				9878			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			224751				
		Накладные расходы -		Тенге			9681				
		Сметная прибыль -		Тенге			22925				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			309490				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -		Тенге				9878			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4860459				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							954
		Сметная заработная плата -		Тенге				1079325			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4860459

СТОИМОСТЬ СМР:	3951830
ОБОРУДОВАНИЕ	908629
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,9%	193640
ИТОГО	4145470
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 5,25*0,9%	195873
ИТОГО	4341343
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	104999
ИТОГО	5354972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9				4819474,45					
		НДС, 12%				578336,93					
		ИТОГО ПО АКТУ				5397811,38					

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области": А.Т. Кенжаев

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "КАЛДЫҒАЙТА": Е.Н. Сарсенгалиев

ТЕХНАДЗОР: Эксперт ТОО "MEGA PROM AKSAI" Е.А. Хабибуллин