Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в п. Копа, Темирского района, Актюбинской области»

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№41	17.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в п. Копа, Темирского района, Актюбинской области»	9 036 925,65	8 068 683,61							968 242,03	9 036 925,65

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель_____**Алдияров Н.С.**

Авторский надзор:
ТОО "АктобеСтрой Эксперт"

Инженер_____**Абдраимов Ж.Ж.**

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

Инженер _____**Умаров А.А.**

Подрядчик:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор _____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №41 от 17.04.2021 г.
Наименование объекта: «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в п. Копа, Темирского района, Актюбинской области»

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Подготовительные работы (ЛС №1-1-1)											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
				Срезка и рекультивация растительного грунта							
1	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	300	25,89	25,89	7766,55	7766,55	–	2118,20	10675,53
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,81	–	2941,95		790,78	
2	Е11-010104-0113 К=4	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	300	89,62	89,62	26886,38	26886,38	–	7332,84	36956,76
		НР - 72%; СП - 8%			–	33,95	–	10184,50		2737,54	
3	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Рекультивация растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	116,9	25,89	25,89	3026,37	3026,37	–	825,39	4159,90
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,81	–	1146,38		308,14	
4	Е11-010104-0113 К=4	**Грунты 1 группы. Рекультивация растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	116,9	89,62	89,62	10476,73	10476,73	–	2857,36	14400,82
		НР - 72%; СП - 8%			–	33,95	–	3968,56		1066,73	
5	С341-310104-0101	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	219,72	294,00	–	64597,68	--		–	69765,49
		СП - 8%			–	–	–	--		5167,81	

6	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	219,72	114,00	–	25048,08	–		–	27051,93
		СП - 8%			–	–	–	–		2003,85	
				Устройство выемки с дальнейшим использованием грунта для устройства насыпи							
7	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10	150,79	143,03	1507,93	1430,32	–	303,65	1956,51
		НР - 72%; СП - 8%			7,76	34,41	77,61	344,12		144,93	
				Устройство выемки (грунт непригодный для насыпи)							
8	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	56,2	200,85	192,16	11287,71	10799,18	5,20	2406,36	14789,60
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	483,33	2858,84		1095,53	
9	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	95,54	114,00	–	10891,56	–		–	11762,88
		СП - 8%			–	–	–	–		871,32	
				Устройство насыпи							
10	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	340,9	200,85	192,16	68469,41	65506,09	31,53	14596,58	89711,27
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	2931,79	17341,24		6645,28	
11	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	579,53	114,00	–	66066,42	–		–	71351,73
		СП - 8%			–	–	–	–		5285,31	
12	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	350,9	20,25	17,25	7104,95	6054,30	32,45	2384,53	10248,64
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	6,54	1018,20	2293,65		759,16	
13	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	350,9	32,05	32,05	11247,98	11247,98	–	3067,71	15460,95
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,14	–	4260,71		1145,26	
14	Е11-010104-0114 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	350,9	101,48	101,48	35610,36	35610,36	–	9712,16	48948,32
		НР - 72%; СП - 8%			–	38,44	–	13489,12		3625,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				349988,11	178804,26	69,18	45604,79	427240,33
							4510,93	58829,05	–	31647,43	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				349988,11				
	Материалы		Тенге				69,17				
	Всего заработная плата		Тенге					63339,98			
	Транспортные расходы		Тенге				166603,74				

		Накладные расходы	Тенге				45604,79				
		Сметная прибыль	Тенге				31647,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				427240,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,16
		Сметная заработная плата	Тенге					63339,98			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				427240,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,16
		Сметная заработная плата	Тенге					63339,98			
		РАЗДЕЛ 2.Разбивка осей здания									
15	**ССЦИ РК 8.03-04-2017, стр.84, глава 4, табл.1601-0204-20, п.1**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го рязряда при длине сторон сетки и расстояния между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности**	**км хода**	**0,1786**	**46323,00**	**–**	**8273,29**	**–**	**–**	**–**	**8273,29**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
16	**ССЦИ РК 8.03-04-2017, стр.84, глава 4, табл.1601-0204-20, п.19**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000) при длине разбивочных сторон 200 м: I категория сложности**	**км хода**	**0,1786**	**9861,00**	**–**	**1761,17**	**–**	**–**	**–**	**1761,17**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10034,46**	**–**	**–**	**–**	**10034,46**
							–	**–**	**–**	**–**	
	Стоимость прочих работ		Тенге				10034,46				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10034,46				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				10034,46				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10034,46				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**360022,57**	**178804,26**	**69,18**	**45604,79**	**437274,79**
							4510,93	**58829,05**	**–**	**31647,43**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				349988,11				
	Материалы		Тенге				69,17				
	Всего заработная плата		Тенге					63339,98			
	Транспортные расходы		Тенге				166603,74				
		Накладные расходы	Тенге				45604,79				
		Сметная прибыль	Тенге				31647,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				427240,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,16
		Сметная заработная плата	Тенге					63339,98			
	Стоимость прочих работ		Тенге				10034,46				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10034,46				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				10034,46				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				437274,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,16
		Сметная заработная плата	Тенге					63339,98			
		ОТДЕЛ 2.Общестроительные работы. Врачебная амбулатория на 40 посещений (ЛС №2-1-1)									
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									
				Разработка грунта под фундамент							

17	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	73,67	150,79	143,03	11108,95	10537,19	–	2236,96	14413,58
		НР - 72%; СП - 8%			7,76	34,41	571,76	2535,12		1067,67	
18	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	76,93	200,85	192,16	15451,31	14782,58	7,11	3293,97	20244,90
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	661,61	3913,35		1499,62	
19	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	130,781	114,00	–	14909,03	–		–	16101,76
		СП - 8%			–	–	–	–		1192,72	
20	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,518	1864,63	–	8424,41	–	–	6065,57	15649,18
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	–	8424,41	–		1159,20	
21	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,734	810,65	–	11944,09	–	–	8599,74	22187,34
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	–	11944,09	–		1643,51	
22	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,936	17,89	17,89	1054,16	1054,16	–	287,51	1449,01
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,78	–	399,31		107,33	
23	Е11-010104-0411 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,936	71,17	71,17	4194,47	4194,47	–	1143,97	5765,52
		НР - 72%; СП - 8%			–	26,96	–	1588,85		427,08	
24	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,936	152,14	73,08	8966,29	4307,04	–	4744,79	14807,96
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	4659,24	1930,74		1096,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				76052,71	34875,45	7,11	26372,52	110619,25
							26261,11	10367,39	–	8194,02	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76052,71				
	Материалы		Тенге				7,11				
	Всего заработная плата		Тенге					36628,50			
	Транспортные расходы		Тенге				14909,03				
		Накладные расходы	Тенге				26372,52				
		Сметная прибыль	Тенге				8194,02				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				110619,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,73
		Сметная заработная плата	Тенге					36628,50			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				110619,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,73
		Сметная заработная плата	Тенге					36628,50			
		РАЗДЕЛ 4.Фундамент									
				Основание под фундамент							
25	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм . Устройство**	м2 покрытия	106	4322,40	284,87	458174,53	30196,52	373615,91	60608,22	560285,37
		НР - 94%; СП - 8%			512,85	95,42	54362,10	10114,73		41502,62	
				Монолитный ленточный фундамент							
26	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, бетон В15, W4 сульфатостойкий. Устройство**	м3	89,4	25320,32	1966,19	2263636,55	175777,46	1731904,06	355571,87	2828745,10
		НР - 91%; СП - 8%			3981,60	389,07	355955,04	34783,28		209536,67	
				Гидроизоляция фундамента							
27	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	76,5	2000,48	44,10	153037,06	3373,75	133594,86	15565,17	182090,41
		НР - 93%; СП - 8%			210,04	8,74	16068,44	668,30		13488,18	
28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	429,52	853,43	19,95	366566,79	8567,85	246088,36	105073,87	509371,92
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	111910,58	1072,08		37731,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3241414,93	217915,57	2485203,19	536819,14	4080492,79
							538296,16	46638,40	–	302258,73	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3241414,93				
	Материалы		Тенге				2485203,19				
	Всего заработная плата		Тенге					584934,56			
		Накладные расходы	Тенге				536819,14				
		Сметная прибыль	Тенге				302258,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4080492,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519,81
		Сметная заработная плата	Тенге					584934,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4080492,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519,81
		Сметная заработная плата	Тенге					584934,56			
		РАЗДЕЛ 5.Стены и перегородки									
				Наружные стены толщиной 470 мм, включая тамбур							
29	Е11-080301-0112 Изм. и доп. вып. 9	**Стены блоками из ячеистого бетона толщиной 300 мм на клее при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) на растворе М50, с утеплением толщиной 50 мм**	м3 кладки	60	10286,23	1437,84	617174,05	86270,40	10432,51	501448,32	1208112,16
		НР - 93%; СП - 8%			8674,52	312,01	520471,14	18720,60		89489,79	

30	С121-020401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 для облицовочного кирпича (0,023 м3/м2 с к 0,9)(S**	**м3**	**2,484**	**13792,00**	**–**	**34259,33**	**--**	**34259,33**	**–**	**37000,07**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**--**		**2740,75**	
31	С122-050110-0102	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков (24,5 кг/м3) (S 381,5 м2) СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1470**	**43,00**	**–**	**63210,00**	**--**	**63210,00**	**–**	**68266,80**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**--**		**5056,80**	
32	С121-030102-0603	**Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 (S 211,7 м2) с к**	**1000 шт.**	**9,5001645**	**46242,00**	**–**	**439306,61**	**--**	**439306,61**	**–**	**474451,14**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**--**		**35144,53**	
33	С121-030102-0611	**Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 (S 176 м2) с к**	**1000 шт.**	**2**	**70088,00**	**–**	**140176,00**	**--**	**140176,00**	**–**	**151390,08**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**--**		**11214,08**	
34	С121-030301-0402	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 (S 381,5 м2)**	**м3**	**60**	**17214,00**	**–**	**1032840,00**	**--**	**1032840,00**	**–**	**1115467,20**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**--**		**82627,20**	
35	С121-110103-0105	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (S 383,3 м2)**	**м3**	**6**	**26786,00**	**–**	**160716,00**	**--**	**160716,00**	**–**	**173573,28**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**--**		**12857,28**	
36	Е11-080201-0701	**Стены наружные и внутренние несущие. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,03648**	**64560,29**	**2181,89**	**2355,16**	**79,60**	**–**	**2139,14**	**4853,84**
		НР - 93%; СП - 8%			**62378,40**	**673,92**	**2275,56**	**24,58**		**359,54**	
37	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03648**	**306480,00**	**–**	**11180,39**	**--**	**11180,39**	**–**	**12074,82**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**--**		**894,43**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2501217,54**	**86350,00**	**1892120,84**	**503587,46**	**3245189,39**
							522746,70	**18745,18**	**–**	**240384,40**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2501217,54**				
	Материалы		Тенге				**10432,51**				
	Всего заработная плата		Тенге					**541491,89**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**235106,39**				
	Местные материалы		Тенге				**1646581,93**				
		Накладные расходы	Тенге				**503587,46**				
		Сметная прибыль	Тенге				**240384,40**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3245189,39**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477,10
		Сметная заработная плата	Тенге					**541491,89**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3245189,39**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477,10
		Сметная заработная плата	Тенге					**541491,89**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**5818685,17**	**339141,02**	**4377331,14**	**1066779,11**	**7436301,43**

							1087304,00	75750,97	–	550837,14	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5818685,17				
	Материалы		Тенге				2495642,82				
	Всего заработная плата		Тенге					1163054,94			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235106,39				
	Местные материалы		Тенге				1646581,93				
	Транспортные расходы		Тенге				14909,03				
		Накладные расходы	Тенге				1066779,11				
		Сметная прибыль	Тенге				550837,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7436301,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1033,64
		Сметная заработная плата	Тенге					1163054,94			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				7436301,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1033,64
		Сметная заработная плата	Тенге					1163054,94			
ОТДЕЛ 3.Водопровод. Наружные сети водопровода и канализации (6-2-1)											
РАЗДЕЛ 6.Земляные работы											
38	**Е11-010101-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**424,9**	**210,07**	**200,54**	**89259,25**	**85211,40**	**–**	**25645,39**	**124097,02**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,53**	**74,30**	**4047,85**	**31570,75**		**9192,37**	
39	**Е11-010102-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**0,1**	**344,45**	**315,04**	**34,45**	**31,50**	**0,01**	**10,43**	**48,46**
		НР - 72%; СП - 8%			**29,32**	**115,48**	**2,93**	**11,55**		**3,59**	
40	**С341-020103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**0,17**	**41,00**	**–**	**6,97**	**--**		**–**	**7,53**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**--**		**0,56**	
41	**Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**12,75**	**1864,63**	**–**	**23774,06**	**--**	**–**	**17117,32**	**44162,69**
		НР - 72%; СП - 8%			**1864,63**	**–**	**23774,06**	**--**		**3271,31**	
42	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**84,98**	**810,65**	**–**	**68888,87**	**--**	**–**	**49599,98**	**127967,96**
		НР - 72%; СП - 8%			**810,65**	**–**	**68888,87**	**--**		**9479,11**	
43	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**339,92**	**17,89**	**17,89**	**6080,01**	**6080,01**	**–**	**1658,23**	**8357,30**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**6,78**	**–**	**2303,09**		**619,06**	

44	Е11-010104-0411 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	339,92	23,72	23,72	8064,02	8064,02	–	2199,33	11084,42
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,99	–	3054,63		821,07	
45	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	103	128,53	–	13239,10	–	–	9532,16	24592,96
		НР - 72%; СП - 8%			128,53	–	13239,10	–		1821,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				209346,73	99386,93	0,01	105762,84	340318,34
							109952,81	36940,02	–	25208,77	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				209346,73				
	Материалы		Тенге				0,01				
	Всего заработная плата		Тенге					146892,84			
	Транспортные расходы		Тенге				6,97				
		Накладные расходы	Тенге				105762,84				
		Сметная прибыль	Тенге				25208,77				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				340318,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147,64
		Сметная заработная плата	Тенге					146892,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				340318,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147,64
		Сметная заработная плата	Тенге					146892,84			
		РАЗДЕЛ 7.Прокладка трубопровода									
46	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы из мелко-просеянного грунта. Устройство	м3 основания	4,12	1133,23	155,05	4668,91	638,81	–	4167,96	9543,82
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	4030,10	179,96		706,95	
47	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,004	1193146,49	504800,93	4772,59	2019,20	245,37	3092,63	8494,44
		НР - 99%; СП - 8%			627002,00	153965,69	2508,01	615,86		629,22	
48	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	7556,00	–	30344,90	–	30344,90	–	32772,49
		СП - 8%			–	–	–	–		2427,59	
49	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	2957004,18	235571,80	11828,02	942,29	9541,32	1490,06	14383,52
		НР - 99%; СП - 8%			336102,00	40175,70	1344,41	160,70		1065,45	
50	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5271,27	–	10542,54	–	5128,70	5305,56	17115,96
		НР - 98%; СП - 8%			2706,92	–	5413,84	–		1267,85	
51	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,103	279619,47	72644,15	28800,81	7482,35	149,49	22971,14	55913,70

		НР - 99%; СП - 8%			205524,00	19749,54	21168,97	2034,20		4141,76	
52	С123-010501-1104	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	104,03	145,00	–	15084,35	–	15084,35	–	16291,10
		СП - 8%			–	–	–	–		1206,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				106042,11	11082,64	60494,13	37027,36	154515,02
							34465,33	2990,73	–	11445,56	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50070,32				
	Материалы		Тенге				9936,18				
	Всего заработная плата		Тенге					32042,22			
		Накладные расходы	Тенге				31721,80				
		Сметная прибыль	Тенге				6543,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88335,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27,54
		Сметная заработная плата	Тенге					32042,22			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55971,79				
	Материалы		Тенге				5128,70				
	Всего заработная плата		Тенге					5413,84			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45429,25				
		Накладные расходы	Тенге				5305,56				
		Сметная прибыль	Тенге				4902,19				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66179,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,72
		Сметная заработная плата	Тенге					5413,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				154515,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,26
		Сметная заработная плата	Тенге					37456,06			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				315388,83	110469,58	60494,14	142790,20	494833,36
							144418,14	39930,75	–	36654,32	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				259417,04				
	Материалы		Тенге				9936,19				
	Всего заработная плата		Тенге					178935,06			
	Транспортные расходы		Тенге				6,97				
		Накладные расходы	Тенге				137484,64				
		Сметная прибыль	Тенге				31752,13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				428653,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175,17
		Сметная заработная плата	Тенге					178935,06			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55971,79				
	Материалы		Тенге				5128,70				
	Всего заработная плата		Тенге					5413,84			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45429,25				
		Накладные расходы	Тенге				5305,56				
		Сметная прибыль	Тенге				4902,19				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66179,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,72
		Сметная заработная плата	Тенге					5413,84			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				494833,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179,89
		Сметная заработная плата	Тенге					184348,90			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8368409,58

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1236233,05				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					628414,86			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					174510,77			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4437894,46		
		- Перевозка грузов	Тенге				181519,74				
		- Прочие затраты	Тенге				10034,46				
		- Накладные расходы	Тенге							1255174,11	
		- Сметная прибыль	Тенге							619138,90	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**8 368 410**					
		ИТОГО с оборудованием	Тенге								
		прочие расходы				**10 034**					
		ИТОГО без оборудования и прочих расходов	Тенге			**8 358 375**					
		Временные здания и сооружения -2,9%	Тенге			242 392,88					
		Итого по главам 1-8	Тенге			**8 600 768,00**					
		Зимнее удорожание -2,079%	Тенге			178 809,97					
		Итого по главам 1-9	Тенге			**8 779 577,97**					
		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			175 591,56					
		Итого с оборудованием и прочими расходами	Тенге			**8 965 203,98**					
		Итого с понижающим коэф.К=0,900000003002323	Тенге			**8 068 683,61**					
		НДС 12%	Тенге			**968 242,03**					
		ИТОГО:	Тенге			**9 036 925,65**					

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель_____**Алдияров Н.С.**

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

Инженер _____**Умаров А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер_____ **Абдраимов Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор_____**Шамахов Б.Ы.**

сооф. рас. 9-г прав по смет