Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в п. Копа, Темирского района, Актюбинской области»

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№41	17.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в п. Копа, Темирского района, Актюбинской области»	31 145 121,17	19 739 460,29							2 368 735,23	22 108 195,52

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель_____ **Алдияров Н.С.**

Авторский надзор:
ТОО "АктобеСтрой Эксперт"

Инженер_____ **Абдрахманов Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

Инженер _____ **Умаров А.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №41 от 17.04.2021 г.

Наименование объекта: «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в п. Копа, Темирского района, Актюбинской области»

АКТ
выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы. Врачебная амбулатория на 40 посещений (№2-1-1)											
РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки											
				Наружные стены толщиной 470 мм, включая тамбур							
1	Е11-080301-0112 Изм. и доп. вып. 9	**Стены блоками из ячеистого бетона толщиной 300 мм на клее при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) на растворе М50, с утеплением толщиной 50 мм**	м3 кладки	122,219	10286,23	1437,84	1257173,26	175731,37	21250,85	1021441,87	2460904,33
		НР - 93%; СП - 8%			8674,52	312,01	1060191,00	38133,55		182289,21	
2	С121-020401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 для облицовочного кирпича (0,023 м3/м2 с к 0,9)(S**	м3	5,54139	13792,00	–	76426,85	–	76426,85	–	82541,00
		СП - 8%			–	–	–	–		6114,15	
3	С122-050110-0102	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков (24,5 кг/м3) (S 381,5 м2) СТ РК 1168-2006**	кг	1334,025	43,00	–	57363,07	–	57363,07	–	61952,12
		СП - 8%			–	–	–	–		4589,05	
4	С121-030102-0611	**Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 (S 176 м2) с к**	1000 шт.	5,8981056	70088,00	–	413386,43	–	413386,43	–	446457,34
		СП - 8%			–	–	–	–		33070,91	
5	С121-030301-0402	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 (S 381,5 м2)**	м3	54,45	17214,00	–	937302,30	–	937302,30	–	1012286,48
		СП - 8%			–	–	–	–		74984,18	

6	С121-110103-0105	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (S 383,3 м2)	м3	13,5483	26786,00	–	362904,76	–	362904,76	–	391937,14
		СП - 8%			–	–	–	–		29032,38	
7	Е11-080201-0701	Стены наружные и внутренние несущие. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05976	64560,29	2181,89	3858,12	130,39	–	3504,25	7951,36
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	3727,73	40,27		588,99	
8	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01716	609119,00	–	10452,48	–	10452,48	–	11288,68
		СП - 8%			–	–	–	–		836,20	
9	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0426	306480,00	–	13056,05	–	13056,05	–	14100,53
		СП - 8%			–	–	–	–		1044,48	
10	Е11-080201-0301 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,41876	39248,01	2625,98	16435,50	1099,66	11558,99	3740,91	21790,52
		НР - 93%; СП - 8%			9019,14	586,56	3776,86	245,63		1614,11	
				Пояс из силикатного кирпича для опирания балок в 3 ряда							
11	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного утолщенного кирпича М100 на растворе М50 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	6,5736	22369,14	2375,60	147045,77	15616,24	101824,14	30584,85	191841,07
		НР - 93%; СП - 8%			4503,68	499,20	29605,39	3281,54		14210,45	
12	Е11-080201-0701	Стены наружные и внутренние несущие. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0471	371040,29	2181,89	17476,00	102,77	14435,21	2761,88	21856,91
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	2938,02	31,74		1619,03	
				Внутренние стены							
13	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М50 внутренние толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	35,8	22797,96	2375,60	816166,95	85046,48	575570,91	161281,46	1055644,29
		НР - 93%; СП - 8%			4344,96	499,20	155549,57	17871,36		78195,87	
14	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М50 внутренние толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	9	22797,96	2375,60	205181,64	21380,40	144696,60	40545,62	265385,44
		НР - 93%; СП - 8%			4344,96	499,20	39104,64	4492,80		19658,18	

15	Е11-080201-0701	Стены наружные и внутренние несущие. Армирование кладки	т металлических изделий	0,137	371040,29	2181,89	50832,52	298,92	41987,76	8033,50	63575,30
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	8545,84	92,33		4709,28	
				Перегородки							
16	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича из керамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,7	4517,30	246,99	48335,09	2642,77	29702,77	15394,35	68827,80
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	15989,55	563,52		5098,36	
17	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 100 на растворе М50 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	31,11	23940,38	2613,16	744785,07	81295,41	540238,06	130511,29	945320,07
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	123251,60	17083,12		70023,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5178181,86	383344,40	3352157,23	1417800,00	7123660,38
							1442680,23	81835,87	–	527678,55	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5167729,38				
	Материалы		Тенге				735863,67				
	Всего заработная плата		Тенге					1524516,10			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				433323,89				
	Местные материалы		Тенге				2172517,18				
		Накладные расходы	Тенге				1417800,00				
		Сметная прибыль	Тенге				526842,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7112371,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1376,60
		Сметная заработная плата	Тенге					1524516,10			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10452,48				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10452,48				
		Сметная прибыль	Тенге				836,20				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11288,68				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7123660,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1376,60
		Сметная заработная плата	Тенге					1524516,10			
		РАЗДЕЛ 2.Перемычки									
18	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	2193,93	1282,82	6581,80	3848,47	84,57	4079,80	11514,53
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	2648,75	808,70		852,93	
19	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	87	443,45	249,42	38579,92	21699,92	2896,66	22009,48	65436,56
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	13983,34	4668,77		4847,15	
20	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,715	79562,00	–	295572,83	–	295572,83	–	319218,66
		СП - 8%			–	–	–	–		23645,83	
21	Е11-080201-0701	Стены наружные и внутренние несущие. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08756	64560,29	2181,89	5652,90	191,05	–	5134,40	11650,28
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	5461,85	59,01		862,98	

22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	217344,00	–	17604,86	–	17604,86	–	19013,25
		СП - 8%			–	–	–	–		1408,39	
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00656	222453,00	–	1459,29	–	1459,29	–	1576,04
		СП - 8%			–	–	–	–		116,74	
24	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 110 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,797332	240429,00	–	191701,74	–	191701,74	–	207037,87
		СП - 8%			–	–	–	–		15336,14	
25	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,7522	84972,08	21153,44	63916,00	15911,62	1850,14	34663,62	106465,99
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	46154,24	4082,89		7886,37	
26	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	20,3094	355,30	–	7215,93	–	–	4978,99	13170,52
		НР - 69%; СП - 8%			355,30	–	7215,93	–		975,59	
27	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,3094	93,64	2,31	1901,67	46,93	1005,78	589,28	2690,23
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	848,96	5,07		199,28	
28	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,3094	146,36	3,28	2972,46	66,55	1913,55	691,73	3957,33
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	992,36	10,14		293,14	
29	Е11-100114-0402	Перемычки из брусьев. Укладка	м3 древесины в конструкции	0,5326	78570,70	1279,95	41846,76	681,70	31992,40	8509,21	54384,44
		НР - 90%; СП - 8%			17222,40	529,53	9172,65	282,03		4028,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				675006,16	42446,24	546081,83	80656,51	816115,69
							86478,09	9916,60	–	60453,01	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				611090,16				
	Материалы		Тенге				37892,97				
	Всего заработная плата		Тенге					46157,56			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				210765,89				
	Местные материалы		Тенге				295572,83				
		Накладные расходы	Тенге				45992,89				
		Сметная прибыль	Тенге				52566,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				709649,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,61
		Сметная заработная плата	Тенге					46157,56			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63916,00				
	Материалы		Тенге				1850,14				
	Всего заработная плата		Тенге					50237,13			
		Накладные расходы	Тенге				34663,62				
		Сметная прибыль	Тенге				7886,37				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				106465,99					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45,21
		Сметная заработная плата	Тенге					50237,13				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				816115,69					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85,83
		Сметная заработная плата	Тенге					96394,69				
					РАЗДЕЛ 3.Перекрытие							
30	**Е11-100104-0104**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство**	**м2 перекрытия**	**375,3**	**5182,00**	**141,96**	**1944804,89**	**53278,00**	**1471813,88**	**396760,08**	**2528890,16**
		НР - 90%; СП - 8%			**1118,34**	**56,31**	**419713,00**	**21131,53**		**187325,20**	
31	**С121-110102-0106**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 145 /Isover РУФ/**	**м3**	**56,295**	**22829,00**	**–**	**1285158,55**	**–**	**1285158,55**	**–**	**1387971,24**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**102812,68**	
32	**С121-050106-2402**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,13632**	**268795,00**	**–**	**36642,13**	**–**	**36642,13**	**–**	**39573,51**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2931,37**	
33	**С121-130810-0101**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,50974**	**81816,00**	**–**	**41704,89**	**–**	**41704,89**	**–**	**45041,28**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3336,39**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3308310,46**	**53278,00**	**2835319,46**	**396760,08**	**4001476,18**
							419713,00	**21131,53**	**–**	**296405,64**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3308310,46**				
	Материалы		Тенге				**1471813,88**				
	Всего заработная плата		Тенге					**440844,53**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1363505,58**				
		Накладные расходы	Тенге				**396760,08**				
		Сметная прибыль	Тенге				**296405,64**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4001476,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**422,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**440844,53**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4001476,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**422,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**440844,53**			
					РАЗДЕЛ 4.Полы							
				Тип 1 (S=120,5 м2)								
34	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**120,5**	**217,27**	**30,46**	**26181,16**	**3670,06**	**14231,19**	**9027,09**	**38024,90**
		НР - 94%; СП - 8%			**68,71**	**10,98**	**8279,90**	**1323,38**		**2816,66**	
35	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные толщиной 80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,64**	**21037,42**	**7,20**	**202800,69**	**69,41**	**168895,46**	**31805,67**	**253374,87**
		НР - 94%; СП - 8%			**3509,94**	**–**	**33835,82**	**–**		**18768,51**	
				Тип 2 (S=15,2 м2)								

36	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	15,2	217,27	30,46	3302,52	462,94	1795,14	1138,69	4796,50
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	1044,44	166,93		355,30	
37	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные толщиной 80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,216	21037,42	7,20	25581,50	8,76	21304,66	4012,00	31960,98
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	–	4268,09	–		2367,48	
				Тип 3 (S=244,4 м2)							
38	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	244,4	217,27	30,46	53101,03	7443,67	28863,93	18308,88	77122,70
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	16793,43	2684,10		5712,79	
39	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,44	21037,42	7,20	514154,45	175,97	428195,55	80635,96	642373,64
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	–	85782,93	–		47583,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				825121,34	11830,80	663285,93	144928,28	1047653,60
							150004,62	4174,41	–	77603,97	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				825121,34				
	Материалы		Тенге				663285,93				
	Всего заработная плата		Тенге					154179,03			
		Накладные расходы	Тенге				144928,28				
		Сметная прибыль	Тенге				77603,97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1047653,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158,41
		Сметная заработная плата	Тенге					154179,03			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1047653,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158,41
		Сметная заработная плата	Тенге					154179,03			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9986619,83	490899,44	7396844,45	2040144,84	12988905,85
							2098875,94	117058,41	–	962141,17	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9912251,35				
	Материалы		Тенге				2908856,46				
	Всего заработная плата		Тенге					2165697,22			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2007595,36				
	Местные материалы		Тенге				2468090,00				
		Накладные расходы	Тенге				2005481,23				
		Сметная прибыль	Тенге				953418,61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12871151,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1998,18
		Сметная заработная плата	Тенге					2165697,22			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74368,48				
	Материалы		Тенге				1850,14				
	Всего заработная плата		Тенге					50237,13			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10452,48				
		Накладные расходы	Тенге				34663,62				
		Сметная прибыль	Тенге				8722,57				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				117754,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,21
		Сметная заработная плата	Тенге					50237,13			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				12988905,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2043,39
		Сметная заработная плата	Тенге					2215934,35			

ОТДЕЛ 2.Канализация (ЛС 2-1-3)

РАЗДЕЛ 5.Хозяйственно-бытовая канализация

40	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	735,96	3,28	16191,11	72,06	140,00	15680,60	34421,44
		НР - 98%; СП - 8%			726,32	0,98	15979,04	21,57		2549,74	
41	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	22	1045,00	–	22990,00	–	22990,00	–	24829,20
		СП - 8%			–	–	–	–		1839,20	
42	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	83	761,39	1,34	63195,04	111,29	215,57	61645,63	134827,92
		НР - 98%; СП - 8%			757,45	0,43	62868,18	35,52		9987,25	
43	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	83	240,00	–	19920,00	–	19920,00	–	21513,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1593,60	
44	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484,00	–	968,00	–	968,00	–	1045,44
		СП - 8%			–	–	–	–		77,44	
45	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	187,00	–	187,00	–	187,00	–	201,96
		СП - 8%			–	–	–	–		14,96	
46	С123-020601-0903	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	99,00	–	198,00	–	198,00	–	213,84
		СП - 8%			–	–	–	–		15,84	
47	С123-020601-0901	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	35,00	–	350,00	–	350,00	–	378,00
		СП - 8%			–	–	–	–		28,00	
48	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	249,00	–	498,00	–	498,00	–	537,84
		СП - 8%			–	–	–	–		39,84	
49	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	72,00	–	1080,00	–	1080,00	–	1166,40
		СП - 8%			–	–	–	–		86,40	
50	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	4	287,00	–	1148,00	–	1148,00	–	1239,84
		СП - 8%			–	–	–	–		91,84	
51	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	3	116,00	–	348,00	–	348,00	–	375,84
		СП - 8%			–	–	–	–		27,84	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**127073,14**	**183,35**	**48042,57**	**77326,23**	**220751,32**
							78847,22	**57,09**	**–**	**16351,95**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**127073,14**				
	Материалы		Тенге				**355,57**				
	Всего заработная плата		Тенге					**78904,31**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**47687,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**77326,23**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16351,95**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**220751,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78904,31**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**220751,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78904,31**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**127073,14**	**183,35**	**48042,57**	**77326,23**	**220751,32**
							78847,22	**57,09**	**–**	**16351,95**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**127073,14**				
	Материалы		Тенге				**355,57**				
	Всего заработная плата		Тенге					**78904,31**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**47687,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**77326,23**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16351,95**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**220751,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78904,31**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**220751,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78904,31**			

ОТДЕЛ 3.Водопровод. Наружные сети водопровода и канализации (№6-2-1)

РАЗДЕЛ 6.Установка колодцев д.1,0 м (1 шт)

				Земляные работы							
52	**Е11-010101-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**20,62**	**210,07**	**200,54**	**4331,67**	**4135,23**	**–**	**1244,55**	**6022,31**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,53**	**74,30**	**196,44**	**1532,10**		**446,10**	
53	**Е11-010102-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**2,88**	**344,45**	**315,04**	**992,02**	**907,31**	**0,27**	**300,26**	**1395,67**
		НР - 72%; СП - 8%			**29,32**	**115,48**	**84,45**	**332,58**		**103,38**	
54	**С341-020103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**4,896**	**41,00**	**–**	**200,74**	**–**		**–**	**216,79**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**16,06**	

55	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,705	1864,63	–	1314,57	–	–	946,49	2441,94
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	–	1314,57	–		180,88	
56	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2,56	128,53	–	329,05	–	–	236,92	611,24
		НР - 72%; СП - 8%			128,53	–	329,05	–		45,28	
57	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,64	152,14	73,08	97,37	46,77	–	51,52	160,80
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	50,60	20,97		11,91	
58	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,124	810,65	–	3343,11	–	–	2407,04	6210,17
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	–	3343,11	–		460,01	
59	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,496	17,89	17,89	295,06	295,06	–	80,47	405,57
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,78	–	111,77		30,04	
				Устройство колодцев							
60	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,944	21501,18	8960,13	20297,11	8458,36	2755,63	12279,21	35182,43
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	9083,13	3320,11		2606,11	
61	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	11808,00	–	11808,00	–	11808,00	–	12752,64
		СП - 8%			–	–	–	–		944,64	
62	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	8049,00	–	8049,00	–	8049,00	–	8692,92
		СП - 8%			–	–	–	–		643,92	
63	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	11208,00	–	22416,00	–	22416,00	–	24209,28
		СП - 8%			–	–	–	–		1793,28	
64	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1	10889,00	–	10889,00	–	10889,00	–	11760,12
		СП - 8%			–	–	–	–		871,12	
65	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5281,00	–	5281,00	–	5281,00	–	5703,48
		СП - 8%			–	–	–	–		422,48	

66	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,947072	853,43	19,95	10196,03	238,31	6844,93	2922,62	14168,15
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	3112,79	29,82		1049,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				99839,73	14081,04	68043,82	20469,08	129933,51
							17514,13	5347,35	–	9624,70	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99839,73				
	Материалы		Тенге				9600,82				
	Всего заработная плата		Тенге					22861,47			
	Местные материалы		Тенге				58443,00				
	Транспортные расходы		Тенге				200,74				
		Накладные расходы	Тенге				20469,08				
		Сметная прибыль	Тенге				9624,70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				129933,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,34
		Сметная заработная плата	Тенге					22861,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				129933,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,34
		Сметная заработная плата	Тенге					22861,47			
		РАЗДЕЛ 7.Установка колодцев д.1,5 м (1 шт)									
				Земляные работы							
67	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	26,2	210,07	200,54	5503,87	5254,27	–	1581,34	7652,02
		НР - 72%; СП - 8%			9,53	74,30	249,60	1946,70		566,82	
68	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	6	344,45	315,04	2066,71	1890,23	0,55	625,55	2907,64
		НР - 72%; СП - 8%			29,32	115,48	175,93	692,88		215,38	
69	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	10,2	41,00	–	418,20	–		–	451,66
		СП - 8%			–	–	–	–		33,46	
70	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,966	1864,63	–	1801,23	–	–	1296,89	3345,97
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	–	1801,23	–		247,85	
71	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4,41	128,53	–	566,84	–	–	408,12	1052,96
		НР - 72%; СП - 8%			128,53	–	566,84	–		78,00	

72	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,1025	152,14	73,08	167,73	80,57	–	88,76	277,01
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	87,16	36,12		20,52	
73	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,24	810,65	–	4247,80	–	–	3058,41	7890,70
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	–	4247,80	–		584,50	
74	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,96	17,89	17,89	374,90	374,90	–	102,25	515,32
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,78	–	142,01		38,17	
				Устройство колодцев							
75	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,685	21501,18	8960,13	36229,49	15097,81	4918,67	21917,86	62799,14
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	16213,00	5926,25		4651,79	
76	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	17521,00	–	17521,00	–	17521,00	–	18922,68
		СП - 8%			–	–	–	–		1401,68	
77	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	12180,00	–	12180,00	–	12180,00	–	13154,40
		СП - 8%			–	–	–	–		974,40	
78	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	16245,00	–	32490,00	–	32490,00	–	35089,20
		СП - 8%			–	–	–	–		2599,20	
79	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	24475,00	–	24475,00	–	24475,00	–	26433,00
		СП - 8%			–	–	–	–		1958,00	
80	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5281,00	–	5281,00	–	5281,00	–	5703,48
		СП - 8%			–	–	–	–		422,48	
81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,674208	853,43	19,95	15937,20	372,50	10699,16	4568,29	22145,92
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	4865,53	46,61		1640,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				159260,97	23070,29	107565,39	33647,47	208341,11
							28207,09	8790,58	–	15432,67	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				159260,97				
	Материалы		Тенге				15618,39				
	Всего заработная плата		Тенге					36997,67			
	Местные материалы		Тенге				91947,00				
	Транспортные расходы		Тенге				418,20				
		Накладные расходы	Тенге				33647,47				

		Сметная прибыль	Тенге				15432,67					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				208341,11					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32,53
		Сметная заработная плата	Тенге					36997,67				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				208341,11					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32,53
		Сметная заработная плата	Тенге					36997,67				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				259100,69	37151,33	175609,22	54116,55	338274,62	
							45721,21	14137,93	–	25057,38		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				259100,69					
	Материалы		Тенге				25219,22					
	Всего заработная плата		Тенге					59859,14				
	Местные материалы		Тенге				150390,00					
	Транспортные расходы		Тенге				618,94					
		Накладные расходы	Тенге				54116,55					
		Сметная прибыль	Тенге				25057,38					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				338274,62					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52,87
		Сметная заработная плата	Тенге					59859,14				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				338274,62					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52,87
		Сметная заработная плата	Тенге					59859,14				

ОТДЕЛ 4.Выгреб V=3 м3 (ЛС №6-3-1)

РАЗДЕЛ 8.Устройство выгреба V=3 м3 (1 шт)

				Земляные работы							
82	Е11-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	92,8	210,07	200,54	19494,61	18610,54	–	5601,06	27103,33
		НР - 72%; СП - 8%			9,53	74,30	884,07	6895,19		2007,65	
83	Е11-010102-0405	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	6,5	344,45	315,04	2238,94	2047,75	0,60	677,68	3149,95
		НР - 72%; СП - 8%			29,32	115,48	190,59	750,63		233,33	
84	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	11,05	41,00	–	453,05	–		–	489,29
		СП - 8%			–	–	–	–		36,24	
85	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,979	1864,63	–	5554,74	–	–	3999,41	10318,48
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	–	5554,74	–		764,33	

86	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8,41	128,53	–	1080,98	–	–	778,31	2008,03
		НР - 72%; СП - 8%			128,53	–	1080,98	–		148,74	
87	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,1025	152,14	73,08	319,87	153,65	–	169,27	528,26
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	166,22	68,88		39,13	
88	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,56	810,65	–	15045,63	–	–	10832,85	27948,76
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	–	15045,63	–		2070,28	
89	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	74,24	17,89	17,89	1327,90	1327,90	–	362,16	1825,27
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,78	–	503,01		135,21	
				Устройство выгреба							
90	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	м2 покрытия	3	4322,40	284,87	12967,20	854,62	10574,04	1715,33	15857,13
		НР - 94%; СП - 8%			512,85	95,42	1538,55	286,27		1174,60	
91	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,177	28481,42	6881,75	62004,04	14981,57	26891,51	25770,54	94796,54
		НР - 99%; СП - 8%			9247,11	2710,09	20130,97	5899,88		7021,97	
92	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5281,00	–	5281,00	–	5281,00	–	5703,48
		СП - 8%			–	–	–	–		422,48	
93	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4797,00	–	9594,00	–	9594,00	–	10361,52
		СП - 8%			–	–	–	–		767,52	
94	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1	9965,00	–	9965,00	–	9965,00	–	10762,20
		СП - 8%			–	–	–	–		797,20	
95	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	28056,00	–	28056,00	–	28056,00	–	30300,48
		СП - 8%			–	–	–	–		2244,48	
96	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2	20396,00	–	40792,00	–	40792,00	–	44055,36
		СП - 8%			–	–	–	–		3263,36	
97	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	26349,00	–	26349,00	–	26349,00	–	28456,92
		СП - 8%			–	–	–	–		2107,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				240523,96	37976,02	157503,14	49906,60	313665,00
							44591,74	14403,84	–	23234,44	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				240523,96				
	Материалы		Тенге				37466,14				
	Всего заработная плата		Тенге					58995,58			
	Местные материалы		Тенге				120037,00				
	Транспортные расходы		Тенге				453,05				
		Накладные расходы	Тенге				49906,60				
		Сметная прибыль	Тенге				23234,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				313665,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,52
		Сметная заработная плата	Тенге					58995,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				313665,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,52
		Сметная заработная плата	Тенге					58995,58			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				240523,96	37976,02	157503,14	49906,60	313665,00
							44591,74	14403,84	–	23234,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				240523,96				
	Материалы		Тенге				37466,14				
	Всего заработная плата		Тенге					58995,58			
	Местные материалы		Тенге				120037,00				
	Транспортные расходы		Тенге				453,05				
		Накладные расходы	Тенге				49906,60				
		Сметная прибыль	Тенге				23234,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				313665,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,52
		Сметная заработная плата	Тенге					58995,58			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				313665,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,52
		Сметная заработная плата	Тенге					58995,58			
	ОТДЕЛ 5.Ограждение территории Н=2,0 м (L=220 м.п.) (ЛС №7-1-1)										
98	**86-010602-0302**	**Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ - 30.15**	**секция**	**73,333333**	**69132,00**	**407,00**	**5069680,00**	**29846,67**	**4162766,66**	**804670,53**	**6344298,57**
					11960,00	**98,00**	**877066,67**	**7186,67**		**469948,04**	
98.1	У86-010602-0302	Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15	секция	73,3333333	69132,00	407,00	5069680,00	29846,67	4162766,66	804670,53	6344298,57
		НР - 91%; СП - 8%			11960,00	98,00	877066,67	7186,67		469948,04	
99	**86-010605-0502**	**Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**73619,00**	**675,00**	**73619,00**	**675,00**	**59684,00**	**12225,85**	**92712,44**
					13260,00	**175,00**	**13260,00**	**175,00**		**6867,59**	
99.1	У86-010605-0502	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	шт.	1	73619,00	675,00	73619,00	675,00	59684,00	12225,85	92712,44
		НР - 91%; СП - 8%			13260,00	175,00	13260,00	175,00		6867,59	
100	**86-010605-0102**	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**138919,00**	**1160,00**	**138919,00**	**1160,00**	**115280,00**	**20779,85**	**172474,76**
					22479,00	**356,00**	**22479,00**	**356,00**		**12775,91**	
00.1	У86-010605-0102	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками	шт.	1	138919,00	1160,00	138919,00	1160,00	115280,00	20779,85	172474,76
		НР - 91%; СП - 8%			22479,00	356,00	22479,00	356,00		12775,91	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**5282218,00**	**31681,67**	**4337730,66**	**837676,23**	**6609485,77**

							912805,67	7717,67	--	489591,54	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5282218,00				
	Материалы		Тенге				4337730,66				
	Всего заработная плата		Тенге					920523,33			
		Накладные расходы	Тенге				837676,23				
		Сметная прибыль	Тенге				489591,54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6609485,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								868,19
		Сметная заработная плата	Тенге					920523,33			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				6609485,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								868,19
		Сметная заработная плата	Тенге					920523,33			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20471082,56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3180841,78				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					597891,81			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					153374,93			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12115730,04		
		- Перевозка грузов	Тенге				1071,99				
		- Накладные расходы	Тенге							3059170,46	
		- Сметная прибыль	Тенге							1516376,49	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			20 471 082,56					
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			-					
		ИТОГО без оборудования	Тенге			20 471 082,56					
		Временные здания и сооружения -2,9%	Тенге			593 661,39					
		Итого по главам 1-8	Тенге			21 064 743,95					
		Зимнее удорожание -2,079%	Тенге			437 936,03					
		Итого по главам 1-9	Тенге			21 502 679,98					
		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			430 053,60					
		Итого с оборудованием	Тенге			21 932 733,58					
		Итого с понижающим коэф.К=0,900000003002323	Тенге			19 739 460,29					
		НДС 12%	Тенге			2 368 735,23					
		ИТОГО:	Тенге			22 108 195,52					

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель_____ **Алдияров Н.С.**

Авторский надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Инженер_____ **Абдраимов Ж.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

Инженер _____ **Умаров А.А.**

соот. рас. ф-2 прав по смете