Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в п. Копа, Темирского района, Актюбинской области»

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№41	17.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в п. Копа, Темирского района, Актюбинской области»	43 397 065,58	10 939 236,08							1 312 708,33	12 251 944,41

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Алдияров Н.С.**

Подрядчик:

ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор _____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

Инженер _____ **Умаров А.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №41 от 17.04.2021 г.

Наименование объекта: «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в п. Копа, Темирского района, Актюбинской области»

АКТ
выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы. Врачебная амбулатория на 40 посещений (ЛС №2-1-1)											
РАЗДЕЛ 1.Кровля											
1	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	12,41525	93518,23	1376,31	1161052,22	17087,23	871782,97	251020,08	1525038,08
		НР - 90%; СП - 8%			21923,20	542,01	272182,01	6729,19		112965,78	
2	**Е11-100106-0101**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	2	17331,03	823,51	34662,06	1647,02	20307,84	12036,62	50434,57
		НР - 90%; СП - 8%			6353,60	333,41	12707,20	666,82		3735,89	
3	**С121-070201-0204**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	0,056	53171,00	--	2977,58	--	2977,58	--	3215,78
		СП - 8%			--	--	--	--		238,21	
4	**С121-070601-0101**	**Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта**	**м3**	0,018	114356,00	--	2058,41	--	2058,41	--	2223,08
		СП - 8%			--	--	--	--		164,67	
5	**Е11-150403-0305 Изм. и доп. вып. 12**	**Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1	1622,28	2,58	1622,28	2,58	174,49	1157,16	3001,80
		НР - 80%; СП - 8%			1445,22	1,23	1445,22	1,23		222,36	
6	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	510	84,64	9,28	43168,29	4730,40	--	36718,04	86277,24
		НР - 92%; СП - 8%			75,37	2,89	38437,88	1473,03		6390,91	

7	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	561	104,00	--	58344,00	--	58344,00	--	63011,52
		СП - 8%			--	--	--	--		4667,52	
8	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	510	5278,84	97,73	2692210,56	49843,93	1713580,13	866629,99	3843547,80
		НР - 92%; СП - 8%			1821,15	25,89	928786,50	13202,63		284707,24	
9	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	6,1	4464,99	97,73	27236,42	596,17	17025,43	8990,92	39125,52
		НР - 92%; СП - 8%			1576,20	25,89	9614,82	157,91		2898,19	
10	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	83,39	3515,61	23,86	293167,10	1989,65	166563,60	112995,43	438655,54
		НР - 90%; СП - 8%			1494,35	11,23	124613,85	936,64		32493,00	
11	Е11-120101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	55,4	877,79	23,57	48629,66	1305,86	18921,75	26423,41	81057,31
		НР - 92%; СП - 8%			512,67	5,76	28402,05	319,05		6004,25	
12	С121-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55,4	1039,00	--	57560,60	--	57560,60	--	62165,45
		СП - 8%			--	--	--	--		4604,85	
13	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	90,3	865,80	11,25	78181,71	1016,11	49200,59	25957,40	112470,23
		НР - 92%; СП - 8%			309,69	2,76	27965,01	249,55		8331,13	
14	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90,3	1220,00	--	110166,00	--	110166,00	--	118979,28
		СП - 8%			--	--	--	--		8813,28	
15	С121-100102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	16	410,00	--	6560,00	--	6560,00	--	7084,80
		СП - 8%			--	--	--	--		524,80	
16	Е11-090501-0101	Фронтон тамбура. Облицовка стальным профилированным листом	м2	6,5	3265,33	11,35	21224,64	73,79	19001,33	1503,39	24546,27
		НР - 69%; СП - 8%			330,69	4,51	2149,51	29,32		1818,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4638821,52	78292,75	3114224,72	1343432,44	6460834,27
							1446304,00	23765,37	--	478580,32	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4617596,88				
	Материалы		Тенге				2857556,80				
	Всего заработная плата		Тенге					1467890,58			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237666,58				

		Накладные расходы	Тенге				1341929,00					
		Сметная прибыль	Тенге				476762,07					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6436288,00					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1390,42
		Сметная заработная плата	Тенге					1467890,58				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21224,64					
	Материалы		Тенге				19001,33					
	Всего заработная плата		Тенге					2178,83				
		Накладные расходы	Тенге				1503,39					
		Сметная прибыль	Тенге				1818,24					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24546,27					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,96
		Сметная заработная плата	Тенге					2178,83				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6460834,27					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1392,38
		Сметная заработная плата	Тенге					1470069,41				
		РАЗДЕЛ 2.Оконные										
17	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	3,36	3202,57	166,43	10760,62	559,19	5446,83	4509,30	16491,51
		НР - 90%; СП - 8%			1415,06	76,11	4754,59	255,74		1221,59	
18	С121-090201-0706	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	3,36	33744,00	--	113379,84	--	113379,84	--	122450,23
		СП - 8%			--	--	--	--		9070,39	
19	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	27,9	2683,05	167,06	74856,96	4661,10	36499,90	32263,79	115690,42
		НР - 90%; СП - 8%			1207,74	77,16	33695,96	2152,70		8569,66	
20	С121-090201-0807	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	27,9	29128,00	--	812671,20	--	812671,20	--	877684,90
		СП - 8%			--	--	--	--		65013,70	
21	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	15,75	2031,84	163,94	32001,45	2582,04	15453,59	13662,95	49317,55
		НР - 90%; СП - 8%			886,72	77,16	13965,82	1215,23		3653,15	
22	С121-090201-0807	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	15,75	29128,00	--	458766,00	--	458766,00	--	495467,28
		СП - 8%			--	--	--	--		36701,28	

23	Е11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	33,38	1431,11	5,39	47770,35	180,02	33361,94	11411,28	63916,16
		НР - 80%, СП - 8%			426,25	1,07	14228,39	35,71		4734,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1550206,42	7982,35	1475579,29	61847,33	1741018,00
							66644,77	3659,38	--	128964,30	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1550206,42				
	Материалы		Тенге				90762,25				
	Всего заработная плата		Тенге					70304,15			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1384817,00				
		Накладные расходы	Тенге				61847,33				
		Сметная прибыль	Тенге				128964,30				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1741018,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64,53
		Сметная заработная плата	Тенге					70304,15			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1741018,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64,53
		Сметная заработная плата	Тенге					70304,15			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
				Помещение 2-6,8,12,13,16,18,20-24,26,27,29-32,34,35							
		Стены и перегородки									
24	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1196,6	1380,84	18,85	1652316,26	22551,72	578093,85	846909,16	2699163,45
		НР - 80%, СП - 8%			878,88	5,82	1051670,68	6965,77		199938,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1652316,26	22551,72	578093,85	846909,16	2699163,45
							1051670,68	6965,77	--	199938,03	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1652316,26				
	Материалы		Тенге				578093,85				
	Всего заработная плата		Тенге					1058636,45			
		Накладные расходы	Тенге				846909,16				
		Сметная прибыль	Тенге				199938,03				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2699163,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890,51
		Сметная заработная плата	Тенге					1058636,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2699163,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890,51
		Сметная заработная плата	Тенге					1058636,45			
		РАЗДЕЛ 4.Крыльцо №1 с пандусом									
25	Е11-010203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	17,63	128,53	--	2266,07	--	--	1631,57	4209,46
		НР - 72%, СП - 8%			128,53	--	2266,07	--		311,81	
26	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4,4075	152,14	73,08	670,54	322,10	--	354,84	1107,41

		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	348,44	144,39		82,03	
27	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные толщиной 90 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,97	5489,23	960,28	5324,55	931,47	1611,69	2955,88	8942,87
		НР - 94%; СП - 8%			2867,41	374,40	2781,39	363,17		662,43	
28	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские толщиной 150 мм. Устройство	м3	5,34	20978,24	1657,50	112023,78	8851,06	93183,98	10860,60	132715,13
		НР - 91%; СП - 8%			1870,55	364,42	9988,74	1945,99		9830,75	
29	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,057	306480,00	--	17469,36	--	17469,36	--	18866,91
		СП - 8%			--	--	--	--		1397,55	
30	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	34,6	3165,42	70,88	109523,62	2452,50	67240,98	38481,82	159845,87
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	39830,14	1107,97		11840,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				247277,92	12557,14	179506,01	54284,71	325687,63
							55214,77	3561,51	--	24125,01	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				247277,92				
	Материалы		Тенге				160437,46				
	Всего заработная плата		Тенге					58776,29			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17469,36				
	Местные материалы		Тенге				1599,18				
		Накладные расходы	Тенге				54284,71				
		Сметная прибыль	Тенге				24125,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				325687,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,74
		Сметная заработная плата	Тенге					58776,29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				325687,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,74
		Сметная заработная плата	Тенге					58776,29			
		РАЗДЕЛ 5.Крыльцо №2 (1 шт)									
31	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2,16	128,53	--	277,64	--	--	199,90	515,74
		НР - 72%; СП - 8%			128,53	--	277,64	--		38,20	
32	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,54	152,14	73,08	82,15	39,46	--	43,47	135,68
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	42,69	17,69		10,05	
33	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные толщиной 90 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,15	5489,23	960,28	823,38	144,04	249,23	457,10	1382,92
		НР - 94%; СП - 8%			2867,41	374,40	430,11	56,16		102,44	
34	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские толщиной 150 мм. Устройство	м3	0,4	20978,24	1657,50	8391,29	663,00	6980,07	813,53	9941,21
		НР - 91%; СП - 8%			1870,55	364,42	748,22	145,77		736,39	

35	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0058	306480,00	--	1777,58	--	1777,58	--	1919,79
		СП - 8%			--	--	--	--		142,21	
36	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,4	3165,42	70,88	10762,44	241,00	6607,49	3781,45	15707,40
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	3913,94	108,88		1163,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22114,49	1087,50	15614,38	5295,45	29602,73
							5412,60	328,49	--	2192,79	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22114,49				
	Материалы		Тенге				13589,50				
	Всего заработная плата		Тенге					5741,09			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1777,58				
	Местные материалы		Тенге				247,30				
		Накладные расходы	Тенге				5295,45				
		Сметная прибыль	Тенге				2192,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29602,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,37
		Сметная заработная плата	Тенге					5741,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				29602,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,37
		Сметная заработная плата	Тенге					5741,09			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльцо №3,4 (2 шт)									
37	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7,92	128,53	--	1018,00	--	--	732,96	1891,03
		НР - 72%; СП - 8%			128,53	--	1018,00	--		140,08	
38	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,98	152,14	73,08	301,23	144,70	--	159,40	497,48
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	156,53	64,86		36,85	
39	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные толщиной 90 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,66	5489,23	960,28	3622,89	633,78	1096,62	2011,22	6084,84
		НР - 94%; СП - 8%			2867,41	374,40	1892,49	247,10		450,73	
40	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские толщиной 150 мм. Устройство	м3	1	20978,24	1657,50	20978,24	1657,50	17450,18	2033,82	24853,02
		НР - 91%; СП - 8%			1870,55	364,42	1870,55	364,42		1840,96	
41	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0128	306480,00	--	3922,94	--	3922,94	--	4236,78
		СП - 8%			--	--	--	--		313,84	
42	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11	3165,42	70,88	34819,65	779,70	21377,19	12234,10	50818,05
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	12662,76	352,24		3764,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				64662,94	3215,68	43846,93	17171,51	88381,21

							17600,33	1028,63	--	6546,76	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64662,94				
	Материалы		Тенге				38835,89				
	Всего заработная плата		Тенге					18628,96			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3922,94				
	Местные материалы		Тенге				1088,10				
		Накладные расходы	Тенге				17171,51				
		Сметная прибыль	Тенге				6546,76				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88381,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,47
		Сметная заработная плата	Тенге					18628,96			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				88381,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,47
		Сметная заработная плата	Тенге					18628,96			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				8175399,53	125687,15	5406865,19	2328940,58	11344687,33
							2642847,20	39309,15	--	840347,21	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8154174,90				
	Материалы		Тенге				3739275,76				
	Всего заработная плата		Тенге					2679977,52			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1645653,51				
	Местные материалы		Тенге				2934,58				
		Накладные расходы	Тенге				2327437,19				
		Сметная прибыль	Тенге				838528,97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11320141,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2423,03
		Сметная заработная плата	Тенге					2679977,52			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21224,64				
	Материалы		Тенге				19001,33				
	Всего заработная плата		Тенге					2178,83			
		Накладные расходы	Тенге				1503,39				
		Сметная прибыль	Тенге				1818,24				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24546,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,96
		Сметная заработная плата	Тенге					2178,83			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				11344687,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2425,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2682156,35			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11344687,33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2642847,20				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					125687,15			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39309,15			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5406865,19		
		- Накладные расходы	Тенге							2328940,58	
		- Сметная прибыль	Тенге							840347,21	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			11 344 687,33					
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			-					
		ИТОГО без оборудования	Тенге			**11 344 687,33**					
		Временные здания и сооружения -2,9%	Тенге			328 995,93					
		Итого по главам 1-8	Тенге			**11 673 683,26**					

	Зимнее удорожание -2,079%	Тенге			242 695,88					
	Итого по главам 1-9	Тенге			**11 916 379,14**					
	Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			238 327,58					
	Итого с оборудованием	Тенге			**12 154 706,72**					
	Итого с понижающим коэф.К=0,900000003002323	Тенге			**10 939 236,08**					
	НДС 12%	Тенге			**1 312 708,33**					
	ИТОГО:	Тенге			**12 251 944,41**					

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель_____**Алдияров Н.С.**

Подрядчик:

ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор_____**Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

Инженер_____**Умаров А.А.**

сост. рес. Ф-2 прав по смете