Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в п. Копа, Темирского района, Актюбинской области»

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№41	17.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в п. Копа, Темирского района, Актюбинской области»	91 945 294,56	14 321 017,18							1 718 522,06	16 039 539,24

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель_____**Алдияров Н.С.**

Подрядчик:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор_____**Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

Инженер_____**Умаров А.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №41 от 17.04.2021 г.
Наименование объекта: «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в п. Копа, Темирского района, Актюбинской области»

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы (ЛС №2-1-1)											
РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки											
				Вентиляционная шахта							
1	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из керамического кирпича М125 на растворе М75. Кладка**	**м3 кладки**	**2,544**	**30193,24**	**2138,04**	**76811,61**	**5439,17**	**56356,73**	**15027,57**	**99186,31**
		НР - 93%; СП - 8%			**5902,40**	**449,28**	**15015,71**	**1142,97**		**7347,13**	
2	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0580032**	**371040,29**	**2181,89**	**21521,52**	**126,56**	**17776,82**	**3401,23**	**26916,57**
		НР - 93%; СП - 8%			**62378,40**	**673,92**	**3618,15**	**39,09**		**1993,82**	
3	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,44**	**84,64**	**9,28**	**1730,12**	**189,59**	**--**	**1471,60**	**3457,86**
		НР - 92%; СП - 8%			**75,37**	**2,89**	**1540,53**	**59,04**		**256,14**	
4	**С121-130810-0101**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,022484**	**81816,00**	**--**	**1839,55**	**--**	**1839,55**	**--**	**1986,71**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**147,16**	
5	**Е11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**1,022**	**21162,50**	**1349,12**	**21628,07**	**1378,80**	**2280,06**	**14150,97**	**38641,36**
		НР - 76%; СП - 8%			**17582,40**	**636,48**	**17969,21**	**650,48**		**2862,32**	

6	**С121-110101-0107**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,26728**	**29021,00**	**--**	**36777,73**	**--**	**36777,73**	**--**	**39719,95**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2942,22**	
7	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**20,44**	**3275,20**	**33,09**	**66945,15**	**676,28**	**38813,87**	**22214,72**	**96292,66**
		НР - 80%; СП - 8%			**1343,20**	**15,33**	**27455,01**	**313,39**		**7132,79**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**227253,76**	**7810,40**	**153844,76**	**56266,09**	**306201,43**
							65598,60	**2204,97**	**--**	**22681,59**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**227253,76**				
	Материалы		Тенге				**67845,99**				
	Всего заработная плата		Тенге					**67803,57**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38617,28**				
	Местные материалы		Тенге				**47381,49**				
		Накладные расходы	Тенге				**56266,09**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22681,59**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**306201,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60,26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**67803,57**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**306201,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60,26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**67803,57**			
		РАЗДЕЛ 2.Перемычки									
8	**Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 7**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,7522**	**199124,40**	**61756,60**	**149781,38**	**46453,31**	**3292,98**	**70884,21**	**238318,83**
		НР - 69%; СП - 8%			**132990,00**	**3583,70**	**100035,08**	**2695,66**		**17653,25**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**149781,38**	**46453,31**	**3292,98**	**70884,21**	**238318,83**
							100035,08	**2695,66**	**--**	**17653,25**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**149781,38**				
	Материалы		Тенге				**3292,98**				
	Всего заработная плата		Тенге					**102730,74**			
		Накладные расходы	Тенге				**70884,21**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17653,25**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**238318,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**102730,74**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**238318,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**102730,74**			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие									
				Люк на чердак							
9	**Е11-100114-0402**	**Прогоны из брусьев и опорные бруски. Укладка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0271**	**78570,70**	**1279,95**	**2129,27**	**34,69**	**1627,85**	**432,97**	**2767,21**

		НР - 90%; СП - 8%			17222,40	529,53	466,73	14,35		204,98	
10	Е11-100114-0401	Бортик из досок. Укладка	м3 древесины в конструкции	0,026	79317,18	1279,83	2062,25	33,28	1607,18	392,00	2650,59
		НР - 90%; СП - 8%			16222,80	529,53	421,79	13,77		196,34	
11	Е11-100114-0401	Каркас крышки из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,024	79317,18	1279,83	1903,61	30,72	1483,55	361,85	2446,70
		НР - 90%; СП - 8%			16222,80	529,53	389,35	12,71		181,24	
12	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0511	8779,61	55,77	448,64	2,85	403,34	39,30	526,98
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	42,45	1,22		39,04	
13	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,656	305,56	2,59	200,45	1,70	178,09	19,25	237,27
		НР - 90%; СП - 8%			31,49	1,11	20,66	0,73		17,58	
14	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1,856	63,68	2,02	118,20	3,75	33,22	74,54	208,15
		НР - 90%; СП - 8%			43,77	0,86	81,23	1,59		15,42	
15	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,73	2873,33	13,72	4970,87	23,74	3189,90	1622,01	7120,31
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	1757,23	5,83		527,43	
16	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	654,00	--	1308,00	--	1308,00	--	1412,64
		СП - 8%			--	--	--	--		104,64	
17	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209,00	--	4209,00	--	4209,00	--	4545,72
		СП - 8%			--	--	--	--		336,72	
18	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0024	399927,00	--	959,82	--	959,82	--	1036,61
		СП - 8%			--	--	--	--		76,79	
19	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,8	87,73	12,36	70,18	9,89	--	57,60	138,00
		НР - 92%; СП - 8%			75,37	2,89	60,29	2,31		10,22	
20	С121-100401-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,88	203,00	--	178,64	--	178,64	--	192,93
		СП - 8%			--	--	--	--		14,29	
21	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	0,8	869,05	51,69	695,24	41,35	257,67	372,94	1153,64
		НР - 92%; СП - 8%			495,29	11,43	396,23	9,14		85,45	

22	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 145 /Isover РУФ/	м3	0,04017	22829,00	--	917,04	--	917,04	--	990,40
		СП - 8%			--	--	--	--		73,36	
				Лестница ЛС-1							
23	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03403	70586,93	25518,66	2402,07	868,40	344,66	1004,92	3679,56
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	1189,01	267,40		272,56	
24	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03403	544426,00	--	18526,82	--	18526,82	--	20008,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1482,15	
25	СССЦ РК 8.04-08-2018, выпуск 2, табл.7, п.7	Доплата за каждый слой окрашивания эмалью ПФ-115 (в 2 слоя)	тн	0,03403	18434,00	--	627,31	--	627,31	--	677,49
		СП - 8%			--	--	--	--		50,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41727,41	1050,35	35852,09	4377,39	49793,18
							4824,97	329,05	--	3688,38	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13694,39				
	Материалы		Тенге				8780,80				
	Всего заработная плата		Тенге					3697,61			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1095,68				
		Накладные расходы	Тенге				3372,47				
		Сметная прибыль	Тенге				1365,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18432,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,27
		Сметная заработная плата	Тенге					3697,61			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28033,02				
	Материалы		Тенге				344,66				
	Всего заработная плата		Тенге					1456,41			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25630,95				
		Накладные расходы	Тенге				1004,92				
		Сметная прибыль	Тенге				2323,04				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31360,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,16
		Сметная заработная плата	Тенге					1456,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				49793,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,43
		Сметная заработная плата	Тенге					5154,02			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
26	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам вентшахты кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	7,84	629,26	14,46	4933,39	113,33	1200,59	3347,66	8943,54
		НР - 92%; СП - 8%			461,67	2,46	3619,47	19,29		662,48	
27	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7,84	1543,00	--	12097,12	--	12097,12	--	13064,89
		СП - 8%			--	--	--	--		967,77	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**17030,51**	**113,33**	**13297,71**	**3347,66**	**22008,43**
							3619,47	**19,29**	**--**	**1630,25**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17030,51**				
	Материалы		Тенге				**1200,59**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3638,76**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12097,12**				
		Накладные расходы	Тенге				**3347,66**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1630,25**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22008,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3638,76**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**22008,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3638,76**			
РАЗДЕЛ 5.Оконные											
28	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**33,38**	**1071,06**	**4,78**	**35752,07**	**159,40**	**28201,16**	**6721,16**	**45871,09**
		НР - 90%; СП - 8%			**221,44**	**2,29**	**7391,52**	**76,44**		**3397,86**	
29	**С121-090205-0105**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**33,38**	**1571,00**	**--**	**52439,98**	**--**	**52439,98**	**--**	**56635,18**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4195,20**	
30	**С121-090206-0301**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**48**	**111,00**	**--**	**5328,00**	**--**	**5328,00**	**--**	**5754,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**426,24**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**93520,05**	**159,40**	**85969,14**	**6721,16**	**108260,51**
							7391,52	**76,44**	**--**	**8019,30**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**93520,05**				
	Материалы		Тенге				**28201,16**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7467,96**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**57767,98**				
		Накладные расходы	Тенге				**6721,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8019,30**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**108260,51**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7467,96**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**108260,51**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7467,96**			
РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка											
				Помещение 2-6,8,12,13,16,18,20-24,26,27,29-32,34,35							
		Стены и перегородки									
31	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1196,6**	**613,79**	**4,36**	**734464,52**	**5219,09**	**203303,84**	**422745,38**	**1249786,69**
		НР - 80%; СП - 8%			**439,53**	**2,08**	**525941,60**	**2490,12**		**92576,79**	

		Помещение №6									
32	**Е11-120101-1705**	**Облицовка потолка кубовой сборными асбестоцементными листами. Устройство**	**м2 стяжки**	**4**	**3832,06**	**14,78**	**15328,25**	**59,10**	**14277,39**	**923,44**	**17551,83**
		НР - 92%; СП - 8%			**247,94**	**3,00**	**991,76**	**11,98**		**1300,14**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**749792,78**	**5278,19**	**217581,22**	**423668,82**	**1267338,52**
							526933,36	**2502,11**	**--**	**93876,93**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**749792,78**				
	Материалы		Тенге				**217581,22**				
	Всего заработная плата		Тенге					**529435,46**			
		Накладные расходы	Тенге				**423668,82**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93876,93**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1267338,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**469,60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**529435,46**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1267338,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**469,60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**529435,46**			
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
				Тип 1 (S=120,5 м2)							
33	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**120,5**	**3263,29**	**20,40**	**393226,69**	**2457,96**	**345105,97**	**44044,08**	**472252,42**
		НР - 94%; СП - 8%			**378,94**	**9,90**	**45662,75**	**1192,65**		**34981,66**	
34	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**130,6**	**313,57**	**0,79**	**40951,76**	**103,12**	**25902,42**	**14095,41**	**59450,94**
		НР - 94%; СП - 8%			**114,44**	**0,37**	**14946,22**	**48,90**		**4403,77**	
				Тип 2 (S=15,2 м2)							
35	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**31,3**	**550,28**	**1,58**	**17223,83**	**49,43**	**8096,02**	**8555,71**	**27841,90**
		НР - 94%; СП - 8%			**290,04**	**0,75**	**9078,38**	**23,44**		**2062,36**	
				Тип 3 (S=244,4 м2)							
36	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**240,1**	**550,28**	**1,58**	**132122,71**	**379,17**	**62103,98**	**65630,19**	**213573,13**
		НР - 94%; СП - 8%			**290,04**	**0,75**	**69639,56**	**179,79**		**15820,23**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**583524,98**	**2989,68**	**441208,39**	**132325,38**	**773118,39**
							139326,91	**1444,77**	**--**	**57268,03**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**583524,98**				
	Материалы		Тенге				**441208,39**				
	Всего заработная плата		Тенге					**140771,68**			
		Накладные расходы	Тенге				**132325,38**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57268,03**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**773118,39**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140771,68**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**773118,39**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140771,68**			
		РАЗДЕЛ 8.Крыльцо №3,4 (2 шт)									

				Козырек над крыльцом №2,3,4 (3 шт)							
37	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,07254	157856,14	39013,00	11450,88	2830,00	382,66	6303,54	19174,78
		НР - 69%; СП - 8%			113568,00	12370,32	8238,22	897,34		1420,35	
38	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 25 х 25 х 2 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0544278	284048,00	--	15460,11	--	15460,11	--	16696,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1236,81	
39	С121-050304-0307	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,0204336	251902,00	--	5147,26	--	5147,26	--	5559,05
		СП - 8%			--	--	--	--		411,78	
40	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07254	29234,69	10009,55	2120,68	726,09	283,82	905,49	3268,27
		НР - 69%; СП - 8%			15312,60	2778,21	1110,78	201,53		242,09	
41	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,95858	355,30	--	695,88	--	--	480,16	1270,13
		НР - 69%; СП - 8%			355,30	--	695,88	--		94,08	
42	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,95858	93,64	2,31	183,39	4,53	96,99	56,83	259,44
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	81,87	0,49		19,22	
43	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,95858	146,36	3,28	286,66	6,42	184,54	66,71	381,63
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	95,70	0,98		28,27	
44	Е11-090303-0204	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	10,848	2211,97	969,96	23995,50	10522,13	226,99	10987,17	37781,28
		НР - 69%; СП - 8%			1221,09	246,78	13246,38	2677,05		2798,61	
45	С121-130502-0502	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 6 мм	м2	10,848	1627,00	--	17649,70	--	17649,70	--	19061,67
		СП - 8%			--	--	--	--		1411,98	
46	С121-130502-0804	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	16,38	205,00	--	3357,90	--	3357,90	--	3626,53
		СП - 8%			--	--	--	--		268,63	
47	С121-130502-0805	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	6,78	359,00	--	2434,02	--	2434,02	--	2628,74
		СП - 8%			--	--	--	--		194,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				82781,99	14089,17	45223,98	18799,90	109708,44
							23468,84	3777,39	--	8126,55	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45214,92				
	Материалы		Тенге				281,53				
	Всего заработная плата		Тенге					874,92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44048,99				
		Накладные расходы	Тенге				603,70				
		Сметная прибыль	Тенге				3665,49				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**49484,11**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**874,92**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**37567,07**				
	Материалы		Тенге				**893,46**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26371,30**			
		Накладные расходы	Тенге				**18196,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4461,06**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**60224,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21,03**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26371,30**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**109708,44**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21,84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27246,23**			
РАЗДЕЛ 9.Цоколь и стенки крылец											
48	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.13 Кзтр=1,15**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**32**	**1237,95**	**29,56**	**39614,46**	**945,89**	**10607,54**	**23090,87**	**67721,76**
		НР - 80%; СП - 8%			**876,91**	**25,08**	**28061,03**	**802,56**		**5016,43**	
49	**Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**32**	**206,14**	**1,37**	**6596,36**	**43,90**	**3207,05**	**2692,30**	**10031,75**
		НР - 80%; СП - 8%			**104,54**	**0,62**	**3345,41**	**19,97**		**743,09**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**46210,82**	**989,79**	**13814,59**	**25783,17**	**77753,51**
							31406,44	**822,53**	**--**	**5759,52**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46210,82**				
	Материалы		Тенге				**13814,59**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32228,97**			
		Накладные расходы	Тенге				**25783,17**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5759,52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**77753,51**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,08**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32228,97**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**77753,51**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,08**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32228,97**			
РАЗДЕЛ 10.Отмостка											
50	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**100,2**	**217,27**	**30,46**	**21770,55**	**3051,78**	**11833,74**	**7506,34**	**31619,05**
		НР - 94%; СП - 8%			**68,71**	**10,98**	**6885,03**	**1100,44**		**2342,15**	
51	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные толщиной 80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**8,016**	**8429,50**	**1665,69**	**67570,87**	**13352,17**	**29311,71**	**28584,63**	**103847,94**
		НР - 94%; СП - 8%			**3107,16**	**686,40**	**24906,99**	**5502,18**		**7692,44**	
52	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**100,2**	**992,73**	**92,98**	**99471,21**	**9316,88**	**57309,97**	**34053,32**	**144206,49**

		НР - 94%; СП - 8%			327,79	33,76	32844,36	3382,58		10681,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**188812,63**	**25720,83**	**98455,42**	**70144,29**	**279673,48**
							64636,38	**9985,20**	**--**	**20716,55**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**188812,63**				
	Материалы		Тенге				**98455,42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**74621,59**			
		Накладные расходы	Тенге				**70144,29**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20716,55**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**279673,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**74621,59**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**279673,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**74621,59**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**2180436,31**	**104654,45**	**1108540,29**	**812318,07**	**3232174,73**
							967241,57	**23857,39**	**--**	**239420,35**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1965054,84**				
	Материалы		Тенге				**877369,69**				
	Всего заработная плата		Тенге					**860540,51**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**153627,05**				
	Местные материалы		Тенге				**47381,49**				
		Накладные расходы	Тенге				**722232,73**				
		Сметная прибыль	Тенге				**214983,01**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2902270,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**770,48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**860540,51**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**215381,47**				
	Материалы		Тенге				**4531,11**				
	Всего заработная плата		Тенге					**130558,45**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**25630,95**				
		Накладные расходы	Тенге				**90085,33**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24437,34**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**329904,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**106,74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130558,45**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**3232174,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**877,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**991098,97**			
ОТДЕЛ 2.Водопровод (ЛС №2-1-2)											
РАЗДЕЛ 11.Холодное водоснабжение											
				Водомерный узел							
53	**Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1**	**22727,50**	**456,32**	**22727,50**	**456,32**	**12521,68**	**9662,84**	**34981,57**
		НР - 98%; СП - 8%			**9749,50**	**110,54**	**9749,50**	**110,54**		**2591,23**	
54	**С123-030301-0301**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**шт.**	**1**	**23101,00**	**--**	**23101,00**	**--**	**23101,00**	**--**	**24949,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1848,08**	

55	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	13669,64	150,26	13669,64	150,26	12585,43	961,16	15801,27
		НР - 98%; СП - 8%			933,95	46,83	933,95	46,83		1170,46	
56	С123-040905-0903	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	1851,00	--	5553,00	--	5553,00	--	5997,24
		СП - 8%			--	--	--	--		444,24	
57	С123-040905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	770,00	--	770,00	--	770,00	--	831,60
		СП - 8%			--	--	--	--		61,60	
58	С123-020101-1001	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	249,00	--	498,00	--	498,00	--	537,84
		СП - 8%			--	--	--	--		39,84	
59	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	1980,08	20,08	5940,25	60,24	4618,28	1259,24	7775,45
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	1261,73	23,21		575,96	
60	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3	83,57	1,13	250,71	3,38	9,86	232,72	522,11
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	237,47	--		38,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				72510,11	670,19	59657,26	12115,97	91396,16
							12182,65	180,58	--	6770,09	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				72510,11				
	Материалы		Тенге				29735,26				
	Всего заработная плата		Тенге					12363,23			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29922,00				
	Сдача и испытание		Тенге				31,58				
		Накладные расходы	Тенге				12115,97				
		Сметная прибыль	Тенге				6770,09				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				91396,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,57
		Сметная заработная плата	Тенге					12363,23			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				91396,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,57
		Сметная заработная плата	Тенге					12363,23			
РАЗДЕЛ 12.Горячее водоснабжение Т3, Т4											
61	Е11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.	21	913,27	0,13	19178,63	2,73	830,30	17978,69	40129,90
		НР - 98%; СП - 8%			873,60	--	18345,60	--		2972,59	
62	С123-030102-1240	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	17	2382,00	--	40494,00	--	40494,00	--	43733,52

		СП - 8%			--	--	--	--		3239,52	
63	**С123-030102-1248**	**Смеситель для ванны однорукояточный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1**	**7555,00**	**--**	**7555,00**	**--**	**7555,00**	**--**	**8159,40**
		СП - 8%			--	--	--	--		604,40	
64	**С123-030102-1222**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2**	**2248,00**	**--**	**4496,00**	**--**	**4496,00**	**--**	**4855,68**
		СП - 8%			--	--	--	--		359,68	
65	**С123-030102-1231**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1**	**7556,00**	**--**	**7556,00**	**--**	**7556,00**	**--**	**8160,48**
		СП - 8%			--	--	--	--		604,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**79279,63**	**2,73**	**60931,30**	**17978,69**	**105038,98**
							18345,60	**--**	**--**	**7780,67**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**79279,63**				
	Материалы		Тенге				**830,30**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18345,60**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**60101,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**17978,69**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7780,67**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**105038,98**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18345,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**105038,98**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18345,60**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**151789,73**	**672,92**	**120588,56**	**30094,66**	**196435,14**
							30528,25	**180,58**	**--**	**14550,75**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**151789,73**				
	Материалы		Тенге				**30565,56**				
	Всего заработная плата		Тенге					**30708,83**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**90023,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**31,58**				
		Накладные расходы	Тенге				**30094,66**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14550,75**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**196435,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25,27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30708,83**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**196435,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25,27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30708,83**			
ОТДЕЛ 3.Вентиляция (ЛС №2-1-5)											
РАЗДЕЛ 13.В1											
66	**Е11-201501-0101**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**5040,60**	**211,97**	**5040,60**	**211,97**	**45,67**	**4757,02**	**10581,43**
		НР - 98%; СП - 8%			**4782,96**	**71,14**	**4782,96**	**71,14**		**783,81**	

67	**С123-050401-0102**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1**	**17092,00**	**--**	**17092,00**	**--**	**17092,00**	**--**	**18459,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1367,36**	
68	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,6**	**4810,56**	**40,91**	**7696,90**	**65,46**	**5058,92**	**2545,64**	**11061,94**
		НР - 98%; СП - 8%			**1607,82**	**15,67**	**2572,52**	**25,07**		**819,40**	
69	**Е11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**1609,33**	**31,32**	**3218,66**	**62,64**	**623,65**	**2507,41**	**6184,15**
		НР - 98%; СП - 8%			**1266,18**	**13,10**	**2532,37**	**26,21**		**458,09**	
70	**Е11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**2662,84**	**53,50**	**2662,84**	**53,50**	**1343,16**	**1253,70**	**4229,86**
		НР - 98%; СП - 8%			**1266,18**	**13,10**	**1266,18**	**13,10**		**313,32**	
71	**С123-050301-1805**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**т**	**0,002**	**655,00**	**--**	**1,31**	**--**	**1,31**	**--**	**1,41**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**0,10**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**35712,32**	**393,57**	**24164,71**	**11063,76**	**50518,16**
							11154,03	**135,52**	**--**	**3742,09**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**35712,32**				
	Материалы		Тенге				**7071,40**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11289,55**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17093,31**				
	Сдача и испытание		Тенге				**549,89**				
		Накладные расходы	Тенге				**11063,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3742,09**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**50518,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9,67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11289,55**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**50518,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9,67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11289,55**			
		РАЗДЕЛ 14.В2									
72	**Е11-201501-0101**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**5040,60**	**211,97**	**5040,60**	**211,97**	**45,67**	**4757,02**	**10581,43**
		НР - 98%; СП - 8%			**4782,96**	**71,14**	**4782,96**	**71,14**		**783,81**	
73	**С123-050401-0102**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1**	**17092,00**	**--**	**17092,00**	**--**	**17092,00**	**--**	**18459,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1367,36**	

74	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	4969,48	51,51	20871,83	216,35	13280,02	7310,09	30436,48
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	7375,46	83,82		2254,55	
75	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1609,33	31,32	4827,99	93,96	935,47	3761,11	9276,23
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	3798,55	39,31		687,13	
76	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,002	655,00	--	1,31	--	1,31	--	1,41
		СП - 8%			--	--	--	--		0,10	
77	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1080 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4993,56	45,40	4993,56	45,40	4347,22	601,76	6042,94
		НР - 98%; СП - 8%			600,94	13,10	600,94	13,10		447,63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				52827,30	567,69	35701,70	16429,97	74797,86
							16557,91	207,37	--	5540,58	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				52827,30				
	Материалы		Тенге				18608,39				
	Всего заработная плата		Тенге					16765,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17093,31				
	Сдача и испытание		Тенге				815,50				
		Накладные расходы	Тенге				16429,97				
		Сметная прибыль	Тенге				5540,58				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				74797,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,66
		Сметная заработная плата	Тенге					16765,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				74797,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,66
		Сметная заработная плата	Тенге					16765,28			
		РАЗДЕЛ 15.В3									
78	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5040,60	211,97	5040,60	211,97	45,67	4757,02	10581,43
		НР - 98%; СП - 8%			4782,96	71,14	4782,96	71,14		783,81	
79	СПрайс лист АО "Келет Актобе"	Вентилятор осевой Dospel NV10 100, G 50 м3/ч, N	шт	1	3727,68	--	3727,68	--	3727,68	--	4025,89
		СП - 8%			--	--	--	--		298,21	
80	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	1	2410,00	53,50	2410,00	53,50	1090,32	1253,70	3956,80
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266,18	13,10		293,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				11178,28	265,47	4863,67	6010,72	18564,12
							6049,14	84,24	--	1375,12	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11178,28				
	Материалы		Тенге				1135,99				
	Всего заработная плата		Тенге					6133,39			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3727,68				
	Сдача и испытание		Тенге				300,70				

		Накладные расходы	Тенге				6010,72				
		Сметная прибыль	Тенге				1375,12				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18564,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,02
		Сметная заработная плата	Тенге					6133,39			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				18564,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,02
		Сметная заработная плата	Тенге					6133,39			
РАЗДЕЛ 16.Естественная вентиляция ВЕ1-ВЕ4											
81	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**21**	**4969,48**	**51,51**	**104359,16**	**1081,74**	**66400,12**	**36550,46**	**152182,39**
		НР - 98%; СП - 8%			**1756,06**	**19,96**	**36877,30**	**419,08**		**11272,77**	
82	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8**	**4810,56**	**40,91**	**38484,51**	**327,30**	**25294,62**	**12728,18**	**55309,70**
		НР - 98%; СП - 8%			**1607,82**	**15,67**	**12862,58**	**125,35**		**4097,02**	
83	**Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,8**	**5242,81**	**43,16**	**9437,05**	**77,68**	**6465,29**	**2859,42**	**13280,18**
		НР - 98%; СП - 8%			**1607,82**	**13,16**	**2894,08**	**23,69**		**983,72**	
84	**Е11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**2662,84**	**53,50**	**5325,68**	**107,00**	**2686,31**	**2507,41**	**8459,73**
		НР - 98%; СП - 8%			**1266,18**	**13,10**	**2532,37**	**26,21**		**626,65**	
85	**Е11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**9**	**1609,33**	**31,32**	**14483,98**	**281,89**	**2806,42**	**11283,32**	**27828,69**
		НР - 98%; СП - 8%			**1266,18**	**13,10**	**11395,66**	**117,94**		**2061,38**	
86	**Е11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**4**	**1703,51**	**31,32**	**6814,04**	**125,29**	**1624,02**	**5014,81**	**12775,16**
		НР - 98%; СП - 8%			**1266,18**	**13,10**	**5064,74**	**52,42**		**946,31**	
87	**Е11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,85**	**21162,50**	**1349,12**	**17988,12**	**1146,75**	**1896,33**	**11769,40**	**32138,12**
		НР - 76%; СП - 8%			**17582,40**	**636,48**	**14945,04**	**541,01**		**2380,60**	
88	**С121-110101-0103**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,054**	**14063,00**	**--**	**14822,40**	**--**	**14822,40**	**--**	**16008,19**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1185,79**	

89	**Е11-260301-0401**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**20,96**	**3369,73**	**26,15**	**70629,56**	**548,19**	**15533,62**	**41629,25**	**121239,51**
		НР - 76%; СП - 8%			**2602,47**	**10,86**	**54547,75**	**227,58**		**8980,70**	
90	**С121-100406-0301**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,024104**	**438576,00**	**--**	**10571,44**	**--**	**10571,44**	**--**	**11417,15**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**845,71**	
91	**Е11-200701-0405**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2160 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**14025,42**	**108,77**	**28050,85**	**217,54**	**23815,21**	**3989,10**	**34603,14**
		НР - 98%; СП - 8%			**2009,05**	**26,21**	**4018,10**	**52,42**		**2563,20**	
92	**Е11-200701-0403**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1440 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**7279,41**	**54,84**	**14558,82**	**109,68**	**12560,48**	**1876,57**	**17750,21**
		НР - 98%; СП - 8%			**944,33**	**13,10**	**1888,66**	**26,21**		**1314,83**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**335525,59**	**4023,06**	**184476,26**	**130207,91**	**502992,18**
							147026,28	**1611,89**	**--**	**37258,68**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**114011,52**				
	Материалы		Тенге				**17429,95**				
	Всего заработная плата		Тенге					**70261,37**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**25393,84**				
		Накладные расходы	Тенге				**53398,64**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13392,81**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**180802,97**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53,04**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70261,37**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**221514,08**				
	Материалы		Тенге				**141652,47**				
	Всего заработная плата		Тенге					**78376,80**			
	Сдача и испытание		Тенге				**3802,93**				
		Накладные расходы	Тенге				**76809,26**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23865,87**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**322189,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71,18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78376,80**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**502992,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**124,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**148638,17**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**435243,49**	**5249,79**	**249206,34**	**163712,36**	**646872,32**
							180787,36	**2039,02**	**--**	**47916,47**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**114011,52**				
	Материалы		Тенге				**17429,95**				
	Всего заработная плата		Тенге					**70261,37**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**25393,84**				
		Накладные расходы	Тенге				**53398,64**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13392,81**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**180802,97**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53,04**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70261,37**			

	Стоимость сантехнических работ		Тенге				321231,98				
	Материалы		Тенге				168468,25				
	Всего заработная плата		Тенге					112565,01			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37914,30				
	Сдача и испытание		Тенге				5469,02				
		Накладные расходы	Тенге				110313,71				
		Сметная прибыль	Тенге				34523,66				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				466069,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100,53
		Сметная заработная плата	Тенге					112565,01			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				646872,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153,57
		Сметная заработная плата	Тенге					182826,39			
ОТДЕЛ 4.Тепломеханическое оборудование (ЛС №2-1-6)											
РАЗДЕЛ 17.Оборудование и арматура											
93	**Е11-180101-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2**	**86130,88**	**12907,17**	**172261,75**	**25814,33**	**34871,22**	**119113,50**	**314685,27**
		НР - 98%; СП - 8%			**55788,10**	**4984,10**	**111576,19**	**9968,20**		**23310,02**	
94	**Прайс лист ТОО "ЮСКО-Актобе"**	**Котел отопительный газовый BB200GA "Buran Boiler" с газовой горелкой Q 23,2 кВт, N**	**шт**	**2**	**266071,43**	**--**	**532142,86**	**--**		**--**	**532142,86**
					--	**--**	**--**	**--**	**532142,86**	**--**	
95	**Ц13-070401-0101**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**34916,53**	**920,09**	**139666,11**	**3680,36**	**5413,75**	**79870,79**	**237099,85**
		НР - 61%; СП - 8%			**32643,00**	**90,93**	**130572,00**	**363,72**		**17562,95**	
96	**Прайс лист ТОО "Акватория Актобе"**	**Насос циркуляционный UPS 25-60 180 1x230V 50Hz (1 раб., 1 рез.)**	**шт**	**2**	**22299,11**	**--**	**44598,21**	**--**		**--**	**44598,21**
					--	**--**	**--**	**--**	**44598,21**	**--**	
97	**Прайс лист ТОО "Акватория Актобе"**	**Насос циркуляционный UPS 25-70 180 1x230V 50Hz (1 раб., 1 рез.)**	**шт**	**2**	**42142,86**	**--**	**84285,71**	**--**		**--**	**84285,71**
					--	**--**	**--**	**--**	**84285,71**	**--**	
98	**С123-040905-0501**	**Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**996,00**	**--**	**1992,00**	**--**	**1992,00**	**--**	**2151,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**159,36**	
99	**С123-040905-0503**	**Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**	**2370,00**	**--**	**18960,00**	**--**	**18960,00**	**--**	**20476,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1516,80**	

100	**С123-041001-2803**	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**4**	**4045,00**	**--**	**16180,00**	**--**	**16180,00**	**--**	**17474,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1294,40**	
101	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**1098,64**	**150,26**	**1098,64**	**150,26**	**14,43**	**961,16**	**2224,59**
		НР - 98%; СП - 8%			**933,95**	**46,83**	**933,95**	**46,83**		**164,78**	
102	**С123-041013-0101**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1**	**6790,00**	**--**	**6790,00**	**--**	**6790,00**	**--**	**7333,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**543,20**	
103	**Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,024 м3. Установка**	**бак**	**1**	**15159,54**	**623,61**	**15159,54**	**623,61**	**10400,70**	**4259,48**	**20972,53**
		НР - 98%; СП - 8%			**4135,22**	**211,18**	**4135,22**	**211,18**		**1553,52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**1033134,83**	**30268,57**	**94622,10**	**204204,93**	**1283444,79**
							247217,37	**10589,92**	**661026,79**	**46105,04**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**661026,79**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**661026,79**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**139666,11**				
	Материалы		Тенге				**5413,75**				
	Всего заработная плата		Тенге					**130935,72**			
		Накладные расходы	Тенге				**79870,79**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17562,95**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**237099,85**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130935,72**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**232441,93**				
	Материалы		Тенге				**45286,35**				
	Всего заработная плата		Тенге					**126871,57**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**43922,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**4171,85**				
		Накладные расходы	Тенге				**124334,14**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28542,09**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**385318,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103,41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**126871,57**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**1283444,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**211,65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**257807,29**			
		РАЗДЕЛ 18.Газоходы									
104	**Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0298655**	**174647,25**	**54883,30**	**5215,93**	**1639,12**	**155,23**	**2704,43**	**8553,99**
		НР - 69%; СП - 8%			**114566,40**	**16671,00**	**3421,58**	**497,89**		**633,63**	

105	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0311199	311184,00	--	9684,01	--	9684,01	--	10458,74
		СП - 8%			--	--	--	--		774,72	
106	Е11-090603-0101	Дымоходы свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0298655	116500,98	53318,91	3479,36	1592,40	544,90	1205,40	5059,54
		НР - 69%; СП - 8%			44936,90	13557,26	1342,06	404,89		374,78	
107	Е11-160601-0103	Клапаны дымовые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3775,07	271,28	7550,14	542,56	1043,18	5953,44	14583,87
		НР - 98%; СП - 8%			2982,20	55,27	5964,40	110,54		1080,29	
108	С123-050305-0301	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром 80 мм	шт.	2	2977,00	--	5954,00	--	5954,00	--	6430,32
		СП - 8%			--	--	--	--		476,32	
109	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3481,55	41,88	6963,10	83,77	5996,32	891,03	8482,46
		НР - 98%; СП - 8%			441,50	13,10	883,01	26,21		628,33	
110	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,6	37777,21	1705,90	22666,32	1023,54	7245,15	11306,42	36690,56
		НР - 76%; СП - 8%			23996,05	798,72	14397,63	479,23		2717,82	
111	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 60 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,924	33845,00	--	31272,78	--	31272,78	--	33774,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2501,82	
112	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	8,75	2231,01	163,49	19521,31	1430,55	1547,49	12662,52	34758,53
		НР - 76%; СП - 8%			1890,66	13,48	16543,27	117,94		2574,71	
113	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0859338	311184,00	--	26741,22	--	26741,22	--	28880,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2139,30	
114	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1169976	98729,19	6424,19	11551,08	751,61	922,62	6846,98	19869,90
		НР - 69%; СП - 8%			84419,20	395,81	9876,84	46,31		1471,84	
115	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11544	240429,00	--	27755,12	--	27755,12	--	29975,53
		СП - 8%			--	--	--	--		2220,41	
116	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0015576	241767,00	--	376,58	--	376,58	--	406,70
		СП - 8%			--	--	--	--		30,13	

117	**С121-130201-1104**	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х120 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**8**	**33,00**	**--**	**264,00**	**--**	**264,00**	**--**	**285,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21,12**	
118	**Е11-130601-0207**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**3,1589352**	**355,30**	**--**	**1122,37**	**--**	**--**	**774,44**	**2048,55**
		НР - 69%; СП - 8%			**355,30**	**--**	**1122,37**	**--**		**151,74**	
119	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,1589352**	**93,64**	**2,31**	**295,79**	**7,30**	**156,44**	**91,66**	**418,44**
		НР - 69%; СП - 8%			**41,80**	**0,25**	**132,05**	**0,79**		**31,00**	
120	**Е11-130301-1406 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,1589352**	**146,36**	**3,28**	**462,34**	**10,35**	**297,63**	**107,59**	**615,52**
		НР - 69%; СП - 8%			**48,86**	**0,50**	**154,35**	**1,58**		**45,59**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**180875,45**	**7081,20**	**119956,68**	**42543,90**	**241292,90**
							53837,57	**1685,37**	**--**	**17873,55**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**140161,85**				
	Материалы		Тенге				**9246,72**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32949,21**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**96093,72**				
		Накладные расходы	Тенге				**24942,62**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13208,36**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**178312,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,09**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32949,21**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**20246,37**				
	Материалы		Тенге				**1622,75**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15589,58**			
		Накладные расходы	Тенге				**10756,81**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2480,25**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**33483,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15589,58**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**20467,24**				
	Материалы		Тенге				**7039,50**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6984,16**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5954,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**46,04**				
		Накладные расходы	Тенге				**6844,47**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2184,94**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**29496,65**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6,06**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6984,16**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**241292,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55522,94**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**1214010,28**	**37349,77**	**214578,79**	**246748,83**	**1524737,69**
							301054,94	**12275,30**	**661026,79**	**63978,59**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**661026,79**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**661026,79**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**139666,11**				

	Материалы		Тенге				5413,75				
	Всего заработная плата		Тенге					130935,72			
		Накладные расходы	Тенге				79870,79				
		Сметная прибыль	Тенге				17562,95				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				237099,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108,24
		Сметная заработная плата	Тенге					130935,72			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140161,85				
	Материалы		Тенге				9246,72				
	Всего заработная плата		Тенге					32949,21			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96093,72				
		Накладные расходы	Тенге				24942,62				
		Сметная прибыль	Тенге				13208,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178312,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,09
		Сметная заработная плата	Тенге					32949,21			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20246,37				
	Материалы		Тенге				1622,75				
	Всего заработная плата		Тенге					15589,58			
		Накладные расходы	Тенге				10756,81				
		Сметная прибыль	Тенге				2480,25				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33483,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,96
		Сметная заработная плата	Тенге					15589,58			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				252909,17				
	Материалы		Тенге				52325,85				
	Всего заработная плата		Тенге					133855,73			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49876,00				
	Сдача и испытание		Тенге				4217,89				
		Накладные расходы	Тенге				131178,61				
		Сметная прибыль	Тенге				30727,02				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				414814,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109,46
		Сметная заработная плата	Тенге					133855,73			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1524737,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256,75
		Сметная заработная плата	Тенге					313330,23			
ОТДЕЛ 5.Пожарная сигнализация (ЛС №2-1-7)											
РАЗДЕЛ 19.Пожарная сигнализация											
121	**Ц13-100701-0103**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	**1**	**2291,65**	**0,21**	**2291,65**	**0,21**	**86,55**	**1344,99**	**3927,57**
		НР - 61%; СП - 8%			**2204,90**	**--**	**2204,90**	**--**		**290,93**	
122	**С123-080303-0305**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	**шт.**	**1**	**22643,00**	**--**	**22643,00**	**--**	**22643,00**	**--**	**24454,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1811,44**	
123	**Ц13-100701-0202**	**Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**28**	**2597,36**	**2,08**	**72726,16**	**58,24**	**2779,92**	**42631,68**	**124586,47**

		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	--	69888,00	--		9228,63	
124	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	28	1662,00	--	46536,00	--	46536,00	--	50258,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3722,88	
125	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	26	1300,68	0,78	33817,58	20,28	1349,30	19793,28	57899,73
		НР - 61%; СП - 8%			1248,00	--	32448,00	--		4288,87	
126	С123-080302-0203	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4С-А3	шт.	26	692,00	--	17992,00	--	17992,00	--	19431,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1439,36	
127	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический комбинированный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1300,68	0,78	5202,71	3,12	207,59	3045,12	8907,65
		НР - 61%; СП - 8%			1248,00	--	4992,00	--		659,83	
128	С123-080302-0103	Извещатели пожарные комбинированные модели ИП 212/101-45М-А2	шт.	4	5976,00	--	23904,00	--	23904,00	--	25816,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1912,32	
129	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	6	640,74	--	3844,43	--	25,43	2329,59	6667,94
		НР - 61%; СП - 8%			636,50	--	3819,00	--		493,92	
130	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	6	132,00	--	792,00	--	792,00	--	855,36
		СП - 8%			--	--	--	--		63,36	
131	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	1300,68	0,78	3902,03	2,34	155,69	2283,84	6680,74
		НР - 61%; СП - 8%			1248,00	--	3744,00	--		494,87	
132	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3	1740,00	--	5220,00	--	5220,00	--	5637,60
		СП - 8%			--	--	--	--		417,60	
133	Ц13-100701-0110	Устройство контроля шлейфа. Монтаж оборудования	шт.	6	4438,98	1,69	26633,88	10,14	943,14	15665,17	45682,97
		НР - 61%; СП - 8%			4280,10	--	25680,60	--		3383,92	
134	СПрайс лист ТОО "SCS Company"	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	шт	6	7589,29	--	45535,71	--	45535,71	--	49178,57
		СП - 8%			--	--	--	--		3642,86	
135	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	345	225,55	2,22	77815,67	766,28	7978,97	49756,66	137778,11
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	69070,41	36,05		10205,79	
136	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	305	43,00	--	13115,00	--	13115,00	--	14164,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1049,20	
137	С123-061710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м	40	132,00	--	5280,00	--	5280,00	--	5702,40
		СП - 8%			--	--	--	--		422,40	
138	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	395	316,24	145,95	124916,55	57650,84	17969,71	47770,92	186502,47

		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	49296,00	17052,51		13815,00	
139	С123-060410-0101	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	км	0,3519	22547,00	--	7934,29	--	7934,29	--	8569,03
		СП - 8%			--	--	--	--		634,74	
140	С123-060128-0302	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,051	168498,00	--	8593,40	--	8593,40	--	9280,87
		СП - 8%			--	--	--	--		687,47	
141	Ц13-080206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	4	93,77	1,76	375,07	7,03	77,88	210,66	632,59
		НР - 72%; СП - 8%			72,54	0,61	290,16	2,42		46,86	
142	С123-061623-0202	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	км	0,00408	61018,00	--	248,95	--	248,95	--	268,87
		СП - 8%			--	--	--	--		19,92	
143	С123-080306-0204	**Аккумулятор ТР 12-7**	шт.	2	3729,00	--	7458,00	--	7458,00	--	8054,64
		СП - 8%			--	--	--	--		596,64	
144	Ц13-100202-0206	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2	16965,78	1949,20	33931,55	3898,40	3177,15	17052,09	55062,33
		НР - 61%; СП - 8%			13428,00	549,12	26856,00	1098,24		4078,69	
145	С123-080306-0311	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	2	23485,00	--	46970,00	--	46970,00	--	50727,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3757,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				637679,65	62416,88	286973,70	201883,99	906728,73
							288289,07	18189,22	--	67165,09	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				637679,65				
	Материалы		Тенге				34751,34				
	Всего заработная плата		Тенге					306478,30			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				252222,36				
		Накладные расходы	Тенге				201883,99				
		Сметная прибыль	Тенге				67165,09				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				906728,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243,29
		Сметная заработная плата	Тенге					306478,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				906728,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243,29
		Сметная заработная плата	Тенге					306478,30			
РАЗДЕЛ 20.Звуковое и световое оповещение о пожаре											
146	Ц13-100701-0202	**Извещатель ПС автоматический световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	8	2597,36	2,08	20778,90	16,64	794,26	12180,48	35596,13
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	--	19968,00	--		2636,75	
147	С123-080304-0505	**Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	4	1326,00	--	5304,00	--	5304,00	--	5728,32

		СП - 8%			--	--	--	--		424,32	
148	**С123-080304-0101**	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**4**	**746,00**	**--**	**2984,00**	**--**	**2984,00**	**--**	**3222,72**
		СП - 8%			--	--	--	--		238,72	
149	**Ц13-100702-0501**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**10**	**640,74**	**--**	**6407,38**	**--**	**42,38**	**3882,65**	**11113,24**
		НР - 61%; СП - 8%			**636,50**	**--**	**6365,00**	**--**		**823,20**	
150	**С123-070202-1401**	**Коробки ответвительные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3**	**шт.**	**10**	**39,00**	**--**	**390,00**	**--**	**390,00**	**--**	**421,20**
		СП - 8%			--	--	--	--		31,20	
151	**Ц13-080206-1303**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**180**	**353,23**	**2,64**	**63580,79**	**474,39**	**28287,20**	**25187,67**	**95869,93**
		НР - 72%; СП - 8%			**193,44**	**0,91**	**34819,20**	**163,67**		**7101,48**	
152	**С123-060410-0112**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80**	**км**	**0,1836**	**105225,00**	**--**	**19319,31**	**--**	**19319,31**	**--**	**20864,85**
		СП - 8%			--	--	--	--		1545,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**118764,39**	**491,03**	**57121,16**	**41250,80**	**172816,40**
							61152,20	**163,67**	**--**	**12801,21**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**118764,39**				
	Материалы		Тенге				**29123,85**				
	Всего заработная плата		Тенге					**61315,87**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27997,31**				
		Накладные расходы	Тенге				**41250,80**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12801,21**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**172816,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49,91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**61315,87**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**172816,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49,91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**61315,87**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**756444,04**	**62907,91**	**344094,85**	**243134,79**	**1079545,13**
							349441,27	**18352,90**	**--**	**79966,31**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**756444,04**				
	Материалы		Тенге				**63875,19**				
	Всего заработная плата		Тенге					**367794,17**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**280219,66**				
		Накладные расходы	Тенге				**243134,79**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79966,31**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1079545,13**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**293,20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**367794,17**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**1079545,13**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**293,20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**367794,17**			

ОТДЕЛ 6.Электрооборудование и электроосвещение (ЛС №2-1-8)

153	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	32	2337,20	850,24	74790,37	27207,62	6493,80	41664,17	125770,91
		НР - 72%; СП - 8%			1284,03	524,31	41088,96	16777,95		9316,36	
154	С123-070102-1327	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем OWP/S 2x18 ГОСТ 17677-82	шт.	32	2115,00	--	67680,00	--	67680,00	--	73094,40
		СП - 8%			--	--	--	--		5414,40	
155	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	26	3277,97	1181,41	85227,09	30716,76	5276,21	48891,44	144848,02
		НР - 72%; СП - 8%			1893,62	718,10	49234,12	18670,66		10729,48	
156	С123-070102-1314	Светильники для люминесцентных ламп, тип OWP/S-4x18 ГОСТ 17677-82	шт.	26	5778,00	--	150228,00	--	150228,00	--	162246,24
		СП - 8%			--	--	--	--		12018,24	
157	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	22	1781,57	592,92	39194,51	13044,18	4464,48	21572,11	65627,95
		НР - 72%; СП - 8%			985,72	376,16	21685,84	8275,42		4861,33	
158	С123-070102-1325	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем LZ 1x36 ГОСТ 17677-82	шт.	4	2116,00	--	8464,00	--	8464,00	--	9141,12
		СП - 8%			--	--	--	--		677,12	
159	С123-070102-1325	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем С360/132 1x32 ГОСТ 17677-82	шт.	18	2116,00	--	38088,00	--	38088,00	--	41135,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3047,04	
160	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286,00	--	3286,00	--	3286,00	--	3548,88
		СП - 8%			--	--	--	--		262,88	
161	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	795,00	--	79,50	--	79,50	--	85,86
		СП - 8%			--	--	--	--		6,36	
162	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	168	205,00	--	34440,00	--	34440,00	--	37195,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2755,20	
163	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	440,00	--	1760,00	--	1760,00	--	1900,80
		СП - 8%			--	--	--	--		140,80	
164	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, 32W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт, цоколь G10g	шт.	18	646,00	--	11628,00	--	11628,00	--	12558,24
		СП - 8%			--	--	--	--		930,24	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				514865,47	70968,57	331887,99	112127,72	677152,65

							112008,92	43724,03	--	50159,46	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				514865,47				
	Материалы		Тенге				16234,49				
	Всего заработная плата		Тенге					155732,95			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315653,50				
		Накладные расходы	Тенге				112127,72				
		Сметная прибыль	Тенге				50159,46				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				677152,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126,18
		Сметная заработная плата	Тенге					155732,95			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				677152,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126,18
		Сметная заработная плата	Тенге					155732,95			
ОТДЕЛ 7.Внутреннее газооборудование (ЛС №2-1-9)											
165	**Е11-190501-0101**	**Клапаны запорные, диаметр до 50 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**6255,31**	**233,40**	**6255,31**	**233,40**	**3313,75**	**2727,38**	**9701,30**
		НР - 98%; СП - 8%			**2708,16**	**74,88**	**2708,16**	**74,88**		**718,61**	
166	**СПрайс лист ИП "Кравцов С.Е."**	**Клапан запорный термочувствительный УЗТГ-32**	**шт**	**1**	**1607,14**	**--**	**1607,14**	**--**	**1607,14**	**--**	**1735,71**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**128,57**	
167	**Ц13-110301-0101**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1**	**656,41**	**--**	**656,41**	**--**	**7,91**	**486,38**	**1234,21**
		НР - 75%; СП - 8%			**648,50**	**--**	**648,50**	**--**		**91,42**	
168	**СПрайс лист ИП "Кравцов С.Е."**	**Сигнализатор загазованности СЗ-1, СЗ-2, КЗГЭМ-32**	**компл**	**1**	**35178,57**	**--**	**35178,57**	**--**	**35178,57**	**--**	**37992,86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2814,29**	
169	**Ц13-110203-0104**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1**	**3636,82**	**289,52**	**3636,82**	**289,52**	**89,30**	**2546,46**	**6677,94**
		НР - 75%; СП - 8%			**3258,00**	**137,28**	**3258,00**	**137,28**		**494,66**	
170	**СПрайс лист ТОО "Акватория Актобе"**	**Счетчики газа бытовые модели G6 диам.32 мм**	**шт.**	**1**	**13214,29**	**--**	**13214,29**	**--**	**13214,29**	**--**	**14271,43**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1057,14**	
171	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8**	**2071,89**	**87,92**	**16575,15**	**703,36**	**2383,07**	**13316,79**	**32283,29**
		НР - 98%; СП - 8%			**1686,09**	**12,48**	**13488,72**	**99,84**		**2391,35**	
172	**С123-040909-0102**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**	**7640,00**	**--**	**61120,00**	**--**	**61120,00**	**--**	**66009,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4889,60**	
173	**С123-040909-0103**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**8224,00**	**--**	**8224,00**	**--**	**8224,00**	**--**	**8881,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**657,92**	

174	Е11-160601-0102	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2098,21	114,24	16785,71	913,92	2383,07	13414,63	32616,37
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	13488,72	199,68		2416,03	
175	С123-040909-0105	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11638,00	--	11638,00	--	11638,00	--	12569,04
		СП - 8%			--	--	--	--		931,04	
176	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	2829,73	--	5659,46	--	4846,52	796,68	6972,63
		НР - 98%; СП - 8%			406,47	--	812,94	--		516,49	
177	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	7156,37	66,80	14312,73	133,60	12333,28	1853,28	17459,29
		НР - 98%; СП - 8%			922,92	22,62	1845,85	45,25		1293,28	
178	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	3309,51	38,21	661,90	7,64	513,47	140,64	866,75
		НР - 98%; СП - 8%			703,97	13,60	140,79	2,72		64,20	
179	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2233,95	20,80	11169,74	104,02	9312,28	1756,29	13960,11
		НР - 98%; СП - 8%			350,69	7,74	1753,44	38,69		1034,08	
180	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1723,00	20,80	15506,96	187,24	12163,53	3161,31	20161,74
		НР - 98%; СП - 8%			350,69	7,74	3156,19	69,64		1493,46	
181	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1687,46	20,80	8437,29	104,02	6579,83	1756,29	11009,06
		НР - 98%; СП - 8%			350,69	7,74	1753,44	38,69		815,49	
182	С123-020101-1033	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1390,00	--	1390,00	--	1390,00	--	1501,20
		СП - 8%			--	--	--	--		111,20	
183	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 5 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	392,00	--	392,00	--	392,00	--	423,36
		СП - 8%			--	--	--	--		31,36	

184	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	287,00	--	861,00	--	861,00	--	929,88
		СП - 8%			--	--	--	--		68,88	
185	С123-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	3168,00	--	3168,00	--	3168,00	--	3421,44
		СП - 8%			--	--	--	--		253,44	
186	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм (футляр). Прокладка	м трубопровода	0,6	3220,04	45,85	1932,02	27,51	1403,46	500,38	2627,00
		НР - 98%; СП - 8%			835,09	15,90	501,05	9,54		194,59	
187	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм (футляр). Прокладка	м трубопровода	0,6	2747,73	38,21	1648,64	22,92	1203,33	421,93	2236,21
		НР - 98%; СП - 8%			703,97	13,60	422,38	8,16		165,65	
188	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка диаметром труб до 100 мм	сальник	4	2824,15	--	11296,61	--	3038,21	8093,23	20941,03
		НР - 98%; СП - 8%			2064,60	--	8258,40	--		1551,19	
189	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,62	857,39	1,00	2246,36	2,61	371,83	1498,55	4044,50
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	1871,93	1,25		299,59	
190	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,39	551,03	1,00	765,93	1,39	197,27	454,36	1317,91
		НР - 80%; СП - 8%			408,11	0,48	567,28	0,67		97,62	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				254340,03	2731,16	196933,08	52924,57	331845,77
							54675,79	726,29	--	24581,17	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				17507,51				
	Материалы		Тенге				97,21				
	Всего заработная плата		Тенге					4043,78			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13214,29				
		Накладные расходы	Тенге				3032,84				
		Сметная прибыль	Тенге				1643,23				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22183,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,61
		Сметная заработная плата	Тенге					4043,78			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3012,29				
	Материалы		Тенге				569,09				
	Всего заработная плата		Тенге					2441,13			
		Накладные расходы	Тенге				1952,90				
		Сметная прибыль	Тенге				397,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5362,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,21

		Сметная заработная плата	Тенге					2441,13			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				233820,23				
	Материалы		Тенге				59473,79				
	Всего заработная плата		Тенге					48917,18			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123578,71				
	Сдача и испытание		Тенге				23,68				
		Накладные расходы	Тенге				47938,83				
		Сметная прибыль	Тенге				22540,72				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				304299,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,62
		Сметная заработная плата	Тенге					48917,18			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				331845,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47,43
		Сметная заработная плата	Тенге					55402,08			
ОТДЕЛ 8.Надворная уборная. Общестроительные работы (ЛС №3-1-1)											
РАЗДЕЛ 21.Надворная уборная											
				Земляные работы							
191	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**23,57**	**150,79**	**143,03**	**3554,20**	**3371,27**	**--**	**715,69**	**4611,49**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,76**	**34,41**	**182,93**	**811,09**		**341,59**	
192	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**14,06**	**200,85**	**192,16**	**2823,94**	**2701,72**	**1,30**	**602,02**	**3700,03**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,60**	**50,87**	**120,92**	**715,22**		**274,08**	
193	**С341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**23,902**	**205,00**	**--**	**4899,91**	**--**		**--**	**5291,90**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**391,99**	
194	**Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,658525**	**1864,63**	**--**	**1227,91**	**--**	**--**	**884,09**	**2280,96**
		НР - 72%; СП - 8%			**1864,63**	**--**	**1227,91**	**--**		**168,96**	
195	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,714**	**810,65**	**--**	**3821,39**	**--**	**--**	**2751,40**	**7098,62**
		НР - 72%; СП - 8%			**810,65**	**--**	**3821,39**	**--**		**525,82**	
196	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18,856**	**17,89**	**17,89**	**337,27**	**337,27**	**--**	**91,98**	**463,60**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6,78**	**--**	**127,76**		**34,34**	
				Устройство выгреба							

197	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,26	152,14	73,08	191,69	92,08	--	101,44	316,58
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	99,61	41,28		23,45	
198	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная толщиной 100 мм, бетон В3,5. Устройство	м3	0,504	15655,14	1079,64	7890,19	544,14	6751,38	644,92	9217,92
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	594,67	114,04		682,81	
199	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные, бетон В7,5. Устройство	м3	8,988	20862,39	1319,48	187511,18	11859,53	148657,99	26889,21	231552,42
		НР - 91%; СП - 8%			3003,30	284,26	26993,66	2554,92		17152,03	
200	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,612	853,43	19,95	18444,41	431,11	12382,34	5286,96	25629,88
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	5630,96	53,94		1898,51	
201	Е11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок толщиной 200 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,16	12187,01	2894,71	75071,98	17831,41	14975,58	48762,12	133740,83
		НР - 94%; СП - 8%			6861,20	1560,00	42264,99	9609,60		9906,73	
				Вытяжной короб							
202	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,494	93619,30	1004,30	46247,93	496,12	34536,77	10293,28	61064,51
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	11215,03	221,94		4523,30	
203	Е11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	13,76	5619,77	14,78	77328,04	203,41	71805,09	4874,14	88778,36
		НР - 90%; СП - 8%			386,60	6,99	5319,55	96,17		6576,17	
204	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,045	93518,23	1376,31	4208,32	61,93	3159,84	909,84	5527,61
		НР - 90%; СП - 8%			21923,20	542,01	986,54	24,39		409,45	
205	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное профилированным листом. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,8	2783,71	97,73	10578,09	371,39	3286,34	6457,24	18398,16
		НР - 92%; СП - 8%			1821,15	25,89	6920,37	98,37		1362,83	
206	С121-050108-0208	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,2028	1692,00	--	7111,14	--	7111,14	--	7680,03
		СП - 8%			--	--	--	--		568,89	
207	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев для дверной коробки. Установка	м3	0,018	120877,84	1293,47	2175,80	23,28	1258,87	812,57	3227,44
		НР - 90%; СП - 8%			49647,00	511,70	893,65	9,21		239,07	

208	Е11-100102-0601	Двери каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,17	2760,87	14,78	3230,22	17,30	2760,61	414,44	3936,24
		НР - 90%; СП - 8%			386,60	6,99	452,32	8,18		291,57	
209	Е11-100102-0601	Вытяжка. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,6375	14196,47	14,78	9050,25	9,42	8794,37	225,82	10018,15
		НР - 90%; СП - 8%			386,60	6,99	246,45	4,46		742,09	
210	Е11-100104-0201	Крышка выгреба. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	0,6375	3392,21	21,32	2162,53	13,59	1791,82	326,61	2688,27
		НР - 90%; СП - 8%			560,19	9,06	357,12	5,77		199,13	
211	Е11-100102-0601	Фрамуга. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,182	2760,87	14,78	502,48	2,69	429,43	64,47	612,30
		НР - 90%; СП - 8%			386,60	6,99	70,36	1,27		45,36	
212	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,954	8779,61	55,77	8375,75	53,20	7530,05	733,75	9838,26
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	792,49	22,79		728,76	
213	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,8	305,56	2,59	1161,13	9,83	1031,62	111,50	1374,44
		НР - 90%; СП - 8%			31,49	1,11	119,68	4,21		101,81	
214	Е11-100116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	15,7495	89,51	3,29	1409,73	51,87	376,09	903,56	2498,35
		НР - 90%; СП - 8%			62,34	1,41	981,77	22,18		185,06	
215	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	3,8	63,68	2,02	242,00	7,68	68,02	152,61	426,18
		НР - 90%; СП - 8%			43,77	0,86	166,31	3,25		31,57	
216	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	15,8	833,56	2,31	13170,23	36,54	3492,47	7726,92	22568,92
		НР - 80%; СП - 8%			610,20	1,10	9641,22	17,43		1671,77	
217	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	654,00	--	1308,00	--	1308,00	--	1412,64
		СП - 8%			--	--	--	--		104,64	
218	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209,00	--	4209,00	--	4209,00	--	4545,72
		СП - 8%			--	--	--	--		336,72	
				Отмостка							
219	Е11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,92	12187,01	2894,71	11212,05	2663,13	2236,61	7282,65	19974,28
		НР - 94%; СП - 8%			6861,20	1560,00	6312,30	1435,20		1479,58	

220	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,69**	**8429,50**	**1665,69**	**5816,35**	**1149,33**	**2523,09**	**2460,50**	**8939,01**
		НР - 94%; СП - 8%			**3107,16**	**686,40**	**2143,94**	**473,62**		**662,15**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**515273,11**	**42339,23**	**869298,90**	**295532,05**	**1706411,52**
							127556,15	**16476,29**	**--**	**126400,85**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**509756,11**				
	Материалы		Тенге				**327849,69**				
	Всего заработная плата		Тенге					**144032,44**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7111,14**				
	Транспортные расходы		Тенге				**4899,91**				
		Накладные расходы	Тенге				**130479,75**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51218,87**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**691454,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**135,73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**144032,44**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5517,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5517,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**441,36**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5958,36**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**697413,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**135,73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**144032,44**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**515273,11**	**42339,23**	**340477,82**	**130479,75**	**697413,10**
							127556,15	**16476,29**	**--**	**51660,23**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**509756,11**				
	Материалы		Тенге				**327849,69**				
	Всего заработная плата		Тенге					**144032,44**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7111,14**				
	Транспортные расходы		Тенге				**4899,91**				
		Накладные расходы	Тенге				**130479,75**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51218,87**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**691454,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**135,73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**144032,44**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5517,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5517,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**441,36**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5958,36**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				**697413,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**135,73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**144032,44**			
ОТДЕЛ 9.Наружные сети электроснабжения (ЛС №4-1-1)											
РАЗДЕЛ 22.Кабельная линия КЛ-0,4кВ											
				Земляные работы для траншеи Т-1 (L=83 м.п.)							

221	Е11-010101-0405 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	14,94	262,59	250,68	3923,08	3745,17	--	1127,15	5454,25
		НР - 72%; СП - 8%			11,91	92,88	177,91	1387,58		404,02	
222	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,4482	1864,63	--	835,73	--	--	601,72	1552,45
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	835,73	--		115,00	
223	Е11-230101-0101	Основание из песка. Устройство	м3 основания	4,98	2998,83	155,05	14934,17	772,15	9290,69	5037,97	21569,92
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	4871,34	217,53		1597,77	
224	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,96	810,65	--	8074,05	--	--	5813,32	14998,36
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	8074,05	--		1110,99	
225	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	83	128,53	--	10668,41	--	--	7681,25	19817,63
		НР - 72%; СП - 8%			128,53	--	10668,41	--		1467,97	
226	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,98	499,10	--	2485,52	--	--	1789,57	4617,10
		НР - 72%; СП - 8%			499,10	--	2485,52	--		342,01	
227	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8,466	205,00	--	1735,53	--		--	1874,37
		СП - 8%			--	--	--	--		138,84	
				Покрытие кабеля кирпичом							
228	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	75	447,36	372,48	33552,30	27936,30	--	10983,30	48098,45
		НР - 72%; СП - 8%			74,88	128,51	5616,00	9638,58		3562,85	
229	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,3	44650,00	--	13395,00	--	13395,00	--	14466,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1071,60	
				Устройство защитных труб							
230	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,009	137955,44	--	1241,60	--	13,48	933,37	2348,97
		НР - 76%; СП - 8%			136458,00	--	1228,12	--		174,00	

231	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	9	243,00	--	2187,00	--	2187,00	--	2361,96
		СП - 8%			--	--	--	--		174,96	
				Кабельно-проводниковая продукция							
232	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	79	336,65	154,14	26595,00	12177,23	3572,65	10394,81	39949,00
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	10845,12	3592,12		2959,18	
233	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	316,24	145,95	2846,20	1313,56	409,44	1088,45	4249,42
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	1123,20	388,54		314,77	
234	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3	835,96	406,46	2507,88	1219,37	764,35	661,37	3422,80
		НР - 72%; СП - 8%			174,72	131,47	524,16	394,42		253,54	
235	С123-060137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09282	575358,00	--	53404,73	--	53404,73	--	57677,11
		СП - 8%			--	--	--	--		4272,38	
				Муфты							
236	Ц13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	20986,46	15919,61	41972,92	31839,22	149,70	15159,34	61702,84
		НР - 72%; СП - 8%			4992,00	5535,32	9984,00	11070,64		4570,58	
237	СПрайс лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Муфта концевая кабельная 4КВТп-1 (16х25)	шт	2	6718,75	--	13437,50	--	13437,50	--	14512,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1075,00	
				Оборудование							
238	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1236,57	87,85	1236,57	87,85	20,33	834,26	2236,50
		НР - 72%; СП - 8%			1128,39	30,31	1128,39	30,31		165,67	
239	С123-070501-0310	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	24958,00	--	24958,00	--	24958,00	--	26954,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1996,64	
240	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4723,61	116,25	4723,61	116,25	2149,36	1791,58	7036,41
		НР - 72%; СП - 8%			2458,00	30,31	2458,00	30,31		521,22	
241	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482,00	--	1482,00	--	1482,00	--	1600,56
		СП - 8%			--	--	--	--		118,56	
				Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия							

242	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	0,07	3810,00	1395,97	266,70	97,72	--	149,09	449,05
		НР - 72%; СП - 8%			2414,03	544,10	168,98	38,09		33,26	
243	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, толщиной в ср.15 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,105	2990,96	1055,90	314,05	110,87	189,20	40,58	383,00
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	224,63	13,99	23,59		28,37	
244	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	0,7	700,33	189,66	490,23	132,76	335,32	69,64	604,66
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	60,47	22,15	42,33		44,79	
245	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	0,7	199,37	57,62	139,56	40,33	99,22	14,29	166,16
		НР - 108%; СП - 8%			--	18,91	--	13,23		12,31	
246	Е11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,00035	132169,91	1245,90	46,26	0,44	45,72	0,21	50,19
		НР - 108%; СП - 8%			292,61	267,45	0,10	0,09		3,72	
247	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)	т	0,00035	1728,11	1728,11	0,60	0,60	--	0,33	1,01
		НР - 108%; СП - 8%			--	865,36	--	0,30		0,07	
248	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	0,7	1803,94	96,91	1262,76	67,84	1165,56	53,38	1421,43
		НР - 108%; СП - 8%			41,93	28,68	29,35	20,07		105,29	
249	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	0,7	828,05	0,08	579,64	0,06	579,26	0,34	626,37
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	0,31	--		46,40	
250	Е11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,00014	132169,91	1245,90	18,50	0,17	18,29	0,08	20,08
		НР - 108%; СП - 8%			292,61	267,45	0,04	0,04		1,49	
251	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,2 л/м2)	т	0,00014	1728,11	1728,11	0,24	0,24	--	0,13	0,40
		НР - 108%; СП - 8%			--	865,36	--	0,12		0,03	

252	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,7**	**1606,88**	**97,14**	**1124,82**	**68,00**	**1027,47**	**53,45**	**1272,53**
		НР - 108%; СП - 8%			**41,93**	**28,77**	**29,35**	**20,14**		**94,26**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**270440,16**	**79726,13**	**128694,27**	**64279,02**	**361496,71**
							60284,23	**26908,03**	**--**	**26777,53**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**206716,71**				
	Материалы		Тенге				**7065,83**				
	Всего заработная плата		Тенге					**56823,79**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**93282,23**				
		Накладные расходы	Тенге				**40913,13**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19810,39**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**267440,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**56823,79**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61536,44**				
	Материалы		Тенге				**12575,64**				
	Всего заработная плата		Тенге					**30368,47**			
	Местные материалы		Тенге				**13583,56**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1735,53**				
		Накладные расходы	Тенге				**23365,89**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6792,19**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91694,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30368,47**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2187,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2187,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**174,96**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2361,96**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**361496,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87192,25**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				**270440,16**	**79726,13**	**128694,27**	**64279,02**	**361496,71**
							60284,23	**26908,03**	**--**	**26777,53**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**206716,71**				
	Материалы		Тенге				**7065,83**				
	Всего заработная плата		Тенге					**56823,79**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**93282,23**				
		Накладные расходы	Тенге				**40913,13**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19810,39**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**267440,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**56823,79**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61536,44**				
	Материалы		Тенге				**12575,64**				
	Всего заработная плата		Тенге					**30368,47**			
	Местные материалы		Тенге				**13583,56**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1735,53**				
		Накладные расходы	Тенге				**23365,89**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6792,19**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91694,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30368,47**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2187,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2187,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**174,96**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2361,96**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				**361496,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87192,25**			
ОТДЕЛ 10.Наружные сети газоснабжения (ЛС №6-1-1)											
РАЗДЕЛ 23.Внутриплощадочные сети газопровода высокого давления II категории											
				Земляные работы							
253	**Е11-010101-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**8,9**	**210,07**	**200,54**	**1869,63**	**1784,85**	**--**	**537,17**	**2599,35**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,53**	**74,30**	**84,79**	**661,28**		**192,54**	
254	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2,3**	**200,85**	**192,16**	**461,95**	**441,96**	**0,21**	**98,48**	**605,27**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,60**	**50,87**	**19,78**	**117,00**		**44,83**	
255	**С341-020103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**3,91**	**41,00**	**--**	**160,31**	**--**		**--**	**173,13**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12,82**	
256	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,336**	**1553,86**	**--**	**522,10**	**--**	**--**	**375,91**	**969,85**
		НР - 72%; СП - 8%			**1553,86**	**--**	**522,10**	**--**		**71,84**	
257	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,67**	**810,65**	**--**	**2164,43**	**--**	**--**	**1558,39**	**4020,65**
		НР - 72%; СП - 8%			**810,65**	**--**	**2164,43**	**--**		**297,83**	
258	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,23**	**34,20**	**34,20**	**213,06**	**213,06**	**--**	**53,94**	**288,36**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,03**	**--**	**74,92**		**21,36**	
259	**Е11-010104-0407 К=5**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,23**	**82,10**	**82,10**	**511,50**	**511,50**	**--**	**129,50**	**692,28**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**28,87**	**--**	**179,86**		**51,28**	
260	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7**	**152,14**	**73,08**	**1064,95**	**511,56**	**--**	**563,55**	**1758,79**
		НР - 72%; СП - 8%			**79,06**	**32,76**	**553,39**	**229,32**		**130,28**	

261	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	28	128,53	--	3598,98	--	--	2591,27	6685,47
		НР - 72%; СП - 8%			128,53	--	3598,98	--		495,22	
				Трубопровод							
262	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,2	2998,83	155,05	6597,43	341,11	4104,32	2225,61	9528,88
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	2152,00	96,10		705,84	
263	Е11-221101-0203	Тройники, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1	6535,47	368,48	6535,47	368,48	559,63	5724,26	13240,51
		НР - 99%; СП - 8%			5607,36	174,72	5607,36	174,72		980,78	
264	С123-020101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5789,00	--	5789,00	--	5789,00	--	6252,12
		СП - 8%			--	--	--	--		463,12	
265	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0002	696016,44	223747,94	139,20	44,75	2,18	109,90	269,04
		НР - 99%; СП - 8%			461353,00	93715,24	92,27	18,74		19,93	
266	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2008	2065,00	--	414,65	--	414,65	--	447,82
		СП - 8%			--	--	--	--		33,17	
267	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	1118760,75	36815,76	223,75	7,36	167,06	48,97	294,54
		НР - 99%; СП - 8%			246636,00	699,36	49,33	0,14		21,82	
268	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Переходы стальные сварные диаметром 89-57 мм. Установка	т фасонных частей	0,0009	986397,27	501131,66	887,76	451,02	16,85	540,58	1542,60
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	419,89	126,15		114,27	
269	С123-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	746,00	--	746,00	--	746,00	--	805,68
		СП - 8%			--	--	--	--		59,68	
270	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0002	676937,70	208150,12	135,39	41,63	1,76	108,39	263,28
		НР - 99%; СП - 8%			459984,00	87462,32	92,00	17,49		19,50	
271	С123-010201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2008	1304,00	--	261,84	--	261,84	--	282,79
		СП - 8%			--	--	--	--		20,95	

272	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	909333,60	36682,86	181,87	7,34	125,44	48,73	249,04
		НР - 99%; СП - 8%			245427,00	661,92	49,09	0,13		18,45	
273	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	1	1375,37	900,51	1375,37	900,51	--	704,56	2246,32
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	474,86	236,82		166,39	
274	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4251,00	--	4251,00	--	4251,00	--	4591,08
		СП - 8%			--	--	--	--		340,08	
275	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	294252,43	81550,49	8239,07	2283,41	1,40	6512,53	15931,72
		НР - 99%; СП - 8%			212652,00	22287,60	5954,26	624,05		1180,13	
276	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28,28	804,00	--	22737,12	--	22737,12	--	24556,09
		СП - 8%			--	--	--	--		1818,97	
277	СПрайс лист ООО "Нефтегаз-Экспорт" Россия	ЦНС-Г 63x57 ПЭ 100 Г SDR11 1x2	шт	1	12788,39	--	12788,39	--	12788,39	--	13811,46
		СП - 8%			--	--	--	--		1023,07	
278	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	2	1375,37	900,51	2750,74	1801,02	--	1409,12	4492,65
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	949,72	473,64		332,79	
279	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	765,00	--	1530,00	--	1530,00	--	1652,40
		СП - 8%			--	--	--	--		122,40	
280	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,0009	770919,08	233055,12	693,83	209,75	40,52	507,03	1296,93
		НР - 99%; СП - 8%			492840,00	76218,34	443,56	68,60		96,07	
281	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	3720,00	--	3361,39	--	3361,39	--	3630,30
		СП - 8%			--	--	--	--		268,91	
282	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	2249304,83	208617,63	2024,37	187,76	1558,06	308,42	2519,42
		НР - 99%; СП - 8%			309504,00	36650,40	278,55	32,99		186,62	
283	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5271,27	--	10542,54	--	5128,70	5305,56	17115,96

		НР - 98%; СП - 8%			2706,92	--	5413,84	--		1267,85	
				Прокладка сигнальной ленты							
284	Ц13-100904-0101 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,028	27011,58	18689,28	756,32	523,30	--	250,25	1087,10
		НР - 72%; СП - 8%			8322,30	4090,78	233,02	114,54		80,53	
285	С121-130809-0101	Лента сигнальная желтого цвета	м	28	82,00	--	2296,00	--	2296,00	--	2479,68
		СП - 8%			--	--	--	--		183,68	
				Прокладка алюминиевого провода							
286	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	29	336,65	154,14	9762,72	4470,12	1311,48	3815,82	14664,82
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	3981,12	1318,63		1086,28	
287	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02987	14541,00	--	434,34	--	434,34	--	469,09
		СП - 8%			--	--	--	--		34,75	
				Устройство выхода газопровода из земли (ковер)(1 шт)							
288	Е11-310701-0601 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	4822,07	230,88	4822,07	230,88	211,19	3854,40	9370,59
		НР - 88%; СП - 8%			4380,00	--	4380,00	--		694,12	
289	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,05	986,00	--	49,30	--	49,30	--	53,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3,94	
290	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00005	909333,60	36682,86	45,47	1,83	31,36	12,18	62,26
		НР - 99%; СП - 8%			245427,00	661,92	12,27	0,03		4,61	
291	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00015	231929,00	--	34,79	--	34,79	--	37,57
		СП - 8%			--	--	--	--		2,78	
292	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	499540,00	--	3746,55	--	3746,55	--	4046,27
		СП - 8%			--	--	--	--		299,72	
293	С123-010103-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	452,00	--	361,60	--	361,60	--	390,53
		СП - 8%			--	--	--	--		28,93	
294	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0002	14541,00	--	2,91	--	2,91	--	3,14
		СП - 8%			--	--	--	--		0,23	

				Испытание газопровода и контроль качества сварных стыков							
295	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,028**	**915429,57**	**779106,50**	**25632,03**	**21814,98**	**229,21**	**6637,57**	**34851,16**
		НР - 91%; СП - 8%			**128137,00**	**132364,00**	**3587,84**	**3706,19**		**2581,57**	
296	**Ц13-390201-0507**	**Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**6**	**1099,41**	**34,00**	**6596,49**	**204,00**	**336,09**	**3694,40**	**11114,16**
		НР - 61%; СП - 8%			**1009,40**	**--**	**6056,40**	**--**		**823,27**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**157313,68**	**37352,18**	**72630,37**	**47726,50**	**221443,40**
							47170,83	**8271,34**	**--**	**16403,21**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**30341,17**				
	Материалы		Тенге				**1647,57**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11703,71**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13225,64**				
		Накладные расходы	Тенге				**7760,47**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3048,13**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**41149,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11703,71**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**76928,06**				
	Материалы		Тенге				**7049,21**				
	Всего заработная плата		Тенге					**38324,61**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6077,34**				
	Транспортные расходы		Тенге				**160,31**				
		Накладные расходы	Тенге				**34660,47**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8927,08**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**120515,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38324,61**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**50044,45**				
	Материалы		Тенге				**5128,70**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5413,84**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**39501,91**				
		Накладные расходы	Тенге				**5305,56**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4428,00**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**59778,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5413,84**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**221443,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55442,17**			

РАЗДЕЛ 24.Надземный газопровод высокого давления II категории

297	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3309,51	38,21	6619,02	76,41	5134,67	1406,44	8667,50
		НР - 98%; СП - 8%			703,97	13,60	1407,94	27,21		642,04	
298	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,52	551,03	1,00	286,53	0,52	73,80	169,97	493,03
		НР - 80%; СП - 8%			408,11	0,48	212,22	0,25		36,52	
299	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	699,00	--	699,00	--	699,00	--	754,92
		СП - 8%			--	--	--	--		55,92	
300	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 5 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	488,00	--	488,00	--	488,00	--	527,04
		СП - 8%			--	--	--	--		39,04	
301	Е11-160601-0102	Задвижки трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2098,21	114,24	2098,21	114,24	297,88	1676,83	4077,05
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	1686,09	24,96		302,00	
302	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	32071,00	--	32071,00	--	32071,00	--	34636,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2565,68	
303	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685,00	--	3370,00	--	3370,00	--	3639,60
		СП - 8%			--	--	--	--		269,60	
				Монтаж шкафной установки							
304	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	26024,95	953,27	26024,95	953,27	11766,08	13333,03	42506,61
		НР - 98%; СП - 8%			13305,60	299,53	13305,60	299,53		3148,64	
305	Прайс лист ИП "Кравцов С.Е."	Газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС	шт	1	54017,86	--	54017,86	--		--	54017,86
					--	--	--	--	54017,86	--	
				Молниезащита и контур заземления ГРПШ							
306	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный. Монтаж оборудования	шт.	1	1395,87	167,69	1395,87	167,69	381,87	639,89	2198,62
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	846,30	42,43		162,86	
307	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	986,00	--	6409,00	--	6409,00	--	6921,72
		СП - 8%			--	--	--	--		512,72	

308	С123-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3	685,00	--	2055,00	--	2055,00	--	2219,40
		СП - 8%			--	--	--	--		164,40	
309	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000616	228636,00	--	140,84	--	140,84	--	152,11
		СП - 8%			--	--	--	--		11,27	
310	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	612,90	24,84	3064,52	124,18	2094,04	633,34	3993,69
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	846,30	33,34		295,83	
311	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4453,62	197,72	8907,24	395,43	6335,61	1649,79	11401,59
		НР - 72%; СП - 8%			1088,10	57,59	2176,20	115,18		844,56	
312	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,62	355,30	--	575,59	--	--	397,15	1050,56
		НР - 69%; СП - 8%			355,30	--	575,59	--		77,82	
313	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,62	93,64	2,31	151,69	3,74	80,23	47,00	214,59
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	67,72	0,40		15,90	
314	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	0,162	191,41	3,28	31,01	0,53	22,56	5,52	39,45
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	7,92	0,08		2,92	
				Испытание газопровода и контроль качества сварных стыков							
315	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002	915429,57	779106,50	1830,86	1558,21	16,37	474,11	2489,37
		НР - 91%; СП - 8%			128137,00	132364,00	256,27	264,73		184,40	
316	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	635,02	20,00	635,02	20,00	38,22	351,85	1065,82
		НР - 61%; СП - 8%			576,80	--	576,80	--		78,95	
317	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	21829,22	18872,24	21829,22	18872,24	1758,90	4530,02	28467,98
		НР - 91%; СП - 8%			1198,08	3779,96	1198,08	3779,96		2108,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				172700,42	22286,47	73233,07	25314,95	209535,17
							23163,02	4588,07	54017,86	11519,80	
	Стоимость оборудования		Тенге				54017,86				

	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**54017,86**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**14002,65**				
	Материалы		Тенге				**8849,75**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4636,55**			
		Накладные расходы	Тенге				**3274,87**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1382,20**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**18659,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4636,55**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24845,74**				
	Материалы		Тенге				**1951,86**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6363,22**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**140,84**				
		Накладные расходы	Тенге				**5623,78**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2437,56**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32907,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6363,22**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**79834,18**				
	Материалы		Тенге				**17198,63**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16751,32**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**45092,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**16416,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7700,04**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**103950,51**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14,03**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16751,32**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**209535,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27751,09**			
РАЗДЕЛ 25.Газопровод надземный низкого давления от ГРПШ до помещения АИТ											
318	**Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**46**	**3309,51**	**38,21**	**152237,38**	**1757,45**	**118097,36**	**32348,16**	**199352,39**
		НР - 98%; СП - 8%			**703,97**	**13,60**	**32382,57**	**625,75**		**14766,84**	
319	**Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,96**	**551,03**	**1,00**	**6590,30**	**11,92**	**1697,34**	**3909,42**	**11339,69**
		НР - 80%; СП - 8%			**408,11**	**0,48**	**4881,04**	**5,73**		**839,98**	
320	**С123-020101-1005**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 5 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**488,00**	**--**	**488,00**	**--**	**488,00**	**--**	**527,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39,04**	

321	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	699,00	--	5592,00	--	5592,00	--	6039,36
		СП - 8%			--	--	--	--		447,36	
322	С123-020103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	395,00	--	395,00	--	395,00	--	426,60
		СП - 8%			--	--	--	--		31,60	
323	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2098,21	114,24	2098,21	114,24	297,88	1676,83	4077,05
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	1686,09	24,96		302,00	
324	С123-040909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16114,00	--	16114,00	--	16114,00	--	17403,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1289,12	
325	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685,00	--	3370,00	--	3370,00	--	3639,60
		СП - 8%			--	--	--	--		269,60	
				Испытание газопровода и контроль качества сварных стыков							
326	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	46	521,80	--	24003,01	--	704,33	22832,70	50582,57
		НР - 98%; СП - 8%			506,49	--	23298,68	--		3746,86	
327	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	46	521,80	--	24003,01	--	704,33	22832,70	50582,57
		НР - 98%; СП - 8%			506,49	--	23298,68	--		3746,86	
328	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	635,02	20,00	635,02	20,00	38,22	351,85	1065,82
		НР - 61%; СП - 8%			576,80	--	576,80	--		78,95	
329	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	21829,22	18872,24	21829,22	18872,24	1758,90	4530,02	28467,98
		НР - 91%; СП - 8%			1198,08	3779,96	1198,08	3779,96		2108,74	
				Опоры (6+2 шт)							
		Фундамент Ф-1									
330	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,536	2447,20	--	11100,50	--	--	7992,36	20620,29

		НР - 72%; СП - 8%			2447,20	--	11100,50	--		1527,43	
331	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,136	810,65	--	2542,19	--	--	1830,38	4722,38
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	2542,19	--		349,81	
332	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,24	25092,61	1133,41	56207,44	2538,84	42198,68	10946,85	72526,64
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,81	11469,92	559,59		5372,34	
333	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,8	853,43	19,95	12630,82	295,22	8479,48	3620,54	17551,46
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	3856,11	36,94		1300,11	
		Опора Оп-5 (6 шт)									
334	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,07866	166100,80	11065,67	13065,49	870,43	414,94	8267,44	23039,56
		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	11780,12	201,67		1706,63	
335	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,6	1141,00	--	17799,60	--	17799,60	--	19223,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1423,97	
336	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00588	231929,00	--	1363,74	--	1363,74	--	1472,84
		СП - 8%			--	--	--	--		109,10	
337	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00072	228636,00	--	164,62	--	164,62	--	177,79
		СП - 8%			--	--	--	--		13,17	
338	Е11-090302-0112	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,07866	25457,15	12235,04	2002,46	962,41	518,79	537,96	2743,65
		НР - 69%; СП - 8%			6626,76	3284,85	521,26	258,39		203,23	
339	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,12382	551,03	1,00	1170,29	2,12	301,41	694,22	2013,67
		НР - 80%; СП - 8%			408,11	0,48	866,76	1,02		149,16	
		Опора Оп-6 (2 шт)									
340	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0521	166100,80	11065,67	8653,85	576,52	274,83	5475,89	15260,12
		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	7802,50	133,57		1130,38	

341	**С123-010201-0145**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,8**	**1141,00**	**--**	**12322,80**	**--**	**12322,80**	**--**	**13308,62**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**985,82**	
342	**С121-050101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,00196**	**231929,00**	**--**	**454,58**	**--**	**454,58**	**--**	**490,95**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36,37**	
343	**С121-050304-0109**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,00024**	**228636,00**	**--**	**54,87**	**--**	**54,87**	**--**	**59,26**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4,39**	
344	**Е11-090302-0112**	**Стойки опорные. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0521**	**25457,15**	**12235,04**	**1326,32**	**637,45**	**343,62**	**356,31**	**1817,24**
		НР - 69%; СП - 8%			**6626,76**	**3284,85**	**345,25**	**171,14**		**134,61**	
345	**Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,4067**	**551,03**	**1,00**	**775,13**	**1,40**	**199,64**	**459,81**	**1333,74**
		НР - 80%; СП - 8%			**408,11**	**0,48**	**574,09**	**0,67**		**98,80**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**398989,86**	**26660,23**	**234148,97**	**128663,43**	**569865,55**
							138180,65	**5799,39**	**--**	**42212,26**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**635,02**				
	Материалы		Тенге				**38,22**				
	Всего заработная плата		Тенге					**576,80**			
		Накладные расходы	Тенге				**351,85**				
		Сметная прибыль	Тенге				**78,95**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1065,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**576,80**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**114883,70**				
	Материалы		Тенге				**54635,45**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40872,60**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2037,81**				
		Накладные расходы	Тенге				**33983,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11909,38**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**160776,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40872,60**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**25048,12**				
	Материалы		Тенге				**1552,18**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21213,90**			
		Накладные расходы	Тенге				**14637,59**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3174,86**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**42860,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21213,90**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**258423,01**				
	Материалы		Тенге				**119803,90**				

	Всего заработная плата		Тенге					**81316,73**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**56081,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**79690,40**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27049,07**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**365162,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**81316,73**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**569865,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114,58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**143980,04**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				**729003,96**	**86298,88**	**380012,41**	**201704,88**	**1000844,12**
							208514,50	**18658,80**	**54017,86**	**70135,28**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**54017,86**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**54017,86**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**44978,85**				
	Материалы		Тенге				**10535,54**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16917,07**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13225,64**				
		Накладные расходы	Тенге				**11387,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4509,28**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**60875,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,93**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16917,07**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**216657,50**				
	Материалы		Тенге				**63636,52**				
	Всего заработная плата		Тенге					**85560,43**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8255,99**				
	Транспортные расходы		Тенге				**160,31**				
		Накладные расходы	Тенге				**74267,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23274,03**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**314199,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85560,43**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**25048,12**				
	Материалы		Тенге				**1552,18**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21213,90**			
		Накладные расходы	Тенге				**14637,59**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3174,86**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**42860,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21213,90**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**388301,64**				
	Материалы		Тенге				**142131,23**				
	Всего заработная плата		Тенге					**103481,90**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**140675,31**				
		Накладные расходы	Тенге				**101412,26**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39177,11**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**528891,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103481,90**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				**1000844,12**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183,36
		Сметная заработная плата	Тенге					227173,30			
ОТДЕЛ 11.Водопровод. Наружные сети водопровода и канализации (ЛС №6-2-1)											
РАЗДЕЛ 26.Прокладка трубопровода											
346	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,103**	**57361,94**	**--**	**5908,28**	**--**	**365,08**	**5487,77**	**12307,73**
		НР - 99%; СП - 8%			**53817,50**	**--**	**5543,20**	**--**		**911,68**	
347	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2071,89**	**87,92**	**4143,79**	**175,84**	**595,77**	**3329,20**	**8070,82**
		НР - 98%; СП - 8%			**1686,09**	**12,48**	**3372,18**	**24,96**		**597,84**	
348	**С123-040502-0801**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**2912,00**	**--**	**5824,00**	**--**	**5824,00**	**--**	**6289,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**465,92**	
349	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: фланцы. Установка**	**шт.**	**5**	**1375,37**	**900,51**	**6876,85**	**4502,56**	**--**	**3522,81**	**11231,62**
		НР - 99%; СП - 8%			**474,86**	**236,82**	**2374,29**	**1184,10**		**831,97**	
350	**С123-020301-1909**	**Фланец компрессионный присоединительный DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**8553,00**	**--**	**17106,00**	**--**	**17106,00**	**--**	**18474,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1368,48**	
351	**СПРАЙС лист ТОО "PlastInvestProduction"**	**Фланец ПЭ PN16 д.32 мм**	**шт**	**3**	**1232,14**	**--**	**3696,43**	**--**	**3696,43**	**--**	**3992,14**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**295,71**	
352	**С123-020302-8210**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**1914,00**	**--**	**3828,00**	**--**	**3828,00**	**--**	**4134,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**306,24**	
353	**С123-020302-8204**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3**	**650,00**	**--**	**1950,00**	**--**	**1950,00**	**--**	**2106,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**156,00**	
354	**Е11-221201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**1**	**1019,81**	**63,36**	**1019,81**	**63,36**	**61,25**	**886,25**	**2058,54**
		НР - 99%; СП - 8%			**895,20**	**--**	**895,20**	**--**		**152,48**	
355	**С123-020103-0310**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1**	**3083,00**	**--**	**3083,00**	**--**	**3083,00**	**--**	**3329,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**246,64**	
356	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**530,24**	**31,68**	**1060,48**	**63,36**	**42,24**	**945,33**	**2166,27**
		НР - 99%; СП - 8%			**477,44**	**--**	**954,88**	**--**		**160,46**	

357	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685,00	--	3370,00	--	3370,00	--	3639,60
		СП - 8%			--	--	--	--		269,60	
358	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка	фланец	3	530,24	31,68	1590,72	95,04	63,36	1418,00	3249,41
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	1432,32	--		240,70	
359	С123-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	3	728,00	--	2184,00	--	2184,00	--	2358,72
		СП - 8%			--	--	--	--		174,72	
360	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Отводы стальные сварные диаметром 25 мм. Установка	т фасонных частей	0,00016	986397,27	501131,66	157,82	80,18	2,99	96,10	274,24
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	74,65	22,43		20,31	
361	С123-020101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	182,00	--	182,00	--	182,00	--	196,56
		СП - 8%			--	--	--	--		14,56	
362	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Переходы стальные сварные . Установка	т фасонных частей	0,00113	986397,27	501131,66	1114,63	566,28	21,15	678,73	1936,82
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	527,20	158,38		143,47	
363	С123-020101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1263,00	--	1263,00	--	1263,00	--	1364,04
		СП - 8%			--	--	--	--		101,04	
364	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	488,00	--	488,00	--	488,00	--	527,04
		СП - 8%			--	--	--	--		39,04	
365	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2632,11	175,70	2632,11	175,70	554,51	1955,25	4954,35
		НР - 99%; СП - 8%			1901,90	73,10	1901,90	73,10		366,99	
366	С123-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	44203,00	--	44203,00	--	44203,00	--	47739,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3536,24	
				Установка знака "Пожарный гидрант"(1 шт)							
367	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	1	4644,28	790,83	4644,27	790,83	509,45	3879,70	9205,89
		НР - 108%; СП - 8%			3344,00	248,32	3344,00	248,32		681,92	

368	С124-010201-0117	Знаки односторонние квадратные	шт.	1	2630,00	--	2630,00	--	2630,00	--	2840,40
		СП - 8%			--	--	--	--		210,40	
369	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Тройник стальной с пожарной подставкой. Установка	т фасонных частей	0,064	986397,27	501131,66	63129,43	32072,43	1197,90	38441,12	109696,19
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	29859,10	8970,32		8125,64	
370	С123-020803-0302	Тройник фланцевый с пожарной подставкой DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	187114,00	--	187114,00	--	187114,00	--	202083,12
		СП - 8%			--	--	--	--		14969,12	
				Футляры для пересечения стенок колодцев L=200 мм							
371	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	523257,34	188430,73	209,30	75,37	0,31	153,40	391,72
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	133,62	21,33		29,02	
372	С123-010501-1015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	3576,00	--	1444,70	--	1444,70	--	1560,28
		СП - 8%			--	--	--	--		115,58	
373	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	434237,74	145641,86	260,54	87,39	0,06	195,65	492,69
		НР - 99%; СП - 8%			288496,00	40887,50	173,10	24,53		36,50	
374	С123-010501-1012	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	1769,00	--	1072,01	--	1072,01	--	1157,78
		СП - 8%			--	--	--	--		85,76	
375	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6	551,03	1,00	3306,17	5,98	851,51	1961,25	5688,81
		НР - 80%; СП - 8%			408,11	0,48	2448,68	2,87		421,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				375492,34	38754,30	283703,72	62950,55	473518,33
							53034,32	10730,34	--	35075,43	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94540,41				
	Материалы		Тенге				3669,81				
	Всего заработная плата		Тенге					60367,52			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2630,00				
		Накладные расходы	Тенге				59621,36				
		Сметная прибыль	Тенге				12332,94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166494,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,01
		Сметная заработная плата	Тенге					60367,52			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				280951,93				
	Материалы		Тенге				595,77				
	Всего заработная плата		Тенге					3397,14			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				276808,15				
		Накладные расходы	Тенге				3329,20				
		Сметная прибыль	Тенге				22742,49				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				307023,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,96
		Сметная заработная плата	Тенге					3397,14			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				473518,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47,97
		Сметная заработная плата	Тенге					63764,66			
РАЗДЕЛ 27.Установка колодцев д.1,0 м (1 шт)											
				Устройство колодцев							
376	**С121-130814-2208**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**9**	**595,00**	**--**	**5355,00**	**--**	**5355,00**	**--**	**5783,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**428,40**	
377	**С123-030101-0505**	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**	**7096,00**	**--**	**7096,00**	**--**	**7096,00**	**--**	**7663,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**567,68**	
				Устройство отмостки							
378	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,74**	**8429,50**	**1665,69**	**6237,83**	**1232,61**	**2705,92**	**2638,80**	**9586,76**
		НР - 94%; СП - 8%			**3107,16**	**686,40**	**2299,30**	**507,94**		**710,13**	
379	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,55**	**21037,42**	**7,20**	**11570,58**	**3,96**	**9636,15**	**1814,64**	**14456,04**
		НР - 94%; СП - 8%			**3509,94**	**--**	**1930,47**	**--**		**1070,82**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**30259,41**	**1236,57**	**24793,07**	**4453,44**	**37489,88**
							4229,77	**507,94**	**--**	**2777,03**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23163,41**				
	Материалы		Тенге				**12342,07**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4737,70**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5355,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**4453,44**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2209,35**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29826,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4737,70**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7096,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7096,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**567,68**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7663,68**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**37489,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4737,70**			
РАЗДЕЛ 28.Установка колодцев д.1,5 м (1 шт)											
				Устройство колодцев							
380	**С121-130814-2208**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**9**	**595,00**	**--**	**5355,00**	**--**	**5355,00**	**--**	**5783,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**428,40**	
381	**С123-030101-0505**	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**	**7096,00**	**--**	**7096,00**	**--**	**7096,00**	**--**	**7663,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**567,68**	
				Устройство отмостки							
382	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,74**	**8429,50**	**1665,69**	**6237,83**	**1232,61**	**2705,92**	**2638,80**	**9586,76**

		НР - 94%; СП - 8%			**3107,16**	**686,40**	**2299,30**	**507,94**		**710,13**	
383	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,55**	**21037,42**	**7,20**	**11570,58**	**3,96**	**9636,15**	**1814,64**	**14456,04**
		НР - 94%; СП - 8%			**3509,94**	**--**	**1930,47**	**--**		**1070,82**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**30259,41**	**1236,57**	**24793,07**	**4453,44**	**37489,88**
							4229,77	**507,94**	**--**	**2777,03**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23163,41**				
	Материалы		Тенге				**12342,07**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4737,70**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5355,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**4453,44**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2209,35**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29826,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4737,70**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7096,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7096,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**567,68**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7663,68**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**37489,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4737,70**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				**436011,16**	**41227,44**	**333289,87**	**71857,43**	**548498,08**
							61493,85	**11746,21**	**--**	**40629,49**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**140867,23**				
	Материалы		Тенге				**28353,95**				
	Всего заработная плата		Тенге					**69842,92**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13340,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**68528,23**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16751,64**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**226147,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54,65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**69842,92**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**295143,93**				
	Материалы		Тенге				**595,77**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3397,14**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**291000,15**				
		Накладные расходы	Тенге				**3329,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23877,85**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**322350,98**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3397,14**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				**548498,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57,61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**73240,06**			
ОТДЕЛ 12.Канализация. Наружные сети водопровода и канализации (ЛС №6-2-1)											
РАЗДЕЛ 29.Земляные работы											

384	**Е11-010101-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**128,6**	**210,07**	**200,54**	**27015,16**	**25790,04**	**--**	**7761,82**	**37559,14**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,53**	**74,30**	**1225,12**	**9555,19**		**2782,16**	
385	**Е11-010102-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**5,4**	**344,45**	**315,04**	**1860,04**	**1701,20**	**0,50**	**562,99**	**2616,88**
		НР - 72%; СП - 8%			**29,32**	**115,48**	**158,34**	**623,60**		**193,84**	
386	**С341-020103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**9,18**	**41,00**	**--**	**376,38**	**--**		**--**	**406,49**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30,11**	
387	**Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,02**	**1864,63**	**--**	**7495,82**	**--**	**--**	**5396,99**	**13924,24**
		НР - 72%; СП - 8%			**1864,63**	**--**	**7495,82**	**--**		**1031,42**	
388	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**25,72**	**810,65**	**--**	**20849,87**	**--**	**--**	**15011,90**	**38730,71**
		НР - 72%; СП - 8%			**810,65**	**--**	**20849,87**	**--**		**2868,94**	
389	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**102,88**	**17,89**	**17,89**	**1840,17**	**1840,17**	**--**	**501,88**	**2529,42**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6,78**	**--**	**697,05**		**187,36**	
390	**Е11-010104-0411 К=3**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**102,88**	**23,72**	**23,72**	**2440,65**	**2440,65**	**--**	**665,65**	**3354,80**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**8,99**	**--**	**924,51**		**248,50**	
391	**Е11-010203-0105**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**94**	**128,53**	**--**	**12082,29**	**--**	**--**	**8699,25**	**22444,06**
		НР - 72%; СП - 8%			**128,53**	**--**	**12082,29**	**--**		**1662,52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**73960,38**	**31772,06**	**0,50**	**38600,49**	**121565,73**
							41811,44	**11800,35**	**--**	**9004,87**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73960,38**				
	Материалы		Тенге				**0,50**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53611,78**			
	Транспортные расходы		Тенге				**376,38**				
		Накладные расходы	Тенге				**38600,48**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9004,87**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**121565,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53,27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53611,78**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				121565,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53,27
		Сметная заработная плата	Тенге					53611,78			
РАЗДЕЛ 30.Прокладка трубопровода											
392	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	4	2998,83	155,05	11995,32	620,20	7462,40	4046,57	17325,24
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	3912,72	174,72		1283,35	
393	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка**	км трубопровода	0,016	1437310,12	679467,27	22996,96	10871,48	1085,87	14306,58	40287,82
		НР - 99%; СП - 8%			689976,00	213217,13	11039,62	3411,47		2984,28	
394	С123-010201-0246	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	16,064	19461,00	--	312621,50	--	312621,50	--	337631,22
		СП - 8%			--	--	--	--		25009,72	
395	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,016	4280216,14	302224,20	68483,46	4835,59	56742,06	7657,72	82232,47
		НР - 99%; СП - 8%			431613,00	51828,77	6905,81	829,26		6091,29	
396	Е11-161201-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Концы футляра. Заделка диаметром труб до 400 мм**	сальник	8	9022,58	26,32	72180,68	210,56	39303,56	32111,07	112635,09
		НР - 98%; СП - 8%			4083,32	12,48	32666,56	99,84		8343,34	
397	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,026	339649,88	103984,00	8830,90	2703,58	135,04	6667,69	16738,48
		НР - 99%; СП - 8%			230472,00	28568,12	5992,27	742,77		1239,89	
398	С123-010503-0201	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 100 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	26,26	771,00	--	20246,46	--	20246,46	--	21866,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1619,72	
399	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,068	449321,74	147141,86	30553,88	10005,65	930,50	22174,10	56946,21
		НР - 99%; СП - 8%			288496,00	40887,50	19617,73	2780,35		4218,24	
400	С123-010503-0103	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	68,68	1273,00	--	87429,64	--	87429,64	--	94424,01
		СП - 8%			--	--	--	--		6994,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				635338,80	29247,05	525957,04	86963,72	780086,72
							80134,70	8038,42	--	57784,20	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				142860,52				
	Материалы		Тенге				66355,88				
	Всего заработная плата		Тенге					55406,72			
		Накладные расходы	Тенге				54852,65				
		Сметная прибыль	Тенге				15817,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213530,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,93

		Сметная заработная плата	Тенге					55406,72			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				492478,28				
	Материалы		Тенге				39303,56				
	Всего заработная плата		Тенге					32766,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				420297,60				
		Накладные расходы	Тенге				32111,07				
		Сметная прибыль	Тенге				41967,15				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				566556,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28,56
		Сметная заработная плата	Тенге					32766,40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				780086,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74,49
		Сметная заработная плата	Тенге					88173,12			
РАЗДЕЛ 31.Установка колодцев д.1,5 м (4 шт)											
				Земляные работы							
401	**Е11-010101-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**58,54**	**210,07**	**200,54**	**12297,57**	**11739,88**	**--**	**3533,26**	**17097,29**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,53**	**74,30**	**557,69**	**4349,62**		**1266,47**	
402	**Е11-010102-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**13,46**	**344,45**	**315,04**	**4636,33**	**4240,41**	**1,24**	**1403,31**	**6522,81**
		НР - 72%; СП - 8%			**29,32**	**115,48**	**394,67**	**1554,37**		**483,17**	
403	**С341-020103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**22,882**	**41,00**	**--**	**938,16**	**--**		**--**	**1013,22**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**75,05**	
404	**Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,16**	**1864,63**	**--**	**4027,61**	**--**	**--**	**2899,88**	**7481,68**
		НР - 72%; СП - 8%			**1864,63**	**--**	**4027,61**	**--**		**554,20**	
405	**Е11-010203-0105**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**23,04**	**128,53**	**--**	**2961,45**	**--**	**--**	**2132,24**	**5501,18**
		НР - 72%; СП - 8%			**128,53**	**--**	**2961,45**	**--**		**407,50**	
406	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5,76**	**152,14**	**73,08**	**876,30**	**420,94**	**--**	**463,72**	**1447,23**
		НР - 72%; СП - 8%			**79,06**	**32,76**	**455,36**	**188,70**		**107,20**	
407	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,708**	**810,65**	**--**	**9491,07**	**--**	**--**	**6833,57**	**17630,61**
		НР - 72%; СП - 8%			**810,65**	**--**	**9491,07**	**--**		**1305,97**	

408	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,832	17,89	17,89	837,67	837,67	--	228,46	1151,42
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78	--	317,31		85,29	
				Устройство колодцев							
409	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,76	29716,29	6929,27	200882,14	46841,85	79178,13	92386,61	316730,25
		НР - 99%; СП - 8%			11074,28	2730,42	74862,17	18457,64		23461,50	
410	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	17521,00	--	70084,00	--	70084,00	--	75690,72
		СП - 8%			--	--	--	--		5606,72	
411	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4	12180,00	--	48720,00	--	48720,00	--	52617,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3897,60	
412	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	16245,00	--	64980,00	--	64980,00	--	70178,40
		СП - 8%			--	--	--	--		5198,40	
413	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	24475,00	--	97900,00	--	97900,00	--	105732,00
		СП - 8%			--	--	--	--		7832,00	
414	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	5281,00	--	21124,00	--	21124,00	--	22813,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1689,92	
415	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	4	7096,00	--	28384,00	--	28384,00	--	30654,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2270,72	
416	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	24	595,00	--	14280,00	--	14280,00	--	15422,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1142,40	
417	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Горловина колодца. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,11	29934,44	2138,04	3292,79	235,18	2343,41	710,16	4323,18
		НР - 93%; СП - 8%			6492,64	449,28	714,19	49,42		320,24	
418	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14	853,43	19,95	11948,07	279,26	8021,13	3424,83	16602,74
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	3647,67	34,94		1229,83	
				Устройство отмостки							
419	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,2	8429,50	1665,69	18544,90	3664,52	8044,63	7845,08	28501,18
		НР - 94%; СП - 8%			3107,16	686,40	6835,75	1510,08		2111,20	

420	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,96**	**21037,42**	**7,20**	**62270,75**	**21,31**	**51860,02**	**9766,06**	**77799,75**
		НР - 94%; СП - 8%			**3509,94**	**--**	**10389,42**	**--**		**5762,94**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**678476,80**	**68281,03**	**494920,56**	**131627,18**	**874912,29**
							114337,05	**26462,07**	**--**	**64808,32**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**650092,80**				
	Материалы		Тенге				**149448,56**				
	Всего заработная плата		Тенге					**140799,12**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14280,00**				
	Местные материалы		Тенге				**302808,00**				
	Транспортные расходы		Тенге				**938,16**				
		Накладные расходы	Тенге				**131627,18**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62537,60**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**844257,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**124,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140799,12**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**28384,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28384,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2270,72**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**30654,72**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**874912,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**124,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140799,12**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**				**1387776,00**	**129300,14**	**1020878,10**	**257191,39**	**1776564,75**
							236283,19	**46300,84**	**--**	**131597,39**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**866913,69**				
	Материалы		Тенге				**215804,94**				
	Всего заработная плата		Тенге					**249817,62**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14280,00**				
	Местные материалы		Тенге				**302808,00**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1314,54**				
		Накладные расходы	Тенге				**225080,31**				
		Сметная прибыль	Тенге				**87359,52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1179353,53**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**223,20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**249817,62**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**520862,28**				
	Материалы		Тенге				**39303,56**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32766,40**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**448681,60**				
		Накладные расходы	Тенге				**32111,07**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44237,87**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**597211,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28,56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32766,40**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				**1776564,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**251,76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**282584,02**			
ОТДЕЛ 13.Выгреб V=3 м3 (ЛС №6-3-1)											

РАЗДЕЛ 32.Устройство выгреба V=3 м3 (1 шт)

				Устройство выгреба							
421	С123-030101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	1	42752,00	--	42752,00	--	42752,00	--	46172,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3420,16	
422	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01576	652235,27	1278,27	10279,23	20,15	6679,89	3264,66	14627,40
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	3579,19	8,35		1083,51	
423	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,1	853,43	19,95	19714,32	460,79	13234,87	5650,97	27394,51
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	6018,66	57,66		2029,22	
424	Е11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,465	12187,01	2894,71	42227,99	10030,17	8423,76	27428,69	75229,21
		НР - 94%; СП - 8%			6861,20	1560,00	23774,06	5405,40		5572,53	
				Вентиляционная колонка							
425	Е11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0016	3306122,92	91462,18	5289,80	146,34	4588,42	591,27	6351,56
		НР - 99%; СП - 8%			346896,00	26382,62	555,03	42,21		470,49	
426	Е11-200701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4259,65	48,36	4259,65	48,36	3512,24	697,91	5354,17
		НР - 98%; СП - 8%			699,05	13,10	699,05	13,10		396,60	
				Опорное кольцо							
427	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0016	601536,57	16939,23	962,46	27,10	850,49	86,55	1132,93
		НР - 91%; СП - 8%			53040,00	6402,49	84,86	10,24		83,92	
428	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002262	499540,00	--	113,00	--	113,00	--	122,04
		СП - 8%			--	--	--	--		9,04	
429	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	21227,40	1079,64	636,82	32,39	569,04	38,39	729,23
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	35,40	6,79		54,02	
				Устройство отмостки							
430	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,55	8429,50	1665,69	4636,23	916,13	2011,16	1961,27	7125,30
		НР - 94%; СП - 8%			3107,16	686,40	1708,94	377,52		527,80	
431	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,74	21037,42	7,20	15567,69	5,33	12965,00	2441,51	19449,94
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	2597,36	--		1440,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				146439,17	11686,75	95699,87	42161,23	203688,43
							39052,54	5921,27	--	15088,03	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99427,52				
	Материалы		Тенге				48805,59				

	Всего заработная плата		Тенге					44261,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113,00				
	Местные материалы		Тенге				517,05				
		Накладные расходы	Тенге				41463,32				
		Сметная прибыль	Тенге				11271,27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				152162,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,38
		Сметная заработная плата	Тенге					44261,66			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				47011,65				
	Материалы		Тенге				3512,24				
	Всего заработная плата		Тенге					712,15			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42752,00				
	Сдача и испытание		Тенге				35,59				
		Накладные расходы	Тенге				697,91				
		Сметная прибыль	Тенге				3816,76				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				51526,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,61
		Сметная заработная плата	Тенге					712,15			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				203688,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,99
		Сметная заработная плата	Тенге					44973,81			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**				146439,17	11686,75	95699,87	42161,23	203688,43
							39052,54	5921,27	--	15088,03	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99427,52				
	Материалы		Тенге				48805,59				
	Всего заработная плата		Тенге					44261,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113,00				
	Местные материалы		Тенге				517,05				
		Накладные расходы	Тенге				41463,32				
		Сметная прибыль	Тенге				11271,27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				152162,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,38
		Сметная заработная плата	Тенге					44261,66			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				47011,65				
	Материалы		Тенге				3512,24				
	Всего заработная плата		Тенге					712,15			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42752,00				
	Сдача и испытание		Тенге				35,59				
		Накладные расходы	Тенге				697,91				
		Сметная прибыль	Тенге				3816,76				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				51526,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,61
		Сметная заработная плата	Тенге					712,15			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				203688,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,99
		Сметная заработная плата	Тенге					44973,81			
ОТДЕЛ 14.Покрытие проездов, дорожек и площадок (ЛС №7-1-1)											
РАЗДЕЛ 33.Площадка под мусорные контейнеры (Тип 3)(4,0х2,5х0,2 м)											

432	**Е11-010203-0105**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**10**	**128,53**	**--**	**1285,35**	**--**	**--**	**925,45**	**2387,67**
		НР - 72%; СП - 8%			**128,53**	**--**	**1285,35**	**--**		**176,86**	
433	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,5**	**152,14**	**73,08**	**380,34**	**182,70**	**--**	**201,27**	**628,14**
		НР - 72%; СП - 8%			**79,06**	**32,76**	**197,64**	**81,90**		**46,53**	
434	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное толщиной 100 мм. Устройство**	**м3 основания**	**1**	**5465,95**	**1677,80**	**5465,95**	**1677,80**	**2973,00**	**1402,99**	**7418,45**
		НР - 93%; СП - 8%			**815,15**	**693,44**	**815,15**	**693,44**		**549,52**	
435	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2**	**19696,65**	**1166,03**	**39393,29**	**2332,06**	**35033,94**	**2307,29**	**45036,63**
		НР - 91%; СП - 8%			**1013,65**	**254,09**	**2027,30**	**508,19**		**3336,05**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				**46524,93**	**4192,56**	**38006,94**	**4837,00**	**55470,89**
							4325,44	**1283,53**	**--**	**4108,95**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46524,93**				
	Материалы		Тенге				**38006,94**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5608,97**			
		Накладные расходы	Тенге				**4837,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4108,95**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55470,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5608,97**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**55470,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5608,97**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	**Тенге**				**46524,93**	**4192,56**	**38006,94**	**4837,00**	**55470,89**
							4325,44	**1283,53**	**--**	**4108,95**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46524,93**				
	Материалы		Тенге				**38006,94**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5608,97**			
		Накладные расходы	Тенге				**4837,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4108,95**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55470,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5608,97**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				**55470,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5608,97**			
ОТДЕЛ 15.Озеленение (ЛС №7-1-1)											
РАЗДЕЛ 34.Посадка деревьев (вяз приземистый)(24 шт)											
436	**Е11-470102-0212**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**24**	**3400,33**	**487,27**	**81607,97**	**11694,41**	**18249,67**	**49277,06**	**141355,83**
		НР - 88%; СП - 8%			**2152,66**	**180,53**	**51663,89**	**4332,77**		**10470,80**	

437	**Е11-470103-0107 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**	**шт.**	**24**	**6506,62**	**1510,99**	**156158,94**	**36263,78**	**3741,30**	**111836,48**	**289435,05**
		НР - 88%; СП - 8%			**4839,74**	**455,54**	**116153,86**	**10933,06**		**21439,63**	
438	**С125-010202-0801**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**24**	**9264,00**	**--**	**222336,00**	**--**	**222336,00**	**--**	**240122,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17786,88**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**460102,91**	**47958,19**	**244326,97**	**161113,54**	**670913,76**
							167817,74	**15265,82**	**--**	**49697,32**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**460102,91**				
	Материалы		Тенге				**21990,97**				
	Всего заработная плата		Тенге					**183083,57**			
	Местные материалы		Тенге				**222336,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**161113,54**				
		Сметная прибыль	Тенге				**49697,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**670913,76**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162,12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**183083,57**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				**670913,76**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162,12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**183083,57**			
РАЗДЕЛ 35.Посадка кустарников-саженцев (бирючина обыкновенная)(230 шт)											
439	**Е11-470106-0103**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**230**	**602,93**	**65,32**	**138673,21**	**15024,06**	**19118,75**	**96533,47**	**254023,21**
		НР - 88%; СП - 8%			**454,48**	**22,46**	**104530,40**	**5166,72**		**18816,53**	
440	**Е11-470107-0101**	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**230**	**251,63**	**61,46**	**57876,05**	**14135,11**	**712,08**	**40643,94**	**106401,59**
		НР - 88%; СП - 8%			**187,08**	**13,73**	**43028,86**	**3157,44**		**7881,60**	
441	**С125-010302-0103**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**230**	**595,00**	**--**	**136850,00**	**--**	**136850,00**	**--**	**147798,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10948,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**333399,26**	**29159,17**	**156680,83**	**137177,41**	**508222,80**
							147559,26	**8324,16**	**--**	**37646,13**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**333399,26**				
	Материалы		Тенге				**19830,83**				
	Всего заработная плата		Тенге					**155883,42**			
	Местные материалы		Тенге				**136850,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**137177,41**				

		Сметная прибыль	Тенге				37646,13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				508222,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164,45
		Сметная заработная плата	Тенге					155883,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				508222,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164,45
		Сметная заработная плата	Тенге					155883,42			
РАЗДЕЛ 36.Устройство газона (S=827 м2)											
				Грунт использовать от снятия ПРС							
442	**Е11-470112-0103**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**827**	**252,82**	**9,66**	**209080,16**	**7984,85**	**--**	**178689,53**	**418791,26**
		НР - 88%; СП - 8%			**243,16**	**2,37**	**201095,30**	**1960,98**		**31021,58**	
443	**Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**827**	**243,21**	**153,08**	**201133,68**	**126600,30**	**29987,02**	**64086,69**	**286438,00**
		НР - 88%; СП - 8%			**53,87**	**34,20**	**44546,36**	**28279,43**		**21217,63**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**410213,83**	**134585,15**	**29987,02**	**242776,22**	**705229,26**
							245641,66	**30240,41**	**--**	**52239,20**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**410213,83**				
	Материалы		Тенге				**29987,02**				
	Всего заработная плата		Тенге					**275882,07**			
		Накладные расходы	Тенге				**242776,22**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52239,20**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**705229,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**289,12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**275882,07**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**705229,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**289,12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**275882,07**			
РАЗДЕЛ 37.Устройство цветников (S=32 м2)											
				Грунт использовать от снятия ПРС							
444	**Е11-470101-0102**	**Участок для озеленения. Планировка участка вручную**	**м2**	**32**	**89,15**	**--**	**2852,74**	**--**	**--**	**2510,41**	**5792,20**
		НР - 88%; СП - 8%			**89,15**	**--**	**2852,74**	**--**		**429,05**	
445	**Е11-470101-0103**	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**м2**	**32**	**81,95**	**--**	**2622,55**	**--**	**--**	**2307,84**	**5324,82**
		НР - 88%; СП - 8%			**81,95**	**--**	**2622,55**	**--**		**394,43**	
446	**Е11-470113-0102**	**Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см**	**м2**	**32**	**612,79**	**--**	**19609,15**	**--**	**--**	**17256,05**	**39814,42**
		НР - 88%; СП - 8%			**612,79**	**--**	**19609,15**	**--**		**2949,22**	
447	**Е11-470113-0201**	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	**м2**	**32**	**424,04**	**--**	**13569,15**	**--**	**--**	**11940,85**	**27550,81**
		НР - 88%; СП - 8%			**424,04**	**--**	**13569,15**	**--**		**2040,80**	

448	**Е11-470113-0202 К=4**	**Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201**	**м2**	**32**	**196,85**	**--**	**6299,34**	**--**	**--**	**5543,42**	**12790,18**
		НР - 88%; СП - 8%			**196,85**	**--**	**6299,34**	**--**		**947,42**	
449	**Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6**	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	**м2**	**32**	**1896,53**	**458,69**	**60689,08**	**14678,17**	**2418,88**	**41246,28**	**110090,19**
		НР - 88%; СП - 8%			**1362,25**	**102,46**	**43592,03**	**3278,75**		**8154,83**	
450	**С125-020101-0101**	**Петуния**	**шт.**	**537,6**	**67,00**	**--**	**36019,20**	**--**	**36019,20**	**--**	**38900,74**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2881,54**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				**141661,21**	**14678,17**	**38438,08**	**80804,86**	**240263,35**
							88544,96	**3278,75**	**--**	**17797,29**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**141661,21**				
	Материалы		Тенге				**2418,88**				
	Всего заработная плата		Тенге					**91823,70**			
	Местные материалы		Тенге				**36019,20**				
		Накладные расходы	Тенге				**80804,86**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17797,29**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**240263,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**97,26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**91823,70**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**240263,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**97,26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**91823,70**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	**Тенге**				**1345377,21**	**226380,68**	**469432,90**	**621872,03**	**2124629,18**
							649563,62	**57109,14**	**--**	**157379,94**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1345377,21**				
	Материалы		Тенге				**74227,70**				
	Всего заработная плата		Тенге					**706672,76**			
	Местные материалы		Тенге				**395205,20**				
		Накладные расходы	Тенге				**621872,03**				
		Сметная прибыль	Тенге				**157379,94**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2124629,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**712,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**706672,76**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				**2124629,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**712,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**706672,76**			
ОТДЕЛ 16.Малые архитектурные формы											
451	**86-010302-0307**	**Скамья без спинки**	**шт.**	**2**	**45583,00**	**114,00**	**91166,00**	**228,00**	**87866,00**	**2841,02**	**101527,58**
					1536,00	**25,00**	**3072,00**	**50,00**		**7520,56**	
51.1	У86-010302-0307	Скамья без спинки	шт.	2	45583,00	114,00	91166,00	228,00	87866,00	2841,02	101527,58
		НР - 91%; СП - 8%			1536,00	25,00	3072,00	50,00		7520,56	
452	**86-010303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**2**	**26392,00**	**30,00**	**52784,00**	**60,00**	**52532,00**	**187,46**	**57209,18**
					96,00	**7,00**	**192,00**	**14,00**		**4237,72**	
52.1	У86-010303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	2	26392,00	30,00	52784,00	60,00	52532,00	187,46	57209,18
		НР - 91%; СП - 8%			96,00	7,00	192,00	14,00		4237,72	

453	**86-010307-0101**	**Навес для двух мусорных контейнеров**	**шт.**	**1**	**169114,00**	**320,00**	**169114,00**	**320,00**	**164605,00**	**3882,06**	**186835,74**
					4189,00	**77,00**	**4189,00**	**77,00**		**13839,68**	
53.1	У86-010307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	169114,00	320,00	169114,00	320,00	164605,00	3882,06	186835,74
		НР - 91%; СП - 8%			4189,00	77,00	4189,00	77,00		13839,68	
		РАЗДЕЛ 38.Противопожарный щит									
454	**Е11-010205-0406**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,05**	**1345,96**	**--**	**67,30**	**--**	**--**	**48,45**	**125,01**
		НР - 72%; СП - 8%			**1345,96**	**--**	**67,30**	**--**		**9,26**	
455	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,05**	**25403,71**	**1133,41**	**1270,19**	**56,67**	**957,49**	**244,35**	**1635,70**
		НР - 91%; СП - 8%			**5120,50**	**249,81**	**256,02**	**12,49**		**121,16**	
456	**Е11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,022**	**93619,30**	**1004,30**	**2059,62**	**22,09**	**1538,07**	**458,41**	**2719,47**
		НР - 90%; СП - 8%			**22702,50**	**449,28**	**499,45**	**9,88**		**201,44**	
457	**Е11-100102-0601**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**0,027**	**2760,87**	**14,78**	**74,54**	**0,40**	**63,71**	**9,56**	**90,84**
		НР - 90%; СП - 8%			**386,60**	**6,99**	**10,44**	**0,19**		**6,73**	
458	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,022**	**8191,46**	**40,40**	**180,21**	**0,89**	**134,41**	**40,76**	**238,65**
		НР - 90%; СП - 8%			**2041,68**	**17,12**	**44,92**	**0,38**		**17,68**	
459	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обшивка каркаса. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**0,96**	**305,56**	**2,59**	**293,34**	**2,48**	**260,62**	**28,17**	**347,23**
		НР - 90%; СП - 8%			**31,49**	**1,11**	**30,23**	**1,06**		**25,72**	
460	**Е11-100116-0101**	**Стены. Антисептирование водными растворами**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**0,96**	**89,51**	**3,29**	**85,93**	**3,16**	**22,92**	**55,08**	**152,28**
		НР - 90%; СП - 8%			**62,34**	**1,41**	**59,84**	**1,35**		**11,28**	
461	**Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,072**	**833,56**	**2,31**	**2560,69**	**7,10**	**679,04**	**1502,35**	**4388,08**
		НР - 80%; СП - 8%			**610,20**	**1,10**	**1874,55**	**3,39**		**325,04**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				**6591,82**	**92,80**	**308659,26**	**9297,67**	**355269,77**
							2842,76	**28,75**	**--**	**26316,28**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6591,82**				
	Материалы		Тенге				**3656,26**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2871,50**			
		Накладные расходы	Тенге				**2387,13**				
		Сметная прибыль	Тенге				**718,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9697,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,61**

		Сметная заработная плата	Тенге					2871,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				9697,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,61
		Сметная заработная плата	Тенге					2871,50			
		РАЗДЕЛ 39.Ящик для песка									
462	**Е11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,018**	**93619,30**	**1004,30**	**1685,15**	**18,08**	**1258,42**	**375,06**	**2225,02**
		НР - 90%; СП - 8%			**22702,50**	**449,28**	**408,64**	**8,09**		**164,82**	
463	**Е11-100102-0601**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**0,042**	**2760,87**	**14,78**	**115,96**	**0,62**	**99,10**	**14,88**	**141,30**
		НР - 90%; СП - 8%			**386,60**	**6,99**	**16,24**	**0,29**		**10,47**	
464	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,018**	**8191,46**	**40,40**	**147,45**	**0,73**	**109,97**	**33,35**	**195,26**
		НР - 90%; СП - 8%			**2041,68**	**17,12**	**36,75**	**0,31**		**14,46**	
465	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обшивка каркаса. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**2,2**	**305,56**	**2,59**	**672,23**	**5,69**	**597,26**	**64,55**	**795,73**
		НР - 90%; СП - 8%			**31,49**	**1,11**	**69,29**	**2,44**		**58,94**	
466	**Е11-100116-0101**	**Стены. Антисептирование водными растворами**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**2,2**	**89,51**	**3,29**	**196,92**	**7,25**	**52,54**	**126,21**	**348,99**
		НР - 90%; СП - 8%			**62,34**	**1,41**	**137,14**	**3,10**		**25,85**	
467	**Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,2**	**833,56**	**2,31**	**1833,83**	**5,09**	**486,29**	**1075,90**	**3142,51**
		НР - 80%; СП - 8%			**610,20**	**1,10**	**1342,45**	**2,43**		**232,78**	
468	**С121-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2**	**654,00**	**--**	**1308,00**	**--**	**1308,00**	**--**	**1412,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104,64**	
469	**С121-090404-1003**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**1**	**4209,00**	**--**	**4209,00**	**--**	**4209,00**	**--**	**4545,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**336,72**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				**10168,53**	**37,45**	**8120,58**	**1689,96**	**12807,17**
							2010,51	**16,65**	**--**	**948,68**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4651,53**				
	Материалы		Тенге				**2603,58**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2027,16**			
		Накладные расходы	Тенге				**1689,96**				
		Сметная прибыль	Тенге				**507,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6848,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2027,16**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5517,00**				

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5517,00				
		Сметная прибыль	Тенге				441,36				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5958,36				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				12807,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,83
		Сметная заработная плата	Тенге					2027,16			
		РАЗДЕЛ 40.Мусоросборник емкостью 500 л (1 шт)									
470	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба,лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,06896	332023,30	127389,60	22896,33	8784,79	688,54	10156,91	35697,49
		НР - 69%; СП - 8%			194649,00	18810,30	13423,00	1297,16		2644,26	
471	С121-050101-0401	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,0589456	248938,00	--	14673,80	--	14673,80	--	15847,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1173,90	
472	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0057456	240429,00	--	1381,41	--	1381,41	--	1491,92
		СП - 8%			--	--	--	--		110,51	
473	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0037878	268795,00	--	1018,14	--	1018,14	--	1099,59
		СП - 8%			--	--	--	--		81,45	
474	С121-050101-0401	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,0048944	248938,00	--	1218,40	--	1218,40	--	1315,87
		СП - 8%			--	--	--	--		97,47	
475	С121-130201-0304	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,166	776,00	--	128,82	--	128,82	--	139,12
		СП - 8%			--	--	--	--		10,31	
476	Е11-090201-0101	**Мусоросборник из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,06896	139363,78	16209,09	9610,53	1117,78	494,60	5767,89	16608,68
		НР - 69%; СП - 8%			115982,40	5236,49	7998,15	361,11		1230,27	
477	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	1,86192	355,30	--	661,54	--	--	456,46	1207,44
		НР - 69%; СП - 8%			355,30	--	661,54	--		89,44	
478	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,86192	93,64	2,31	174,34	4,30	92,21	54,02	246,63
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	77,83	0,46		18,27	
479	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,86192	146,36	3,28	272,51	6,10	175,43	63,42	362,80
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	90,98	0,93		26,87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				52035,81	9912,97	19871,35	16498,69	74017,27

							22251,49	**1659,66**	**--**	**5482,76**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19528,96**				
	Материалы		Тенге				**267,64**				
	Всего заработная плата		Тенге					**831,74**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18420,57**				
		Накладные расходы	Тенге				**573,90**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1608,23**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21711,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**831,74**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**32506,85**				
	Материалы		Тенге				**1183,15**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23079,41**			
		Накладные расходы	Тенге				**15924,79**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3874,53**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**52306,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23079,41**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				**74017,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23911,15**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	**Тенге**				**381860,17**	**10651,22**	**336651,19**	**27486,32**	**442094,21**
							34557,75	**1846,06**	**--**	**32747,72**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**343836,32**				
	Материалы		Тенге				**311530,48**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13324,41**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18420,57**				
		Накладные расходы	Тенге				**11561,53**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28431,83**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**383829,67**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13324,41**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**38023,85**				
	Материалы		Тенге				**1183,15**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23079,41**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5517,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**15924,79**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4315,89**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**58264,54**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23079,41**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				**442094,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31,53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36403,81**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14899462,90**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3417369,39**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**916337,60**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**287405,68**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5708973,28**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**8110,29**				

		- Оборудование, инвентарь	Тенге						715044,64		
		- Накладные расходы	Тенге							3082930,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1050697,65	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**14 899 462,90**					
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			**715 045**					
		ИТОГО без оборудования	Тенге			**14 184 418,26**					
		Временные здания и сооружения -2,9%	Тенге			411 348,13					
		Итого по главам 1-8	Тенге			**14 595 766,39**					
		Зимнее удорожание -2,079%	Тенге			303 445,98					
		Итого по главам 1-9	Тенге			**14 899 212,37**					
		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			297 984,25					
		Итого с оборудованием	Тенге			**15 912 241,26**					
		Итого с понижающим коэф.К=0,900000003002323	Тенге			**14 321 017,18**					
		НДС 12%	Тенге			**1 718 522,06**					
		ИТОГО:	Тенге			**16 039 539,24**					

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель_____Алдияров Н.С.

Подрядчик:

ТОО "Акмешіт-Мелиоратор"

Директор_____Шамахов Б.Ы.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

Инженер _____Умаров А.А.