Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Исполнитель: ТОО "Global Construction Development"

Договор: №210428/00 от 22.09.2021г.

Наименование строительства и его адрес: Текущие работы по благоустройству велодорожек в городе Актобе

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Код		Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		210428/00	22.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обустройство велодорожек в городе Актобе	15 961 477	14 251 319							1 710 158	15 961 477
Итого:	**15 961 477**	**14 251 319**							**1 710 158**	**15 961 477**

Заказчик:

ИО Руководителя _____ **Танкиев Ә.К**

Исполнитель:

Генеральный директор _____ **Седов Д.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Форма 2В

Исполнитель: ТОО "Global Construction Development"

Договор: №210428/00 от 22.09.2021г.

Наименование строительства и его адрес: Текущие работы по благоустройству велодорожек в городе Актобе

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2021 г

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=108 %	м	244	833,73	–	203430	–	–	219704	456985
					833,73	–	203430	–	–	33851	
2	1218-0101-2002	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную НР=72 %	м2	91	156,38	17,44	14231	1587	–	9652	25794
					138,94	8,37	12644	762	–	1911	
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	30	117		3510		–	–	3791
					–		–		–	281	
4	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	450	41		18450		–	–	19926
					–		–		–	1476	

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1147-0117-0101	Земля растительная. Заготовка механизированным способом НР=88 %	м3	229	109,25	109,25	25018	25018	–	9292	37055
					–	46,11	–	10559	–	2745	
6	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	229	27,31	27,31	6254	6254	–	1901	8807
					–	11,53	–	2640	–	652	
7	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	210	259,31	259,31	54455	54455	–	6561	65897
					–	43,39	–	9112	–	4881	
8	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	82	1482,5	–	121565	–	–	87527	225819
					1482,5	–	121565	–	–	16727	
9	1101-0205-0501	Подсыпка грунта до 10 см НР=72% НР=72 %	м3 грунта	82	867,3	–	71119	–	–	51206	132111
					867,3	–	71119	–	–	9786	
10	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	162	8989,41	1824,43	1456284	295558	595250	654416	2279556

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3490,6	806,85	565477	130710	–	168856	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	82	171,87	78,99	14093	6477	–	7757	23598
					92,88	38,51	7616	3158	–	1748	
12	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	162	10137,45	1824,43	1642267	295558	755694	678422	2506344
					3648,24	806,85	591015	130710	–	185655	
25	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР=72 %	м3 конструкции	1,2	4333,39	1495,93	5200	1795	–	3004	8860
					2837,46	639,57	3405	767	–	656	
29	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	511	2086,59	209	1066247	106799	946883	27986	1181772
					24,7	26,01	12622	13291	–	87539	
30	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	1,3	2072,34	2072,34	2694	2694	–	1428	4452
					–	1016,74	–	1322	–	330	

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108 %	м бортового камня	2017	1726,23	32,79	3481806	66137	1718484	1862846	5772224
					841,79	13,37	1697890	26967	–	427572	
32	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	32,272	42989		1387341		1387341	–	1498328
					–		–		–	110987	
	Итого прямые затраты ,тенге						**9 573 964**				
	Накладные расходы , тенге						3621702				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						1055653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге						**14 251 319**				
	НДС 12%						1 710 158				
	ВСЕГО с НДС						**15 961 477**				

Заказчик:

И.О Руководителя _____ **Таласбек Ә.К**

Зав. Сектором _____ **Ідіріс С.Қ.**

Исполнитель:

Генеральный директор _____ **Седов Д.А.**