Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«13» 12 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО "Алия-Сервис" - Лицензия:ГСЛ №18007003, 06.04.2018, Республика Казахстан, Западно-Казахстанскаяобласть, Уральск Г.А., г.Уральск, А.Кердери, 122, БИН 050640011650 директор Молгалиева В.Б.

наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Парасат" г. Актобе »

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", 30000, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 10

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: ТОО «Кагам»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Verus Engineering", гос.лицензия №18003981

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел строительства города Актобе", № №03-8/261 от 24.05.2018 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления 1 категории Д-325х6,0мм	п.м	3004,0		3004,0	
Газопровод высокого давления 1 категории Д-219х6,0мм	п.м	11,0		11,0	

Газопровод среднего давления Д-160х14,6,мм	п.м	983,0		983,0	
Газопровод среднего давления Д-110х10,0мм	п.м	3256,0		3256,0	
Газопровод низкого давления Д-400х23,7мм	п.м	2330,0		2330,0	
Газопровод низкого давления Д-315х18,7мм	п.м	2131,0		2131,0	
Газопровод низкого давления Д-225х13,4мм	п.м	1322,0		1322,0	
Газопровод низкого давления Д-160х9,5мм	п.м	30786,0		30786,0	
Газопровод низкого давления Д-110х6,6мм	п.м	56261,0		56261,0	
Газопровод низкого давления Д-63х3,8мм	п.м	13822,0		13822,0	
Кран шаровый Ду 50 фланцевый Р-1,6 МПа	шт.	3455		3455	
ПГБ-13-2НВ-У1	шт.	1		1	
ПГБ-13-2Н-У1	шт.	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:. Газопровод высокого давления 1 категории Р(проект)=12,0 кгс/см² общей протяженностью 2824,0м., задвижка стальная в надземном исполнении ду=300 30с41нж 1шт, задвижка стальная в надземном исполнении ду=200 30с41нж 1шт, задвижка стальная ду=300 фланцевая Ру-1,6 МПа 2шт, газопровод среднего давления кран шаровый приварной Д57 27 шт, задвижка стальная ду=150 фланцевая Ру-1,6 МПа 1шт, задвижка стальная ду=100 фланцевая Ру-1,6 МПа 6шт, газопровод низкого давления 400х23,7 общей протяжоностью 2330,0 п.м. кран шаровый приварной Д57 392 шт, кран шаровый приварной Д50 3455 шт, задвижка стальная ду=400 фланцевая Ру-1,6 МПа 2шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2020г.;

месяц, год

окончание работ декабрь 2021г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;

фактически, месяц: 12;

. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, **газоснабжение**, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата

место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Парасат" г. Актобе »

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

. ТОО « Алия-Сервис » Молгалиева В.Б. _____ «___» _____ 2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.