ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда**

ПОДРЯДЧИК **ИП КАРАМУРЗАЕВ**

Наименование стройки - **На установку опор уличного освещения по улице Ш.Есенова в поселке Тасбугет;**

Наименование объекта - Освещение улицы Есенова

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за октябрь месяц 2018 г

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
1	4-1	Освещение улицы Есенова	1065816			1065816
		Всего по главе	**1065816**			**1065816**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1065816**			**1065816**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 1,2%	12790			12790
		Всего по главе	**12790**			**12790**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1078605**			**1078605**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	14561			14561
4	Нормативный документ по определению сметной стоимости	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			33402	33402
		Всего по главе	**14561**		**33402**	**47963**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1093167**		**33402**	**1126569**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%			22531	22531
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1093167**		**55933**	**1149100**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,979160	**1070385**		**54767**	**1125152**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			135018	135018
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1070385**		**189785**	**1260170**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда **П. Шамуратов**

ТЕХНАДЗОР
ТОО «АрхДизайнСтройИнжиниринг» **Б. Жолдасбаев**

ПОДРЯДЧИК
Руководитель ИП "Карамурзаев" **С. Карамурзаев**

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ИП КАРАМУРЗАЕВ
Наименование обьекта: На установку опор уличного освещения по улице Ш.Есенова в поселке Тасбогет город Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источн.фин.: наименов.	Источн.фин.: код	организационно-правовая форма: наименов.	организационно-правовая форма: код
		№64	24.08.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение мате-риалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	26 318 320									
в.т.ч. за отчетный месяц	26 318 320	1 125 152							135 018	1 260 170

ЗАКАЗЧИК:

Тасбугет города Кызылорды"

_____ **П. Шамуратов**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «АрхДизайнСтройИнжиниринг»

_____ **Б. Жолдасбаев**

ПОДРЯДЧИК:

ИП "Карамурзаев"

_____ **С. Карамурзаев**

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда**

ПОДРЯДЧИК **ИП КАРАМУРЗАЕВ**

Форма 4

Наименование стройки - **На установку опор уличного освещения по улице Ш.Есенова в поселке Тасбогет город Кызылорда**

Наименование объекта - Освещение улицы Есенова

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Освещение								
37	Ц13-080205-0301	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1.**	16	9750,01	5473,45	150260	87575	41219	3,41	55
		на опорах для светильников, шт.		3781,69	1781,84	60507	28509	42,8	1,37	22
		Накладные расходы -		*2381,19*		*38099*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*970,50*		*15069*				
		Сметная стоимость				*203428*				
38	Ц13-080305-0409	**Светильник светодиодный. Установка на кронштейнах**	16	4308,96	830,89	68559	13294	15211	1,50	24
		шт.		1695,00	526,25	27120	8420	42,8	0,56	9
		Накладные расходы -		*950,69*		*15211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,77*		*6702*				
		Сметная стоимость				*90472*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			218820	100869	56430		
		Накладные расходы -	**Тенге**			87627	36929			
		Сметная прибыль -	**Тенге**			56430				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			21770				
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			297020				
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы					124556			
52	Ц13-080305-0409	**Демонтаж светильника**	49	1262,95	415,45	61884	20357	23292	1,50	74
		шт.		847,50	263,12	41528	12893	42,8	0,28	14
		Накладные расходы -		*475,35*		*23292*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,06*		*6814*				
		Сметная стоимость				*91990*				
53	Е11-330202-0101	**Демонтаж опор**	49	4544,98	2229,18	222704	109230	100572	2,45	120
		опора		2315,81	1010,75	113475	49527	61,7	0,70	34
		Накладные расходы -		*2052,49*		*100572*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,80*		*25862*				
		Сметная стоимость				*349138*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			284588	129587	123864		
		Накладные расходы -	**Тенге**			155003	62420			
		Сметная прибыль -	**Тенге**			123864				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			32676				
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			441128				
		РАЗДЕЛ 3. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия					217423			

56	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	5,7375	3809,54	987,86	21857	5668	1079	0,14	1
		м3 материала основанияв плотном теле		116,06	195,80	666	1123	60,3	0,14	1
		Накладные расходы -		*188,05*		*1079*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,81*		*1835*				
		Сметная стоимость				*24771*				
57	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство+толщ 8см**	38,25	629,44	187,22	24076	7161	1881	0,04	2
		м2 основания		33,23	48,30	1271	1847	60,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*49,16*		*1881*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,29*		*2077*				
		Сметная стоимость				*28033*				
58	Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=4	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	38,25	-178,95	-43,27	-6845	-1655	-322	--	--
		м2 основания		-2,07	-11,88	-79	-454	60,3	-0,01	--
		Накладные расходы -		*8,41*		*322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,99*		*573*				
		Сметная стоимость				*-5950*				
59	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,026775	136643,57	1616,75	3659	43	12	--	--
		т		--	754,00		20	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*454,66*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10967,86*		*294*				
		Сметная стоимость				*3965*				
60	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство+толщ 6см**	38,25	1999,16	90,23	76468	3451	1420	0,03	1
		м2 покрытия		36,56	24,99	1398	956	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*37,11*		*1420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,11*				*1420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,90*		*6231*				
		Сметная стоимость				*84119*				
61	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	38,25	939,04	0,08	35918	3	9	--	--
		м2 покрытия		0,39	--	15		60,3	--	--
		Накладные расходы -		*0,24*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,14*		*2874*				
		Сметная стоимость				*38801*				
62	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	38,25	2259,28	90,43	86417	3459	1421	0,03	1
		м2 покрытия		36,56	25,07	1398	959	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*37,16*		*1421*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,72*		*7027*				
		Сметная стоимость				*94866*				
63	Е11-110101-2501 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	16	1064,27	120,25	17028	1924	9371	0,95	15
		м2 покрытия		930,94	30,79	14895	493	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*585,69*		*9371*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,00*		*2112*				
		Сметная стоимость				*28511*				
64	С121-040509-0405 21-040509-0405 РСНБ	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	16	2142,00	--	34272				
		м2		--	--					

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,36*		*2742*				
		Сметная стоимость				*37014*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			288525	20054	14871		
			Тенге			19564	4944			
		Накладные расходы -	Тенге			14871				
		Сметная прибыль -	Тенге			24272				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			327668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				24508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			327668				
		Сметная заработная плата -	Тенге				24508			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			791933	250510	195165		
			Тенге			262194	104293			
		Накладные расходы -	Тенге			195165				
		Сметная прибыль -	Тенге			78718				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1065816				
		Сметная заработная плата -	Тенге				366487			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			12790				
		ИТОГО	Тенге			1078606				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге			14561				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			33402				
		ИТОГО	Тенге			1126569				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			22531				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге			1149100				
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,979160	Тенге			1125152				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			135018				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге			1260170				

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда — **П. Шамуратов**

ТЕХНАДЗОР
ТОО «АрхДизайнСтройИнжиниринг» — **Б. Жолдасбаев**

ПОДРЯДЧИК
Руководитель ИП "Карамурзаев" — **С. Карамурзаев**