Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, дом № 10, тел.: 8-7132-41-68-20,41-69-49** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №370 от 19.06.2020г

Номер документа	Дата составления
122	27.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Парасат» г.Актобе			работа	1	231 360 787,87	231 360 787,87
				Итого	1	x	231 360 787,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Молгалиева В.Б

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Парасат" г.Актобе

Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
Наименование пусковых клмплексов, объектов		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№370	19.06.2020г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2019г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	231 360 787,87									
Акт вып работ №1 (выс давление)		61 038 453,70							7 324 614,44	68 363 068,14
Акт вып работ №2 (среднее давление)		5 617 466,63							674 096,00	6 291 562,62
Акт вып работ №3 (низкое давление)		139 916 211,71							16 789 945,40	156 706 157,11
Всего к оплате:		**206 572 132,03**							**24 788 655,84**	**231 360 787,87**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Ажибаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В.Б.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Парасат" г.Актобе
Наименование объекта: Внеплощадочные сети.Газопровод высокого давления.

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления I категории(сталь) 1,2МПа.											
1(6)	С123-010401-0120 2301-0401-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	2835,296	20304,00	–	57567850	–	57567850	–	62173278
					–	–	–	–		4605428	
2(7)	С123-010401-0120 2301-0401-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена /аварийный запас/**	м	9	20304,00	–	182736	–	182736	–	197355
					–	–	–	–		14619	
3(9)	С123-010401-0110 2301-0401-0110 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	11,044	11657,00	–	128740	–	128740	–	139039
					–	–	–	–		10299	
Зачистка без снятия выпуклости всех стыков подземного трубопровода											
4(13)	Ц13-390101-0471 1339-0101-0471 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из углеродистых и легированных сталей диаметром 325 мм, толщина стенки до 6 мм. Зачистка без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, до шероховатости поверхности не грубее Rz 40 мкм (V 4)** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	85	1336,00	233,00	113560	19805	–	57191	184411
					1103,00	–	93755	–		13660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обезжиривание бензином всех стыков подземного трубопровода									
5(19)	**Ц13-390201-0520 1339-0201-0520 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 325 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное2**	**стык**	**21**	**2790,12**	**78,40**	**58593**	**1646**	**3439**	**32640**	**98531**
		НР - 61%; СП - 8%			**2548,00**	–	**53508**	–		**7299**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**58051479**	**21451**	**57882765**	**89831**	**62792614**
							147263	–	–	**4651305**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**172153**				
		Материалы	Тенге				**3438**				
		Всего заработная плата	Тенге					**147263**			
		Накладные расходы	Тенге				**89830**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20959**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**282942**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**147263**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**57879326**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**57879326**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4630346**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**62509672**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**62792614**				
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Земляные работы при переходе трубопровода через балку(траншея) лист ГСН-7									
6(195)	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал (за бровку траншеи)экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**54,5**	**139,82**	**132,96**	**7620**	**7246**	–	**1463**	**9810**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,86**	**30,42**	**374**	**1658**		**727**	
7(196)	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**35,2**	**139,82**	**132,96**	**4922**	**4680**	–	**945**	**6336**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,86**	**30,42**	**242**	**1071**		**469**	
		Земляные работы под технологические трубопроводы									
8(200)	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**2259,3**	**139,82**	**132,96**	**315900**	**300391**	**1**	**60645**	**406668**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,86**	**30,42**	**15508**	**68721**		**30124**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9(201)	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	39,5	1648,42	–	65112	–	–	46881	120953
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	–	65112	–		8959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				393554	312318	1	109934	543767
							81237	71449	–	40279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				393554				
	Всего заработная плата		Тенге					152686			
		Накладные расходы	Тенге				109934				
		Сметная прибыль	Тенге				40279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				543767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					152686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				543767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					152686			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				58445033	333769	57882766	199765	63336381
							228500	71449	–	4691584	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				172153				
	Материалы		Тенге				3438				
	Всего заработная плата		Тенге					147263			
		Накладные расходы	Тенге				89830				
		Сметная прибыль	Тенге				20959				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				282942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					147263			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				393554				
	Всего заработная плата		Тенге					152686			
		Накладные расходы	Тенге				109934				
		Сметная прибыль	Тенге				40279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				543767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					152686			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				57879326				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57879326				
		Сметная прибыль	Тенге				4630346				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62509672				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				63336380				

Итого по смете	**Тенге**	**63 336 380**
Временные здания и сооружения	1,3%	823 373
Итого с временными		**64 159 753**
Доп. Затарты на зимнее время	3,3x0,9x1,05%	2 000 822
Итого в ценах 2018 года		**66 160 575**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**1 323 211**
Итого сметная стоимость		**67 483 786**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2018 года 90% К=1	**1**				**60 735 408**				
		Коэф договорной цены 2018г	0,9				**54 661 867**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 10% К=1,0498961	**1,0498961**				**7 085 096**				
		Коэф договорной цены 2019г	0,9				**6 376 587**				
		Итого					**61 038 453,70**				
		НДС	12%				7 324 614,44				
		Итого с НДС					**68 363 068,14**				

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
_____ Ажибаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_____ Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»
_____ Муканов К.Ж.

Авторский надзор заказчика ТОО «Verus Engineering»
_____ Сапаров Г.С.