Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского **Форма №2в**

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Парасат" г.Актобе

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети.Газопровод низкого давления

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Земляные работы под технологические трубопроводы									
1(1)	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	11020,7	139,82	132,96	1540936	1465287	--	295821	1983698
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	75649	335214		146941	
2(2)	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	194	1648,42	--	319793	--	--	230251	594047
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	--	319793	--		44003	
3(3)	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	5020,1	139,82	132,96	701920	667461	--	134751	903605
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	34459	152695		66934	
4(4)	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/песчаная подушка/**	м3 основания	704	2924,98	149,24	2059186	105065	1345907	629038	2903282
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	608214	27178		215058	
5(5)	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Подсыпка и присыпка труб вручную с уплотнением и подбивкой пазух мягким грунтом. Группа грунтов 2**	м3 грунта	297,08	716,36	--	212817	--	--	153229	395330
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	212817	--		29284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4834652**	**2237813**	**1345907**	**1443090**	**6779962**
							1250932	**515088**	--	**502220**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4834652**				
	Материалы		Тенге				**1345907**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1766020**			
		Накладные расходы	Тенге				**1443090**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				502219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6779961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1842
		Сметная заработная плата	Тенге					1766020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6779961				
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод низкого давления 0,003МПа(полиэтилен)									
6(31)	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,754	769696,10	311488,10	580351	234862	--	407542	1066924
		НР - 99%; СП - 8%			458208,00	87758,37	345489	66170		79031	
7(32)	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,875	529315,86	212741,82	463151	186149	684	325749	852013
		НР - 99%; СП - 8%			315792,00	60253,50	276318	52722		63112	
8(34)	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	1,61	385220,18	130215,86	620204	209648	161	463858	1170787
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	410395	58148		86725	
9(37)	2301-0502-0619 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 400х23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2353,3	19792,00	--	46576514	--	46576514	--	50302635
					--	--	--	--		3726121	
10(39)	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2152,31	12280,00	--	26430367	--	26430367	--	28544796
					--	--	--	--		2114429	
11(41)	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1335,22	6325,00	--	8445267	--	8445267	--	9120888
					--	--	--	--		675621	
12(43)	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	10988,8	3198,00	--	35142182	--	35142182	--	37953557
					--	--	--	--		2811375	
13(45)	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	5151	1521,00	--	7834671	--	7834671	--	8461445
					--	--	--	--		626774	
14(147)	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	**Провод алюминиевый 2,5мм2. Прокладка в траншее**	км	3,239	59078,78	32714,78	191356	105963	--	80569	293680
		НР - 72%; СП - 8%			26364,00	8184,26	85393	26509		21754	
15(148)	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	3,33617	14157,00	--	47230	--	47230	--	51009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3778	
16(149)	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Лента сигнальная ЛСГ. Прокладка в траншее**	км	3,239	17723,63	9814,43	57407	31789	--	24171	88104
		НР - 72%; СП - 8%			7909,20	2455,28	25618	7953		6526	
17(150)	СТТОО Полимод	**Лента сигнальная ЛСГ с логотипом "ГАЗ"**	м	3303,78	16,39	--	54158	--	54158	--	58491
					--	--	--	--		4333	
18(157)	1339-0201-0528 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 400 мм, толщина стенки до 23,7 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	5	4159,99	142,10	20800	711	979	11657	35054
		НР - 61%; СП - 8%			3822,00	--	19110	--		2597	
19(158)	1339-0201-0522 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 18,7 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	10	2824,42	112,70	28244	1127	1637	15543	47290
		НР - 61%; СП - 8%			2548,00	--	25480	--		3503	
20(160)	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 9,5 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	151	1412,16	49,00	213236	7399	13463	117348	357031
		НР - 61%; СП - 8%			1274,00	--	192374	--		26447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				126705139	777647	124547313	1446437	138403704
							1380177	211501	--	10252126	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				558274				
	Материалы		Тенге				16080				
	Всего заработная плата		Тенге					382436			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47230				
		Накладные расходы	Тенге				249288				
		Сметная прибыль	Тенге				64605				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				872167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					382436			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1717865				
	Материалы		Тенге				846				
	Всего заработная плата		Тенге					1209241			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54158				
		Накладные расходы	Тенге				1197149				
		Сметная прибыль	Тенге				233201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3148215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1187
		Сметная заработная плата	Тенге					1209241			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				124429000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124429000				
		Сметная прибыль	Тенге				9954320				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				134383320				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				138403703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1591678			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				131539791	3015460	125893220	2889527	145183666
							2631109	726588	--	10754346	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				558274				
	Материалы		Тенге				16080				
	Всего заработная плата		Тенге					382436			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47230				
		Накладные расходы	Тенге				249288				
		Сметная прибыль	Тенге				64605				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				872167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					382436			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6552517				
	Материалы		Тенге				1346753				
	Всего заработная плата		Тенге					2975261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54158				
		Накладные расходы	Тенге				2640239				
		Сметная прибыль	Тенге				735420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9928176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3029
		Сметная заработная плата	Тенге					2975261			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				124429000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124429000				
		Сметная прибыль	Тенге				9954320				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				134383320				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				145183664				

Итого по смете	**Тенге**	**145 183 664**
Временные здания и сооружения	1,3%	1 887 388
Итого с временными		**147 071 052**
Доп. Затарты на зимнее время	3,3x0,9x1,05 %	4 586 411
Итого в ценах 2018 года		**151 657 462**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**3 033 149**
Итого сметная стоимость		**154 690 612**
Итого в текущих ценах 2018 года 90% К=1	**1**	**139 221 550**
Коэф договорной цены 2018г	0,9	**125 299 395**
Итого в текущих ценах 2019 года 10% К=1,0498961	**1,0498961**	**16 240 907**
Коэф договорной цены 2019г	0,9	**14 616 816**
Итого		**139 916 211,70**
НДС	12%	16 789 945,40
Итого с НДС		**156 706 157,11**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Ажибаев М.А.

Технический надзор заказчика ТОО «Дирекция строящихся предприятий
Муканов К.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В.Б.

Авторский надзор заказчика ТОО «Verus Engineering»
Сапаров Г.С.