Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, дом № 10, тел.: 8-7132-41-68-20,41-69-49 — 190240037042

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20 — 050640011650

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): договор №370 от 19.06.2020г,д\с №75 от 18.02.2021 Парасат Актобе

Номер документа	Дата составления
50	27.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Парасат» г.Актобе			работа	1	39 424 023,58	39 424 023,58	4 224 002,53
				Итого	1	x	39 424 023,58	4 224 002,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика ____________

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____________ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Мамашева В.Б.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ____________ / [подпись] / ____________
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Парасат" г.Актобе

Форма

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за август 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№370 доп. соглашение №75	18.02.2021г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2019г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	1 145 677 528,72									
Акт вып работ №18 (низкое давление)		35 200 021,05							4 224 002,53	39 424 023,58
Всего к оплате:		35 200 021,05							4 224 002,53	39 424 023,58

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Кусмухамбетов Ж.А.

Технический надзор заказчика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»
Тыныштык Д.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Мелдалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО «Verus Engineering»
Сапаров Г.С.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Нарасат" г.Актобе

Наименование объекта: Вутриплощадочные сети. Газопровод низкого давления

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №18
ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Земляные работы под технологические трубопроводы									
1(3)	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	10088,7	139,82	132,96	1410622	1341370	1	270804	1815940
		НР - 72%, СП - 8%			6,86	30,42	69251	306866		134514	
2(4)	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/песчаная подушка/	м3 основания	631,3	2924,98	149,24	1846540	94215	1206920	564079	2603468
		НР - 99%, СП - 8%			863,94	38,61	545405	24371		192850	
3(5)	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка и присыпка труб вручную с уплотнением и подбивкой пазух мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта	2088,687	716,36	--	1496260	--	--	1077307	2779453
		НР - 72%, СП - 8%			716,36	--	1496260	--		205885	
4(6)	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10088,7	133,11	63,24	1342930	637972	--	717886	2225681
		НР - 72%, СП - 8%			69,88	28,95	704958	292106		164865	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6096351	2073557	1206921	2630076	9424542
							2815875	623343	--	698114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6096351				
	Материалы		Тенге				1206919				
	Всего заработная плата		Тенге					3439218			
		Накладные расходы	Тенге				2630076				
		Сметная прибыль	Тенге				698114				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				9424542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4335
		Сметная заработная плата	Тенге					3439218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9424542				
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод низкого давления 0,003МПа(полиэтилен)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопровод из полиэтиленовых труб									
5(34)	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	3,103	385220,18	130215,86	1195338	404060	311	894006	2256492
		НР - 99%, СП - 8%			254904,00	36116,52	790967	112070		167148	
6(35)	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,6261	295919,06	92118,74	1664870	518269	564	1275127	3175197
		НР - 99%, СП - 8%			203700,00	25234,29	1146037	141971		235200	
7(36)	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	3,502	260825,68	72825,52	913412	255035	176	719871	1763945
		НР - 99%, СП - 8%			187950,00	19686,40	658201	68942		130663	
		Установка фасонных частей для трубопровода из полиэтиленовых									
8(49)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	37	1223,51	803,71	45270	29737	1	23039	73774
		НР - 99%, СП - 8%			419,80	209,17	15532	7739		5465	
9(64)	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	31	1803,00	1183,44	55893	36687	--	28470	91112
		НР - 99%, СП - 8%			619,55	308,11	19206	9552		6749	
10(70)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	362	1223,51	803,71	442909	290943	--	225410	721785
		НР - 99%, СП - 8%			419,80	209,17	151966	75721		53466	
11(89)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	822	1223,51	803,71	1005722	660650	--	511842	1638969
		НР - 99%, СП - 8%			419,80	209,17	345072	171940		121405	
12(99)	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,369	486974,30	168470,26	179694	62166	8617	125029	329101
		НР - 99%, СП - 8%			295152,00	47103,32	108911	17381		24378	
13(100)	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,4	399860,18	130215,86	159944	52086	5896	115244	297203
		НР - 99%, СП - 8%			254904,00	36116,52	101962	14447		22015	
14(101)	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	301409,06	92118,74	6631	2027	123	4986	12547
		НР - 99%, СП - 8%			203700,00	25234,29	4481	555		929	
15(111)	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	369	1210,60	7,58	446712	2797	78830	362200	873625
		НР - 99%, СП - 8%			989,39	2,10	365085	773		64713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16(112)	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	400	1094,59	7,08	437835	2834	62628	369392	871805
		НР - 99%; СП - 85%			930,93	1,88	372373	750		64578	
17(113)	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	1094,59	7,08	24081	156	3444	20317	47949
		НР - 99%; СП - 85%			930,93	1,88	20481	41		3552	
18(117)	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	32	8053,00	825,91	257696	26429	159963	71080	355078
		НР - 99%; СП - 85%			2228,25	15,44	71304	494		26302	
19(118)	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	34	5752,15	589,94	195573	20058	121400	53945	269479
		НР - 99%; СП - 85%			1591,61	11,03	54115	375		19961	
20(119)	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,079	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	2272,10	233,02	4544	466	2821	1253	6261
		НР - 99%; СП - 85%			628,69	4,36	1257	9		464	
21(135)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	373	1223,51	803,71	456368	299784	–	232259	743717
		НР - 99%; СП - 85%			419,80	209,17	156584	78022		55090	
22(145)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	473	1223,51	803,71	578718	380155	1	294527	943105
		НР - 99%; СП - 85%			419,80	209,17	198564	98939		69860	
23(147)	1310-0901-9301 РСНБ РК 2015	Провод алюминиевый 2,5мм2. Прокладка в траншее	км	16,6285	59078,78	32714,78	982391	543998	1	413630	1507703
		НР - 72%; СП - 85%			26364,00	8184,26	438394	136092		111682	
24(149)	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная ЛСТ. Прокладка в траншее	км	14,4955	17723,63	9814,43	256913	142265	–	108172	394291
		НР - 72%; СП - 85%			7909,20	2455,28	114648	35590		29207	
25(162)	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Контроль сварных соединений газопровода Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 3,8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	954	568,80	19,60	542636	18698	37780	296557	906328
		НР - 61%; СП - 85%			509,60	–	486158	–		67135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9853150	3749299	482556	6146356	17279466
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5621298	971402	–	1279962	
		Материалы	Тенге				1781940				
		Всего заработная плата	Тенге				37779				
		Накладные расходы	Тенге					1210882			
		Сметная прибыль	Тенге				818358				
							208024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2808322				1083
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1210882			
		Сметная заработная плата	Тенге				8071210				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				444774				
		Материалы	Тенге					5381817			
		Всего заработная плата	Тенге				5327999				
		Накладные расходы	Тенге				1071937				
		Сметная прибыль	Тенге				14471145				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5381817			5240
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17279467				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод низкого давления 0,003МПа

26(181)	5101-0201-1703 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с541нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 400 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	805561,00	--	1611122	--	1611122	--	1611122
					--	--	--	--		--	
27(182)	2302-1101-0334 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые Б-300-(10-160)-ПОН ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,004	605808,00	--	2423	--	2423	--	2617
					--	--	--	--		194	
28(184)	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	16,064	20349,00	--	326886	--	326886	--	353037
					--	--	--	--		26151	
29(187)	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,872	29563,00	--	55342	--	55342	--	59769
					--	--	--	--		4427	
		Опоры под трубопровод Д-57х3мм									
30(209)	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 /для устройства опор НГ-02-90 под задвижку/**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	78	2164,40	--	168823	--	--	121553	313606
31(21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 грунта	52	2164,40	--	168823	--		23230	
		НР - 72%, СП - 8%			716,36	--	37251	--	--	26821	69197
32(21	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,8	716,36	--	37251	--		5126	
		НР - 93%, СП - 8%			4939,60	1462,70	48408	14334	27018	12147	65399
33(21	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны	м3	30	719,95	612,82	7056	6006		4844	
		НР - 91%, СП - 8%			27022,96	1655,46	810689	49664	638912	119918	1005055
					4070,43	322,17	122113	9665		74449	
34(214)	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 примен	Задвижки или клапаны обратные(кран шаровый) стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	200	1330,87	74,40	266174	14880	30446	225191	530674
		НР - 99%, СП - 8%			1104,24	33,09	220848	6618		39309	
35(21	1125-0103-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Укладка по опорам	трубопровода	0,9	1569791,61	1109660,58	1412812	998695	33913	561127	2131854
		НР - 91%, СП - 8%			422449,00	262687,54	380204	236419		157915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36(218)	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,22	1226188,32	451796,26	269761	99395	79696	116731	417412
		НР - 99%; СП - 8%			412138,60	123816,55	90670	27240		30919	
37(221)	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка ковера	шт.	200	5406,25	1887,54	1081249	377508	118477	707654	1932015
		НР - 99%; СП - 8%			2926,32	647,69	585264	129538		143112	
38(226)	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Провод алюминиевый 2,5мм2. Прокладка в траншее	км	0,2	59078,78	32714,78	11816	6543	--	4975	18134
		НР - 72%; СП - 8%			26364,00	8184,26	5273	1637		1343	
39(227)	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5	км	0,2	14157,90	--	2831	--	2831	--	3058
					--	--	--	--		227	
40(228)	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,18	705334,85	211530,09	126960	38075	10477	89626	233913
		НР - 99%; СП - 8%			435600,00	67350,66	78408	12123		17327	
41(230)	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм /57мм/. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре	180	1094,59	7,08	197026	1275	28183	166226	392312
		НР - 99%; СП - 8%			930,93	1,88	167568	338		29060	
42(233)	1339-0101-0435 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистых и легированных сталей диаметром 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм. Зачистка без	стык	1200	400,80	69,90	480960	83880	--	242219	781033
		НР - 61%; СП - 8%			330,90	--	397080	--		57854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6910534	1684249	1354604	2394188	9920207
							2260558	429583	1611122	615487	
	Стоимость оборудования		Тенге				1611122				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1611122				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				495607				
	Всего заработная плата		Тенге					403990			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2831				
		Накладные расходы	Тенге				247194				
		Сметная прибыль	Тенге				59424				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				802225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					403990			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4419154				
	Материалы		Тенге				967122				
	Всего заработная плата		Тенге					2286151			
		Накладные расходы	Тенге				2146993				
		Сметная прибыль	Тенге				525292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7091439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2118
		Сметная заработная плата	Тенге					2286151			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				384652				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				384652				
		Сметная прибыль	Тенге				30772				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				415424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9920210				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				22860035	7507106	3044081	11170620	36624215
							10697730	2024328	1611122	2593563	
	Стоимость оборудования		Тенге				1611122				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1611122				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2277547				
	Материалы		Тенге				37779				
	Всего заработная плата		Тенге					1614872			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2831				
		Накладные расходы	Тенге				1065552				
		Сметная прибыль	Тенге				267448				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3610547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1449
		Сметная заработная плата	Тенге					1614872			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18586714				
	Материалы		Тенге				2618815				
	Всего заработная плата		Тенге					11107186			
		Накладные расходы	Тенге				10105069				
		Сметная прибыль	Тенге				2295343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30987126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11693
		Сметная заработная плата	Тенге					11107186			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				384652				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				384652				
		Сметная прибыль	Тенге				30772				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				415424				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				36624219				
		Итого по смете без оборудования	**Тенге**				35 013 097				
		Временные здания и сооружения	1,3%				455 170,3				
		Итого с временными					35 468 267				
		Доп. Затарты на зимнее время	3,3x0,9x1,05 %				1 106 078				
		Итого в ценах 2018 года					36 574 345				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					731 487				
		Итого сметная стоимость с оборудованием					38 916 954				
		Итого в текущих ценах 2018 года 90% К=1	1				35 025 259				
		Коэф договорной цены 2018г	0,9				31 522 733				
		Итого в текущих ценах 2019 года 10% К=1,0498961	1,0498961				4 085 876				
		Коэф договорной цены 2019г	0,9				3 677 288				
		Итого					35 200 021,05				
		НДС	12%				4 224 002,53				
		Итого с НДС					39 424 023,58				

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства..."
_______________ Кусмухамбетов Ж.А.

Технический надзор заказчика ТОО «Дирекция строящихся предприятий»
_______________ Тыныштык Д.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_______________ Мергалиева В.Б.

Авторский надзор заказчика ТОО «Verus Engineering»
_______________ С.