Парасат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, дом № 10, тел.: 8-7132-41-68-20,41-69-49 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	190240037042
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050640011650
Договор (контракт)	договор №370 от 19.06.2020г.д\с №75 от 18.02.2021 Парасат Актобе	

Номер документа	Дата составления
133	13.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Парасат» г.Актобе			работа	1	94 314 158,61	94 314 158,61	10 105 088,42
				Итого	1	x	94 314 158,61	10 105 088,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Мол- / Моганова В.Б.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Парасат" г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за декабрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№370 доп. соглашение №75	18.02.2021г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2019г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	1 425 134 884,32									
Акт вып работ №22 (низкое давление)		62 144 190,14							7 457 302,82	69 601 492,96
Акт вып работ №23 (среднее давление)		5 423 970,81							650 876,50	6 074 847,31
Акт вып работ №24 (высокое давление)		10 714 747,85							1 285 769,74	12 000 517,59
Акт вып работ №25 (ЭХЗ)		480 514,06							57 661,69	538 175,75
Акт вып работ №26 (Наружное элетроснабжение 0,4кВ)		903 577,34							108 429,28	1 012 006,62
Акт вып работ №27 (Площадка под устройство ПГБ №1)		1 847 719,04							221 726,29	2 069 445,33
Акт вып работ №28 (Площадка под устройство ПГБ №2)		2 694 350,94							323 322,11	3 017 673,05
Всего к оплате:		**84 209 070,19**							**10 105 088,42**	**94 314 158,61**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Танкиев А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»
Муканов К.Ж.

Авторский надзор заказчика ТОО «Verus Engineering»
Сапаров Г.С.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Парасат" г.Актобе
Наименование объекта: Вутриплощадочные сети. Газопровод низкого давления

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №22
ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления 0,003МПа(полиэтилен)									
1(13)	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1528,55	173,60	3057	347	245	2594	6103
		НР - 99%; СП - 8%			1232,71	77,21	2465	154		452	
2(21)	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1528,55	173,60	1529	174	122	1297	3051
		НР - 99%; СП - 8%			1232,71	77,21	1233	77		226	
3(29)	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	41	1528,55	173,60	62671	7118	5012	53170	125107
		НР - 99%; СП - 8%			1232,71	77,21	50541	3166		9267	
4(120)	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	прим.Контрольная трубка из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,392	260825,68	72825,52	102244	28548	20	80580	197449
		НР - 99%; СП - 8%			187950,00	19686,40	73676	7717		14626	
5(122)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: накладки, муфты. Установка	шт.	784	1223,51	803,71	959229	630109	–	488181	1563202
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	329120	163992		115793	
6(124)	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка на контрольной трубке	шт.	392	1897,81	106,65	743942	41807	117828	581096	1431040
		НР - 98%; СП - 8%			1490,58	22,06	584307	8648		106003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7(125)	2304-0902-3606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	392	7973,00	–	3125416	–	3125416	–	3375449
					–	–	–	–		250033	
		Ковер для контрольной трубки									
8(127)	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	66,64	201,13	27,89	13404	1859	7497	4413	19242
		НР - 94%; СП - 8%			60,75	9,71	4048	647		1425	
9(128)	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крепление бетонное. Устройство	м3	19,992	21497,33	1046,86	429775	20929	387983	22623	488589
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	20863	3998		36192	
10(129)	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	6,9776	303367,17	85989,50	2116775	600000	71072	1019915	3387625
		НР - 69%; СП - 8%			207192,00	4648,50	1445703	32435		250935	
11(133)	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка ковера	шт.	212	5406,25	1887,54	1146124	400158	125586	750113	2047936
		НР - 99%; СП - 8%			2926,32	647,69	620380	137310		151699	
12(134)	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	39,2	769,96	0,93	30182	37	5379	19826	54009
		НР - 80%; СП - 8%			631,79	0,42	24766	17		4001	
13(143)	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 примен	Задвижки или клапаны обратные(кран шаровый) стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	392	1348,87	74,40	528757	29165	66730	441375	1047742
		НР - 99%; СП - 8%			1104,24	33,09	432862	12971		77611	
14(144)	2304-0902-3606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	392	7973,00	–	3125416	–	3125416	–	3375449
					–	–	–	–		250033	
		Испытание трубопровода на прочность и герметичность/общ. данные/									
15(154)	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	8,586	1106733,63	947683,34	9502415	8136809	73044	2430998	12888086
		НР - 91%; СП - 8%			150543,00	160594,45	1292562	1378864		954673	
16(155)	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	16,161	808841,77	687484,90	13071692	11110443	131840	3384644	17772842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			113199,00	116946,95	1829409	1889980		1316507	
17(156)	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром до 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	6,022	808841,77	687484,90	4870845	4140034	49127	1261204	6622614
		НР - 91%; СП - 8%			113199,00	116946,95	681684	704255		490564	
		Контроль сварных соединений газопровода									
18(157)	1339-0201-0528 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 400 мм, толщина стенки до 23,7 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	8	4159,99	142,10	33280	1137	1567	18651	56086
		НР - 61%, СП - 8%			3822,00	–	30576	–		4155	
19(160)	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 9,5 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	15	1412,16	49,00	21182	735	1337	11657	35467
		НР - 61%, СП - 8%			1274,00	–	19110	–		2627	
20(161)	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 6,6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	270	983,43	33,32	265527	8996	15745	146879	445399
		НР - 61%, СП - 8%			891,80	–	240786	–		32993	
		Ширина рулонной радиографической пленки по ГОСТ 15843-70мм=0,07м									
21(163)	1125-0128-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 400 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	2	30792,68	28531,53	61585	57063	–	13756	81368
		НР - 91%; СП - 8%			2261,15	5296,94	4522	10594		6027	
22(164)	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	20,86	321,00	–	6696	–	6696	–	7232
					–	–	–	–		536	
23(165)	1125-0211-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	1	31023,40	29117,27	31023	29117	20	6636	40672
		НР - 91%; СП - 8%			1886,13	5405,68	1886	5406		3013	
24(166)	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	8,26	321,00	–	2651	–	2651	–	2864
					–	–	–	–		212	
25(167)	1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	1	25391,23	23854,09	25391	23854	15	5415	33271
		НР - 91%; СП - 8%			1522,14	4428,56	1522	4429		2465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26(168)	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	5,95	321,00	–	1910	–	1910	–	2063
					–	–	–	–		153	
27(169)	1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	24	24675,67	23259,86	592216	558237	360	124904	774490
		НР - 91%; СП - 8%			1400,81	4318,24	33619	103638		57370	
28(170)	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	131,04	321,00	–	42064	–	42064	–	45429
					–	–	–	–		3365	
29(171)	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	34	19065,56	17996,68	648229	611887	340	136136	847114
		НР - 91%; СП - 8%			1058,88	3341,12	36002	113598		62749	
30(172)	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	130,9	321,00	–	42019	–	42019	–	45380
					–	–	–	–		3362	
31(173)	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 63 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	106	19065,56	17996,68	2020949	1907648	1060	424424	2641003
		НР - 91%; СП - 8%			1058,88	3341,12	112241	354159		195630	
32(174)	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	408,1	321,00	–	131000	–	131000	–	141480
					–	–	–	–		10480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43759194	28346211	7539101	11430487	59604853
							7873886	4936053	–	4415177	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				319990				
		Материалы	Тенге				18650				
		Всего заработная плата	Тенге					290472			
		Накладные расходы	Тенге				177188				
		Сметная прибыль	Тенге				39774				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				536952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					290472			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				34327656				
		Материалы	Тенге				854377				
		Всего заработная плата	Тенге					10448373			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				226340				
		Накладные расходы	Тенге				9652287				
		Сметная прибыль	Тенге				3518395				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47498339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8716
		Сметная заработная плата	Тенге					10448373			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2116775				
		Материалы	Тенге				71072				
		Всего заработная плата	Тенге					1478138			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1019915				
		Сметная прибыль	Тенге				250935				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3387625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1382
		Сметная заработная плата	Тенге					1478138			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6994774				
	Материалы		Тенге				117827				
	Всего заработная плата		Тенге					592955			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6250832				
		Накладные расходы	Тенге				581096				
		Сметная прибыль	Тенге				606070				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8181939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584
		Сметная заработная плата	Тенге					592955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59604855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10910
		Сметная заработная плата	Тенге					12809938			
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод низкого давления 0,003МПа									
		Площадка для обслуживания задвижек									
33(200)	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,8	2164,40	--	6060	--	--	4363	11258
		НР - 72%; СП - 8%			2164,40	--	6060	--		834	
34(201)	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,6	716,36	--	1146	--	--	825	2129
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	1146	--		158	
35(202)	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,2	27022,96	1655,46	32428	1987	25556	4797	40202
		НР - 91%; СП - 8%			4070,43	322,17	4885	387		2978	
36(203)	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	9,6	823,56	18,61	7906	179	5517	2075	10780
		НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	2210	21		799	
37(204)	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,4998	65645,19	20990,52	32809	10491	3801	15151	51797
		НР - 69%; СП - 8%			37048,80	6884,15	18517	3441		3837	
38(205)	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,2256	23207,86	11336,02	5236	2557	1358	1363	7127
		НР - 69%; СП - 8%			5856,48	2902,03	1321	655		528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39(206)	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	т	0,4998	629561,00	–	314655	–	314655	–	339827
					–	–	–	–		25172	
40(207)	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка**	т	0,2256	383028,00	–	86411	–	86411	–	93324
					–	–	–	–		6913	
41(208)	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	21,78	140,61	3,14	3062	68	2053	656	4016
		НР - 69%; СП - 8%			43,20	0,44	941	10		297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				489714	15282	439351	29230	560460
							35080	4513	–	41516	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50603				
	Материалы		Тенге				33127				
	Всего заработная плата		Тенге					15659			
		Накладные расходы	Тенге				12716				
		Сметная прибыль	Тенге				5066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					15659			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				439111				
	Материалы		Тенге				5158				
	Всего заработная плата		Тенге					23934			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				401066				
		Накладные расходы	Тенге				16514				
		Сметная прибыль	Тенге				36450				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				492075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					23934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				560460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					39593			
		РАЗДЕЛ 3. Очистка трубопроводов и испытание/общие данные/									
42(244)	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром 57 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	4,248	808841,77	687484,90	3435960	2920436	34655	889671	4671681
		НР - 91%; СП - 8%			113199,00	116946,95	480869	496791		346050	
43(245)	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром 400 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,016	1496938,28	1286898,12	23951	20590	205	6017	32365
		НР - 91%; СП - 8%			197223,00	216030,15	3156	3456		2397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3459911	2941026	34860	895688	4704046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							484025	500247	–	348447	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3459911				
	Материалы		Тенге				34860				
	Всего заработная плата		Тенге					984272			
		Накладные расходы	Тенге				895688				
		Сметная прибыль	Тенге				348448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4704046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								804
		Сметная заработная плата	Тенге					984272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4704046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								804
		Сметная заработная плата	Тенге					984272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				47708819	31302519	8013312	12355405	64869359
							8392991	5440812	–	4805140	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				319990				
	Материалы		Тенге				18650				
	Всего заработная плата		Тенге					290472			
		Накладные расходы	Тенге				177188				
		Сметная прибыль	Тенге				39774				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				536952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					290472			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37838170				
	Материалы		Тенге				922364				
	Всего заработная плата		Тенге					11448304			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				226340				
		Накладные расходы	Тенге				10560691				
		Сметная прибыль	Тенге				3871909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52270770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9538
		Сметная заработная плата	Тенге					11448304			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2555886				
	Материалы		Тенге				76230				
	Всего заработная плата		Тенге					1502072			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				401066				
		Накладные расходы	Тенге				1036430				
		Сметная прибыль	Тенге				287385				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3879700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1404
		Сметная заработная плата	Тенге					1502072			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6994774				
	Материалы		Тенге				117827				
	Всего заработная плата		Тенге					592955			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6250832				
		Накладные расходы	Тенге				581096				
		Сметная прибыль	Тенге				606070				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8181939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584
		Сметная заработная плата	Тенге					592955			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				64869361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете	**Тенге**				**64 869 361**				
		Временные здания и сооружения	1,3%				843 301,7				
		Итого с временными					**65 712 663**				
			3,3x0,9x1,05				2 049 249				
		Доп. Затарты на зимнее время	%								
		Итого в ценах 2018 года					**67 761 912**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**1 355 238**				
		Итого сметная стоимость					**69 117 150**				
		Итого за минусом накрученных Коэф. На оборуд (Врем, ЗР, Непредвид) Акта №5					**68 706 282,60**				
		Итого в текущих ценах 2018 года 90% К=1	**1**				**61 835 654**				
		Коэф договорной цены 2018г	0,9				**55 652 089**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 10% К=1,0498961	**1,0498961**				**7 213 446**				
		Коэф договорной цены 2019г	0,9				**6 492 101**				
		Итого					**62 144 190,14**				
		НДС	12%				7 457 302,82				
		Итого с НДС					**69 601 492,96**				

Заказчик:

И.О. Руководителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Танкиев А.К.

Зам. Руководителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Кусмухамбетов Ж.А.

Технический надзор заказчика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»

_____Тыныштык Д.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алия-Сервис"

_____Молгалиева В.Б.

Авторский надзор заказчика ТОО «Verus Engineering»

_____Сапаров Г.С.