Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, дом № 10, тел.: 8-7132-41-68-20,41-69-49**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**	**050640011650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор №370 от 19.06.2020г,д\с №75 от 18.02.2021	

Номер документа	Дата составления
9	31.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Парасат» г.Актобе			работа	1	38 124 102,20	38 124 102,20	4 084 725,24
				Итого	1	x	38 124 102,20	4 084 725,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мангашева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Парасат" г.Актобе

Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за май 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№370 доп. соглашение №75	18.02.2021г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2019г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	910 472 693,85									
Акт вып работ №14 (низкое давление)		34 039 376,96							4 084 725,24	38 124 102,20
Всего к оплате:		**34 039 376,96**							**4 084 725,24**	**38 124 102,20**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Кусмухамбетов Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В.Б.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Парасат" г.Актобе
Наименование объекта: Вутриплощадочные сети. Газопровод низкого давления

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №14
ЗА МАЙ 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Земляные работы под технологические трубопроводы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	6231,795	139,82	132,96	871342	828565	--	167276	1121707
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	42777	189551		83089	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	124	1648,42	--	204404	--	--	147171	379700
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	--	204404	--		28126	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	8480	139,82	132,96	1185690	1127481	--	227623	1526378
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	58209	257934		113065	
4	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/песчаная	м3 основания	880	2924,98	149,24	2573982	131331	1682384	786297	3629102
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	760267	33972		268822	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка и присыпка труб вручную с уплотнением и подбивкой пазух мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта	1995	716,36	--	1429146	--	--	1028985	2654782
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	1429146	--		196651	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	уплотненного	8480	133,11	63,24	1128792	536243	1	603415	1870783
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	592548	245528		138577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7393356	2623621	1682385	2960767	11182452
							3087351	726986	--	828330	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7393356				
		Материалы	Тенге				1682384				
		Всего заработная плата	Тенге					3814337			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2960767				
		Сметная прибыль	Тенге				828330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11182453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4650
		Сметная заработная плата	Тенге					3814337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11182453				
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод низкого давления 0,003МПа(полиэтилен)									
7(34)	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	4,11	385220,18 254904,00	130215,86 36116,52	1583255 1047655	535187 148439	413	1184133 221391	2988779
8(35)	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	12,76	295919,06 203700,00	92118,74 25234,29	3775927 2599212	1175435 321990	1280	2891990 533433	7201350
9(36)	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,569	260825,68 187950,00	72825,52 19686,40	148410 106944	41438 11202	28	116964 21230	286603
10(38)	2301-0502-0619 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 400x23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/аварийный запас/**	м	7	19792,00 –	– –	138544 –	– –	138544	– 11084	149628
11(40)	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/аварийный запас/**	м	7	12280,00 –	– –	85960 –	– –	85960	– 6877	92837
12(42)	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/аварийный запас/**	м	4	6325,00 –	– –	25300 –	– –	25300	– 2024	27324
13(44)	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/аварийный запас/**	м	93	3198,00 –	– –	297414 –	– –	297414	– 23793	321207
14(46)	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/аварийный запас/**	м	169	1521,00 –	– –	257049 –	– –	257049	– 20564	277613
15(48)	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/аварийный запас/**	м	42	511,00 –	– –	21462 –	– –	21462	– 1717	23179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16(70)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	910	1223,51 419,80	803,71 209,17	1113390 382014	731376 190347	--	566638 134402	1814431
17(89)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	804	1223,51 419,80	803,71 209,17	983699 337516	646183 168175	--	500634 118747	1603080
18(145)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	455	1223,51 419,80	803,71 209,17	556695 191007	365688 95174	--	283319 67201	907215
19(99)	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,21	486974,30 295152,00	168470,26 47103,32	102265 61982	35379 9892	4904	71155 13874	187293
20(100)	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,28	399860,18 254904,00	130215,86 36116,52	111961 71373	36460 10113	4128	80671 15411	208042
21(111)	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	уложенной в футляре	210	1210,60 989,39	7,58 2,10	254226 207772	1592 440	44862	206130 36829	497185
22)112)	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	уложенной в футляре	280	1094,59 930,93	7,08 1,88	306485 260661	1984 525	43840	258574 45205	610263
23(117)	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	21	8053,00 2228,25	825,91 15,44	169113 46793	17344 324	104976	46646 17261	233020
24(118)	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	28	5752,15 1591,61	589,94 11,03	161060 44565	16518 309	99977	44425 16439	221924
25(147)	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Провод алюминиевый 2,5мм2. Прокладка в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	11,439	59078,78 26364,00	32714,78 8184,26	675802 301578	374224 93620	--	284542 76828	1037172
26(148)	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	55,83138	14157,00 --	-- --	790405 --	-- --	790405	-- 63232	853637
27(149)	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная ЛСГ. Прокладка в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	11,439	17723,63 7909,20	9814,43 2455,28	202741 90473	112267 28086	1	85363 23048	311152
28(150)	СТТОО Полимод	Лента сигнальная ЛСГ с логотипом "ГАЗ"	м	52567,54	16,39 --	-- --	861732 --	-- --	861732	-- 68939	930671
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12622895	4091076	2782275	6621184	20783605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5749546	1078634	--	1539529	
		Всего заработная плата	Тенге				1668948				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					513757			
		Накладные расходы	Тенге				790405				
		Сметная прибыль	Тенге				369905				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				163108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2201961				
		Сметная заработная плата	Тенге								497
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					513757			
		Материалы	Тенге				10128218				
		Всего заработная плата	Тенге				304407				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6314424			
		Накладные расходы	Тенге				861732				
		Сметная прибыль	Тенге				6251279				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1310360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17689857				
		Сметная заработная плата	Тенге								6160
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					6314424			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				825729				
		Сметная прибыль	Тенге				825729				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				66058				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				891787				
							20783605				
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод низкого давления 0,003МПа									
29(220)	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**6,91**	**303367,17**	**85989,50**	**2096267**	**594187**	**70383**	**1010034**	**3354806**
		НР - 69%; СП - 8%			**207192,00**	**4648,50**	**1431697**	**32121**		**248504**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2096267**	**594187**	**70383**	**1010034**	**3354806**
							1431697	**32121**	--	**248504**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2096267**				
		Материалы	Тенге				**70383**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1463818**			
		Накладные расходы	Тенге				**1010034**				
		Сметная прибыль	Тенге				**248504**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3354806**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1368**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1463818**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3354806**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1368**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1463818**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**22112518**	**7308884**	**4535043**	**10591985**	**35320863**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**10268594**	**1837742**	--	**2616363**	
		Всего заработная плата	Тенге				**1668948**				
								513757			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				790405				
		Накладные расходы	Тенге				369905				
		Сметная прибыль	Тенге				163108				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2201961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497
		Сметная заработная плата	Тенге					513757			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17521574				
	Материалы		Тенге				1986791				
	Всего заработная плата		Тенге					10128760			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				861732				
		Накладные расходы	Тенге				9212047				
		Сметная прибыль	Тенге				2138690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28872310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10810
		Сметная заработная плата	Тенге					10128760			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2096267				
	Материалы		Тенге				70383				
	Всего заработная плата		Тенге					1463818			
		Накладные расходы	Тенге				1010034				
		Сметная прибыль	Тенге				248504				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3354806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1368
		Сметная заработная плата	Тенге					1463818			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				825729				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				825729				
		Сметная прибыль	Тенге				66058				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				891787				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				35320864				

Итого по смете	**Тенге**	**35 320 864**
Временные здания и сооружения	1,3%	459 171,2
Итого с временными		**35 780 035**
Доп. Затарты на зимнее время	3,3x0,9x1,05 %	1 115 800
Итого в ценах 2018 года		**36 895 836**
Непредвиденные работы и затраты-2%		737 917
Итого сметная стоимость		**37 633 752**
Итого в текущих ценах 2018 года 90% К=1	**1**	**33 870 377**
Коэф договорной цены 2018г	0,9	**30 483 339**
Итого в текущих ценах 2019 года 10% К=1,0498961	**1,0498961**	**3 951 153**
Коэф договорной цены 2019г	0,9	**3 556 038**
Итого		**34 039 376,97**
НДС	12%	4 084 725,24
Итого с НДС		**38 124 102,20**

Заказчик:

И.О. Руководителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Кусмухамбетов Ж.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алия-Сервис"

Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»

Муканов К.Ж.

Авторский надзор заказчика ТОО «Verus Engineering»

Сапаров Г.С.