Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, дом № 10, тел.: 8-7132-41-68-20,41-69-49** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190240037042**
Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050640011650**

Договор (контракт) договор №370 от 19.06.2020г

Номер документа	Дата составления
149	**26.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Парасат» г.Актобе.			работа	1	81 241 818,49	81 241 818,49	8 704 480,55
				Итого	1	х	81 241 818,49	8 704 480,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика ______________________
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____________ страниц ______________________

Сдал (Исполнитель) Директор / ________ / Магамедова В.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) ________ / ________ / ________
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) ____________

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Парасат" г.Актобе

Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№370	19.06.2020г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2019г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	621 431 347,02									
Акт вып работ №7 (низкое давление)		63 841 529,76							7 660 983,57	71 502 513,33
Акт вып работ №8 (среднее давление)		2 905 383,18							348 645,98	3 254 029,16
Акт вып работ №9 (ЭХЗ)		5 790 425,00							694 851,00	6 485 276,00
Всего к оплате:		**72 537 337,94**							**8 704 480,55**	**81 241 818,49**

Заказчик:
И о Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Алдияров Б.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В.Б.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Парасат" г.Актобе
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети.Газопровод низкого давления

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
ЗА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Земляные работы под технологические трубопроводы									
1(3)	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	11722	139,82	132,96	1638993	1558530	--	314646	2109930
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	80463	356546		156291	
2(4)	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/песчаная подушка/**	м3 основания	451	2924,98	149,24	1319166	67307	862222	402977	1859915
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	389637	17411		137771	
3(5)	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Подсыпка и присыпка труб вручную с уплотнением и подбивкой пазух мягким грунтом. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2654,8	716,36	--	1901803	--	--	1369298	3532790
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	1901803	--		261688	
4(6)	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	16742,1	133,11	63,24	2228579	1058708	--	1191325	3693496
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	1169871	484747		273592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7088541	2684545	862222	3278246	11196131
							3541774	858703	--	829342	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7088541				
	Материалы		Тенге				862222				
	Всего заработная плата		Тенге					4400477			
		Накладные расходы	Тенге				3278246				
		Сметная прибыль	Тенге				829343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11196130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5634
		Сметная заработная плата	Тенге					4400477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11196130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5634
		Сметная заработная плата	Тенге					4400477			
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод низкого давления 0,003МПа(полиэтилен)									
5(23)	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	20	4676,21	1602,41	93524	32048	10702	59097	164831
		НР - 99%; СП - 8%			2538,72	445,99	50774	8920		12210	
		Трубопровод из полиэтиленовых труб									
6(31)	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,459	769696,10	311488,10	353291	142973	1	248093	649494
		НР - 99%; СП - 8%			458208,00	87758,37	210317	40281		48111	
7(34)	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	5,47	385220,18	130215,86	2107154	712281	548	1575963	3977767
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	1394325	197557		294649	
8(35)	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	16,62	295919,06	92118,74	4918175	1531013	1668	3766839	9379815
		НР - 99%; СП - 8%			203700,00	25234,29	3385494	419394		694801	
9(36)	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	3,92	260825,68	72825,52	1022437	285476	197	805795	1974491
		НР - 99%; СП - 8%			187950,00	19686,40	736764	77171		146259	
10(45)	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	11848	1521,00	–	18020808	–	18020808	–	19462473
					–	–	–	–		1441665	
		Установка фасонных частей для трубопровода из полиэтиленовых труб									
11(49)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	52	1223,51	803,71	63622	41793	–	32379	103682
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	21829	10877		7680	
12(64)	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	56	1803,00	1183,44	100968	66273	–	51430	164590
		НР - 99%; СП - 8%			619,55	308,11	34695	17254		12192	
13(70)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	945	1223,51	803,71	1156213	759506	–	588432	1884217
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	396707	197668		139572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14(89)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3641	1223,51	803,71	4454785	2926308	--	2267175	7259718
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	1528477	761599		537757	
15(99)	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,26	486974,30	168470,26	126613	43802	6071	88097	231887
		НР - 99%; СП - 8%			295152,00	47103,32	76740	12247		17177	
16(100)	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,445	399860,18	130215,86	177938	57946	6560	128209	330639
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	113432	16072		24492	
17(111)	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	260	1210,60	7,58	314756	1971	55543	255209	615562
		НР - 99%; СП - 8%			989,39	2,10	257242	545		45597	
18(112)	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	445	1094,59	7,08	487092	3153	69674	410948	969883
		НР - 99%; СП - 8%			930,93	1,88	414265	834		71843	
19(114)	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,7	Концы футляра диаметром 560 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	20132,51	2064,78	241590	24777	149965	66638	332886
		НР - 99%; СП - 8%			5570,63	38,61	66848	463		24658	
20(115)	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	14380,36	1474,84	115043	11799	71412	31732	158517
		НР - 99%; СП - 8%			3979,02	27,58	31832	221		11742	
21(117)	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	15	8053,00	825,91	120795	12389	74982	33319	166443
		НР - 99%; СП - 8%			2228,25	15,44	33424	232		12329	
22(118)	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	17	5752,15	589,94	97786	10029	60700	26972	134740
		НР - 99%; СП - 8%			1591,61	11,03	27057	188		9981	
23(123)	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	784	1198,00	--	939232	--	939232	--	1014371
					--	--	--	--		75139	
24(135)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	52	1223,51	803,71	63622	41793	--	32379	103682
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	21829	10877		7680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25(145)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	991	1223,51	803,71	1212494	796477	1	617075	1975935
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	416018	207290		146366	
26(147)	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	**Провод алюминиевый 2,5мм2. Прокладка в траншее**	км	26,469	59078,78	32714,78	1563756	865928	1	658410	2399939
		НР - 72%; СП - 8%			26364,00	8184,26	697829	216629		177773	
27(148)	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	26,469	14157,00	--	374722	--	374722	--	404699
					--	--	--	--		29978	
28(149)	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Лента сигнальная ЛСГ. Прокладка в траншее**	км	26,469	17723,63	9814,43	469127	259778	--	197523	719982
		НР - 72%; СП - 8%			7909,20	2455,28	209349	64989		53332	
29(150)	СТТОО Полимод	**Лента сигнальная ЛСГ с логотипом "ГАЗ"**	м	26469	16,39	--	433903	--	433903	--	468615
					--	--	--	--		34712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				39029447	8627512	20276690	11941714	55048858
							10125247	2261308	--	4077695	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2407605				
	Всего заработная плата		Тенге					1188795			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				374722				
		Накладные расходы	Тенге				855933				
		Сметная прибыль	Тенге				261083				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3524620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1150
		Сметная заработная плата	Тенге					1188795			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17661802				
	Материалы		Тенге				508023				
	Всего заработная плата		Тенге					11197760			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				433903				
		Накладные расходы	Тенге				11085782				
		Сметная прибыль	Тенге				2299807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31047391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10990
		Сметная заработная плата	Тенге					11197760			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18960040				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18960040				
		Сметная прибыль	Тенге				1516803				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20476843				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55048855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12140
		Сметная заработная плата	Тенге					12386555			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				46117987	11312057	21138912	15219960	66244989
							13667021	3120011	--	4907037	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2407605				
	Всего заработная плата		Тенге					1188795			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				374722				
		Накладные расходы	Тенге				855933				
		Сметная прибыль	Тенге				261083				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3524620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1150
		Сметная заработная плата	Тенге					1188795			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24750343				
	Материалы		Тенге				1370245				
	Всего заработная плата		Тенге					15598237			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				433903				
		Накладные расходы	Тенге				14364029				
		Сметная прибыль	Тенге				3129150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42243521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16624
		Сметная заработная плата	Тенге					15598237			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18960040				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18960040				
		Сметная прибыль	Тенге				1516803				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20476843				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				66244984				

Итого по смете	**Тенге**	**66 244 984**
Временные здания и сооружения	1,3%	861 184,8
Итого с временными		**67 106 169**
	3,3x0,9x1,05	2 092 706
Доп. Затарты на зимнее время	%	
Итого в ценах 2018 года		**69 198 875**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**1 383 977**
Итого сметная стоимость		**70 582 852**
Итого в текущих ценах 2018 года 90% К=1	**1**	**63 524 567**
Коэф договорной цены 2018г	0,9	**57 172 110**
Итого в текущих ценах 2019 года 10% К=1,0498961	**1,0498961**	**7 410 466**
Коэф договорной цены 2019г	0,9	**6 669 420**
Итого		**63 841 529,76**
НДС	12%	7 660 983,57
Итого с НДС		**71 502 513,33**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Алдияров Б.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"

_____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор заказчика ТОО «Дирекция строящихся предприятий
_____ **Муканов К.Ж.**

Авторский надзор заказчика ТОО «Verus Engineering»
_____ **Сапаров Г.С.**