Форма №2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Парасат" г.Актобе
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети.Газопровод низкого давления

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДЕ											
		Земляные работы под технологические трубопроводы									
1(1)	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	17052,1	139,82	132,96	2384258	2267208	–	457718	3069334
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	117050	518670		227358	
2(2)	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	357,12	1648,42	–	588682	–	–	423851	1093536
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	–	588682	–		81003	
3(4)	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/песчаная подушка/**	м3 основания	801	2924,98	149,24	2342909	119541	1531352	715709	3303308
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	692016	30923		244689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5315849	2386749	1531352	1597278	7466178
							1397748	549593	–	553050	
	Стоимость		Тенге				5315849				
	Материалы		Тенге				1531352				
	Всего заработная		Тенге					1947341			
		Накладные расходы	Тенге				1597279				
		Сметная прибыль	Тенге				553050				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				7466178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1986
		Сметная заработная плата	Тенге					1947341			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				7466178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1986
		Сметная заработная плата	Тенге					1947341			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДЕ											
4(7)	1122-0901-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1	19824,42	8182,15	19824	8182	1116	12710	35137
		НР - 99%; СП - 8%			10526,40	2311,89	10526	2312		2603	
5(8)	ООО "Мове",Россия	Краны шаровые ПЭ Д-400мм	шт.	2	2588680,37	--	5177361	--		--	5177361
					--	--	--	--	5177361	--	
6(9)	СТТОО Полимод	Телескопический удлинитель для п/э крана,Н 1,1-1,8м /Монтажный набор/ Д-225мм	шт	2	19125,00	--	38250	--	38250	--	41310
					--	--	--	--		3060	
7(15)	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7036,29	2427,12	7036	2427	574	4663	12635
		НР - 99%; СП - 8%			4035,12	674,50	4035	675		936	
8(16)	СТТОО МОВЕ	Кран шаровый ПЭ SDR 11 Д-225мм	шт	1	521787,10	--	521787	--	521787	--	563530
					--	--	--	--		41743	
9(17)	СТТОО Полимод	Телескопический удлинитель для п/э крана,Н 1,1-1,8м /Монтажный набор/ Д-225мм	шт	1	19125,00	--	19125	--	19125	--	20655
					--	--	--	--		1530	
10(24)	СТООО МОВЕ	Кран шаровый ПЭ SDR 11 Д-160мм	шт	41	177420,14	--	7274226	--	7274226	--	7856164
					--	--	--	--		581938	
11(25)	СТТОО Полимод	Телескопический удлинитель для п/э крана,Н 1,1-1,8м /Монтажный набор/ Д-160мм	шт	41	19125,00	--	784125	--	784125	--	846855
					--	--	--	--		62730	
		Трубопровод из полиэтиленовых труб									
12(31)	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	769696,10	311488,10	230909	93446	1	162152	424506
		НР - 99%; СП - 8%			458208,00	87758,37	137462	26328		31445	
13(32)	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1,05	529315,86	212741,82	555782	223379	821	390899	1022415
		НР - 99%; СП - 8%			315792,00	60253,50	331582	63266		75734	
14(33)	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,765	464404,30	168470,26	355269	128880	598	259207	663634
		НР - 99%; СП - 8%			295152,00	47103,32	225791	36034		49158	
15(34)	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,3	385220,18	130215,86	886006	299496	231	662654	1672553
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	586279	83068		123893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16(35)	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,8	295919,06	92118,74	828573	257932	281	634606	1580234
		НР - 99%; СП - 8%			203700,00	25234,29	570360	70656		117054	
17(43)	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4451,7	3198,00	--	14236537	--	14236537	--	15375460
					--	--	--	--		1138923	
18(45)	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11049	1521,00	--	16805529	--	16805529	--	18149971
					--	--	--	--		1344442	
19(47)	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6944	511,00	--	3548384	--	3548384	--	3832255
					--	--	--	--		283871	
		Установка фасонных частей для трубопровода из									
20(50)	2302-0302-2421 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	77252,00	--	386260	--	386260	--	417161
					--	--	--	--		30901	
21(51)	2302-0302-2416 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	14682,00	--	44046	--	44046	--	47570
					--	--	--	--		3524	
22(52)	2302-0302-1016 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	14680,00	--	14680	--	14680	--	15854
					--	--	--	--		1174	
23(53)	2302-0302-1016 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	14680,00	--	14680	--	14680	--	15854
					--	--	--	--		1174	
24(54)	2302-0302-1016 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 11° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	14680,00	--	14680	--	14680	--	15854
					--	--	--	--		1174	
25(55)	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	39	5410,00	--	210990	--	210990	--	227869
					--	--	--	--		16879	
26(56)	2302-0302-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5409,00	--	5409	--	5409	--	5842
					--	--	--	--		433	
27(57)	2302-0302-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5409,00	--	5409	--	5409	--	5842
					--	--	--	--		433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28(58)	2302-0302-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 11° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5409,00	--	5409	--	5409	--	5842
					--	--	--	--		433	
29(59)	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2009,00	--	10045	--	10045	--	10849
					--	--	--	--		804	
30(60)	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2009,00	--	2009	--	2009	--	2170
					--	--	--	--		161	
31(61)	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2009,00	--	2009	--	2009	--	2170
					--	--	--	--		161	
32(62)	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 11° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2009,00	--	4018	--	4018	--	4339
					--	--	--	--		321	
33(63)	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	77	842,00	--	64834	--	64834	--	70021
					--	--	--	--		5187	
34(65)	2302-0302-3121 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 400x400x400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	81905,00	--	327620	--	327620	--	353830
					--	--	--	--		26210	
35(66)	2302-0302-3116 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x225x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	15456,00	--	15456	--	15456	--	16692
					--	--	--	--		1236	
36(67)	2302-0302-3113 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	9427,00	--	471350	--	471350	--	509058
					--	--	--	--		37708	
37(68)	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	4481,00	--	22405	--	22405	--	24197
					--	--	--	--		1792	
38(69)	2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	149	1295,00	--	192955	--	192955	--	208391
					--	--	--	--		15436	
39(71)	ТД СТЗ"Арыстан"	Переходник ПЭ-ВП/сталь, DN 400x426, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	197797,58	--	395595	--	395595	--	427243
					--	--	--	--		31648	
40(72)	2302-0302-5969 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 400x315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	70782,00	--	141564	--	141564	--	152889
					--	--	--	--		11325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41(73)	2302-0302-5967 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 400x250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	49100,00	--	98200	--	98200	--	106056
					--	--	--	--		7856	
42(74)	2302-0302-5958 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 315x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	47887,00	--	95774	--	95774	--	103436
					--	--	--	--		7662	
43(75)	2302-0302-5946 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	10316,00	--	30948	--	30948	--	33424
					--	--	--	--		2476	
44(76)	2302-0302-5944 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8181,00	--	16362	--	16362	--	17671
					--	--	--	--		1309	
45(77)	2302-0302-5932 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	4263,00	--	383670	--	383670	--	414364
					--	--	--	--		30694	
46(78)	2302-0302-5918 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	2979,00	--	160866	--	160866	--	173735
					--	--	--	--		12869	
47(79)	СТТОО Полимод	Патрубок-накладка ПЭ, DN 400x160, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	263920,45	--	2903125	--	2903125	--	3135375
					--	--	--	--		232250	
48(80)	ТД СТЗ"Арыстан"	Патрубок-накладка ПЭ, DN 400x63, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	41003,09	--	1968148	--	1968148	--	2125600
					--	--	--	--		157452	
49(81)	ТД СТЗ"Арыстан"	Патрубок-накладка ПЭ, DN 315x160, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	208735,71	--	4383450	--	4383450	--	4734126
					--	--	--	--		350676	
50(82)	ТД СТЗ"Арыстан"	Патрубок-накладка ПЭ, DN 315x63, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	41003,09	--	861065	--	861065	--	929950
					--	--	--	--		68885	
51(83)	СТТОО Полимод	Патрубок-накладка ПЭ, DN 225x160, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	41146,07	--	288023	--	288023	--	311064
					--	--	--	--		23042	
52(84)	ТД СТЗ"Арыстан"	Патрубок-накладка ПЭ, DN 225x110, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	46471,93	--	46472	--	46472	--	50190
					--	--	--	--		3718	
53(85)	ТД СТЗ"Арыстан"	Патрубок-накладка ПЭ, DN 225x63, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	27426,16	--	630802	--	630802	--	681266
					--	--	--	--		50464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54(86)	ТД СТЗ"Арыстан"	Патрубок-накладка ПЭ, DN 160х110, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	40878,32	--	367905	--	367905	--	397337
					--	--	--	--		29432	
55(87)	ТД СТЗ"Арыстан"	Патрубок-накладка ПЭ, DN 160х63, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1088	17023,07	--	18521102	--	18521102	--	20002790
					--	--	--	--		1481688	
56(88)	ТД СТЗ"Арыстан"	Патрубок-накладка ПЭ, DN 110х63, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2073	8318,46	--	17244176	--	17244176	--	18623711
					--	--	--	--		1379534	
57(90)	2302-0304-2521 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	66976,00	--	2143232	--	2143232	--	2314691
					--	--	--	--		171459	
58(91)	2302-0304-2516 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	8449,00	--	219674	--	219674	--	237248
					--	--	--	--		17574	
59(92)	2302-0304-2513 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	448	3670,00	--	1644160	--	1644160	--	1775693
					--	--	--	--		131533	
60(93)	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	189	3474,00	--	656586	--	656586	--	709113
					--	--	--	--		52527	
61(94)	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8529	1198,00	--	10217742	--	10217742	--	11035161
					--	--	--	--		817419	
62(95)	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	1931,00	--	100412	--	100412	--	108445
					--	--	--	--		8033	
63(96)	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,166	1067799,04	372834,04	177255	61890	16861	114566	315166
		НР - 99%; СП - 8%			593400,00	103726,15	98504	17219		23346	
64(97)	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,073	850521,10	311488,10	62088	22739	5900	39457	109669
		НР - 99%; СП - 8%			458208,00	87758,37	33449	6406		8124	
65(98)	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,06	581165,86	212741,82	34870	12765	3157	22337	61784
		НР - 99%; СП - 8%			315792,00	60253,50	18948	3615		4577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66(102)	2301-0502-0828 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	166	57100,00	–	9478600	–	9478600	–	10236888
					–	–	–	–		758288	
67(103)	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	208,06	29172,00	–	6069526	–	6069526	–	6555088
					–	–	–	–		485562	
68(104)	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	101	18107,00	–	1828807	–	1828807	–	1975112
					–	–	–	–		146305	
69(105)	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1855,37	9281,00	–	17219689	–	17219689	–	18597264
					–	–	–	–		1377575	
70(106)	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1925	4705,00	–	9057125	–	9057125	–	9781695
					–	–	–	–		724570	
71(107)	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	22,22	2426,00	–	53906	–	53906	–	58218
					–	–	–	–		4312	
72(108)	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	166	1749,82	12,98	290470	2154	105218	181956	510220
		НР - 99%; СП - 8%			1103,00	4,19	183098	696		37794	
73(109)	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	73	1518,42	11,14	110845	813	37001	72540	198055
		НР - 99%; СП - 8%			1000,42	3,31	73031	242		14671	
74(110)	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60	1274,27	8,08	76456	485	16541	58973	146263
		НР - 99%; СП - 8%			990,49	2,32	59430	139		10834	
75(136)	СТТОО Полимод	Патрубок-накладка ПЭ, DN 560х63, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	51357,00	–	873069	–	873069	–	942915
					–	–	–	–		69846	
76(137)	ТД СТЗ"Арыстан"	Патрубок-накладка ПЭ, DN 400х63, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	41003,09	–	820062	–	820062	–	885667
					–	–	–	–		65605	
77(138)	ТД СТЗ"Арыстан"	Патрубок-накладка ПЭ, DN 315х63, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	41003,09	–	410031	–	410031	–	442833
					–	–	–	–		32802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78(139)	ТД СТЗ"Арыстан"	Патрубок-накладка ПЭ, DN 225х63, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	27426,16	--	4388186	--	4388186	--	4739241
					--	--	--	--		351055	
79(140)	ТД СТЗ"Арыстан"	Патрубок-накладка ПЭ, DN 160х63, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	183	17023,07	--	3115222	--	3115222	--	3364440
					--	--	--	--		249218	
80(141)	ТД СТЗ"Арыстан"	Патрубок-накладка ПЭ, DN 110х63, для газопровода СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8318,46	--	16637	--	16637	--	17968
					--	--	--	--		1331	
81(142)	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	784	1198,00	--	939232	--	939232	--	1014371
					--	--	--	--		75139	
82(145)	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	230	1223,51	803,71	281406	184853	--	143216	458592
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	96553	48110		33970	
83(146)	ТОО"Полимод"	Цокольный ввод газовый ЦНС-Г63х57ПЭ 100Г SDR11 1х2	шт.	3455	12750,00	--	44051250	--	44051250	--	47575350
					--	--	--	--		3524100	
84(147)	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Провод алюминиевый 2,5мм2. Прокладка в траншее	км	7,215	59078,78	32714,78	426253	236037	--	179471	654183
		НР - 72%; СП - 8%			26364,00	8184,26	190216	59049		48458	
85(148)	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	7,575	14157,00	--	107239	--	107239	--	115818
					--	--	--	--		8579	
86(149)	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная ЛСГ. Прокладка в траншее	км	7,215	17723,63	9814,43	127876	70811	--	53841	196255
		НР - 72%; СП - 8%			7909,20	2455,28	57065	17715		14537	
87(150)	СТТОО Полимод	Лента сигнальная ЛСГ с логотипом "ГАЗ"	м	7575	16,39	--	124176	--	124176	--	134110
					--	--	--	--		9934	
		Контроль сварных соединений газопровода									
88(158)	1339-0201-0522 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 18,7 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2824,42	112,70	2824	113	163	1554	4729
		НР - 61%; СП - 8%			2548,00	--	2548	--		350	
89(160)	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 9,5 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	50	1412,16	49,00	70608	2450	4458	38857	118222
		НР - 61%; СП - 8%			1274,00	--	63700	--		8757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**216835748**	**1608853**	**207306958**	**3033659**	**237044774**
							2742578	**435529**	**5177361**	**17175365**	
	Стоимость		Тенге				**5177361**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				**5177361**				
	Стоимость		Тенге				**734801**				
	Материалы		Тенге				**4622**				
	Всего заработная		Тенге					**390293**			
	Стоимость		Тенге				**107239**				
		Накладные расходы	Тенге				**273724**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80682**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				**1089207**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**365**
		Сметная заработная плата	Тенге					**390293**			
	Стоимость		Тенге				**105325285**				
	Материалы		Тенге				**188300**				
	Всего заработная		Тенге					**2787813**			
	Стоимость		Тенге				**101408495**				
		Накладные расходы	Тенге				**2759935**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8646818**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				**116732037**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2706**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2787813**			
	Стоимость		Тенге				**105598301**				
	Стоимость		Тенге				**105598301**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8447864**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				**114046166**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**237044770**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3071**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3178106**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**222151597**	**3995602**	**208838310**	**4630937**	**244510952**
							4140326	**985122**	**5177361**	**17728415**	
	Стоимость		Тенге				**5177361**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				**5177361**				
	Стоимость		Тенге				**734801**				
	Материалы		Тенге				**4622**				
	Всего заработная		Тенге					**390293**			
	Стоимость		Тенге				**107239**				
		Накладные расходы	Тенге				**273724**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80682**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				**1089207**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**365**
		Сметная заработная плата	Тенге					**390293**			
	Стоимость		Тенге				**110641134**				
	Материалы		Тенге				**1719651**				
	Всего заработная		Тенге					**4735154**			
	Стоимость		Тенге				**101408495**				
		Накладные расходы	Тенге				**4357214**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9199868**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				**124198215**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4691**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4735154**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость		Тенге				105598301				
	Стоимость		Тенге				105598301				
		Сметная прибыль	Тенге				8447864				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге				114046166				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				244510948				

Итого по смете	**Тенге**	**244 510 948**
Временные здания и сооружения	1,3%	3 178 642
Итого с временными		**247 689 590**
	3,3x0,9x1,05	7 724 200
Доп. Затарты на зимнее время	%	
Итого в ценах 2018 года		**255 413 790**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**5 108 276**
Итого сметная стоимость		**260 522 066**
Итого в текущих ценах 2018 года 90% К=1	**1**	**234 469 859**
Коэф договорной цены 2018г	0,9	**211 022 873**
Итого в текущих ценах 2019 года 10% К=1,0498961	**1,0498961**	**27 352 110**
Коэф договорной цены 2019г	0,9	**24 616 899**
Итого		**235 639 772,56**
НДС	12%	28 276 772,71
Итого с НДС		**263 916 545,26**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства,
Ажибаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В.Б.

Технический надзор заказчика ТОО «Дирекция строящихся предприятий
Муканов К.Ж.

Авторский надзор заказчика ТОО «Verus Engineering»
Сапаров Г.С.