**Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района**

**Подрядчик: ТОО "Бриллиант Сапа"**

**Договор: №49 от 06.05.2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Аймантобе Байзакского района Жамбылской области. Электроснабжение"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

**СПРАВКА**

**О стоимости выполненных работ и затрат за май 2020г.**

| № п/п | Наименование | Стоимость выполненных работ в тенге | | | | | | | Всего за отчетный период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период | В том числе | | | За отчетный месяц | | | |
| | | | СМР по отчетный месяц включительно | Прочие затраты | Оборудов. мебель, инвентарь | СМР в отчетный месяц | Прочие затраты | Оборудов. мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **"Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Аймантобе Байзакского района Жамбылской области. Электроснабжение"** | 8 421 053 | 7 518 797 | 902 256 | - | 7 518 797 | 902 256 | | 8 421 053 |
| 2 | В т.ч. НДС | 902 256 | 805 585 | 96 670 | - | 805 585 | 96 670 | - | 902 256 |
| **3** | **5% удержание качества** | **421 053** | **375 940** | **45 113** | - | **375 940** | **45 113** | - | **421 053** |
| **4** | **Итого к оплате** | **8 000 000** | **7 142 857** | **857 143** | - | **7 142 857** | **857 143** | - | **8 000 000** |
| 5 | В т.ч. НДС | 857 143 | 765 306 | 91 837 | - | 765 306 | 91 837 | - | 857 143 |

**Заказчик:**

**КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»**

**Руководитель отдела** Садыров **Е.К. Садыров**

**Подрядчик:**

**ТОО "Бриллиант Сапа"**

**Директор** **Д.Е. Кемежанов**

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»**

Генподрядчик: **ТОО "Бриллиант Сапа"**

Договор: **№49 от 06.05.2020г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Аймантобе Байзакского района Жамбылской области.Электроснабжение"**

**Акт**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2020г.**

| № п/п | Наименование работ и затрат | | Сметная стоимость, тыс тенге | | | Сметная стоимость, тыс тенге | Выполнение с начала строительства, тыс. тенге | | | | | Выполнение за отчетный период, тыс. тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентяраи | прочих затрат | | в % соот-ии | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентяраи | прочих затрат | Всего, тыс. тенге | в % соот-ии | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентяраи | прочих затрат | Всего, тыс. тенге |
| 1 | КТПН | | 622,581 | 5252,302 | | 5874,883 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 2 | ВЛЗ-10 кВ | | 2772,910 | | | 2772,910 | 24 | 676,641 | 0,000 | 0,000 | 676,641 | 24 | 676,641 | | | 676,641 |
| 3 | ВЛИ-0,4 кВ | | 14644,082 | | | 14644,082 | 42 | 6101,080 | 0,000 | 0,000 | 6101,080 | 42 | 6101,080 | | | 6101,080 |
| 4 | Благоустройство | | 303,011 | | | 303,011 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| | ВСЕГО | | 18342,584 | 5252,302 | 0,000 | 23594,886 | | 6777,721 | 0,000 | 0,000 | 6777,721 | | 6777,721 | 0,000 | 0,000 | 6777,721 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Временные здания и сооружения | 2,90% | 531,935 | | | 531,935 | 37 | 196,554 | | | 196,554 | 37 | 196,554 | | | 196,554 |
| | **Итого по гл.1-8** | | **18874,519** | **5252,302** | **0,000** | **24126,821** | | **6974,275** | **0,000** | **0,000** | **6974,275** | | **6974,275** | **0,000** | **0,000** | **6974,275** |
| | **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0,900% | 169,871 | | | 169,871 | 37 | 62,768 | | | 62,768 | 37 | 62,768 | | | 62,768 |
| | **Итого по главе 9** | | **169,871** | **0,000** | **0,000** | **169,871** | 37 | **62,768** | **0,000** | **0,000** | **62,768** | 37 | **62,768** | **0,000** | **0,000** | **62,768** |
| 7 | Итого | | **19044,390** | **5252,302** | **0,000** | **24296,692** | 29 | **7037,043** | **0,000** | **0,000** | **7037,043** | 29 | **7037,043** | **0,000** | **0,000** | **7037,043** |
| 8 | Непревиденные работы и затраты | | 380,888 | | 0,000 | 380,888 | 37 | 140,741 | | 0,000 | 140,741 | 37 | 140,741 | | 0,000 | 140,741 |
| 9 | ВСЕГО | | 19425,277 | 5252,302 | 0,000 | 24677,579 | | 7177,784 | 0,000 | 0,000 | 7177,784 | | 7177,784 | 0,000 | 0,000 | 7177,784 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **Коэффициент** | | | | | 1,0499010 | | | | | 1,0499010 | | | | | 1,0499010 |
| 11 | **ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ** | | 20 394,618 | 5 514,397 | - | 25 909,015 | 29 | 7 535,963 | - | - | 7 535,963 | 29 | 7 535,963 | - | - | 7 535,963 |
| 12 | **Коэффициент понижения** | | | | | 0,998 | | | | | 0,998 | | | | | 0,998 |
| 13 | **ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОНИЖЕНИЯ** | | 20 348,164 | 5 501,836 | - | 25 850,000 | 29 | 7 518,797 | - | - | 7 518,797 | 29 | 7 518,797 | - | - | 7 518,797 |
| 14 | **НДС** | 12% | | | 3 102,000 | 3 102,000 | 29 | | | 902,256 | 902,256 | 29 | | | 902,256 | 902,256 |
| 15 | **ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ** | | - 20 348,164 | 5 501,836 | 3 102,000 | 28 952,000 - | 29 | 7 518,797 | - | 902,256 | 8 421,053 | -29 | 7 518,797 | - | 902,256 | 8 421,053 |

**Заказчик:**

**КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»**

**Руководитель отдела** **Е.К. Садыров**

**Технадзор:**

**ТОО "ИнжинирингСервисГрупп"**

**Технадзор** **Ж. Сыдыков**

**Подрядчик:**

**ТОО "Бриллиант Сапа"**

**Директор** **Д.Е. Кемежанов**