Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района

Подрядчик: ТОО "Бриллиант Сапа"

Договор: №49 от 06.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Аймантобе Байзакского района Жамбылской области. Электроснабжение"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Аймантобе Байзакского района Жамбылской области. Электроснабжение"**	28 952 000	20 348 164	3 102 000	5 501 836	6 707 438	1 465 113	5 501 836	13 674 387
2	В т.ч. НДС	3 102 000	2 180 160	332 357	589 482	718 654	156 976	589 482	1 465 113
3	**5% удержание качества**	**1 447 600**	**1 017 408**	**155 100**	**275 092**	**335 372**	**73 256**	**275 092**	**683 719**
4	**Итого к оплате**	**27 504 400**	**19 330 756**	**2 946 900**	**5 226 744**	**6 372 066**	**1 391 857**	**5 226 744**	**12 990 668**
5	В т.ч. НДС	2 946 900	2 071 152	315 739	560 008	682 721	149 128	560 008	1 391 857

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель отдела **Е.К. Садыров**

Подрядчик:

ТОО "Бриллиант Сапа"

Директор **Д.Е. Кемежанов**

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»**

Генподрядчик: **ТОО "Бриллиант Сапа"**

Договор: **№49 от 06.05.2020г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Аймантобе Байзакского района Жамбылской области.Электроснабжение"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020г.

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	КТПН		622,581	5252,302		5874,883	100	622,581	5252,302	0,000	5874,883	100	622,581	5252,302		5874,883
2	ВЛЗ-10 кВ		2772,910			2772,910	100	2772,910	0,000	0,000	2772,910	3	89,849			89,849
3	ВЛИ-0,4 кВ		14644,082			14644,082	100	14644,082	0,000	0,000	14644,082	34	5030,890			5030,890
4	Благоустройство		303,011			303,011	100	303,011	0,000	0,000	303,011	100	303,011			303,011
	ВСЕГО		18342,584	5252,302	0,000	23594,886		18342,584	5252,302	0,000	23594,886		6046,331	5252,302	0,000	11298,633
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
5	Временные здания и сооружения	2,90%	531,935			531,935	100	531,935			531,935	33	175,344			175,344
	Итого по гл.1-8		**18874,519**	**5252,302**	**0,000**	**24126,821**		**18874,519**	**5252,302**	**0,000**	**24126,821**		**6221,675**	**5252,302**	**0,000**	**11473,977**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
6	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	169,871			169,871	100	169,871			169,871	33	55,995			55,995
	Итого по главе 9		**169,871**	**0,000**	**0,000**	**169,871**	100	**169,871**	**0,000**	**0,000**	**169,871**	33	**55,995**	**0,000**	**0,000**	**55,995**
7	Итого		**19044,390**	**5252,302**	**0,000**	**24296,692**	100	**19044,389**	**5252,302**	**0,000**	**24296,691**	47	**6277,670**	**5252,302**	**0,000**	**11529,972**
8	Непревиденные работы и затраты		380,888		0,000	380,888	100	380,888		0,000	380,888	33	125,553		0,000	125,553
9	ВСЕГО		19425,277	5252,302	0,000	24677,579		19425,277	5252,302	0,000	24677,579		6403,223	5252,302	0,000	11655,525

10	Коэффициент					1,0499010					1,0499010					1,0499010
11	ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ		20 394,618	5 514,397	-	25 909,015	100	20 394,618	5 514,397	-	25 909,015	47	6 722,750	5 514,397	-	12 237,147
12	Коэффициент понижения					0,998					0,998					0,998
13	ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОНИЖЕНИЯ		20 348,164	5 501,836	-	25 850,000	100	20 348,164	5 501,836	-	25 850,000	47	6 707,438	5 501,836	-	12 209,274
14	НДС	12%			3 102,000	3 102,000	100			3 102,000	3 102,000	47			1 465,113	1 465,113
15	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ		20 348,164	5 501,836	3 102,000	28 952,000	100	20 348,164	5 501,836	3 102,000	28 952,000	47	6 707,438	5 501,836	1 465,113	13 674,387

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель _____ **Е.К. Садыров**

Технадзор:

ТОО "ИнжинирингСервисГрупп"

Технадзор _____ **Ж. Сыдыков**

Подрядчик:

ТОО "Бриллиант Сапа"

Директор _____ **Д.Е. Кемежанов**