Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 14 (без инженерных сетей)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от **15 "ноября" 2017г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№ 66	03.11.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	21 216 485	18 943 290							2 273 195	**21 216 485**
Итого к оплате	**21 216 485**	**18 943 290**							**2 273 195**	**21 216 485**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Айтмаганбетов К.О.

МП

15 "ноября" 2017г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

15 "ноября" 2017г.

30

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№66 от 03.11.2017г.**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 1 (Пятна 1,3,5,8,14,15,17,18) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 14**
наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 14**

А К Т№1
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.
Земляные работы. Каркас

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы п14								
1	**1**	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**3036,916**	**32,22**	**30,77**	**97861**	**93447**	**28766**	**0,01**	**30**
				м3	**1,42**	**8,34**	**4312**	**25343**	**97**	**0,03**	**87**
2	**2**	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**93,925**	**262,72**	**0**	**24676**	**0**	**27883**	**1,85**	**174**
				м3	**262,72**	**0**	**24676**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**3**	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**2008,175**	**176,4**		**354242**				
				т	**35,28**		**70848**				
4	**4**	**С010333-А1-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**3783,881**	**17,73**		**67088**				
				т	**3,55**		**13418**				
5	**5**	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**3130,841**	**3,76**	**3,24**	**11764**	**10157**	**4859**	**0**	**10**
				м3	**0,48**	**1,12**	**1503**	**3507**	**97**	**0**	**12**
6	**6**	**Е0101-172-5**	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах**	**235**	**143,69**	**10,11**	**33766**	**2376**	**23411**	**0,52**	**122**
				м2	**84,38**	**3,78**	**19829**	**888**	**113**	**0,02**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Земляные работы п14				**589397**				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
7	**1**	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки (В7,5 W4)**	**72,2**	**3779,59**	**66,01**	**272886**	**4766**	**16730**	**1,35**	**97**
				м3	**195,75**	**24,93**	**14133**	**1800**	**105**	**0,12**	**9**
8	**2**	**Е0106-1-16**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В20 W4)**	**424,25**	**4814,71**	**196,62**	**2042641**	**83416**	**154362**	**1,79**	**759**
				м3	**272,25**	**74,27**	**115502**	**31509**	**105**	**0,36**	**154**
9	**3**	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**430,614**	**128**		**55119**				
				м3							
10	**4**	**С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**1,491**	**68800**		**102581**				
				т							
11	**5**	**С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**3,982**	**64400**		**256415**				
				т							
12	**6**	**С12041-24 Изм. и доп. вып. 26**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм**	**13,046**	**60419**		**788209**				
				т							
13	**7**	**С12041-25 Изм. и доп. вып. 26**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 14 мм**	**1,22**	**63058**		**76912**				
				т							
14	**8**	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 26**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 16-18 мм**	**3,866**	**63237**		**244450**				
				т							
15	**9**	**С12041-27 Изм. и доп. вып. 26**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 20-22 мм**	**14,987**	**63237**		**947753**				
				т							
16	**10**	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов**	**202,5**	**245,44**	**3,82**	**49702**	**774**	**9269**	**0,21**	**43**
				м2	**37,35**	**1,44**	**7563**	**292**	**118**	**0,01**	**1**
17	**11**	**Е0108-4-3**	**Гидроизоляция в 2 слоя приямка гидроизолом**	**1,2**	**699,26**	**11,21**	**839**	**13**	**51**	**0,2**	**0**
				м2	**31,5**	**4,21**	**38**	**5**	**118**	**0,02**	**0**
18	**12**	**Е0108-4-2**	**Вычитается позиция: Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**1,2**	**397,62**	**7,14**	**-477**	**-9**	**-35**	**0,14**	**0**
				м2	**22,1**	**2,68**	**-27**	**-3**	**118**	**0,01**	**0**
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				**4837029**				
			ИТОГО:				**5426427**	**194941**			**1236**
							271795	**63341**			**267**
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				**349561**				
			Всего накладных расходов:				**349561**				
			Итого с накладными				**5775988**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**346559**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6122547**				
			Итого с временными, 1,1 %				**6189895**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**6256746**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6281506**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6343405**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**18571853**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**371437**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18943290**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2273195**				
			Итого с НДС				**21216485**				
			Всего:				**21216485**				

Заказчик:
и.о.главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Мырзатай Д.Ш.
(согласование)

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «MSK Engineering» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Сарсенкожаев О.М.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД