Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 1 от 21.12.2020 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район на землях ассоциации крестьянских хозяйств "Жетiсу"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Доп. соглашения номер	Доп. соглашения дата	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			98	11.12.2020	1	21.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район на землях ассоциации крестьянских хозяйств "Жетiсу"	19 397 888,00	17 319 542,86							2 078 345,14	19 397 888,00

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития"
Сабырбаев С.А. _____ 150340016795
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
Эксперт ТОО "Құрылысмаркетинг"
Нысанбай Н.Г. _____ 020140003060
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 1 от 21.12.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за декабрь 2020 года

на 02-06 Возведение линий электропередач

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Промежуточная опора П10-1.2с 61шт										
1	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	61		56994,00 --	-- --	3476634 --	-- --	3476634	-- 278131	3754765
2	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	1,74094		643499,00 --	-- --	1120293 --	-- --	1120293	-- 89623	1209917
3	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	61		866,00 --	-- --	52826 --	-- --	52826	-- 4226	57052
4	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	61		394,00 --	-- --	24034 --	-- --	24034	-- 1923	25957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	183	10777,00 --	-- --	1972191 --	-- --	1972191	-- 157775	2129966
6	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	366	15721,00 --	-- --	5753886 --	-- --	5753886	-- 460311	6214197
		Угловая анкерная опора УА10-1-2.с 10шт									
7	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	30	56994,00 --	-- --	1709820 --	-- --	1709820	-- 136786	1846606
8	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,6848	643499,00 --	-- --	440668 --	-- --	440668	-- 35253	475922
9	С124-010202-0606 2401-0202-0606 РСНБ РК 2015	Гайка М16 (М20) ГОСТ 1759.0-87	т	0,001429	1659958,00 --	-- --	2372 --	-- --	2372	-- 190	2562
10	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	866,00 --	-- --	51960 --	-- --	51960	-- 4157	56117
11	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	394,00 --	-- --	23640 --	-- --	23640	-- 1891	25531
12	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	30	10777,00 --	-- --	323310 --	-- --	323310	-- 25865	349175
13	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	60	15721,00 --	-- --	943260 --	-- --	943260	-- 75461	1018721
14	Ком.предл.ИНВОЛЬТ	Скоба СК-7-1А	шт	60	628,39 --	-- --	37704 --	-- --	37704	-- 3016	40720
15	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	60	14577,00	--	874620	--	874620	--	944590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
					--	--	--	--		69970	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18114658**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16807218**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**1344578**	

Итого		18114658
Временные здания и сооружения 2,4%		434752
Итого		18549410
Зимнее удорожения 1,71%		317195
Итого		18866605
Непредвиденные работы и затраты	2 %	377332
Итого		19243937
НДС	12 %	2309272
Всего по акту с учетом НДС		21553209
Со скидкой 10%		2155321
ИТОГО		19397888

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Құрылысмаркетинг" Нысанбай Н.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дарханулы Е
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район на землях ассоциации крестьянских хозяйств "Жетiсу"

за февраль 2021 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Возведение линий электропередач	2	24 813 537,00	2 658 593,25
2	Сети электрические и канализация электроэнергии	3	46 971 525,00	5 032 663,39
3	Общестроительные работы (ТП - 1)	4	1 255 010,00	134 465,36
4	Общестроительные работы (ТП - 2А)	5	1 096 477,00	117 479,68
5	Общестроительные работы (ТП - 2Г)	6	1 096 477,00	117 479,68
6	Общестроительные работы (ТП - 2Б)	7	346 110,38	37 083,26
	ВСЕГО:		75 579 136,38	8 097 764,61

Заказчик:
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район на землях ассоциации крестьянских хозяйств "Жетiсу"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за февраль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Доп. соглашения номер	Доп. соглашения дата	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			98	11.12.2020	2	29.01.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за февраль) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район на землях ассоциации крестьянских хозяйств "Жетiсу"	94 977 024,38	67 481 371,77							8 097 764,61	75 579 136,38

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития"
Сабырбаев С.А. _____ 150340016795
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:
Эксперт ТОО "Курылысмаркетинг"
Нысанбай Н.Г. _____ 020140003060
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за февраль 2021 года

на 02-06 Возведение линий электропередач

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего эксплуатация машин		Всего эксплуатация машин		материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Промежуточная опора П10-1.2с 61шт										
1	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**61**		7797,83	3260,38	475668	198883	38980	273239	808819
						3898,44	1700,72	237805	103744		59913	
		Угловая анкерная опора УА10-1-2.с 10шт										
2	**Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**10**		24237,83	12132,82	242378	121328	6390	142386	415545
						11466,00	6332,24	114660	63322		30781	
3	**С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**60**		27547,00	--	1652820	--	1652820	--	1785046
						--	--	--	--		132226	
4	**С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30**		2859,00	--	85770	--	85770	--	92632
						--	--	--	--		6862	
5	**Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**1,5**		12471,40	7275,84	18707	10914	--	8715	29616
						5195,56	2066,70	7793	3100		2194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-040408-0102 2104-0408-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3, диаметром 800 мм х 60 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	1,5	5007,00 --	-- --	7511 --	-- --	7511	-- 601	8111
		Установка разъединителя на концевой опоре КРМ-1 4 комплекта									
7	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	4	15927,36 11493,58	4327,73 1876,36	63709 45974	17311 7505	424	42784 8519	115013
8	Ц13-080103-0102 1308-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	8	808,15 673,44	84,00 35,56	6465 5388	672 284	405	4084 844	11393
9	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	12	664,76 585,60	9,60 3,91	7977 7027	115 47	835	5093 1046	14116
10	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,2144	643499,00 --	-- --	137966 --	-- --	137966	-- 11037	149003
11	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,067712	262707,00 --	-- --	17788 --	-- --	17788	-- 1423	19211
12	Ком.предл.ИНВОЛЬТ	Скоба КМ3	шт	12	797,79 --	-- --	9573 --	-- --	9573	-- 766	10339
13	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0484	643499,00 --	-- --	31145 --	-- --	31145	-- 2492	33637
14	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,003702	227758,00 --	-- --	843 --	-- --	843	-- 67	911
15	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	8	1829,00 --	-- --	14632 --	-- --	14632	-- 1171	15803
16	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	47,00 --	-- --	376 --	-- --	376	-- 30	406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ком.предл.ИНВОЛЬТ	Крепление провода d2,8-3,8;L=2,2 типа СШ-1	шт	8	646,61 --	--	5173 --	-- --	5173	-- 414	5587
18	С124-040204-1303 2404-0204-1303 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	282,00 --	-- --	3384 --	-- --	3384	-- 271	3655
19	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	89830,00 --	-- --	359320 --	-- --	359320	-- --	359320
20	Ком.предл.ИНВОЛЬТ	Привод ТУ16-520.151-83 тиа ПРНЗ-10У1	шт	4	6776,79 --	-- --	27107 --	-- --	27107	-- --	27107
20.1		*Отпускная цена -*			*6696,43*				*26785,71*		
20.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*80,36*				*321,43*		
21	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	4	9872,42 4880,48	4796,34 1566,48	39490 19522	19185 6266	783	20630 4810	64930
22	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	12	10623,00 --	-- --	127476 --	-- --	127476	-- --	127476
23	С124-040206-0708 2404-0206-0708 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	765,00 --	-- --	9180 --	-- --	9180	-- 734	9914
24	С124-040207-1844 2404-0207-1844 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный алюминиевый сечением 120 мм2, длиной 90 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 23981-80	шт.	8	73,00 --	-- --	584 --	-- --	584	-- 47	631
25	С123-061201-0706 2306-1201-0706 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х120-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,018	626382,00 --	-- --	11275 --	-- --	11275	-- 902	12177
26	С123-061002-0113 2306-1002-0113 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 95 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	3369699,00 --	-- --	13479 --	-- --	13479	-- 1078	14557
27	С121-130201-0211 2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000348	581529,00 --	-- --	202 --	-- --	202	-- 16	219
28	С121-130202-0202 2113-0202-0202 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000668	699606,00 --	-- --	47 --	-- --	47	-- 4	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,02076	764,00	--	16	--	16	--	17
					--	--	--	--		1	
30	С121-130203-0105 2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0000124	936861,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
		Анкерная опора А10-1.2с 10шт									
31	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10	15794,33	7536,80	157943	75368	6390	92411	270382
					7618,52	3932,80	76185	39328		20028	
32	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	20	56994,00	--	1139880	--	1139880	--	1231070
					--	--	--	--		91190	
33	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,4822	643499,00	--	310295	--	310295	--	335119
					--	--	--	--		24824	
34	С124-010202-0606 2401-0202-0606 РСНБ РК 2015	Гайка М16 (М20) ГОСТ 1759.0-87	т	0,000714	1659958,00	--	1185	--	1185	--	1280
					--	--	--	--		95	
35	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SI.37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	866,00	--	43300	--	43300	--	46764
					--	--	--	--		3464	
36	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	394,00	--	19700	--	19700	--	21276
					--	--	--	--		1576	
37	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	10	10777,00	--	107770	--	107770	--	116392
					--	--	--	--		8622	
38	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	20	15721,00	--	314420	--	314420	--	339574
					--	--	--	--		25154	
39	Ком.предл.ИНВОЛЬТ	Скоба СК-7-1А	шт	60	628,39	--	37704	--	37704	--	40720
					--	--	--	--		3016	
40	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	60	14577,00	--	874620	--	874620	--	944590
					--	--	--	--		69970	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	27547,00 --	-- --	1652820 --	-- --	1652820	-- 132226	1785046
42	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	2859,00 --	-- --	85770 --	-- --	85770	-- 6862	92632
43	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	1	12471,40 5195,56	7275,84 2066,70	12471 5196	7276 2067	--	5810 1462	19744
44	С121-040408-0102 2104-0408-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3, диаметром 800 мм х 60 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	1	5007,00 --	-- --	5007 --	-- --	5007	-- 401	5408
		Переходная промежуточная опора ППоБ10-7 3шт									
45	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	7797,83 3898,44	3260,38 1700,72	23393 11695	9781 5102	1917	13438 2947	39778
46	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	58761,00 --	-- --	176283 --	-- --	176283	-- 14103	190386
47	С121-040406-0109 2104-0406-0109 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 6 м, марка ПТ-60 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	6	40861,00 --	-- --	245166 --	-- --	245166	-- 19613	264779
48	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,11835	643499,00 --	-- --	76158 --	-- --	76158	-- 6093	82251
49	С124-040207-3117 2404-0207-3117 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1849,00 --	-- --	5547 --	-- --	5547	-- 444	5991
50	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	394,00 --	-- --	3546 --	-- --	3546	-- 284	3830
51	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9	10777,00 --	-- --	96993 --	-- --	96993	-- 7759	104752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	18	15721,00 --	-- --	282978 --	-- --	282978	-- 22638	305616
		Концевая опора К10-1.2с 4шт									
53	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	15794,33 7618,52	7536,80 3932,80	63177 30474	30147 15731	2556	36964 8011	108153
54	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	56994,00 --	-- --	455952 --	-- --	455952	-- 36476	492428
55	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,19288	643499,00 --	-- --	124118 --	-- --	124118	-- 9929	134048
56	С124-010202-0606 2401-0202-0606 РСНБ РК 2015	Гайка М16 (М20) ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002856	1659958,00 --	-- --	474 --	-- --	474	-- 38	512
57	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	866,00 --	-- --	17320 --	-- --	17320	-- 1386	18706
58	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	394,00 --	-- --	7880 --	-- --	7880	-- 630	8510
59	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777,00 --	-- --	43108 --	-- --	43108	-- 3449	46557
60	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	8	15721,00 --	-- --	125768 --	-- --	125768	-- 10061	135829
61	Ком.предл.ИНВОЛЬТ	Скоба СК-7-1А	шт	12	628,39 --	-- --	7541 --	-- --	7541	-- 603	8144
62	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14577,00 --	-- --	174924 --	-- --	174924	-- 13994	188918
63	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	27547,00 --	-- --	330564 --	-- --	330564	-- 26445	357009

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,4	12471,40 5195,56	7275,84 2066,70	4989 2078	2910 827	--	2324 585	7897
65	С121-040408-0102 2104-0408-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3, диаметром 800 мм х 60 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	0,4	5007,00 --	-- --	2003 --	-- --	2003	-- 160	2163
		Заземление опоры									
66	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	88	2079,32 562,50	1510,48 468,48	182980 49500	132922 41226	558	72581 20445	276006
67	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,141848	223791,00 --	-- --	479326 --	-- --	479326	-- 38346	517672
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0231992	226611,00 --	-- --	5257 --	-- --	5257	-- 421	5678
69	Е11-330105-1004 1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	55,6	151,42 117,70	32,67 11,71	8419 6544	1816 651	59	5756 1134	15309
		Подвеска									
70	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,406	123867,42 60917,80	60197,97 22164,96	545760 268404	265232 97659	12124 6337	292850 67089	905699
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3,4 14,9804	423,00				4798		
70.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	т	0,002 0,008812	544446,00						
70.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78									
71	Е11-330204-0405 1133-0204-0405 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202	опора	30	4122,26 2169,54	1843,83 819,84	123668 65086	55315 24595	3267 3267	71745 15633	211046
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0002 0,006	544446,00						
71.1	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78									
72	С123-061201-0706 2306-1201-0706 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х120-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	13,82	626382,00 --	-- --	8656599 --	-- --	8656599	-- 692528	9349127
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23172045
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				953331				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					949177			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					411455			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17986440		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						513903		
		- Накладные расходы	Тенге							1090810	
		- Сметная прибыль	Тенге							1678384	
		Итого									23172045
		Временные здания и сооружения 2,4%									556129
		Итого									23728174
		Зимнее удорожения 1,71%									405752
		Итого									24133926
		Непредвиденные работы и затраты	2 %								482679
		Итого									24616604
		НДС	12 %								2953993
		Всего по акту с учетом НДС									27570597
		Со скидкой 10%									2757060
		ИТОГО									24813537

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Курылысмаркетинг" Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дарханулы Е
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

за февраль 2021 года

на 02-08 Сети электрические и канализация электроэнергии

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Траншея Т-2										
1	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		286,7805	320,59 --	320,59 130,78	91939 --	91939 37504	--	27003 9515	128458
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		8,8695	2188,03 2188,03	-- --	19407 19407	-- --	--	13973 2670	36050
3	Е11-010106-3302 1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		162,0162	19,00 --	19,00 2,99	3078 --	3078 484	--	348 274	3701
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		18,0018	951,59 951,59	-- --	17130 17130	-- --	--	12334 2357	31821
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		162,0162	171,86	79,20	27844	12831	--	15292	46587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					92,66	38,43	15013	6226		3451	
6	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	190,7928	294,00 --	-- --	56093 --	-- --		-- 4487	60581
7	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	190,7928	590,00 --	-- --	112568 --	-- --		-- 9005	121573
		Т-3									
8	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	165,87	320,59 --	320,59 130,78	53177 --	53177 21692	--	15618 5504	74298
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,13	2188,03 2188,03	-- --	11225 11225	-- --	--	8082 1545	20851
10	Е11-010106-3302 1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,89485	19,00 --	19,00 2,99	1765 --	1765 277	--	200 157	2122
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,32165	951,59 951,59	-- --	9822 9822	-- --	--	7072 1352	18245
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	92,89485	171,86 92,66	79,20 38,43	15965 8608	7357 3570	--	8768 1979	26712
13	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	111,842775	294,00 --	-- --	32882 --	-- --		-- 2631	35512
14	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	111,842775	590,00 --	-- --	65987 --	-- --		-- 5279	71266
		КЛ-10кВ									
15	Ц13-080201-3411 1308-0201-3411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	54	445,46 179,15	264,11 81,77	24055 9674	14262 4415	119	10144 2736	36935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-010501-1415 2301-0501-1415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 160x11,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54	4198,00	--	226692	--	226692	--	244827
					--	--	--	--		18135	
17	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,096	560922,25	114338,45	53849	10976	1245	45536	107336
					433620,00	45509,02	41628	4369		7951	
18	С123-010201-0180 2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	96	2569,00	--	246624	--	246624	--	266354
					--	--	--	--		19730	
19	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	90	307,15	175,19	27644	15767	199	11744	42539
					129,75	51,48	11678	4633		3151	
20	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	90	2424,00	--	218160	--	218160	--	235613
					--	--	--	--		17453	
21	Ц13-080201-0812 1308-0201-0812 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	120	678,97	294,10	81476	35292	7534	36154	127040
					322,08	96,37	38650	11564		9410	
22	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	282	632,62	310,08	178398	87442	12515	78146	277067
					278,16	106,72	78441	30094		20523	
23	Ц13-080201-0803 1308-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	60	499,81	223,97	29988	13438	2496	13345	46800
					234,24	74,68	14054	4481		3467	
24	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1570	507,00	419,16	795990	658081	--	299877	1183537
					87,84	177,44	137909	278588		87669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2045	149,40 29,28	120,12 50,85	305523 59878	245645 103990	--	117985 33881	457388
26	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1570	444,00 87,84	356,16 150,77	697080 137909	559171 236716	--	269730 77345	1044154
27	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	2045	257,28 43,92	213,36 90,32	526138 89816	436321 184709	--	197659 57904	781700
28	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2838	448,27 175,68	226,50 81,08	1272187 498580	642808 230112	130799	524658 143748	1940593
29	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1600	645,72 263,52	336,11 119,48	1033145 421632	537772 191174	73741	441220 117949	1592314
30	Ц13-080201-0804 1308-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	120	684,06 307,44	335,03 114,98	82088 36893	40203 13798	4992	36497 9487	128072
31	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	788,30 351,36	392,56 136,67	70947 31622	35331 12300	3994	31624 8206	110777
32	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	155,55	1778,00 --	-- --	276568 --	-- --	276568	-- 22125	298693
33	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	14,29	22798,00 --	-- --	325783 --	-- --	325783	-- 26063	351846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С123-060612-1330 2306-0612-1330 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1х400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3,3	4710027,00	--	15543089	--	15543089	--	16786536
					--	--	--	--		1243447	
35	С123-060109-1008 2306-0109-1008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	км	0,31	5974132,00	--	1851981	--	1851981	--	2000139
					--	--	--	--		148158	
36	С123-060109-1007 2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	1,15	5431615,00	--	6246357	--	6246357	--	6746066
					--	--	--	--		499709	
37	С123-060109-1006 2306-0109-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,35	4780866,00	--	1673303	--	1673303	--	1807167
					--	--	--	--		133864	
38	Ц13-080201-2509 1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	24	54629,20	41397,30	1311101	993535	1342	496242	1951930
					13176,00	15541,68	316224	373000		144587	
39	С123-061703-3504 2306-1703-3504 РСНБ РК 2015	Муфты концевые наружной установки типа POLT-12E/1XO-L16 для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.	24	112257,00	--	2694168	--	2694168	--	2909701
					--	--	--	--		215533	
40	Ц13-080201-2509 1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	54629,20	41397,30	218517	165589	224	82707	325322
					13176,00	15541,68	52704	62167		24098	
41	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	37781,65	28941,75	377817	289418	559	141503	560865
					8784,00	10869,18	87840	108692		41546	
42	С123-061703-2703 2306-1703-2703 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней и наружной установки типа GUST-12/150-240/450 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	58846,00	--	235384	--	235384	--	254215
					--	--	--	--		18831	
43	С123-061703-2702 2306-1703-2702 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней и наружной установки типа GUST-12/70-120/450 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	52862,00	--	528620	--	528620	--	570910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		42290	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43864213**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2146336**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4951200**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1924556**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**30306488**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**267530**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2943461**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3249202**	

Итого		43864213
Временные здания и сооружения 2,4%		1052741
Итого		44916954
Зимнее удорожения 1,71%		768080
Итого		45685034
Непредвиденные работы и затраты	2 %	913701
Итого		46598735
НДС	12 %	5591848
Всего по акту с учетом НДС		52190583
Со скидкой 10%		5219058
ИТОГО		46971525

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Курылысмаркетинг" Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дарханулы Е
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 4

за февраль 2021 года

на 02-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	79,831		320,59	320,59	25593	25593	--	7517	35759
						--	130,78	--	10440		2649	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,469		2188,03	--	5402	--	--	3890	10035
						2188,03	--	5402	--		743	
3	Е11-010106-3302 1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18		19,00	19,00	342	342	--	39	411
						--	2,99	--	54		30	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2		951,59	--	1903	--	--	1370	3535
						951,59	--	1903	--		262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение (обратной засыпки) пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18	171,86 92,66	79,20 38,43	3093 1668	1426 692	--	1699 383	5176
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение (под основание тол.15см) пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,45	171,86 92,66	79,20 38,43	937 505	432 209	--	514 116	1567
7	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,86	5547,54 955,40	1804,94 813,44	32509 5599	10577 4767	16333	9640 3372	45520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 6,739	2420,00				16308		
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,68	16867,64 1385,10	1125,96 265,42	28338 2327	1892 446	24119	2523 2469	33330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,7136	12376,00				21208		
9	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,93	23178,06 4672,80	2061,22 456,42	183802 37055	16345 3619	130402	37014 17665	238481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 8,04895	14607,00				117571		
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23017	224534,00 --	-- --	51681 --	-- --	51681	-- 4134	55815
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,119	226611,00 --	-- --	26967 --	-- --	26967	-- 2157	29124
12	С121-050307-1008 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	25	96,00 --	-- --	2400 --	-- --	2400	-- 192	2592
13	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	102,795	294,00 --	-- --	30222 --	-- --		-- 2418	32639
14	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	102,795	590,00 --	-- --	60649 --	-- --		-- 4852	65501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,240296	79444,67 78068,00	1376,67 621,24	19090 18759	331 149	---	17207 2904	39201
16	С123-010201-0176 2301-0201-0176 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	39,2	1616,00 --	-- --	63347 --	-- --	63347	--- 5068	68415
17	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	2365,47 851,03	1208,66 486,74	33117 11914	16921 6814	4282	22100 4417	59634
18	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	23	1675,97 606,42	860,98 345,60	38547 13948	19803 7949	4796	25838 5151	69536
19	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,684	26470,00 --	--- --	150455 --	--- --	150455	--- 12036	162492
20	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,7805	24978,00 --	--- --	94429 --	--- --	94429	--- 7554	101984
21	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,71	30887,36 10906,50	4838,51 1063,89	21930 7744	3435 755	10751	7734 2373	32037
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,72065	12989,00				9361		
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02442	226611,00 --	--- --	5534 --	--- --	5534	--- 443	5977
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08021	224534,00 --	--- --	18010 --	--- --	18010	--- 1441	19451
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42	898,48 305,70	19,98 2,93	37736 12840	839 123	24057	12055 3983	53775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	100,8	223,00				22478		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1171987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					119664				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						97935			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						36018			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							627563		
		- Перевозка грузов	Тенге					90871				
		- Накладные расходы	Тенге								149140	
		- Сметная прибыль	Тенге								86812	

Итого		1171987
Временные здания и сооружения 2,4%		28128
Итого		1200115
Зимнее удорожения 1,71%		20522
Итого		1220637
Непредвиденные работы и затраты	2 %	24413
Итого		1245049
НДС	12 %	149406
Всего по акту с учетом НДС		1394455
Со скидкой 10%		139446
ИТОГО		1255010

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Курылысмаркетинг" Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дарханулы Е
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за февраль 2021 года

на 02-02 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент										
1	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	67,9		320,59	320,59	21768	21768	--	6393	30415
						--	130,78	--	8880		2253	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,1		2188,03	--	4595	--	--	3308	8535
						2188,03	--	4595	--		632	
3	Е11-010106-3302 1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,7		19,00	19,00	393	393	--	45	473
						--	2,99	--	62		35	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3		951,59	--	2189	--	--	1576	4066
						951,59	--	2189	--		301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,7	171,86	79,20	3558	1639	--	1954	5952
					92,66	38,43	1918	796		441	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение (под основание тол.15см) пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,23	171,86	79,20	899	414	--	494	1504
					92,66	38,43	485	201		111	
7	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,77	5547,54	1804,94	26462	8610	13295	7847	37053
					955,40	813,44	4557	3880		2745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 5,4855	2420,00				13275		
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,52	16867,64	1125,96	25639	1711	21823	2283	30156
					1385,10	265,42	2105	403		2234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,5504	12376,00				19188		
9	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,93	23178,06	2061,22	91090	8101	64625	18344	118188
					4672,80	456,42	18364	1794		8755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 3,98895	14607,00				58267		
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22463	224534,00	--	50437	--	50437	--	54472
					--	--	--	--		4035	
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09273	226611,00	--	21014	--	21014	--	22695
					--	--	--	--		1681	
12	С121-050307-1008 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	25	96,00	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--		192	
13	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	77,55	294,00	--	22800	--		--	24624
					--	--	--	--		1824	
14	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	77,55	590,00	--	45755	--		--	49415
					--	--	--	--		3660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,141603	79444,67 78068,00	1376,67 621,24	11250 11055	195 88	-- 	10140 1711	23101
16	С123-010201-0176 2301-0201-0176 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,1	1616,00 --	-- --	37330 --	-- --	37330 	-- 2986	40316
17	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2365,47 851,03	1208,66 486,74	37848 13617	19339 7788	4892 	25257 5048	68153
18	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	1675,97 606,42	860,98 345,60	21788 7884	11193 4493	2711 	14604 2911	39303
19	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,496	26470,00 --	-- --	171949 --	-- --	171949 	-- 13756	185705
20	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,0055	24978,00 --	-- --	50093 --	-- --	50093 	-- 4007	54101
21	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,8	30887,36 10906,50	4838,51 1063,89	24710 8725	3871 851	12114 	8714 2674	36098
21.1	100511 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,812	12989,00				10547		
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02109	226611,00 --	-- --	4779 --	-- --	4779 	-- 382	5162
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0726209	224534,00 --	-- --	16306 --	-- --	16306 	-- 1304	17610
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40	898,48 305,70	19,98 2,93	35939 12228	799 117	22912 	11481 3794	51214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												4
24.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	96	223,00				21408		
		Маслоприемник										
25	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,38		1823,36 1823,36	-- --	6163 6163	-- --	--	4437 848	11448
26	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,46		5547,54 955,40	1804,94 813,44	2552 439	830 374	1283	757 265	3573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1280		
26.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,529	2420,00						
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11229		224534,00 --	-- --	25213 --	-- --	25213	-- 2017	27230
28	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,98		38404,66 17710,82	5721,93 2173,71	37637 17357	5607 2130	14673	17733 4430	59799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								12310		
28.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9947	12376,00						
29	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5		892,36 825,63	40,93 15,96	4016 3715	184 72	117	3711 618	8345
30	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2		353,00 --	-- --	706 --	-- --	706	-- 56	762
31	С123-010201-0140 2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5		697,00 --	-- --	1743 --	-- --	1743	-- 139	1882
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1023942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					115395				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						84655			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						31928			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							540415		
		- Перевозка грузов	Тенге					68555				
		- Накладные расходы	Тенге								139078	
		- Сметная прибыль	Тенге								75845	
		Итого										1023942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2,4%									24575
		Итого									1048517
		Зимнее удорожения 1,71%									17930
		Итого									1066446
		Непредвиденные работы и затраты	2 %								21329
		Итого									1087775
		НДС	12 %								130533
		Всего по акту с учетом НДС									1218308
		Со скидкой 10%									121831
		ИТОГО									1096477

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Курылысмаркетинг" Нысанбай Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дарханулы Е
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 6

за февраль 2021 года

на 02-03 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент										
1	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	67,9		320,59	320,59	21768	21768	--	6393	30415
						--	130,78	--	8880		2253	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,1		2188,03	--	4595	--	--	3308	8535
						2188,03	--	4595	--		632	
3	Е11-010106-3302 1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,7		19,00	19,00	393	393	--	45	473
						--	2,99	--	62		35	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3		951,59	--	2189	--	--	1576	4066
						951,59	--	2189	--		301	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,7		171,86 92,66	79,20 38,43	3558 1918	1639 796	--	1954 441	5952
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение (под основание тол.15см) пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,23		171,86 92,66	79,20 38,43	899 485	414 201	--	494 111	1504
7	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,77		5547,54 955,40	1804,94 813,44	26462 4557	8610 3880	13295	7847 2745	37053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	5,4855	2420,00				13275		
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,52		16867,64 1385,10	1125,96 265,42	25639 2105	1711 403	21823	2283 2234	30156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,5504	12376,00				19188		
9	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,93		23178,06 4672,80	2061,22 456,42	91090 18364	8101 1794	64625	18344 8755	118188
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,98895	14607,00				58267		
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22463		224534,00 --	-- --	50437 --	-- --	50437	-- 4035	54472
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09273		226611,00 --	-- --	21014 --	-- --	21014	-- 1681	22695
12	С121-050307-1008 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	25		96,00 --	-- --	2400 --	-- --	2400	-- 192	2592
13	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	77,55		294,00 --	-- --	22800 --	-- --		-- 1824	24624
14	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	77,55		590,00 --	-- --	45755 --	-- --		-- 3660	49415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,141603	79444,67 78068,00	1376,67 621,24	11250 11055	195 88	-- 	10140 1711	23101
16	С123-010201-0176 2301-0201-0176 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,1	1616,00 --	-- --	37330 --	-- --	37330 	-- 2986	40316
17	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2365,47 851,03	1208,66 486,74	37848 13617	19339 7788	4892 	25257 5048	68153
18	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	1675,97 606,42	860,98 345,60	21788 7884	11193 4493	2711 	14604 2911	39303
19	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,496	26470,00 --	-- --	171949 --	-- --	171949 	-- 13756	185705
20	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,0055	24978,00 --	-- --	50093 --	-- --	50093 	-- 4007	54101
21	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,8	30887,36 10906,50	4838,51 1063,89	24710 8725	3871 851	12114 	8714 2674	36098
21.1	100511 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,812	12989,00				10547		
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02109	226611,00 --	-- --	4779 --	-- --	4779 	-- 382	5162
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0726209	224534,00 --	-- --	16306 --	-- --	16306 	-- 1304	17610
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	40	898,48 305,70	19,98 2,93	35939 12228	799 117	22912 	11481 3794	51214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 96	223,00				21408		
		Маслоприемник									
25	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,38	1823,36 1823,36	-- --	6163 6163	-- --	--	4437 848	11448
26	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,46	5547,54 955,40	1804,94 813,44	2552 439	830 374	1283	757 265	3573
26.1	100080 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 0,529	2420,00				1280		
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11229	224534,00 --	-- --	25213 --	-- --	25213	-- 2017	27230
28	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,98	38404,66 17710,82	5721,93 2173,71	37637 17357	5607 2130	14673	17733 4430	59799
28.1	100467 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,9947	12376,00				12310		
29	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	892,36 825,63	40,93 15,96	4016 3715	184 72	117	3711 618	8345
30	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	353,00 --	-- --	706 --	-- --	706	-- 56	762
31	С123-010201-0140 2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	697,00 --	-- --	1743 --	-- --	1743	-- 139	1882
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1023942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				115395				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84655			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31928			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						540415		
		- Перевозка грузов	Тенге				68555				
		- Накладные расходы	Тенге							139078	
		- Сметная прибыль	Тенге							75845	
		Итого									1023942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2,4%									24575
		Итого									1048517
		Зимнее удорожения 1,71%									17930
		Итого									1066446
		Непредвиденные работы и затраты	2 %								21329
		Итого									1087775
		НДС	12 %								130533
		Всего по акту с учетом НДС									1218308
		Со скидкой 10%									121831
		ИТОГО									1096477

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Курылысмаркетинг" Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дархануды Е
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 7

за февраль 2021 года

на 02-04 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент										
1	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	67,9		320,59	320,59	21768	21768	--	6393	30415
						--	130,78	--	8880		2253	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,1		2188,03	--	4595	--	--	3308	8535
						2188,03	--	4595	--		632	
3	Е11-010106-3302 1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,7		19,00	19,00	393	393	--	45	473
						--	2,99	--	62		35	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3		951,59	--	2189	--	--	1576	4066
						951,59	--	2189	--		301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,7	171,86	79,20	3558	1639	--	1954	5952
					92,66	38,43	1918	796		441	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение (под основание тол.15см) пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,23	171,86	79,20	899	414	--	494	1504
					92,66	38,43	485	201		111	
7	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,77	5547,54	1804,94	26462	8610	13295	7847	37053
					955,40	813,44	4557	3880		2745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 5,4855	2420,00				13275		
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,52	16867,64	1125,96	25639	1711	21823	2283	30156
					1385,10	265,42	2105	403		2234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,5504	12376,00				19188		
9	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,93	23178,06	2061,22	91090	8101	64625	18344	118188
					4672,80	456,42	18364	1794		8755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 3,98895	14607,00				58267		
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22463	224534,00	--	50437	--	50437	--	54472
					--	--	--	--		4035	
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09273	226611,00	--	21014	--	21014	--	22695
					--	--	--	--		1681	
12	С121-050307-1008 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	25	96,00	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--		192	
13	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	22,403	294,00	--	6586	--		--	7113
					--	--	--	--		527	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								323214,1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34213				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42637			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16015			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						173594		
		- Перевозка грузов	Тенге				6586				
		- Накладные расходы	Тенге							42244	
		- Сметная прибыль	Тенге							23942	

Итого		323214,1
Временные здания и сооружения 2,4%		7757
Итого		330971
Зимнее удорожения 1,71%		5660
Итого		336631
Непредвиденные работы и затраты	2 %	6733
Итого		343363
НДС	12 %	41204
Всего по акту с учетом НДС		384567
Со скидкой 10%		38457
ИТОГО		346110,38

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Құрылысмаркетинг" Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дарханулы Е
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

11

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район на землях ассоциации крестьянских хозяйств "Жетісу"

за март 2021 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы (ТП - 2Б)	8	629 318,00	67 426,93
2	Общестроительные работы (ТП - 2В)	9	975 431,00	104 510,46
3	Электромонтажные работы (ТП - 1)	10	51 759 077,00	5 545 615,39
4	Электромонтажные работы (ТП - 2А)	11	42 811 591,00	4 586 956,18
5	Электромонтажные работы (ТП - 2Г)	12	309 604,00	33 171,86
6	Монтаж электрооборудования "Камера К-6У"	13	24 715 979,00	2 648 140,61
	ВСЕГО:		121 201 000,00	12 985 821,43

Заказчик:
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

М.П.

Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район на землях ассоциации крестьянских хозяйств "Жетiсу"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Доп. соглашения		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	номер	дата	наименование			код
			98	11.12.2020	2	29.01.2021				
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за март) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район на землях ассоциации крестьянских хозяйств "Жетiсу"	216 178 024,38	108 215 178,57							12 985 821,43	121 201 000,00

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития"
Сабырбаев С.А. _____ 150340016795
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
Эксперт ТОО "Курылысмаркетинг"
Нысанбай Н.Г. _____ 020140003060
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8

за март 2021 года

на 02-04 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент										
1	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	55,147		294,00	--	16213	--		--	17510
						--	--	--	--		1297	
2	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	77,55		590,00	--	45755	--		--	49415
						--	--	--	--		3660	
3	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,141603		79444,67	1376,67	11250	195	--	10140	23101
						78068,00	621,24	11055	88		1711	
4	С123-010201-0176 2301-0201-0176 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,1		1616,00	--	37330	--	37330	--	40316
						--	--	--	--		2986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2365,47	1208,66	37848	19339	4892	25257	68153
					851,03	486,74	13617	7788		5048	
6	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	1675,97	860,98	21788	11193	2711	14604	39303
					606,42	345,60	7884	4493		2911	
7	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,496	26470,00	--	171949	--	171949	--	185705
					--	--	--	--		13756	
8	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,0055	24978,00	--	50093	--	50093	--	54101
					--	--	--	--		4007	
9	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,8	30887,36	4838,51	24710	3871	12114	8714	36098
					10906,50	1063,89	8725	851		2674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 0,812	12989,00				10547		
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02109	226611,00	--	4779	--	4779	--	5162
					--	--	--	--		382	
11	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0726209	224534,00	--	16306	--	16306	--	17610
					--	--	--	--		1304	
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40	898,48	19,98	35939	799	22912	11481	51214
					305,70	2,93	12228	117		3794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4 96	223,00				21408		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								587687
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				53508				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35396			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13337			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						323086		
		- Перевозка грузов	Тенге				61968				
		- Накладные расходы	Тенге							70196	
		- Сметная прибыль	Тенге							43530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									587687,0
		Временные здания и сооружения 2,4%									14104
		Итого									601791
		Зимнее удорожения 1,71%									10291
		Итого									612082
		Непредвиденные работы и затраты	2 %								12242
		Итого									624324
		НДС	12 %								74919
		Всего по акту с учетом НДС									699243
		Со скидкой 10%									69924
		ИТОГО									629318

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукулиев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Құрылысмаркетинг" Нысанбай Н.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дарханулы Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 9

за март 2021 года

на 02-05 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент										
1	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	67,9		320,59	320,59	21768	21768	--	6393	30415
						--	130,78	--	8880		2253	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,1		2188,03	--	4595	--	--	3308	8535
						2188,03	--	4595	--		632	
3	Е11-010106-3302 1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,7		19,00	19,00	393	393	--	45	473
						--	2,99	--	62		35	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,3		951,59	--	2189	--	--	1576	4066
						951,59	--	2189	--		301	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,7		171,86	79,20	3558	1639	--	1954	5952
						92,66	38,43	1918	796		441	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение (под основание тол.15см) пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,23		171,86	79,20	899	414	--	494	1504
						92,66	38,43	485	201		111	
7	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,77		5547,54	1804,94	26462	8610	13295	7847	37053
						955,40	813,44	4557	3880		2745	
7.1	100080 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	5,4855	2420,00				13275		
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,52		16867,64	1125,96	25639	1711	21823	2283	30156
						1385,10	265,42	2105	403		2234	
8.1	100467 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,5504	12376,00				19188		
9	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,93		23178,06	2061,22	91090	8101	64625	18344	118188
						4672,80	456,42	18364	1794		8755	
9.1	100560 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,98895	14607,00				58267		
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22463		224534,00	--	50437	--	50437	--	54472
						--	--	--	--		4035	
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09273		226611,00	--	21014	--	21014	--	22695
						--	--	--	--		1681	
12	С121-050307-1008 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	25		96,00	--	2400	--	2400	--	2592
						--	--	--	--		192	
13	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	77,55		294,00	--	22800	--		--	24624
						--	--	--	--		1824	
14	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	77,55		590,00	--	45755	--		--	49415
						--	--	--	--		3660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,141603	79444,67 78068,00	1376,67 621,24	11250 11055	195 88	-- --	10140 1711	23101
16	С123-010201-0176 2301-0201-0176 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,1	1616,00 --	-- --	37330 --	-- --	37330 --	-- 2986	40316
17	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2365,47 851,03	1208,66 486,74	37848 13617	19339 7788	4892 --	25257 5048	68153
18	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	1675,97 606,42	860,98 345,60	21788 7884	11193 4493	2711 --	14604 2911	39303
19	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,496	26470,00 --	-- --	171949 --	-- --	171949 --	-- 13756	185705
20	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,0055	24978,00 --	-- --	50093 --	-- --	50093 --	-- 4007	54101
21	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,8	30887,36 10906,50	4838,51 1063,89	24710 8725	3871 851	12114 10547	8714 2674	36098
21.1	100511 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,812	12989,00						
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02109	226611,00 --	-- --	4779 --	-- --	4779 --	-- 382	5162
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0726209	224534,00 --	-- --	16306 --	-- --	16306 --	-- 1304	17610
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40	898,48 305,70	19,98 2,93	35939 12228	799 117	22912 --	11481 3794	51214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	96	223,00				21408		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									910903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					87721				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						78033			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						29352			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							496680		
		- Перевозка грузов	Тенге					68555				
		- Накладные расходы	Тенге								112440	
		- Сметная прибыль	Тенге								67472	

Итого		910903,0
Временные здания и сооружения 2,4%		21862
Итого		932765
Зимнее удорожения 1,71%		15950
Итого		948715
Непредвиденные работы и затраты	2 %	18974
Итого		967689
НДС	12 %	116123
Всего по акту с учетом НДС		1083812
Со скидкой 10%		108381
ИТОГО		975431

ТОО "Баубір Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Құрылысмаркетинг" Нысанбай Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дарханулы Е
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 10

за март 2021 года

на 02-01 Электромонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1		121822,83	61455,96	121823	61456	6199	56208	192273
						54168,00	23898,12	54168	23898		14242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Ком.предлож.АЭМ 3	КТПН-1250/10-0,4кВ в БМЗ (6750х4000мм) из холодного металла с освещением,вентиляцией.РУ-10кВ состоящий из 7ми камер КСО-2-10 ввод 2шт с ВНА-10/630-3Н,линия-1шт с ВНА-10/630-4Н,линия к тр-ру с ВВ/АЕ-1250А РЗиА РС83-А2.0 без прибора учета.СР-2шт с РВЗ-10/630,торцевая панель 60мм-2шт.РУ-0,4кВ состоящий из 6ти панелей ЩО70,ввод 1шт с выкатн.авт.вык.2000А со счетчиком Меркурий 234ART-03,линия 1шт с авт.вык.1600А без учета,линия 1шт с авт.вык.1х400А,1х250А,1х63А,1х40А без учета,линия 1шт с авт.вык.2х250,1х63А,1х40А без учета,линия 1шт с авт.вык.2х250А,1х80А без учета,вводная панель от ДГУ-1шт,с авт.вык.1600А без учета,торцевая панель 2шт.	шт	1	43643855,36 --	-- --	43643855 --	-- --	-- 43643855	-- --	43643855
2.1		*Отпускная цена -*			*43126339,29*				*43126339,29*		
2.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*517516,07*				*517516,07*		
3	51-080101-0110 5108-0101-0110 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	4371712,00 --	-- --	4371712 --	-- --	-- 4371712	-- --	4371712
4	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	2563,89 992,60	165,61 49,78	30767 11911	1987 597	16869	9006 3182	42955
5	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	601,12 198,52	24,40 7,82	21640 7147	878 282	13615	5348 2159	29148
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,03	1823,36 1823,36	-- --	20112 20112	-- --	--	14480 2767	37359
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,03	866,42 866,42	-- --	9557 9557	-- --	--	6881 1315	17752
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								48335054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				102894				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64321			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24777			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							6070
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36683		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						48015567		
		- Накладные расходы	Тенге							91923	
		- Сметная прибыль	Тенге							23665	

Итого		48335054,0
Временные здания и сооружения 2,4%		1160041
Итого		49495095
Зимнее удорожения 1,71%		846366
Итого		50341461
Непредвиденные работы и затраты	2 %	1006829
Итого		51348291
НДС	12 %	6161795
Всего по акту с учетом НДС		57510086
Со скидкой 10%		5751009
ИТОГО		51759077

ТОО "Баубыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Құрылысмаркетинг" Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дарханулы Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 11

за март 2021 года

на 02-02 Электромонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	ЦІЗ-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	1		**121822,83**	**61455,96**	**121823**	**61456**	**6199**	**56208**	**192273**
						54168,00	**23898,12**	**54168**	**23898**		**14242**	
2	Ком.предлож.АЭМ 3	**КТПН-2500/10-0,4кВ в БМЗ из холодного металла с освещением,вентиляцией пожарно-охранной сигнализацией. РУ-10кВ состоящий из камер КСО-2-10: ввод 2шт. с ВНА-10/630-3Н,линия к тр-ру ВВ/АЕ-1250А-1шт с ВНА-10/630-3Н,линия к тр-ру -1шт с ВВ/АЕ-1250А. РЗиА РС83-А2.0 без прибора учета.РУ-0,4кВ состоящий из панелей ЩО70:ввод 1шт с выкатн.авт.вык.3200А со счетчиком Меркурий 234ART-03,линия 3шт с авт.вык.4х400А без учета,торцевая панель 2шт.**	**шт**	1		**31874295,36**	--	**31874295**	--		--	**31874295**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	31874295	--	
2.1		*Отпускная цена -*			*31496339,29*				*31496339,29*		
2.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*377956,07*				*377956,07*		
3	51-080101-0112 5108-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-2500/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	7797965,00	--	7797965	--		--	7797965
					--	--	--	--	7797965	--	
4	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	2563,89	165,61	25639	1656	14057	7505	35796
					992,60	49,78	9926	498		2652	
5	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	34	601,12	24,40	20438	829	12859	5051	27529
					198,52	7,82	6750	266		2039	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	10,33	1823,36	--	18835	--	--	13561	34988
					1823,36	--	18835	--		2592	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	10,33	866,42	--	8950	--	--	6444	16626
					866,42	--	8950	--		1232	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39979472
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98629				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63941			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24662			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33115		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						39672260		
		- Накладные расходы	Тенге							88769	
		- Сметная прибыль	Тенге							22757	

Итого	39979472,0
Временные здания и сооружения 2,4%	959507
Итого	40938979
Зимнее удорожения 1,71%	700057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									41639036
		Непредвиденные работы и затраты	2 %								832781
		Итого									42471817
		НДС	12 %								5096618
		Всего по акту с учетом НДС									47568435
		Со скидкой 10%									4756843
		ИТОГО									42811591

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Курылысмаркетинг" Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дарханулы Е
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

6110

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 12

за март 2021 года

на 02-03 Электромонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1		121822,83	61455,96	121823	61456	6199	56208	192273
						54168,00	23898,12	54168	23898		14242	
2	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10		2563,89	165,61	25639	1656	14057	7505	35796
						992,60	49,78	9926	498		2652	
3	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	34		601,12	24,40	20438	829	12859	5051	27529
						198,52	7,82	6750	266		2039	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,898		1823,36	--	18048	--	--	12994	33525
						1823,36	--	18048	--		2483	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									289123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88891				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63941			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24662			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33115		
		- Накладные расходы	Тенге							81758	
		- Сметная прибыль	Тенге							21416	

Итого		289123,0
Временные здания и сооружения 2,4%		6939
Итого		296062
Зимнее удорожения 1,71%		5063
Итого		301125
Непредвиденные работы и затраты	2 %	6022
Итого		307147
НДС	12 %	36858
Всего по акту с учетом НДС		344005
Со скидкой 10%		34400
ИТОГО		309604

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Құрылысмаркетинг" Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дарханулы Е
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 13

за март 2021 года

на 02-07 Монтаж электрооборудования

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080103-3304 1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования**	шт.	2		35103,50	3696,00	70207	7392	1327	46524	126070
						30744,00	1564,64	61488	3129		9339	
2	ком.предл.АЭМЗ	**Камера К-6У с вак.выкл.ISM 15_LD(46)-1000A РЗиА Micom P116 со счетчиком САРЗУ-Э712**	шт	2		11477435,36	--	22954871	--		--	22954871
						--	--	--	--	22954871	--	
2.1		*Отпускная цена -*				*11341339,29*				*22682678,57*		
2.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*136096,07*				*272192,14*		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**23080941**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					61488				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7392			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3129			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1327		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							22954871		
		- Накладные расходы	Тенге								46524	
		- Сметная прибыль	Тенге								9339	

Итого 23080941,0

Временные здания и сооружения 2,4% 553943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									23634884
		Зимнее удорожения 1,71%									404157
		Итого									24039040
		Непредвиденные работы и затраты	2 %								480781
		Итого									24519821
		НДС	12 %								2942379
		Всего по акту с учетом НДС									27462199
		Со скидкой 10%									2746220
		ИТОГО									24715979

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Құрылысмаркетинг" Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дарханулы Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район на землях ассоциации крестьянских хозяйств "Жетісу"

за апрель 2021 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Электромонтажные работы (ТП - 2Г)	14	37 968 851,00	4 068 091,18
2	Электромонтажные работы (ТП - 2Б)	15	31 251 004,00	3 348 321,86
3	Электромонтажные работы (ТП - 2В)	16	31 251 004,00	3 348 321,86
	ВСЕГО:		100 470 859,00	10 764 734,89

Заказчик:
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

М.П

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район на землях ассоциации крестьянских хозяйств "Жетiсу"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Доп. соглашения номер	Доп. соглашения дата	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			98	11.12.2020	2	29.01.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район на землях ассоциации крестьянских хозяйств "Жетiсу"	316 648 883,38	89 706 124,11							10 764 734,89	100 470 859,00

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития"
Сабырбаев С.А. _____ 150340016795
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
Эксперт ТОО "Курылысмаркетинг"
Нысанбай Н.Г. _____ 020140003060
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 030340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 14

за апрель 2021 года

на 02-03 Электромонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Ком.предлож.АЭМ 3**	**КТПН-2500/10-0,4кВ в БМЗ из холодного металла с освещением,вентиляцией пожарно-охранной сигнализацией. РУ-10кВ состоящий из камер КСО-2-10: ввод 2шт. с ВНА-10/630-3Н,линия к тр-ру ВВ/АЕ-1250А-1шт с ВНА-10/630-3Н,линия к тр-ру -1шт с ВВ/АЕ-1250А. РЗиА РС83-А2.0 без прибора учета.РУ-0,4кВ состоящий из панелей ЩО70:ввод 1шт с выкатн.авт.вык.3200А со счетчиком Меркурий 234ART-03,линия 3шт с авт.вык.4х400А без учета,торцевая панель 2шт.**	**шт**	**1**		**31874295,36**	**--**	**31874295**	**--**		**--**	**27641042**
						--	--	--	--	**31874295**	--	
1.1		*Отпускная цена -*				*31496339,29*				*31496339,29*		
1.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*377956,07*				*377956,07*		
2	**51-080101-0112 5108-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-2500/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**		**7797965,00**	**--**	**7797965**	**--**		**--**	**7797965**
						--	--	--	--	**7797965**	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,432	1823,36 1823,36	--	788 788	--	--	567 108	1463
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,33	866,42 866,42	--	8950 8950	--	--	6444 1232	16626
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35457094
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9738				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						39672260		
		- Накладные расходы	Тенге							7011	
		- Сметная прибыль	Тенге							1340	

Итого		35457094,0
Временные здания и сооружения 2,4%		850970
Итого		36308064
Зимнее удорожения 1,71%		620868
Итого		36928932
Непредвиденные работы и затраты	2 %	738579
Итого		37667511
НДС	12 %	4520101
Всего по акту с учетом НДС		42187612
Со скидкой 10%		4218761
ИТОГО		37968851

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Құрылысмаркетинг" Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дарханулы Е
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 15

за апрель 2021 года

на 02-03 Электромонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1**		**121822,83**	**61455,96**	**121823**	**61456**	**6199**	**56208**	**192273**
						54168,00	**23898,12**	**54168**	**23898**		**14242**	
2	**Ком.предлож.АЭМ 3**	**КТПН-1600/10-0,4кВ в БМЗ из холодного металла с освещением,вентиляцией и пожарно-охранной сигнализацией.РУ-10кВ состоящий из камер КСО-2-10: ввод 2шт. с ВНА-10/630-3Н,линия к тр--1шт.с вак.вык. ВВ/АЕ-1250А, РЗиА РС83-А2.0 без прибора учета.РУ-0,4кВ состоящий из панелей ЩО70,ввод 1шт с выкатн.авт.вык.2500А со счетчиком Меркурий 234ART-03,линия 2шт с авт.вык.4х400А без учета,линия 1шт с авт.вык.4х400А без учета, торцевая панель 2шт.**	**шт**	**1**		**27829909,64**	**--**	**27829910**	**--**		**--**	**23596657**
						--	**--**	**--**	**--**	**27829910**	**--**	
2.1		*Отпускная цена -*				*27499910,71*				*27499910,71*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*329998,93*				*329998,93*		
3	51-080101-0111 5108-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	5279785,00	--	5279785	--		--	5279785
					--	--	--	--	5279785	--	
4	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	2563,89	165,61	25639	1656	14057	7505	35796
					992,60	49,78	9926	498		2652	
5	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	34	601,12	24,40	20438	829	12859	5051	27529
					198,52	7,82	6750	266		2039	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	10,33	1823,36	--	18835	--	--	13561	34988
					1823,36	--	18835	--		2592	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	10,33	866,42	--	8950	--	--	6444	16626
					866,42	--	8950	--		1232	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29183653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98629				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63941			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24662			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33115		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						33109695		
		- Накладные расходы	Тенге							88769	
		- Сметная прибыль	Тенге							22757	

Итого		29183653,0
Временные здания и сооружения 2,4%		700408
Итого		29884061
Зимнее удорожения 1,71%		511017
Итого		30395078
Непредвиденные работы и затраты	2 %	607902
Итого		31002980
НДС	12 %	3720358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Всего по акту с учетом НДС 34723337

Со скидкой 10% 3472334

ИТОГО 31251004

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Курылысмаркетинг" Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дарханулы Е
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения промышленно- тепличного комплекса, расположенного Алматинская область Карасайский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Постоянное электроснабжение промышленно-тепличного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98 от 11.12.2020 года и дополнительного соглашения № 2 от 29.01.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 16

за апрель 2021 года

на 02-03 Электромонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего эксплуатация машин		Всего эксплуатация машин		материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1		121822,83	61455,96	121823	61456	6199	56208	192273
						54168,00	23898,12	54168	23898		14242	
2	Ком.предлож.АЭМ 3	КТПН-1600/10-0,4кВ в БМЗ из холодного металла с освещением,вентиляцией и пожарно-охранной сигнализацией.РУ-10кВ состоящий из камер КСО-2-10: ввод 2шт. с ВНА-10/630-3Н,линия к тр--1шт.с вак.вык. ВВ/АЕ-1250А, РЗиА РС83-А2.0 без прибора учета.РУ-0,4кВ состоящий из панелей ЩО70,ввод 1шт с выкатн.авт.вык.2500А со счетчиком Меркурий 234ART-03,линия 2шт с авт.вык.4х400А без учета,линия 1шт с авт.вык.4х400А без учета, торцевая панель 2шт.	шт	1		27829909,64	–	27829910	–		–	23596657
						–	–	–	–	27829910	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1		*Отпускная цена -*			*27499910,71*				*27499910,71*		
2.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*329998,93*				*329998,93*		
3	51-080101-0111 5108-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	1	**5279785,00** --	-- --	**5279785** --	-- --	-- **5279785**	-- --	**5279785**
4	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	10	**2563,89** **992,60**	**165,61** **49,78**	**25639** **9926**	**1656** **498**	**14057**	**7505** **2652**	**35796**
5	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**34**	**601,12** **198,52**	**24,40** **7,82**	**20438** **6750**	**829** **266**	**12859**	**5051** **2039**	**27529**
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**10,33**	**1823,36** **1823,36**	**--** **--**	**18835** **18835**	**--** **--**	**--**	**13561** **2592**	**34988**
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**10,33**	**866,42** **866,42**	**--** **--**	**8950** **8950**	**--** **--**	**--**	**6444** **1232**	**16626**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29183653**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**98629**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**63941**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**24662**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**33115**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**33109695**		
		- Накладные расходы	Тенге							**88769**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**22757**	

Итого		29183653,0
Временные здания и сооружения 2,4%		700408
Итого		29884061
Зимнее удорожения 1,71%		511017
Итого		30395078
Непредвиденные работы и затраты	2 %	607902
Итого		31002980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НДС	12 %	3720358
Всего по акту с учетом НДС		34723337
Со скидкой 10%		3472334
ИТОГО		31251004

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сабырбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Курылысмаркетинг" Нысанбай Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Нур Алматы ЛТД" Дарханулы Е
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)