Счет-фактура №13 от 17 июня 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012г. (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 276 от 13.05. 13г.Кап.ремонт моста км 4+059 Керб.района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: 050140000775 , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге" Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар",км 4+059 Кербулакского района Алматинской области	шт	1	26 688 468,56	26 688 468,56	12%	3 202 616,23	29 891 084,79		
Всего по счету:					26 688 468,56		**3 202 616,23**	**29 891 084,79**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, БИН 050740005946

Акт выполненых работ за июнь 2013 года
по договору № 276 от 13.05.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста через р.Байгазы на автомобильной дороге Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар", км 4+059 Кербулакского района Алматинской области	тенге	92 660 186,00	29 891 084,79	2779805,58	-	29 891 084,79	896 732,55	28 994 352,24
	в т.ч. 421 - *Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений,передаточных устройств*		82 732 308,93	26 688 468,56	2481969,27		26 688 468,56	800654,06	25 887 814,50
2	***168*** *- Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам,работам и услугам*		9 927 877,07	3 202 616,23	297 836,31	-	3 202 616,23	96 078,49	3 106 537,74
3	**Всего по акту:**		**92 660 186,00**	**29 891 084,79**	**2 779 805,58**	-	**29 891 084,79**	**896 732,55**	**28 994 352,24**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинженеринг"
_____ **А.Назарбеков**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Представитель заказчика_____К.Муканов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар, км 4+059 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 276 13 мая 2013г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2013 год
(локальная смета 1-1-2)
Восстановление и закрепление оси трассы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	99-1-1(пл)(пл	Восстановление и закрепление оси моста II категории сложности	0,031	11730		364				
2	99-1-2(пл)(пл	Восстановление и закрепление оси трассы II категории сложности	0,186	11730		2182				
		км								
		Всего прямые затраты				**2546**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2546				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				152,76				
		Всего				**2699**				
		Временные здания и сооружения (2,9 % с к-0,8 минус возврат сумм)				53,55				
		- сметная заработная плата, тенге				9				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				27,52				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11,01				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2790,84**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**5827,28**				
		- материалы, тенге				5316				
		- сметная заработная плата, тенге				100				
		Налог (2 %)				116,55				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5943,82**				
		НДС (12 %)				713,26				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6 657,08**				

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар, км 4+059 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 276 от 13 мая 2013г.

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2013 года

(локальная смета 2-1-2)

Строительство участка дороги на подходах к мосту

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Устройство объездной дороги								
1	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	792	9,48	9,48	7508	7508	2489	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	3,24	–	2566	97	0,01059	8
2	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=5,000;	3960	1,03	1,03	4079	4079	1191	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,31	–	1228	97	0,00101	4
3	Е27-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	0,22	1452327,89	84062,89	319512	18494	14407	162	36
		км дороги		24075	25161	5297	5535	133	93,08	20
4	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	26	747,86	146,19	19444	3801	18483	3,2	83
		шт								

			506,25	28,22	13163	734	133	0,11	3
5 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпейК=3,000;	891	14,12	12	12581	10692	3776	0,0122	11
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1443	2450	97	0,0122	11
6 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	297	6,01	6,01	1785	1785	599	–	–
	м3 грунта		–	2,08	-	618	97	0,00681	2
7 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	1188	4,75	4,75	5643	5643	1901	–	–
	м3 грунта		–	1,65	-	1960	97	0,00539	6
	Всего прямые затраты				**370552**	**52002**			**130**
					19903	**15091**			**54**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				298649				
	Накладные расходы, тенге				24507,60				
	- заработная плата, тенге				6427				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23703,57				
	Всего				**418763,18**				
	Временные здания и сооружения (2,9 % с к-0,8 минус возврат сумм)				8641,10				
	- сметная заработная плата, тенге				1433				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4274,04				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				17096,17				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**448774,49**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**937041,14**				
	- материалы, тенге				623579				
	- сметная заработная плата, тенге				102586				

Налог (2 %)	18740,82
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**955781,96**
НДС (12 %)	114693,84
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 070 475,80**

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар, км 4+059 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 276 от 13 мая 2013г.

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2013 года

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт моста

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подготовительные работы									
1	Е1-145-2	Планировка верха площадки для стоянки техники в грунтах 2 группы механизированным способом	700	1,41	1,41	987	987	204	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	210	97	0,00099	1
2	Е30-35-1	Укладка сборных ж/б плит	12	6657,48	669,01	79890	8028	14944	5,74	69
		м3		967,5	174,97	11610	2100	109	0,65	8
3	30-3-31	Плиты ж/б	120	985		118200				
		м2								
4	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	12	3073,57	38,67	36883	464	4248	1,99	24
		м3		310,5	14,24	3726	171	109	0,0695	1
5	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15	38,59	36,49	579	547	165	0,0146	–
		м3 грунта		2,1	9,19	32	138	97	0,0319	–

6	Е30-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м	9,5	16492,71	1462,5	156681	13894	13420	5,46	52
		м3		915,75	380,25	8700	3612	109	1,3	12
7	Е30-54-8 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	9,5	1902,6	1170	18075	11115	10737	4,368	41
		м3		732,6	304,2	6960	2890	109	1,04	10
8	П7-30-1	Перевозка грузов на 30 км, 1 класс груза к=2,5	23,75	182,7	182,7	4339	4339	868	–	–
		т		–	36,54	–	868	100	0,07673	2
9	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	490	1,41	1,41	691	691	143	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	147	97	0,00099	–
10	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т к=0,2	98	18,22	18,22	1786	1786	601	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	620	97	0,02069	2
11	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=5,000;	490	0,54	0,54	265	265	90	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	93	97	0,00061	–
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы к=0,150	73,5	1803,48	73,75	132556	5421	3231	0,144	11
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1571	858	133	0,041	3
	Раздел 3 Пролетное строение									
13	30-23-5	Балка ВТК-24У (ТП заказ № 01-07 вып. 3)	8	838400		6707200				
		шт								
	Раздел 9 Демонтажные работы									
14	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	28,5	408,12	169,62	11631	4834	9194	1,55	44
		м3 конструкции		238,5	4,07	6797	116	133	0,0136	–

15	Е30-23-8 (ДМ								
	Демонтаж плит пролетного строения ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	27	11998,1	9028,1	323949	243759	132461	16,8	454
	шт		—	—	—	—	—	—	—
			2970	1530,88	80190	41334	109	5,056	137
16	Е46-34-3								
	Разборка существующих опор моста	162	4330,04	2095,79	701466	339518	489889	13,32	2158
	м3		—	—	—	—	—	—	—
			2234,25	789,75	361949	127940	100	3,86	625
17	Е46-34-3								
	Разборка железобетонных фундаментов опор моста	135	4330,04	2095,79	584555	282932	408240	13,32	1798
	м3		—	—	—	—	—	—	—
			2234,25	789,75	301624	106616	100	3,86	521
18	П9-12-1								
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 до 15 т - погрузка	864	221,4	221,4	191290	191290	133903	–	–
	т		—	—	—	—	—	—	—
			–	154,98	–	133903	100	0,32546	281
19	П9-40-1								
	Погрузка демонтируемого асфальтобетона	65,55	25,7	25,7	1685	1685	1179	–	–
	т		—	—	—	—	—	—	—
			–	17,99	–	1179	100	0,03778	2
20	П8-1-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	65,55	19,7	19,7	1291	1291	258	–	–
	т		—	—	—	—	—	—	—
			–	3,94	–	258	100	0,00827	1
21	П8-25-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 25 км, 1 класс груза	864	171,4	171,4	148090	148090	29618	–	–
	т		—	—	—	—	—	—	—
			–	34,28	–	29618	100	0,07199	62
	9.1 Разборка существующего покрытия								
22	Е27-101-2								
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	1116	337,31	326,99	376438	364921	35415	0,0581	65
	м2		—	—	—	—	—	—	—
			10,05	13,81	11216	15412	133	0,0554	62
23	Е27-101-8								
	Добавлять к расценке 27-101-2 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слояК=5,000;	5580	33,32	32,31	185926	180290	17440	0,0058	32
	м2		—	—	—	—	—	—	—
			1	1,35	5580	7533	133	0,0054	30

24	Е27-14-2 (ДМ	Демонтаж подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	334,8	57,08	44,25	19110	14815	8830	0,0864	29
		м3 материала основания в плотном теле		12,83	7	4295	2344	133	0,0246	8
25	Е27-63-11 (Д	Демонаж обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	744	15,09	12,22	11227	9092	6036	0,01902	14
		м2 покрытия полосы и обочин		2,87	3,23	2135	2403	133	0,0122	9
26	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1100	19,7	19,7	21670	21670	4334	–	–
		т		–	3,94	–	4334	100	0,00827	9
		Всего прямые затраты				**9836460,00**	**1851724**			**4791**
						806385	**484697**			**1786**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7178353				

Накладные расходы, тенге	795268,80
- заработная плата, тенге	198817
- трудоемкость, чел-ч	663
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	1243214
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	637903,73
Всего	**11269632,53**
Временные здания и сооружения (2,9 % с к-0,8 минус возврат сумм)	234790,40
- сметная заработная плата, тенге	38948
- нормативная трудоемкость, чел-ч	221
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	115044,23
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	460176,92
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12079644,08**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**25222296,84**
- материалы, тенге	14988401
- сметная заработная плата, тенге	3548349

Налог (2 %)	504445,94
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25726742,78**
НДС (12 %)	3087209,13
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28 813 951,91**

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора С.Абипов