Счет-фактура № 22 от 29 августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №276 от 13.05.13г. КР м ч/р Байгазы на а/д Сарыозек-Хоргос под к с.К-жар 4+059

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста ч/р Байгазы на автомобильной дороге Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар, км.4+059 Кербулакского р-на	шт	1	22 020 125,61	22 020 125,61	12%	2 642 415,07	24 662 540,68		
Всего по счету:					**22 020 125,61**		**2 642 415,07**	**24 662 540,68**		

Руководитель: Жумагелдиев К.С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, БИН 050740005946

Акт выполненых работ за август 2013 года
по договору № 276 от 13.05.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста через р.Байгазы на автомобильной дороге Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар", км 4+059 Кербулакского района Алматинской области	тенге	92 660 186,00	54 553 625,47	2 779 805,58	29 891 084,79	24 662 540,68	739 876,22	23 922 664,46
	в т.ч. 421 - *Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений,передаточных устройств*		82 732 308,93	48 708 594,17	2 481 969,27	26 688 468,56	22 020 125,61	660 603,77	21 359 521,84
2	***168*** *- Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам*		9 927 877,07	5 845 031,30	297 836,31	3 202 616,23	2 642 415,07	79 272,45	2 563 142,62
3	**Всего по акту:**		**92 660 186,00**	**54 553 625,47**	**2 779 805,58**	**29 891 084,79**	**24 662 540,68**	**739 876,22**	**23 922 664,46**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинженеринг"
_____ **А.Назарбеков**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Представитель заказчика_____К.Муканов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Байгазы на автомобильной дороге Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар, км 4+059 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 276 от 13 мая 2013г.

Акт

приемки выполненных работ за август 2013 года

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт моста

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Крайние опоры									
1	Е30-31-1	Сборка стальных направляющих каркаса	3,5	120771,25	2400,93	422699	8403	10986	12,5	44
		т		2216,25	663,32	7757	2322	109	2,56	9
2	Е30-90-1	Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек (без учета стоимости каркаса) под речные опоры мостов	14	60185,85	673,15	842602	9424	76504	29,5	413
		т		4837,5	175,86	67725	2462	109	0,62	9
3	Е5-83-1	Погружение железобетонных свай	41,77	61405,67	53883,45	2564915	2250712	111496	5,41	226
		м3 свай		981,09	1340,03	40980	55973	115	4,71	197
4	99-1-22(пл)	Стоимость свай С12.35 Т3	41,77	54645		2282522				
		м3								
5	Е30-31-2	Разборка стальных перемещающихся направляющих каркаса	3,5	986,26	315,76	3452	1105	2865	2,8	10
		т		670,5	80,26	2347	281	109	0,29	1
6	Е30-4-1	Устройство бетонных подушек - бетон В15	2,4	14407,97	801,75	34579	1924	1828	2,85	7
		м3		479,25	219,74	1150	527	109	0,8074	2

7 Е30-77-6	Устройство монолитных ж/б насапдок- бетон В30	21,1	20780,18	6949,73	438462	146639	96017	14,9	314
	м3		2430	1744,82	51273	36816	109	5,99	126
8 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	21,2	259		5491				
	м3								
9 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,074	59900		4433				
	т								
10 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,15	64400		74060				
	т								
11 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,258	68800		17750				
	т								
12 4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,4	72000		28800				
	т								
13 Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	28	553,3	303,55	15492	8499	11664	1,42	40
	свая		249,75	112,5	6993	3150	115	0,52	15
14 Е30-77-6	Устройство шкафных стенок и открылков монолитных - бетон В30	22,4	20780,18	6949,73	465476	155674	101932	14,9	334
	м3		2430	1744,82	54432	39084	109	5,99	134
15 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	22,4	259		5802				
	м3								
16 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,13	61200		7956				
	т								
17 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,36	61300		22068				
	т								
18 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,25	65900		16475				
	т								

19	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,411	67700		27825				
		т								
20	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,062	65000		4030				
		т								
21	Е30-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменников - бетон В30	1,4	11827,31	937,34	16558	1312	1821	4,88	7
		м3		918	275,85	1285	386	109	1,0964	2
22	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,4	259		363				
		м3								
23	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,164	67700		11103				
		т								
24	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	78	322,22	13,7	25133	1069	9171	0,605	47
		м2		102,83	5,04	8021	393	109	0,0246	2
25	Е30-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	62	90,66	4,71	5621	292	2140	0,159	10
		м2		29,93	1,73	1856	107	109	0,0085	1
	Раздел 3 Пролетное строение									
26	Е30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	16	260,1	–	4162	–	1805	0,59	9
		шт		103,5	–	1656	–	109	–	–
27	99-1-1(пл)	РОЧ 20х25х5,2	16	2444		39104				
		шт								
28	Е30-90-2	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок и блоков пролетного стоения (прим.) к=2,00	8,4	1606,15	308,88	13492	2595	6057	3,84	32
		т		607,5	54	5103	454	109	0,15	1
29	Е30-90-2 (ДМ	Демонтаж металлической траверсы к=2,00 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,5; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	7,14	519,96	216,21	3713	1544	2659	2,304	16
		т		303,75	37,8	2169	270	109	0,09	1

30	1-1-841	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	4,2	59600		250320				
		т								
31	П7-30-1	Перевозка грузов на 30 км, 1 класс груза	7,14	182,7	182,7	1304	1304	261	–	–
		т		–	36,54	–	261	100	0,07673	1
32	Е30-23-8	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 24 м	8	34717,35	11285,13	277739	90281	49060	21	168
		шт		3712,5	1913,61	29700	15309	109	6,32	51
33	Е30-22-1	Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной до 24 м	8	69578,28	35679,95	556626	285440	246592	121	968
		шт		22950	5328,88	183600	42631	109	22,37	179
34	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400)	16,4	9090		149076				
		м3								
35	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,4	259		4248				
		м3								
36	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,035	59900		2097				
		т								
37	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,408	68800		28070				
		т								
38	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,334	66000		22044				
		т								
39	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,017	147100		2501				
		т								
40	Е6-11-9	Установка М12	0,034	64092,87	304,24	2179	10	123	20	1
		т		3330	114,75	113	4	105	0,56	–
		Всего прямые затраты				**8700342**	**2966227**			**2646**
						466160	**200430**			**731**

В том числе стоимость: материалов, тенге	5267956
Накладные расходы, тенге	732981
- заработная плата, тенге	109947
- трудоемкость, чел-ч	366
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	37965
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	565999,38
Всего	**9999322,38**
Временные здания и сооружения (2,9 % с к-0,8 минус возврат сумм)	197178,73
- сметная заработная плата, тенге	32717
- нормативная трудоемкость, чел-ч	186
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	101965,01
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	40786,00
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10339252,12**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**21588358,44**
- материалы, тенге	10999492
- сметная заработная плата, тенге	1988872
Налог (2 %)	431767,17
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22020125,61**
НДС (12 %)	2642415,07
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24 662 540,68**

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора С.Абипов