Счет-фактура №40 от 18 сентября 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012г. (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 276 от 13.05. 13г.Кап.ремонт моста км 4+059 Керб.района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: 050140000775 , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста через р.Байгазы на автомобильной дороге" Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар", км 4+059 Кербулакского района Алматинской области	шт	1	20 838 945,92	20 838 945,92	12%	2 500 673,51	23 339 619,43		
Всего по счету:					**20 838 945,92**		**2 500 673,51**	**23 339 619,43**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, БИН 050740005946

Акт выполненых работ за сентябрь 2013 года
по договору № 276 от 13.05.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста через р.Байгазы на автомобильной дороге Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар", км 4+059 Кербулакского района Алматинской области	тенге	92 660 186,00	77 893 244,90	2 779 805,58	54 553 625,47	23 339 619,43	700 188,58	22 639 430,85
	в т.ч. 421 - *Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений,передаточных устройств*		82 732 308,93	69 547 540,09	2 481 969,27	48 708 594,17	20 838 945,92	625 168,38	20 213 777,54
2	***168 -*** *Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам*		9 927 877,07	8 345 704,81	297 836,31	5 845 031,30	2 500 673,51	75 020,21	2 425 653,30
3	**Всего по акту:**		**92 660 186,00**	**77 893 244,90**	**2 779 805,58**	**54 553 625,47**	**23 339 619,43**	**700 188,58**	**22 639 430,85**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинженеринг"
_____ **А.Назарбеков**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Представитель заказчика_____К.Муканов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Байгазы на автомобильной дороге Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар, км 4+059 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 276 от 13 мая 2013г.

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт моста

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Пролетное строение								
1	Е30-7-1	Устройство монолитной плиты усиления - бетон В30	43,3	10930,41	532,08	473287	23039	26718	2,55	110
		м3		434,25	131,85	18803	5709	109	0,434	19
2	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	43,3	259		11215				
		м3								
3	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	2,543	8299,96	–	21107	–	22328	48,4	123
		т		8055	–	20484	–	109	–	–
4	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,363	68800		93774				
		т								
5	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,18	71100		83898				
		т								

6	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,593	60300		35758				
		т								
7	Е30-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	715	90,66	4,71	64822	3368	24674	0,159	114
		м2								
				29,93	1,73	21400	1237	109	0,0085	6
8	Е30-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	715	106,01	14,71	75797	10518	33161	0,205	147
		м2								
				37,13	5,42	26548	3875	109	0,0264	19
	Раздел 4 Мостовое полотно									
9	Е30-78-1	Устройство гидроизоляции рулонной направляемой	277	1055,13	180,18	292271	49910	164726	2,91	806
		м2								
				479,25	66,33	132752	18373	109	0,3239	90
10	99-1-2(пл)	Маьтериал рулонный "Техноэластмост-С"	277	534		147918				
		м2								
11	Е13-55-1	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной 20 мм на жидкости ГКЖ-10	277	581,83	121,37	161167	33619	46839	0,773	214
		м2								
				142,43	45,45	39453	12590	90	0,222	61
12	Е27-37-1	Устройство защитного слоя из бетона В30	266	87,72	64,22	23334	17083	16429	0,151	40
		м2 основания								
				23,4	23,04	6224	6129	133	0,08498	23
13	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400)	10,64	9090		96718				
		м3								
14	Е27-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	266	1,89	–	503	–	669	0,0114	3
		м2 покрытия								
				1,89	–	503	–	133	–	–
15	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,76874	41200		31672				
		т								

16	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	266	582,87	15,35	155043	4083	3892	0,0336	9
		м2 покрытия		5,94	5,06	1580	1346	133	0,01766	5
17	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	2128	69,96	–	148875	–	28	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	21	–	133	–	–
18	Е27-45-1	Укладка геосетки	40	1,89	–	76	–	101	0,0114	–
		м2 покрытия		1,89	–	76	–	133	–	–
19	1-1-1378	Полиэфирная геосетка (СТО ТОО 50404263-04-2008), СП KGS 100	40	233		9320				
		м2								
20	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,133	40097,59	339,59	5333	45	25	0,58	–
		т		–	140,94	–	19	133	0,58	–
21	Е27-44-1	Прорезка штроб	48	622,16	548,93	29864	26349	5896	0,0746	4
		м шва		10,8	81,57	518	3915	133	0,3307	16
22	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	3,26	17298,09	124,87	56392	407	38297	61	199
		т		10732,5	45	34988	147	109	0,22	1
23	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	208	132,03	66,18	27462	13765	21254	0,337	70
		отверстие		63,23	38,95	13152	8102	100	0,0608	13
24	99-1-112(пл)	Химический анкер	208	3658		760864				
		шт								
25	99-2-12(пл)	Стоимость перил хромированных	61	7910		482510				
		м								
26	Е6-1-13	Устройство бетонирования при монтаже перильного ограждения	0,1	1817,75	95,97	182	10	85	4,9	–
		м3		771,75	36,25	77	4	105	0,1771	–
27	30-2-45	Раствор полимерцементный	0,1	39400		3940				
		м3								
28	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали	128	592,11	21,63	75790	2769	32541	1,13	145

		м								
				185,85	5,3	23789	678	133	0,0214	3
29	2-1-41	Стоимость цоколя ЦМ	0,606	147100		89143				
		т								
30	99-11-2(пл)(г	Стоимость 11МО и 11ДО	128	4434		567552				
		м								
	Раздел 5 Сопряжение моста с насыпью									
31	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек	25	3073,57	38,67	76839	967	8850	1,99	50
		м3								
				310,5	14,24	7763	356	109	0,0695	2
32	Е30-35-1	Укладка переходных сборно-монолитных плит длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	15,72	2954,92	669,01	46451	10517	19576	5,74	90
		м3								
				967,5	174,97	15209	2751	109	0,65	10
33	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400)	2,2	9090		19998				
		м3								
34	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,2	78		172				
		м3								
35	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,27	61200		16524				
		т								
36	30-23-111	Плита переходная П 400.98.25 (ТП 3.503.1-96)	12	34500		414000				
		шт								
37	30-23-113	Плита переходная П 400.124.25 (ТП 3.503.1-96)	4	44700		178800				
		шт								
38	30-23-120	Плита переходная ПТ 200.100.15 (ТП 3.503.1-96)	4	10800		43200				
		шт								
39	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,034	40097,59	339,59	1363	12	7	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	5	133	0,58	–
40	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	85	322,22	13,7	27389	1165	9994	0,605	51
		м2								
				102,83	5,04	8741	428	109	0,0246	2
41	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	68	560,65	15,35	38124	1044	995	0,0336	2

	м2 покрытия								
			5,94	5,06	404	344	133	0,01766	1
42 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=10,000;	680	67,18	–	45682	–	9	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	7	–	133	–	–
43 Е27-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	42	1,89	–	79	–	105	0,0114	–
	м2 покрытия								
			1,89	–	79	–	133	–	–
44 1-1-1378	Полиэфирная геосетка (СТО ТОО 50404263-04-2008), СП KGS 100	42	233		9786				
	м2								
45 Е27-53-3	Устройство оснований из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	187	470,95	15,35	88068	2870	2736	0,0336	6
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	1111	946	133	0,01766	3
46 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	748	55,94	–	41843	–	9	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	7	–	133	–	–
47 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня К=0,1	2	2233,88	248,35	4468	497	294	0,216	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			32,18	78,59	64	157	133	0,2734	1
48 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий обочин	20	451,03	–	9021	–	658	0,144	3
	м2 покрытия								
			24,75	–	495	–	133	–	–
49 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	80	71,14	–	5691	–	423	0,0232	2
	м2 покрытия								
			3,98	–	318	–	133	–	–
Раздел 6 Берегоукрепительные работы									
50 Е38-11-2	Отсыпка конуса и заустойная засыпка дренирующим грунтом	420	350,84	345,84	147353	145253	42842	0,0317	13
	м3 объема отсыпей								
			5	83,7	2100	35154	115	0,1903	80

51 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4130	32,26	30,77	133234	127080	39100	0,00984	41
	м3 грунта		1,42	8,34	5865	34444	97	0,02853	118
52 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	7434	19,7	19,7	146450	146450	29290	–	–
	т		–	3,94	–	29290	100	0,00827	61
53 Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1900	38,59	36,49	73321	69331	20807	0,0146	28
	м3 грунта		2,1	9,19	3990	17461	97	0,0319	61
54 Е1-73-13	Устройство опсыпки струенаправляющих дамб и засыпка дренирующим грунтом	3400	63,09	60,55	214506	205870	47029	0,0176	60
	м3 грунта		2,54	11,72	8636	39848	97	0,0383	130
55 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3400	12,51	12,51	42534	42534	14115	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	14552	97	0,01399	48
56 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;	10200	1,27	1,27	12954	12954	3760	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	3876	97	0,00125	13
57 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	880	1,41	1,41	1241	1241	256	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	264	97	0,00099	1
58 Е30-13-3	Устройство упоров из монолитного железобетона	56,2	13303,86	1176,05	747677	66094	119817	9,52	535
	м3		1602	353,95	90032	19892	109	1,4425	81

59 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	56,2	259		14556				
	м3								
60 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,413	69000		28497				
	т								
61 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,759	71100		53965				
	т								
62 Е42-8-6	Крепление откосом монолитными ж/б плитами бетон В22,5	132	9497,61	59,28	1253685	7825	30733	1,55	205
	м3 бетона в конструкции		240,75	20,85	31779	2752	89	0,073	10
63 Е27-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	880	1,89	–	1663	–	2212	0,0114	10
	м2 покрытия		1,89	–	1663	–	133	–	–
64 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	2,45	41200		100940				
	т								
	Всего прямые затраты				**8065661**	**1026669**			**3080**
					518631	**264644**			**878**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6520365				
	Накладные расходы, тенге				831280				
	- заработная плата, тенге				124692				
	- трудоемкость, чел-ч				416				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				533816,46				
	Всего				**9430757,46**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)				218794				
	- сметная заработная плата, тенге				30850				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				175				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				96495,51				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				38598,21				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9784645,18**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**20430339,14**
- материалы, тенге	13614522
- сметная заработная плата, тенге	2242326
Налог (2 %)	408606,78
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20838945,92**
НДС (12 %)	2500673,51
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23 339 619,43**

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора Калобаев У. С.Абипов