Счет-фактура № 48 от 28 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение к договору №276 от 13.05.13г. КР м ч/р Байгазы на а/д

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста ч/р Байгазы на автомобильной дороге Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар, км.4+059 Кербулакского р-на	шт	1	13 184 768,84	13 184 768,84	12%	1 582 172,26	14 766 941,10		
Всего по счету:					**13 184 768,84**		**1 582 172,26**	**14 766 941,10**		

Руководитель: Жумагелдиев К.С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, БИН 050740005946

Акт выполненых работ за октябрь 2013 года

дополнительное соглашение №1 от 28.10.2013 г. к договору № 276 от 13.05.2013г.

Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста через р.Байгазы на автомобильной дороге Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар", км 4+059 Кербулакского района Алматинской области	тенге	92 660 186,00	92 660 186,00	2 779 805,58	77 893 244,90	14 766 941,10	443 008,23	14 323 932,87
	в т.ч. 421 - *Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений,передаточных устройств*		82 732 308,93	82 732 308,93	2 481 969,27	69 547 540,09	13 184 768,84	395 543,06	12 789 225,78
2	***168 -*** *Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам*		9 927 877,07	9 927 877,07	297 836,31	8 345 704,81	1 582 172,26	47 465,17	1 534 707,09
3	**Всего по акту:**		**92 660 186,00**	**92 660 186,00**	**2 779 805,58**	**77 893 244,90**	**14 766 941,10**	**443 008,23**	**14 323 932,87**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"
_____ **А.Назарбеков**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Представитель заказчика_____К.Муканов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинкой области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Байгазы на автомобильной дороге Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар, км 4+059 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 276 от13.05.2013г.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2013 года

(локальная смета 1-1-1)

Рекультивация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	180	1,41	1,41	254	254	52	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	54	97	0,00099	–
2	Е47-298-2	Вспашка трактором	0,02	1648,37	1648,37	33	33	13	–	–
		га		–	487	–	10	129	2,29	–
3	Е47-149-2	Противоэрозионная обработка плоскорезами средних почв	0,02	1072,01	829,01	21	17	14	1,19	–
		га		243	311,58	5	6	129	1,24	–
4	Е47-203-8	Прикатывание почвы	0,04	353,53	353,53	14	14	5	–	–
		га		–	107,39	–	4	129	0,29	–
5	Е47-203-8	Прикатывание почвы	0,04	170,87	170,87	7	7	3	–	–
		га		–	56,89	–	2	129	0,29	–

6	Е31-5-1	Внесение минеральных удобрений в почву	га	0,02	2660,84	2345,84	53	47	28	2	–
					315	883,17	6	18	115	3,43	–
7	1-1-1098	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью К=0,020	т	0,0003	36000		11				
8	1-1-952	Сульфат аммония насыпью высшего сорта К=0,20	т	0,0002	9150		2				
9	Е47-152-2	Посев многолетних трав	га	0,02	293,31	293,31	6	6	3	–	–
					–	117,45	–	2	129	0,45	–
10	30-12-18	Семена многолетних трав К=0,02	кг	4	515		2060				
11	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	м2	200	19,29	16,91	3858	3382	1162	0,0159	3
					2,12	3,87	424	774	97	0,0172	3
		Всего прямые затраты					**6319**	**3760**			**3**
							435	**870**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					2125				
		Накладные расходы, тенге					1280				
		- заработная плата, тенге					192				
		- трудоемкость, чел-ч					1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					455,94				
		Всего					**8054,94**				
		Временные здания и сооружения (2,9 % с к-0,8 минус возврат сумм)					158,82				
		- сметная заработная плата, тенге					26				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					82,14				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					32,86				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**8328,76**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге					**17390,45**				

- материалы, тенге	4437
- сметная заработная плата, тенге	3420
Налог (2 %)	347,81
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17738,25**
НДС (12 %)	2128,59
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19 866,84**

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Байгазы на автомобильной дороге Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар, км 4+059 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 276 от 13 мая 2013г.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2013 года

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт моста

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Берегоукрепительные работы								
1	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции дорнитом (геотекстиль)	880	309,05	20,67	271964	18190	158374	0,91	801
		м2		157,5	7,61	138600	6697	109	0,0372	33
2	99-115-5(пл)	Геотекстиль KGS400	880	138		121440				
		м2								
3	Е42-16-2	Устройство деформационных швов	175	135,75	37,76	23756	6608	15698	0,532	93
		м шва		86,4	14,39	15120	2518	89	0,0702	12
4	1-1-944	Стоимость мостопласта (прим.)	2,7	4230		11421				
		10м2								
5	Е42-14-2	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до 14 мм	0,131	5162,59	781,93	676	102	470	19,5	3
		т арматуры		3735	297,99	489	39	89	1,4554	–

6 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,131	52400		6864				
	т								
7 Е42-1-1	Устройство рисбермы из рваного камня	1870	44,75	33,26	83683	62196	27395	0,0328	61
	м3 одежды								
			4,91	11,55	9182	21599	89	0,0378	71
8 30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	1870	590		1103300				
	м3								
9 Е30-3-1	Устройство щебеночного основания	70	3073,57	38,67	215150	2707	24778	1,99	139
	м3								
			310,5	14,24	21735	997	109	0,0695	5
10 Е30-4-1	Устройство бетонирования дна русла - бетон В22,5	70	15035,17	801,75	1052462	56123	53334	2,85	200
	м3								
			479,25	219,74	33548	15382	109	0,8074	57
11 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	70	259		18130				
	м3								
12 0-15-49	Установки насосные водоотливные, подача 400 м3/ч	112	769,8	769,8	86218	86218	–	–	–
	маш-ч								
			–	182,3	–	20418	–	–	–
Раздел 7 Лестничные сходы									
13 Е1-164-2	Разработка вручную грунта 2 группы	2	218,93	–	438	–	495	1,54	3
	м3 грунта								
			218,93	–	438	–	113	–	–
14 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки - бетон В15	0,7	8582,77	66,01	6008	46	162	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	137	17	105	0,1218	–
15 Е30-77-6	Устройство монолитных лестничных сходов	2,07	11245,46	6949,73	23278	14386	9420	14,9	31
	м3								
			2430	1744,82	5030	3612	109	5,99	12
16 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,7	8030		5621				
	м3								
17 30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400)	2	9090		18180				

		м3								
18	Е6-11-10	Укладка сетки	0,272	5239,08	327,33	1425	89	575	11,6	3
		т								
				1890	123,75	514	34	105	0,6	–
19	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,272	71100		19339				
		т								
20	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,018	70437,87	304,24	1268	5	185	58	1
		т								
				9675	114,75	174	2	105	0,56	–
21	Е9-35-1	Монтаж перильног ограждения	0,245	17937,37	627,69	4395	154	3153	86,5	21
		т конструкций								
				14197,5	101,25	3478	25	90	0,49	–
22	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,245	134000		32830				
		т								
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,7	245,44	3,82	908	14	169	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	138	5	118	0,007	–
24	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,4	134,1	–	188	–	212	0,972	1
		м3 грунта								
				134,1	–	188	–	113	–	–
25	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,4	21,55	4,52	30	6	23	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	24	–	97	–	–

Раздел 8 Водоотвод снасыпи

26	Е1-164-2	Разработка вручную грунта 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	98	251,77	–	24673	–	27880	1,771	174
		м3 грунта								
				251,77	–	24673	–	113	–	–
27	Е30-3-2	Устройство подушек песчаных	49,2	1804,12	33,87	88763	1666	14787	1,94	95
		м3								
				263,25	12,47	12952	614	109	0,0609	3
28	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек	58,8	3073,57	38,67	180726	2274	20812	1,99	117
		м3								

			310,5	14,24	18257	837	109	0,0695	4
29 E27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	8,78	2699,67	1053,54	23703	9250	9138	3,23	28
	м3 лотка								
			515,25	267,3	4524	2347	133	1,08	9
30 30-18-140	Стоимость ж/б изделий (прим.)	8,78	19300		169454				
	м3								
31 E6-13-1	Устройство бетоннирования -бетон В25	7,6	10060,27	86,6	76458	658	4176	3,06	23
	м3								
			490,5	32,72	3728	249	105	0,1598	1
32 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,6	259		1968				
	м3								
	Всего прямые затраты				**3674717**	**260692**			**1796**
					292929	**75392**			**207**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3121094				
	Накладные расходы, тенге				99498				
	- заработная плата, тенге				55685				
	- трудоемкость, чел-ч				186				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				226452,90				
	Всего				**4000667,90**				
	Временные здания и сооружения (2,9 % с к-0,8 минус возврат сумм)				77890,80				
	- сметная заработная плата, тенге				14029				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				80				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				40785,59				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16314,23				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4135658,52**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**5773875,57**				
	- материалы, тенге				6516844				
	- сметная заработная плата, тенге				1042893				

Налог (2 %)	115477,51
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5889353,08**
НДС (12 %)	706722,37
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 596 075,45**

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Байгазы на автомобильной дороге Сарыозек-Хоргос подъезд к с.Кызылжар, км 4+059 Кербулакского района Алматинской области

Договор № 276 от13 мая 2013г.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2013 года

(локальная смета 2-1-2)

Строительство участка дороги на подходах к мосту

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляное полотно								
1	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	643	12,51	12,51	8044	8044	2669	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	2752	97	0,01399	9
2	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	4501	1,27	1,27	5716	5716	1659	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	1710	97	0,00125	6
3	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	919	29,64	28,58	27239	26265	9405	0,0069	6
		м3 грунта		0,99	9,56	910	8786	97	0,035	32

4 П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	1516,35	196	196	297205	297205	59441	–	–
	т		–	39,2	–	59441	100	0,08232	125
5 Е1-33-2	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 1 м3 грунтом 2 группы из резервов	919	35,51	35,04	32634	32202	10956	0,0033	3
	м3 грунта		0,47	11,82	432	10863	97	0,0422	39
6 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	919	12,51	12,51	11497	11497	3815	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	3933	97	0,01399	13
7 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	6433	1,27	1,27	8170	8170	2372	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	2445	97	0,00125	8
8 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	919	14,12	12	12976	11028	3896	0,0122	11
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1489	2527	97	0,0122	11
9 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	2144	1,41	1,41	3023	3023	624	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	643	97	0,00099	2
10 Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	1702	14,12	3,88	24032	6604	18193	0,0724	123
	м2 спланированной площади		10,24	0,78	17428	1328	97	0,00263	4
11 Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	1702	42,27	27,14	71944	46192	10401	–	–
	м2		–	6,3	–	10723	97	0,022	37
12 Е1-153-1	Полив посевов трав водой	1702	19,29	16,91	32832	28781	9889	0,0159	27
	м2		2,12	3,87	3608	6587	97	0,0172	29

Раздел 2 Дорожная одежда

13 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	263	1803,48	73,75	474315	19396	11560	0,144	38
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	5623	3069	133	0,041	11
14 Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1449	380,15	22,3	550837	32313	23107	0,0286	41
	м2 основания		4,32	7,67	6260	11114	133	0,02711	39
15 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,1592	40097,59	339,59	46481	394	217	0,58	1
	т		–	140,94	–	163	133	0,58	1
16 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1311	470,95	15,35	617415	20124	19180	0,0336	44
	м2 покрытия		5,94	5,06	7787	6634	133	0,01766	23
17 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	5244	55,94	–	293349	–	69	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	52	–	133	–	–
18 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,393	40097,59	339,59	15758	133	73	0,58	–
	т		–	140,94	–	55	133	0,58	–
19 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1311	582,87	15,35	764143	20124	19180	0,0336	44
	м2 покрытия		5,94	5,06	7787	6634	133	0,01766	23
20 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	191	29,64	28,58	5661	5459	1955	0,0069	1
	м3 грунта		0,99	9,56	189	1826	97	0,035	7
21 П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс грузаК=2,000;	630,3	196	196	123539	123539	24708	–	–
	т								

			–	39,2	–	24708	100	0,08232	52
22 Е1-33-2	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 1 м3 грунтом 2 группы из резервов	191	35,51	35,04	6782	6693	2278	0,0033	1
	м3 грунта								
			0,47	11,82	90	2258	97	0,0422	8
23 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	191	18,22	18,22	3480	3480	1173	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	6,33	–	1209	97	0,02069	4
24 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=7,000;	1337	0,54	0,54	722	722	246	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,19	–	254	97	0,00061	1
25 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	191	14,12	12	2697	2292	809	0,0122	2
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	309	525	97	0,0122	2
26 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	529	198,79	20,36	105160	10770	7155	0,0317	17
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	2534	2846	133	0,02033	11

Раздел 3 Обустройство автомобильной дороги

27 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	29	29,64	28,58	860	829	297	0,0069	–
	м3 грунта								
			0,99	9,56	29	277	97	0,035	1
28 П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	47,85	196	196	9379	9379	1876	–	–
	т								
			–	39,2	–	1876	100	0,08232	4
29 Е1-34-5	Устройство дорожных берм для установки дорожных знаков	29	33,6	33,6	974	974	278	–	–
	м3 грунта								
			–	9,9	–	287	97	0,0324	1
30 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,4	14,12	12	20	17	6	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	2	4	97	0,0122	–
31 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	29	21,55	4,52	625	131	479	0,108	3

	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	494	–	97	–	–
32	Е8-3-1								
	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,7	1722,2	97,07	1206	68	123	0,78	1
	м3 основания								
			112,5	36	79	25	118	0,18	–
33	30-14-3								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	1,4	18200		25480				
	м3								
34	Е27-83-1								
	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2844	3,2	13
	шт								
			506,25	28,22	2025	113	133	0,11	–
35	2-1-41								
	Стоимость СКМ2.30	0,05	147100		7355				
	т								
36	Е6-1-1								
	Устройство бетонирования стоек - бетон В15	0,32	8582,77	66,01	2746	21	75	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	63	8	105	0,1218	–
37	99-1-1(пл)(пл								
	Знак дорожный прямоугольный	2	2710		5420				
	шт								
38	Е27-65-1								
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,404	10970,65	1692,25	4432	684	581	3,18	1
	км линии								
			450	632,07	182	255	133	2,85	1
39	Е27-65-3								
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	0,06	37455,85	1692,25	2247	102	86	3,18	–
	км линии								
			450	632,07	27	38	133	2,85	–
40	Е27-65-5								
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,187	4349,35	1692,25	813	316	269	3,18	1
	км линии								
			450	632,07	84	118	133	2,85	1
41	Е27-59-5								
	Установка барьерных ограждений	98	3842,08	21,63	376524	2120	24914	1,13	111
	м								
			185,85	5,3	18213	519	133	0,0214	2
42	99-212-2(пл)(								
	Стоимость 11ДО	98	3757		368186				
	м								
43	99-212-4(пл)(								
	Стоимость ЭК-2	4	2966		11864				

		шт								
Раздел 4 Устройство объездной дороги										
44	Е27-83-1 (ДМ	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,5; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	26	355,46	102,33	9242	2661	9436	1,92	50
		шт								
				253,13	19,75	6581	514	133	0,066	2
45	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,41	247,1	247,1	101	101	71	–	–
		т								
				–	172,97	–	71	100	0,36324	–
46	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	0,41	234,3	234,3	96	96	67	–	–
		т								
				–	164,01	–	67	100	0,34442	–
47	П7-55-1	Перевозка грузов на 55 км, 1 класс груза	0,41	284,5	284,5	117	117	23	–	–
		т								
				–	56,9	–	23	100	0,11949	–
		Всего прямые затраты				**4376329**	**748367**			**539**
						82277	**177228**			**509**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3545690				
		Накладные расходы, тенге				286453,73				
		- заработная плата, тенге				42968				
		- трудоемкость, чел-ч				143				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				2481				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				279766,96				
		Всего				**4942549,69**				
		Временные здания и сооружения (2,9 % с к-0,8 минус возврат сумм)				97466,50				
		- сметная заработная плата, тенге				16169				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				92				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				50400,16				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				20160,06				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5110576,42**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**7134977,95**				
		- материалы, тенге				7403401				

- сметная заработная плата, тенге	813161
Налог (2 %)	142699,56
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7277677,51**
НДС (12 %)	873321,30
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 150 998,81**

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора С.Абипов