Счет-фактура №17 от 20 июня 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012г. (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 275 от 13.05. 13г.Кап.ремонт трубы км 22+554,26+148 Аксуского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: 050140000775 , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге" Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан, км 22+554, 26+148 Аксуского района Алматинской области	шт	1	2 085 886,73	2 085 886,73	12%	250 306,41	2 336 193,14		
Всего по счету:					**2 085 886,73**		**250 306,41**	**2 336 193,14**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, БИН 050740005946

Акт выполненых работ за июнь 2013 года
по договору № 275 от 13.05.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонттрубы на автомобильной дороге Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан, км 22+554, 26+148 Аксуского района Алматинской области								
		тенге	7 553 689,00	2 336 193,14	226610,66	-	2 336 193,14	70 085,79	2 266 107,35
	в т.ч. 421 - *Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений,передаточных устройств*		6 744 365,18	2 085 886,73	202330,95		2 085 886,73	62576,60	2 023 310,13
2	***168*** *- Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам,работам и услугам*		809 323,82	250 306,41	24 279,71	-	250 306,41	7 509,19	242 797,22
3	**Всего по акту:**		**7 553 689,00**	**2 336 193,14**	**226 610,66**	-	**2 336 193,14**	**70 085,79**	**2 266 107,35**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель заказчика_____К.Байсаков

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинженеринг"
_____ **А.Назарбеков**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан, км22+554, 26+148 Аксуского района

Договор № 275 от 13 мая 2013 г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2013 года
(локальная смета 1-1-1)

Подготовка территории строительства трубы на км 22+554

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление оси трассы 2 категории сложности,								
1	Е99-1-1С Сб	Восстановление оси трассы II категории сложности	0,02	7097	–	142	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
2	Е99-1-2С СБ	Закрепление трассы II категории сложности	0,02	4607	–	92	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Демонтаж существующей дорожной одежды								
3	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	9,6	408,12	169,62	3918	1628	3098	1,55	15
		м3 конструкции		238,5	4,07	2290	39	133	0,0136	–
4	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	22,08	27,1	–	598	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	П8-54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 54 км, 1 класс груза (на свалку)	22,08	281	–	6204	–	1241	–	26
		т		56,2	–	1241		100	–	3
		Временный отвод воды								

6	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	45	23,36	22,08	1051	994	299	0,01	–
		м3 грунта		1,28	5,56	58	250	97	0,02	1
	Демонтаж существующей ж/б трубы Д-1м									
7	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	35,51	23,36	22,08	829	784	235	0,01	–
		м3 грунта		1,28	5,56	45	197	97	0,02	1
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	8,88	262,72	–	2333	–	2636	1,85	16
		м3 грунта		262,72	–	2333	–	113	–	–
9	Е30-54-3	Демонтаж железобетонных труб при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	16,9	2804,4	1746	47394	29507	27859	7,89	133
		м3		1058,4	453,96	17887	7672	109	1,94	33
10	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	42,25	152,8	–	6456	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	9
11	П8-54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 54 км, 1 класс груза (на валку)	42,25	281	–	11872	–	2374	1,18	50
		т		56,2	–	2374	–	100	–	–
	Восстановление размытого участка на выходе									
12	П8-176-1	Доставка ПГС до участка расстояние перевозки 178 км, 1 класс груза	324,6008	646,3	646,3	209789	209789	41958	–	–
		т		–	129,26	–	41958	100	0,27145	88
13	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	202,8755	12,51	12,51	2538	2538	842	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	868	97	0,01399	3
14	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	202,8755	14,12	12	2865	2435	860	0,0122	2
		м3 уплотненного грунта								

	1,62	2,75	329	558	97	0,0122	2
Всего прямые затраты			**296082**	**247674**			**244**
			26557	**51542**			**921**
В том числе стоимость: материалов, тенге			335				
Накладные расходы, тенге			81401				
- заработная плата, тенге			12951				
- трудоемкость, чел-ч			43				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			22945				
Всего			**400428**				
Временные здания и сооружения (4,6 % с к-0,8 минус возврат сумм)			12525,5				
- сметная заработная плата, тенге			2103				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			12				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			4129,54				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1651,81				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**418734,85**				
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**935244,29**				
- материалы, тенге			748				
- сметная заработная плата, тенге			232280				
Налог (2 %)			18704,89				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**953949,18**				
НДС (12 %)			114473,90				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**1 068 423,08**				

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика К.Байсаков

Представитель Технадзора С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан, км22+554, 26+148 Аксуского района

Договор № 275 от 13.05.2013г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2013 года
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт трубы на км 22+554

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Устройство двухочковой трубы Д-1,0м									
	1.1 Основная часть									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	95,85	23,36	22,08	2239	2116	636	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	123	533	97	0,0193	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	19,17	262,72	–	5036	–	5691	1,848	35
		м3 грунта		262,72	–	5036	–	113	–	–
3	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек	4,9	1945,68	38,67	9534	189	1734	1,99	10
		м3		310,5	14,24	1521	70	109	0,0695	–
4	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	23	9645,21	532,08	221840	12238	14193	2,55	59
		м3		434,25	131,85	9988	3033	109	0,434	10
		Всего прямые затраты				**238649,00**	**14543**			**105**
						16668	**3636**			**12**

В том числе стоимость: материалов, тенге	207437
Накладные расходы, тенге	22254
- заработная плата, тенге	3338
- трудоемкость, чел-ч	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15654
Всего	**276557,00**
Временные здания и сооружения (4,6 % с к-0,8 минус возврат сумм)	8650,75
- сметная заработная плата, тенге	1435
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2852,08
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1140,83
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**289200,66**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**645929,67**
- материалы, тенге	463414
- сметная заработная плата, тенге	64989
Налог (2 %)	12918,59
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**658848,26**
НДС (12 %)	79061,79
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**737 910,05**

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика К.Байсаков

Представитель Технадзора С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан, км22+554, 26+148 Аксуского района

Договор № 275 от 13 мая 2013г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2013 года
(локальная смета 1-1-2)

Подготовка территории строительства трубы на км 26+148

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление оси трассы 2 категории сложности, 0,02 км								
1	Е99-1-1С Сб	Восстановление оси трассы II категории сложности	0,02	7097	–	142	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
2	Е99-1-2С СБ	Закрепление трассы II категории сложности	0,02	4607	–	92	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Демонтаж существующей дорожной одежды								
3	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	9,6	408,12	169,62	3918	1628	3098	1,55	15
		м3 конструкции		238,5	4,07	2290	39	133	0,0136	–
4	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	22,08	27,1	–	598	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	П8-57-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 57 км, 1 класс груза (на свалку)	22,08	291,5	–	6436	–	1287	1,22	27
		т		58,3	–	1287	–	100	–	–
		Демонтаж существующей ж/б трубы Д-1м								

6 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	61,12	23,36	22,08	1428	1350	405	0,00888	1
	м3 грунта		1,28	5,56	78	340	97	0,0193	1
7 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	15,28	262,72	–	4014	–	4536	1,848	28
	м3 грунта		262,72	–	4014	–	113	–	–
8 Е30-54-3	Демонтаж железобетонных труб при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	12,3	2804,4	1746	34494	21476	20276	6,312	78
	м3		1058,4	453,96	13018	5584	109	1,552	19
9 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	30,75	152,8	–	4699	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
10 П8-57-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 57 км, 1 класс груза (на свалку)	30,75	291,5	–	8964	–	1793	1,22	38
	т		58,3	–	1793	–	100	–	4
	Всего прямые затраты				**64785**	**24454**			**205**
					22480	**5963**			**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				234				

Накладные расходы, тенге	31395
- заработная плата, тенге	5265
- трудоемкость, чел-ч	18
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5993
Всего	**102173**
Временные здания и сооружения (4,6 % с к-0,8 минус возврат сумм)	3195,97
- сметная заработная плата, тенге	549
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1053,69
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	421,48

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**106844,13**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**238636,37**
- материалы, тенге	523
- сметная заработная плата, тенге	88247
Налог (2 %)	4772,73
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**243409,10**
НДС (12 %)	29209,09
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**272 618,19**

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ К.Байсаков

Представитель Технадзора _____ С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан, км 22+554, 26+148 Аксуского района

Договор № 275 от 13 мая 2013г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2013 года
(локальная смета 2-1-2)

Капитальный ремонт трубы на км 26+148

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство одноочковой ж/б трубы Д-1,0м								
		1.1 Основная часть								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	64,91	23,36	22,08	1516	1433	431	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	83	361	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12,98	262,72	–	3410	–	3853	1,848	24
		м3 грунта		262,72	–	3410	–	113	–	–
3	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек	3,54	1969,51	38,67	6972	137	1252	1,99	7
		м3		310,5	14,24	1099	50	109	0,0695	–
4	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	7,18	9645,21	532,08	69253	3820	4431	2,55	18
		м3		434,25	131,85	3118	947	109	0,434	3
		Всего прямые затраты				**81151**	**5390**			**50**
						7710	**1358**			**4**

В том числе стоимость: материалов, тенге	68050
Накладные расходы, тенге	9802,83
- заработная плата, тенге	1495
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5457,2298
Всего	**96411,0598**
Временные здания и сооружения (4,6 % с к-0,8 минус возврат сумм)	3014,83
- сметная заработная плата, тенге	501
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	994,26
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	397,70
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**100817,85**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**225176,67**
- материалы, тенге	152024
- сметная заработная плата, тенге	27849
Налог (2 %)	4503,53
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**229680,20**
НДС (12 %)	27561,62
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**257 241,82**

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика К.Байсаков

Представитель Технадзора С.Абипов