# Счет-фактура № 20 от 31 июля 2013 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №275 от 13.05.13г. КР тр на а/д Алматы-Оскемен, сан Капал-Арасан км 22+ 554,26+148 Аксуского района

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Алматы-Оскемен,санаторий Капал-Арасан, км.22+554,26+148 Аксуского р-на | шт | 1 | 3 476 477,35 | 3 476 477,35 | 12% | 417 177,28 | 3 893 654,63 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **3 476 477,35** | | **417 177,28** | **3 893 654,63** | | |

**Руководитель: Жумагелдиев К. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

финансовый директор

*(должность)*

Мусаева А.Б.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, БИН 050740005946

**Акт выполненых работ за июль 2013 года**
по договору № 275 от 13.05.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан, км 22+554, 26+148 Аксуского района Алматинской области | тенге | 7 553 689,00 | 6 229 847,77 | 226 610,66 | 2 336 193,14 | 3 893 654,63 | 116 809,64 | 3 776 844,99 |
| | ***в т.ч. 421 -*** *Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений,передаточных устройств* | | 6 744 365,18 | 5 562 364,08 | 202 330,95 | 2 085 886,73 | 3 476 477,35 | 104 294,32 | 3 372 183,03 |
| 2 | ***168*** *- Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам* | | 809 323,82 | 667 483,69 | 24 279,71 | 250 306,41 | 417 177,28 | 12 515,32 | 404 661,96 |
| 3 | **Всего по акту:** | | **7 553 689,00** | **6 229 847,77** | **226 610,66** | **2 336 193,14** | **3 893 654,63** | **116 809,64** | **3 776 844,99** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

**Представитель тех. надзора:**
Директор ТОО "Сапаинженеринг"
_____ **А.Назарбеков**
М.П.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Представитель заказчика_____К.Байсаков

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Подготовительные работы
Договор № 275 от 13 мая 2013 года

# Акт
## приемки выполненных работ за июль 2013 года
## (локальная смета 1-1-1)
Подготовка территории строительства трубы на км 22+554

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **0.1 Восстановление оси трассы 2 категории сложности,** | | | | | | | | | |
| | **0.2 Демонтаж существующей дорожной одежды** | | | | | | | | | |
| | **0.4 Демонтаж существующей ж/б трубы Д-1м** | | | | | | | | | |
| 1 | П8-176-1 | Доставка ПГС до участка расстояние перевозки 178 км, 1 класс груза | 190,3368 | 646,3 | 646,3 | 123015 | 123015 | 24603 | – | – |
| | | *т* | | – | 129,26 | – | 24603 | 100 | 0,27145 | 52 |
| 2 | Е1-130-2 | Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т | 118,9605 | 12,51 | 12,51 | 1488 | 1488 | 494 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | – | 4,28 | – | 509 | 97 | 0,01399 | 2 |
| 3 | Е1-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 118,9605 | 14,12 | 12 | 1680 | 1428 | 504 | 0,0122 | 1 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 1,62 | 2,75 | 193 | 327 | 97 | 0,0122 | 1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **126183** | **125931** | | | **1** |
| | | | | | | **193** | **25439** | | | **55** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 59 | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 25601 |
| - заработная плата, тенге | 3840 |
| - трудоемкость, чел-ч | 13 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 9107 |
| **Всего** | **160891,0** |
| Временные здания и сооружения (4,6 % с к-0,8 минус возврат сумм) | 5032,64 |
| - сметная заработная плата, тенге | 835 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 5 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 1659,24 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 663,69 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **168246,57** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | **375778,71** |
| - материалы, тенге | 132 |
| - сметная заработная плата, тенге | 72922 |
| Налог (2 %) | 7515,57 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **383294,29** |
| НДС (12 %) | 45995,31 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **429 289,60** |

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика К.Байсаков

Представитель Технадзора С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан, км22+554, 26+148 Аксуского района

Договор № 275 от 13.05.2013г.

# Акт
## приемки выполненных работ за июль 2013 года
## (локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт трубы на км 22+554

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Устройство двухочковой трубы Д-1,0м** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Основная часть** | | | | | | | | |
| 1 | Е30-56-2 | Укладка звеньев двухочковых круглых труб отверстием 2х1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м / *м3* | 8,4 | 13863,27 / 1685,25 | 3105 / 807,3 | 116451 / 14156 | 26082 / 6781 | 22821 / 109 | 10,1 / 2,76 | 85 / 23 |
| 2 | 30-23-22 | Круглые звенья блок №13 (ТП 3.501-59) / *шт* | 20 | 16509,59 | | 330192 | | | | |
| 3 | Е30-7-1 | Устройство порталов из монолитного бетона / *м3* | 4,44 | 9645,21 / 434,25 | 532,08 / 131,85 | 42825 / 1928 | 2362 / 585 | 2739 / 109 | 2,55 / 0,434 | 11 / 2 |
| 4 | 4-1-63 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм / *т* | 0,192 | 63500 | | 12192 | | | | |
| 5 | Е30-7-1 | Устройство откосных стенок из монолитного бетона / *м3* | 3,92 | 9645,21 / 434,25 | 532,08 / 131,85 | 37809 / 1702 | 2086 / 517 | 2419 / 109 | 2,55 / 0,434 | 10 / 2 |
| 6 | 4-1-63 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм / *т* | 0,1613 | 63500 | | 10243 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е6-1-15 | Устройство лотка из монолитного бетона В20<br>*м3* | 2,96 | 8765,42 | 100,65 | 25946 | 298 | 573 | 0,97 | 3 |
| | | | | 146,25 | 38,03 | 433 | 113 | 105 | 0,1857 | 1 |
| 8 | Е30-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной<br>*м2* | 100 | 322,22 | 13,7 | 32222 | 1370 | 11758 | 0,605 | 61 |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 10283 | 504 | 109 | 0,0246 | 2 |
| 9 | Е30-78-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной<br>*м2* | 8,33 | 1089,28 | 20,67 | 9074 | 172 | 1499 | 0,91 | 8 |
| | | | | 157,5 | 7,61 | 1312 | 63 | 109 | 0,0372 | – |
| 10 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы<br>*м3 грунта* | 51,27 | 134,1 | – | 6875 | – | 7769 | 0,972 | 50 |
| | | | | 134,1 | – | 6875 | – | 113 | – | – |
| 11 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками<br>*м3 уплотненного грунта* | 51,27 | 21,55 | 4,52 | 1105 | 232 | 847 | 0,108 | 6 |
| | | | | 17,03 | – | 873 | – | 97 | – | – |
| | **1.2 Укрепительные работы** | | | | | | | | | |
| 12 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>*м3 грунта* | 32,8 | 23,36 | 22,08 | 766 | 724 | 217 | 0,00888 | – |
| | | | | 1,28 | 5,56 | 42 | 182 | 97 | 0,0193 | 1 |
| 13 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;<br>*м3 грунта* | 6,56 | 262,72 | – | 1723 | – | 1947 | 1,848 | 12 |
| | | | | 262,72 | – | 1723 | – | 113 | – | – |
| 14 | Е1-30-2 | Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)<br>*м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера* | 84,4 | 0,2 | 0,2 | 17 | 17 | 6 | – | – |
| | | | | – | 0,07 | – | 6 | 97 | 0,00023 | – |
| 15 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками<br>*м3 уплотненного грунта* | 84,4 | 21,55 | 4,52 | 1819 | 381 | 1394 | 0,108 | 9 |
| | | | | 17,03 | – | 1437 | – | 97 | – | – |
| | **1.3 Укрепление откосов входного и выходного оголовков** | | | | | | | | | |
| 16 | Е30-3-1 | Устройство щебеночной подготовки<br>*м3* | 2,6 | 1945,68 | 38,67 | 5059 | 101 | 920 | 1,99 | 5 |
| | | | | 310,5 | 14,24 | 807 | 37 | 109 | 0,0695 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е1-158-5 | Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см | 2 | 1267,93 | 30,59 | 2536 | 61 | 367 | 1,22 | 2 |
| | | *м2 укрепляемой поверхности* | | 181,13 | 8,11 | 362 | 16 | 97 | 0,037 | – |
| 18 | Е42-14-1 | Установка армосеток массой до 0,1 т | 0,057 | 2081,68 | 322,52 | 119 | 18 | 83 | 9,57 | 1 |
| | | *т арматуры* | | 1514,25 | 122,92 | 86 | 7 | 89 | 0,6003 | – |
| 19 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,057 | 65000 | | 3705 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 20 | Е42-20-4 | Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т | 0,2 | 2765,57 | 276,11 | 553 | 55 | 402 | 13,7 | 3 |
| | | *м3 сборных конструкций* | | 2155,5 | 105,23 | 431 | 21 | 89 | 0,5139 | – |
| 21 | 30-10-17 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I | 0,47 | 4772,86 | | 2243 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | **1.4 Укрепления русла на входе и выходе** | | | | | | | | | |
| 22 | Е30-3-1 | Устройство щебеночной подготовки | 2,9 | 1945,68 | 38,67 | 5642 | 112 | 1026 | 1,99 | 6 |
| | | *м3* | | 310,5 | 14,24 | 900 | 41 | 109 | 0,0695 | – |
| 23 | Е1-158-5 | Укрепление русла на входе и выходе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см | 2,9 | 1267,93 | 30,59 | 3677 | 89 | 533 | 1,22 | 4 |
| | | *м2 укрепляемой поверхности* | | 181,13 | 8,11 | 525 | 24 | 97 | 0,037 | – |
| 24 | Е42-8-2 | Устройство упоров из монолитного бетона В20 | 1,1 | 9214,35 | 70,44 | 10136 | 77 | 294 | 1,78 | 2 |
| | | *м3 бетона в конструкции* | | 276,75 | 23,98 | 304 | 26 | 89 | 0,087 | – |
| 25 | 30-1-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 1,1385 | 321 | | 365 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 26 | 30-1-60 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов | 1,1385 | 805 | | 916 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 27 | Е42-14-1 | Установка армосеток массой до 0,1 т | 0,064 | 2081,68 | 322,52 | 133 | 21 | 93 | 9,57 | 1 |
| | | *т арматуры* | | 1514,25 | 122,92 | 97 | 8 | 89 | 0,6003 | – |
| 28 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,064 | 65000 | | 4160 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Е42-20-4 | Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т | 0,2 | 2765,57 | 276,11 | 553 | 55 | 402 | 13,7 | 3 |
| | *м3 сборных конструкций* | | 2155,5 | 105,23 | 431 | 21 | 89 | 0,5139 | – |
| 30 30-10-17 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I | 0,47 | 4772,86 | | 2243 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| **1.5 Устройство конца укрепления** | | | | | | | | | |
| 31 Е30-3-1 | Устройство щебеночной подготовки | 2,9 | 1945,68 | 38,67 | 5642 | 112 | 1026 | 1,99 | 6 |
| | *м3* | | 310,5 | 14,24 | 900 | 41 | 109 | 0,0695 | – |
| 32 Е42-8-4 | Устройство укрепления монолитным бетоном | 3,6 | 9630 | 146,79 | 34668 | 528 | 1002 | 1,76 | 6 |
| | *м3 бетона в конструкции* | | 274,5 | 38,41 | 988 | 138 | 89 | 0,1385 | – |
| 33 Е1-156-1 | Устройство каменной наброски или призмы | 3,9 | 432,86 | 0,86 | 1688 | 3 | 1635 | 2,81 | 11 |
| | *м3 камня в деле* | | 432 | 0,32 | 1685 | 1 | 97 | 0,0015 | – |
| 34 30-8-123 | Камень бутовый (ГОСТ 2173-87) | 4,134 | 590 | | 2439 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 35 Е42-14-1 | Установка армосеток массой до 0,1 т | 0,065 | 2081,68 | 322,52 | 135 | 21 | 94 | 9,57 | 1 |
| | *т арматуры* | | 1514,25 | 122,92 | 98 | 8 | 89 | 0,6003 | – |
| 36 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,065 | 65000 | | 4225 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 37 Е42-20-4 | Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т | 2,1 | 2765,57 | 276,11 | 5808 | 580 | 4226 | 13,7 | 29 |
| | *м3 сборных конструкций* | | 2155,5 | 105,23 | 4527 | 221 | 89 | 0,5139 | 1 |
| 38 30-10-17 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I | 4,9 | 4772,86 | | 23387 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **749291** | **35557** | | | **335** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **52905**<br>660824 | **9361** | | | **32** |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 66092 |
| - заработная плата, тенге | 9914 |
| - трудоемкость, чел-ч | 33 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 48923 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **864306,00** |
| Временные здания и сооружения (4,6 % с к-0,8 минус возврат сумм) | 27035,56 |
| - сметная заработная плата, тенге | 4485 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 25 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 8913,42 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 3565,37 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **903820,34** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | **2018682,74** |
| - материалы, тенге | 1476281 |
| - сметная заработная плата, тенге | 199295 |
| Налог (2 %) | 40373,65 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2059056,39** |
| НДС (12 %) | 247086,77 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2 306 143,16** |

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика К.Байсаков

Представитель Технадзора С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан, км22+554, 26+148 Аксуского района

Договор № 275 от 13.05.2013г.

# Акт
## приемки выполненных работ за июль 2013 года
## (локальная смета 2-1-2)

Капитальный ремонт трубы на км 26+148

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Устройство одноочковой ж/б трубы Д-1,0м** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Основная часть** | | | | | | | | |
| 1 | Е30-3-1 | Устройство щебеночных подушек | 0,36 | 1969,51 | 38,67 | 709 | 14 | 128 | 1,99 | 1 |
| | | *м3* | | 310,5 | 14,24 | 112 | 5 | 109 | 0,0695 | – |
| 2 | Е30-7-1 | Устройство монолитных фундаментов | 0,72 | 9645,21 | 532,08 | 6945 | 383 | 445 | 2,55 | 2 |
| | | *м3* | | 434,25 | 131,85 | 313 | 95 | 109 | 0,434 | – |
| 3 | Е30-54-3 | Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м | 5,96 | 4921,38 | 2182,5 | 29331 | 13008 | 12281 | 7,89 | 47 |
| | | *м3* | | 1323 | 567,45 | 7885 | 3382 | 109 | 1,94 | 12 |
| 4 | 30-23-26 | Звено коническое блок №27(ТП 3.501-59) | 1 | 20560,23 | | 20560 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 5 | 30-23-22 | Круглые звенья блок №13 (ТП 3.501-59) | 13 | 16518,59 | | 214742 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 6 | Е30-7-1 | Устройство порталов из монолитного бетона | 3,84 | 9645,21 | 532,08 | 37038 | 2043 | 2370 | 2,55 | 10 |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 434,25 | 131,85 | 1668 | 506 | 109 | 0,434 | 2 |
| 7 | 4-1-63 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм | 0,169 | 63500 | | 10732 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 8 | Е30-7-1 | Устройство откосных стенок из монолитного бетона | 3,92 | 9645,21 | 532,08 | 37809 | 2086 | 2419 | 2,55 | 10 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 434,25 | 131,85 | 1702 | 517 | 109 | 0,434 | 2 |
| 9 | 4-1-63 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм | 0,1613 | 63500 | | 10243 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 10 | Е6-1-15 | Устройство лотка из монолитного бетона В20 | 1,38 | 8765,42 | 100,65 | 12096 | 139 | 267 | 0,97 | 1 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 146,25 | 38,03 | 202 | 52 | 105 | 0,1857 | – |
| 11 | Е30-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 26 | 322,22 | 13,7 | 8378 | 356 | 3057 | 0,605 | 16 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 102,83 | 5,04 | 2674 | 131 | 109 | 0,0246 | 1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **388583** | **18029** | | | **87** |
| | | | | | | **14556** | **4688** | | | **17** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 356000 | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 20964,81 |
| - заработная плата, тенге | 3145 |
| - трудоемкость, чел-ч | 10 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 24573 |
| **Всего** | **434120,81** |
| Временные здания и сооружения (4,6 % с к-0,8 минус возврат сумм) | 13579,25 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2253 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 13 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 4477,00 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1790,80 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **453967,86** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | **1013937,21** |
| - материалы, тенге | 795304 |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 69127 |
| Налог (2 %) | 20278,74 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1034215,95** |
| НДС (12 %) | 124105,91 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1 158 321,87** |

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика К.Байсаков

Представитель Технадзора С.Абипов