# Счет-фактура № 30 от 25 сентября 2013 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №275 от 13.05.13г. КР тр на а/д Алматы-Оскемен, сан Капал-Арасан км 22+ 554

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

| № | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт трубы на а/д Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан, км.22+554, 26+148 Аксуского района | шт | 1 | 1 182 001,10 | 1 182 001,10 | 12% | 141 840,13 | 1 323 841,23 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 182 001,10** | | **141 840,13** | **1 323 841,23** | | |

**Руководитель: Жумагелдиев К.С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Финансовый директор

*(должность)*

Мусаева А.Б.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
БИН 050740005946

**Акт выполненых работ за сентябрь 2013 года**

Дополнительное соглашение №1 от 25.09.2013 г. к договору №275 13.05.2013 года

Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан, км 22+554, 26+148 Аксуского района Алматинской области | тенге | 7 553 689,00 | 7 553 689,00 | 226 610.66 | 6 229 847,77 | 1 323 841,23 | 39 715.23 | 1 284 126,00 |
| | в т.ч. 421 -*Капитальный ремонт помещеший, зданий, сооружений, передаточных устройств* | | 6 744 365,18 | 6 744 365,18 | 202 330,95 | 5 562 364,08 | 1 182 001,10 | 35 460.03 | 1 146 541,07 |
| 2 | 168- *Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам,работам и услугам* | | 809 323,82 | 809 323,82 | 24 279.71 | 667 483,69 | 141 840,13 | 4 255.20 | 137 584,93 |
| 3 | **Всего по акту:** | | **7 553 689,00** | **7 553 689,00** | **226 610,66** | | **1 323 841,23** | **39 715,23** | **1 284 126,00** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

**Представитель тех. надзора:**
Директор ТОО "Сапаинженеринг"
_____ **А.Назарбеков**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Представитель Заказчика_____ К.Байсаков

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан, км22+554, 26+148 Аксуского района

Договор № 275 от 13.05.2013г.

# Акт
## приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года
## (локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт трубы на км 22+554

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Дорожная одежда** | | | | | | | | |
| | | **2.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | |
| 1 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 24 | 813,54 | 73,75 | 19525 | 1770 | 1055 | 0,144 | 3 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 513 | 280 | 133 | 0,041 | 1 |
| 2 | Е27-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 120 | 287,54 | 33,29 | 34505 | 3995 | 2633 | 0,033 | 4 |
| | | *м2 основания* | | 5 | 11,5 | 600 | 1380 | 133 | 0,04038 | 5 |
| 3 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,135 | 40097,59 | 339,59 | 5413 | 46 | 25 | 0,58 | – |
| | | *т* | | – | 140,94 | – | 19 | 133 | 0,58 | – |
| 4 | Е27-52-1 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см | 120 | 355 | 5,88 | 42600 | 706 | 1383 | 0,0451 | 5 |
| | | *м2 покрытия* | | 7,02 | 1,65 | 842 | 198 | 133 | 0,00618 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Е27-52-4 | | | | | | | | | |
| | Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6; | 120 | 342,52 | 0,12 | 41102 | 14 | 192 | 0,00816 | 1 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 1,14 | 0,06 | 137 | 7 | 133 | 0,00018 | – |
| 6 Е27-14-2 | Устройство присыпных обочин из ГПС | 4 | 813,54 | 73,75 | 3254 | 295 | 177 | 0,144 | 1 |
| | *м3 материала основания в плотном теле* | | | | | | | | |
| | | | 21,38 | 11,67 | 86 | 47 | 133 | 0,041 | – |
| 7 Е27-63-11 | Укрепление обочин гравийной (щебеночной)смесью толщиной 6 см | 40 | 68,98 | 20,36 | 2759 | 814 | 541 | 0,0317 | 1 |
| | *м2 покрытия полосы и обочин* | | | | | | | | |
| | | | 4,79 | 5,38 | 192 | 215 | 133 | 0,02033 | 1 |
| **Раздел 3 Обустройство** | | | | | | | | | |
| 8 Е27-61-1 | | | | | | | | | |
| | Установка столбиков сигнальных металлических | 6 | 273,96 | 119,85 | 1644 | 719 | 1037 | 0,64 | 4 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 100,35 | 29,7 | 602 | 178 | 133 | 0,12 | 1 |
| 9 99-1-1(пл)Пр | Стоимость сигнальных столбиков | 6 | 823 | | 4938 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **155740** | **8359** | **19** |
| | **2972** | **2324** | **9** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 144410 | | |
| Накладные расходы, тенге | 7043 | | |
| - заработная плата, тенге | 1056 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 4 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 9766,98 | | |
| **Всего** | **172549,98** | | |
| Временные здания и сооружения (4,6 %) | 5397,34 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 895 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 5 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 1779,47 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 711,79 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **180438,58** | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | **403009,57** |
| - материалы, тенге | 322612 |
| - сметная заработная плата, тенге | 21786 |
| Налог (2 %) | 8060,19 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **411069,76** |
| НДС (12 %) | 49328,37 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **460 398,14** |

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ К.Байсаков

Представитель Технадзора _____ С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан, км22+554, 26+148 Аксуского района

Договор № 275 от 13.05.2013г.

**Акт**

**приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года**

**(локальная смета 2-1-2)**

Капитальный ремонт трубы на км 26+148

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Устройство одноочковой ж/б трубы Д-1,0м** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Основная часть** | | | | | | | | |
| 1 | Е30-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 58,7 | 322,22 | 13,7 | 18914 | 804 | 6902 | 0,605 | 36 |
| | | *м2* | | 102,83 | 5,04 | 6036 | 296 | 109 | 0,0246 | 1 |
| 2 | Е30-78-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | 8,29 | 1089,28 | 20,67 | 9030 | 171 | 1492 | 0,91 | 8 |
| | | *м2* | | 157,5 | 7,61 | 1306 | 63 | 109 | 0,0372 | – |
| 3 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 41,66 | 134,1 | – | 5587 | – | 6313 | 0,972 | 40 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 5587 | – | 113 | – | – |
| 4 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 41,66 | 21,55 | 4,52 | 898 | 188 | 688 | 0,108 | 4 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 709 | – | 97 | – | – |
| | | **1.2 Укрепительные работы** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>*м3 грунта* | 14,4 | 23,36 | 22,08 | 336 | 318 | 95 | 0,00888 | – |
| | | | | 1,28 | 5,56 | 18 | 80 | 97 | 0,0193 | – |
| 6 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;<br>*м3 грунта* | 2,88 | 262,72 | – | 757 | – | 855 | 1,848 | 5 |
| | | | | 262,72 | – | 757 | – | 113 | – | – |
| 7 | Е1-30-2 | Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)<br>*м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера* | 78,4 | 0,2 | 0,2 | 16 | 16 | 5 | – | – |
| | | | | – | 0,07 | – | 5 | 97 | 0,00023 | – |
| 8 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками<br>*м3 уплотненного грунта* | 78,4 | 21,55 | 4,52 | 1690 | 354 | 1295 | 0,108 | 8 |
| | | | | 17,03 | – | 1335 | – | 97 | – | – |
| | **1.3 Укрепление откосов входного и выходного оголовков** | | | | | | | | | |
| 9 | Е30-3-1 | Устройство щебеночной подготовки<br>*м3* | 2,2 | 1969,51 | 38,67 | 4333 | 85 | 778 | 1,99 | 4 |
| | | | | 310,5 | 14,24 | 683 | 31 | 109 | 0,0695 | – |
| 10 | Е1-158-5 | Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см<br>*м2 укрепляемой поверхности* | 1,8 | 1269,76 | 30,59 | 2286 | 55 | 331 | 1,22 | 2 |
| | | | | 181,13 | 8,11 | 326 | 15 | 97 | 0,037 | – |
| 11 | Е42-14-1 | Установка армосеток массой до 0,1 т<br>*т арматуры* | 0,048 | 2081,68 | 322,52 | 100 | 15 | 70 | 9,57 | – |
| | | | | 1514,25 | 122,92 | 73 | 6 | 89 | 0,6003 | – |
| 12 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм<br>*т* | 0,048 | 65000 | | 3120 | | | | |
| 13 | Е42-20-4 | Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т<br>*м3 сборных конструкций* | 0,2 | 2765,57 | 276,11 | 553 | 55 | 402 | 13,7 | 3 |
| | | | | 2155,5 | 105,23 | 431 | 21 | 89 | 0,5139 | – |
| 14 | 30-10-17 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I<br>*т* | 0,47 | 4783,57 | | 2248 | | | | |
| | **1.4 Укрепления русла на входе и выходе** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Е30-3-1 | Устройство щебеночной подготовки | 1,7 | 1969,51 | 38,67 | 3348 | 66 | 602 | 1,99 | 3 |
| | *м3* | | 310,5 | 14,24 | 528 | 24 | 109 | 0,0695 | – |
| 16 Е1-158-5 | Укрепление русла на входе и выходе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см | 1,7 | 1269,76 | 30,59 | 2159 | 52 | 312 | 1,22 | 2 |
| | *м2 укрепляемой поверхности* | | 181,13 | 8,11 | 308 | 14 | 97 | 0,037 | – |
| 17 Е42-8-2 | Устройство упоров из монолитного бетонв В20 | 1,1 | 9214,35 | 70,44 | 10136 | 77 | 294 | 1,78 | 2 |
| | *м3 бетона в конструкции* | | 276,75 | 23,98 | 304 | 26 | 89 | 0,087 | – |
| 18 30-1-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 1,1385 | 321 | | 365 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 19 30-1-60 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов | 1,1385 | 805 | | 916 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 20 Е42-14-1 | Установка армосеток массой до 0,1 т | 0,038 | 2081,68 | 322,52 | 79 | 12 | 56 | 9,57 | – |
| | *т арматуры* | | 1514,25 | 122,92 | 58 | 5 | 89 | 0,6003 | – |
| 21 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,038 | 65000 | | 2470 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 22 Е42-20-4 | Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т | 0,2 | 2765,57 | 276,11 | 553 | 55 | 402 | 13,7 | 3 |
| | *м3 сборных конструкций* | | 2155,5 | 105,23 | 431 | 21 | 89 | 0,5139 | – |
| 23 30-10-17 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I | 0,47 | 4783,57 | | 2248 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| **1.5 Устройство конца укрепления** | | | | | | | | | |
| 24 Е30-3-1 | Устройство щебеночной подготовки | 2,1 | 1969,51 | 38,67 | 4136 | 81 | 743 | 1,99 | 4 |
| | *м3* | | 310,5 | 14,24 | 652 | 30 | 109 | 0,0695 | – |
| 25 Е42-8-4 | Устройство укрепления монолитным бетоном | 2,5 | 9630 | 146,79 | 24075 | 367 | 696 | 1,76 | 4 |
| | *м3 бетона в конструкции* | | 274,5 | 38,41 | 686 | 96 | 89 | 0,1385 | – |
| 26 Е1-156-1 | Устройство каменной наброски или призмы | 2,7 | 432,86 | 0,86 | 1169 | 2 | 1132 | 2,81 | 8 |
| | *м3 камня в деле* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 432 | 0,32 | 1166 | 1 | 97 | 0,0015 | – |
| 27 30-8-123 | Камень бутовый (ГОСТ 2173-87) | 2,862 | 590 | | 1689 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 28 Е42-14-1 | Установка армосеток массой до 0,1 т | 0,045 | 2081,68 | 322,52 | 94 | 15 | 66 | 9,57 | – |
| | *т арматуры* | | | | | | | | |
| | | | 1514,25 | 122,92 | 68 | 6 | 89 | 0,6003 | – |
| 29 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,045 | 65000 | | 2925 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 30 Е42-20-4 | Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т | 0,72 | 2765,57 | 276,11 | 1991 | 199 | 1449 | 13,7 | 10 |
| | *м3 сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 2155,5 | 105,23 | 1552 | 76 | 89 | 0,5139 | – |
| 31 30-10-17 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I | 1,7 | 4783,57 | | 8132 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |

**Раздел 2 Дорожная одежда**

**2.0 Подраздел без наименования**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 24 | 834,45 | 73,75 | 20027 | 1770 | 1055 | 0,144 | 3 |
| | *м3 материала основания в плотном теле* | | | | | | | | |
| | | | 21,38 | 11,67 | 513 | 280 | 133 | 0,041 | 1 |
| 33 Е27-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 120 | 291,04 | 33,29 | 34925 | 3995 | 2633 | 0,033 | 4 |
| | *м2 основания* | | | | | | | | |
| | | | 5 | 11,5 | 600 | 1380 | 133 | 0,04038 | 5 |
| 34 Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,135 | 40097,59 | 339,59 | 5413 | 46 | 25 | 0,58 | – |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | – | 140,94 | – | 19 | 133 | 0,58 | – |
| 35 Е27-52-1 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см | 120 | 355,76 | 5,88 | 42691 | 706 | 1383 | 0,0451 | 5 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 7,02 | 1,65 | 842 | 198 | 133 | 0,00618 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е27-52-4 | | | | | | | | |
| | Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6; | 120 | 343,29 | 0,12 | 41195 | 14 | 192 | 0,00816 | 1 |
| | *м2 покрытия* | | 1,14 | 0,06 | 137 | 7 | 133 | 0,00018 | – |
| 37 | Е27-14-2 | | | | | | | | |
| | Устройство присыпных обочин из ГПС | 4 | 834,45 | 73,75 | 3338 | 295 | 177 | 0,144 | 1 |
| | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 86 | 47 | 133 | 0,041 | – |
| 38 | Е27-63-11 | | | | | | | | |
| | Укрепление обочин гравийной (щебеночной)смесью толщиной 6 см | 40 | 70,25 | 20,36 | 2810 | 814 | 541 | 0,0317 | 1 |
| | *м2 покрытия полосы и обочин* | | 4,79 | 5,38 | 192 | 215 | 133 | 0,02033 | 1 |
| | **Раздел 3 Обустройство** | | | | | | | | |
| 39 | Е27-61-1 | | | | | | | | |
| | Установка столбиков сигнальных металлических | 6 | 273,96 | 119,85 | 1644 | 719 | 1037 | 0,64 | 4 |
| | *шт* | | 100,35 | 29,7 | 602 | 178 | 133 | 0,12 | 1 |
| 40 | 99-1-1(пл)Пр | | | | | | | | |
| | Стоимость сигнальных столбиков | 6 | 823 | | 4938 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **273334** | **11346** | **165** |
| | **25986** | **3140** | **10** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 235998 | | |
| Накладные расходы, тенге | 31953,91 | | |
| - заработная плата, тенге | 4803 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 16 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 18317,2746 | | |
| **Всего** | **323605,18** | | |
| Временные здания и сооружения (4,6 %) | 10122,02 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 1679 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 10 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 3337,27 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1334,91 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **338399,39** | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | **755815,03** |
| - материалы, тенге | 527220 |
| - сметная заработная плата, тенге | 90044 |
| Налог (2 %) | 15116,30 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **770931,33** |
| НДС (12 %) | 92511,76 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **863 443,09** |

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ К.Байсаков

Представитель Технадзора _____ С.Абипов