Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №255 от 19 ноября 2019 г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.5 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.5 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.5)

Акт № 3
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
Отделочные работы (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Перегородки											
5	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	26,4131	21 409		565 478		565 478	–	610 716
					–		–		–	45 238	
Раздел 2 Двери											
2.1 Дверные блоки внутренние											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой	м2	129,6	40 470 –		5 244 912 –		5 244 912 –	– 419 593	5 664 505
9	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	236,7	6 974 –		1 650 746 –		1 650 746 –	– 132 060	1 782 805
10	2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остеклными полотнами ДО 21-9П; внутренние	м2	129,6	6 434 –		833 846 –		833 846 –	– 66 708	900 554
11	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	162	4 295 –		695 790 –		695 790 –	– 55 663	751 453
12	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	м2	125,1	5 241 –		655 649 –		655 649 –	– 52 452	708 101
14	2113-0211-0501	Петля накладная для двупольных дверей	шт.	864	295 –		254 880 –		254 880 –	– 20 390	275 270
16	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	72	3 439 –		247 608 –		247 608 –	– 19 809	267 417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	342	3 007	1 028 394	1 028 394	–	1 110 666		
					–	–	–	82 272			
	Раздел 3 Полы										
	3.3 По типу 62, S=468,96м2, (ванные и сан.узлы типового этажа)										
32	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	478,3392	1 534	733 772	733 772	–	792 474		
					–	–	–	58 702			
	3.4 По типу 62, S=542,8 м2, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа)										
36	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	553,656	1 534	849 308	849 308	–	917 253		
					–	–	–	67 945			
	3.5 По типу 122, S=248,9 м2, (общие комнаты, спальни над техподпольем)										
40	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	7,69101	21 409	164 657	164 657	–	177 829		
					–	–	–	13 173			
	3.6 По типу 122, S=148,8 м2, (кухни прихожие над техподпольем)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	4,59792	21 409		98 437		98 437	–	106 312
					–		–		–	7 875	
	3.7 По типу 138, S=58,62 м2, (ванные, санузлы над техподпольем)										
52	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	1,81136	21 409		38 779		38 779	–	41 882
					–		–		–	3 102	
61	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	59,7924	1 534		91 722		91 722	–	99 059
					–		–		–	7 338	
	3.8 По типу 138, S=67,82 м2, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподпольем)										
65	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	69,1764	1 534		106 117		106 117	–	114 606
					–		–		–	8 489	
	3.9 По типу 62, S=22,1 м2, (тамбуры входов)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	22,542	1 534		34 579		34 579	–	37 346
					–		–		–	2 766	
	3.10 По типу 250, S=10,7 м2, (мусорокамеры)										
75	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	10,914	1 534		16 742		16 742	–	18 081
					–		–		–	1 339	
	Раздел 4 Внутренняя отделка										
105	2305-0306-0302	Люк-дверца	шт.	72	1 578		113 616		113 616	–	122 705
					–		–		–	9 089	
	Раздел 6 Лоджии										
110	2106-0510-0101	Ограждения лоджий	т	6,3665	651 627		4 148 583		4 148 583	–	4 480 470
					–		–		–	331 887	

Итого по смете	**18 979 505**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 573 616
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 405 889
Временные здания и сооружения (0,9 %)	170 816
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	325 555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы 2%					389 518				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**19 865 394**				
		НДС (12 %)					2 383 847				
		Всего по акту с учетом НДС					**22 249 241**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дусекужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №255 от 19 ноября 2019 г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.5 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.5 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.5)

Акт № 4
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
Водопровод,канализация (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Холодный водопровод ниже 0.000										
2	5800-0000-0000 (пл) (об)	Консольно-моноблочный насосный агрегат с частотным преобразователем Q 12,85 м3/час	компл	2	343 750 –		687 500 –		– 687 500	– –	687 500
4	5800-0000-0000 (пл) (об)	Шкаф управления 2-мя насосами 1400000:1,12	компл	1	1 250 000 –		1 250 000 –		– 1 250 000	– –	1 250 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды с радиомодулем (71000+23000):1,12	шт	1	83928,57 –	83 929 –	83 929 –	– 6 714	90 643
7	2977-7777-0201 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	GSM-ретранслятор 62000:1,12	шт	1	55357,14 –	55 357 –	55 357 –	– 4 429	59 786
9	2305-1208-0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d	шт.	1	17 950 –	17 950 –	17 950 –	– 1 436	19 386
13	2304-0102-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	28 696 –	143 480 –	143 480 –	– 11 478	154 958
14	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1 274 –	10 192 –	10 192 –	– 815	11 007
19	2303-0103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	99	1 007 –	99 693 –	99 693 –	– 7 975	107 668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,896	856 –		3 335 –		3 335 –	– 267	3 602
26	2301-0103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	110	2 699 –		296 890 –		296 890 –	– 23 751	320 641
27	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	23,45	1 183 –		27 741 –		27 741 –	– 2 219	29 961
28	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	21,5	915 –		19 673 –		19 673 –	– 1 574	21 246
29	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	29,5	398 –		11 741 –		11 741 –	– 939	12 680
39	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	86,75	537 –		46 585 –		46 585 –	– 3 727	50 312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 ниже 0.000										
	2.1 Водомерный узел										
50	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	23 914 –		71 742 –		71 742 –	– 5 739	77 481
51	2304-0702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	3 468 –		31 212 –		31 212 –	– 2 497	33 709
52	2304-0702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	2 061 –		61 830 –		61 830 –	– 4 946	66 776
58	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	50,5	1 868 –		94 334 –		94 334 –	– 7 547	101 881
59	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	25,7	1 183 –		30 403 –		30 403 –	– 2 432	32 835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	27,9	915 –	25 529 –	25 529 –	–	2 042	27 571
61	2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	36	635 –	22 860 –	22 860 –	–	1 829	24 689
69	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,5	537 –	17 453 –	17 453 –	–	1 396	18 849
		Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4(ниже0,000)									
71	2977-7777-0401 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды 29000:1,12	шт	1	25892,86 –	25 893 –	25 893 –	–	2 071	27 964
75	2304-1001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7 316 –	7 316 –	7 316 –	–	585	7 901
76	2304-0702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6 160 –	12 320 –	12 320 –	–	986	13 306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	50	1 470 –		73 500 –		73 500 –	– 5 880	79 380
84	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,5	537 –		5 639 –		5 639 –	– 451	6 090
		Раздел 4 Бытовая канализация К1(ниже 0.000)									
87	2301-0604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	97,804	1 261 –		123 331 –		123 331 –	– 9 866	133 197
88	2301-0604-0103	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	11,477	572 –		6 565 –		6 565 –	– 525	7 090
94	2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,0017	273 595 –		465 –		465 –	– 37	502
95	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23 914 –		23 914 –		23 914 –	– 1 913	25 827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1 740	3 480	3 480	–	3 758		
					–	–	–	278			
98	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (для опор под трубы)	1000 шт.	0,12	44 425	5 331	5 331	–	5 757		
					–	–	–	426			
99	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,5	537	9 398	9 398	–	10 149		
					–	–	–	752			
101	2301-0501-0813	Труба полиэтиленовая футляр PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	6 144	99 287	99 287	–	107 230		
					–	–	–	7 943			
103	2301-0604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	16,467	1 261	20 765	20 765	–	22 426		
					–	–	–	1 661			
Раздел 5 Водосток К2(ниже 0.000)											
105	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	2 732	57 372	57 372	–	61 962		
					–	–	–	4 590			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	351	4 914	4 914	–	–	5 307
					–	–	–	393		
108	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	978	1 956	1 956	–	–	2 112
					–	–	–	156		
109	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1 532	3 064	3 064	–	–	3 309
					–	–	–	245		
111	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3 738	7 476	7 476	–	–	8 074
					–	–	–	598		
112	2302-0103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	3 168	6 336	6 336	–	–	6 843
					–	–	–	507		
114	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,6	537	13 210	13 210	–	–	14 267
					–	–	–	1 057		
Раздел 6 Холодный водопровод В1(выше0.000)										
115	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	326	574	187 124	187 124	–	–	202 094
					–	–	–	14 970		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	21,6	397		8 575		8 575	–	9 261
					–		–		–	686	
120	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	131,7	1 183		155 801		155 801	–	168 265
					–		–		–	12 464	
121	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	226,6	915		207 339		207 339	–	223 926
					–		–		–	16 587	
122	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	453	398		180 294		180 294	–	194 718
					–		–		–	14 424	
125	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	191,3	537		102 728		102 728	–	110 946
					–		–		–	8 218	
127	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15	шт.	126	3 194		402 444		402 444	–	434 640
					–		–		–	32 196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2304-1013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	126	741 –		93 366 –		93 366 –	– 7 469	100 835
129	2304-1001-0701	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	126	2 238 –		281 988 –		281 988 –	– 22 559	304 547
132	2303-0103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	6	1 007 –		6 042 –		6 042 –	– 483	6 525
		Раздел 7 Горячий водопровод Т3 выше 0.000									
136	2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	252	1 095 –		275 940 –		275 940 –	– 22 075	298 015
137	2304-0702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	158	2 061 –		325 638 –		325 638 –	– 26 051	351 689
139	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15	шт.	126	3 194 –		402 444 –		402 444 –	– 32 196	434 640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2304-1013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	126	741	93 366	93 366	–	100 835		
					–	–	–	7 469			
141	2304-1001-0701	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	126	2 238	281 988	281 988	–	304 547		
					–	–	–	22 559			
147	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	164	1 183	194 012	194 012	–	209 533		
					–	–	–	15 521			
148	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	419,2	915	383 568	383 568	–	414 253		
					–	–	–	30 685			
149	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	490	398	195 020	195 020	–	210 622		
					–	–	–	15 602			
157	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	320	537	171 840	171 840	–	185 587		
					–	–	–	13 747			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 выше 0.000									
161	2304-0702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6 160 –		12 320 –		12 320 –	– 986	13 306
163	2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (стояки)	м	70,5	1 470 –		103 635 –		103 635 –	– 8 291	111 926
164	2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (технический этаж)	м	7	1 470 –		10 290 –		10 290 –	– 823	11 113
171	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,25	537 –		8 726 –		8 726 –	– 698	9 424
		Раздел 9 Бытовая канализация К1(выше 0.000)									
185	2301-0506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	39,68	2 598 –		103 089 –		103 089 –	– 8 247	111 336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	2301-0604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	364,6692	1 261 –		459 848 –	459 848 –	– 36 788		496 636
187	2301-0604-0103	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	520,956	572 –		297 987 –	297 987 –	– 23 839		321 826
188	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	32	484 –		15 488 –	15 488 –	– 1 239		16 727
189	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	24	187 –		4 488 –	4 488 –	– 359		4 847
198	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,7	537 –		44 947 –	44 947 –	– 3 596		48 543
		Раздел 10 Водосток К2(выше 0.000)									
200	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 ГОСТ 18599-2001	м	109,78	1 810 –		198 702 –	198 702 –	– 15 896		214 598
201	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	484 –		1 936 –	1 936 –	– 155		2 091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	2303-0102-2402	Воронки водосточные ВР-9 с крепежными деталями	шт.	8	13 880 –		111 040 –		111 040 –	– 8 883	119 923
203	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3 206 –		6 412 –		6 412 –	– 513	6 925
204	2302-0103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	4	3 168 –		12 672 –		12 672 –	– 1 014	13 686
207	2111-0403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	44	2 838 –		124 872 –		124 872 –	– 9 990	134 862
208	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	537 –		12 888 –		12 888 –	– 1 031	13 919

Раздел 11 Система К3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	5102-0106-0102 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85									
			шт.	2	60 634		121 268	–	–		121 268
					–		–		121 268	–	
		Итого по смете					**9 794 068**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 162 315				
		- оборудование, тенге					2 058 768				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					572 985				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					69 618				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					132 684				
		Непредвиденные работы 2%					158 752				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**10 155 122**				
		НДС (12 %)					1 218 615				
		Всего по акту с учетом НДС					**11 373 737**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №255 от 19 ноября 2019 г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.5 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.5 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.5)

Акт № 5
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
Отопление и Вентиляция. (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
13	2304-1008-0407	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	218	8 236		1 795 448		1 795 448	–	1 939 084
					–		–		–	143 636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2304-1006-2102	Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	17 369 –	104 214 –	104 214 –	–	8 337	112 551
18	2304-1006-2104	Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	30 977 –	61 954 –	61 954 –	–	4 956	66 910
20	2304-1006-2105	Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	37 863 –	227 178 –	227 178 –	–	18 174	245 352
22	2304-1006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	21 767 –	130 602 –	130 602 –	–	10 448	141 050
24	2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	39 132 –	78 264 –	78 264 –	–	6 261	84 525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2304-1006-2005	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	43 589 –		261 534 –		261 534 –	– 20 923	282 457
27	2304-0902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	11 211 –		134 532 –		134 532 –	– 10 763	145 295
28	2304-0902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	28	12 361 –		346 108 –		346 108 –	– 27 689	373 797
29	2304-0902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18 286 –		36 572 –		36 572 –	– 2 926	39 498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2304-0902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	20 555 –		82 220 –		82 220 –	– 6 578	88 798
31	2304-0902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23 626 –		47 252 –		47 252 –	– 3 780	51 032
32	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1100	537 –		590 700 –		590 700 –	– 47 256	637 956
		Раздел 2 Квартирный узел ввода									
44	2304-0902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	288	11 211 –		3 228 768 –		3 228 768 –	– 258 301	3 487 069
46	2304-1013-1002	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	72	9 314 –		670 608 –		670 608 –	– 53 649	724 257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2305-1501-1005	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	72	43 291 –	3 116 952 –	3 116 952 –	–	249 356		3 366 308
49	2305-1501-1102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	72	6 808 –	490 176 –	490 176 –	–	39 214		529 390
51	2304-1009-0102	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	72	59 058 –	4 252 176 –	4 252 176 –	–	340 174		4 592 350
53	2304-1006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	72	21 767 –	1 567 224 –	1 567 224 –	–	125 378		1 692 602
55	2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	72	2 781 –	200 232 –	200 232 –	–	16 019		216 251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2304-0902-3302	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	144	3 089		444 816		444 816	–	480 401
					–		–		–	35 585	
	Раздел 3 Узел управления										
61	5800-0000-0000 (об)	Блочный тепловой пункт 198,918кВт, ГВС363,96	шт	1	5676396,43		5 676 396		–	–	5 676 396
					–		–		5 676 396	–	
63	2307-0502-0308	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 119,57 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	1	96 959		96 959		96 959	–	104 716
					–		–		–	7 757	
70	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,04	537		1 095		1 095	–	1 183
					–		–		–	88	

Итого по смете	**25 079 228**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 965 584
- оборудование, тенге	5 676 396
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 437 247
Временные здания и сооружения (0,9 %)	174 625
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	332 817
Непредвиденные работы 2%	398 205
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**25 984 875**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					3 118 185				
		Всего по акту с учетом НДС					**29 103 060**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №255 от 19 ноября 2019 г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.5 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.5 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.5)

Акт № 6
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.2 .1аВводно-распределительное устройство опросный лист ЭЛ-14										
2	5108-0401-0303 (об)	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	193 189		193 189		–	–	193 189
					–		–		193 189	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5108-0401-0812 (об)	Шкаф распределительный (ШРП)ШР-11-73707-22У3,номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	131 616		263 232		–	–	263 232
					–		–		263 232	–	
	0.3										
5	5108-0401-0709 (об)	шкаф распределительный(ШР-АВР)(ШР11-73701-22)	шт.	1	110 265		110 265		–	–	110 265
					–		–		110 265	–	
6	5108-0401-0829 (об)	Шкаф АВР на ток 100А(ШУ8253-22А2)	шт.	1	241 625		241 625		–	–	241 625
					–		–		241 625	–	
8	2307-0201-0703	1.3 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16 339		16 339		16 339	–	17 646
					–		–		–	1 307	
9	2307-0201-0701	1.4 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11 552		11 552		11 552	–	12 476
					–		–		–	924	
11	2307-0203-0602	1.5 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10 354		41 416		41 416	–	44 729
					–		–		–	3 313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.4 .6 Щиток этажный(ЩЭ) на 4 квартиры)18шт											
13	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	27 814 –		500 652 –		500 652 –	– 40 052	540 704
15	2307-0204-0638	Выключатель автоматический на ток 63А АЕ2044	шт.	72	1 550 –		111 600 –		111 600 –	– 8 928	120 528
17	2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	72	24 096 –		1 734 912 –		1 734 912 –	– 138 793	1 873 705
0.5 .7 Щиток квартирный встроенного типа на 12 модулей (ШК)72шт											
19	2307-0201-0201	а)Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12-П-12 IP40, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	72	4 717 –		339 624 –		339 624 –	– 27 170	366 794
21	2307-0204-0751	б)Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	1 805 –		129 960 –		129 960 –	– 10 397	140 357
24	2307-0204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	3 426 –		246 672 –		246 672 –	– 19 734	266 406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2307-0204-1606	г)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	144	3 180	457 920		457 920	–	494 554
					–	–		–	36 634	
26	2307-0204-0713	Д)Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	428	30 816		30 816	–	33 281
					–	–		–	2 465	
0.6										
28	2307-0208-0716	Пускатели магнитные ПМ12-010-260	шт.	1	4 555	4 555		4 555	–	4 919
					–	–		–	364	
30	2307-0506-0129	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	1	115 135	115 135		115 135	–	124 346
					–	–		–	9 211	
0.11	**ПРОВОДА И КАБЕЛИ**									
94	2306-0131-1130	6.1 Кабели силовые АВВГ 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	2 784 303	340 799		340 799	–	368 063
					–	–		–	27 264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2306-0128-0307	6.2 Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,365кг/м)	км	0,765	975 521 –	746 274 –	746 274 –	–	59 702	805 975
96	2306-0128-0306	6.3 Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,236кг/м)	км	1,02	578 292 –	589 858 –	589 858 –	–	47 189	637 046
97	2306-0128-0305	6.4 Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,175кг/м)	км	0,6018	400 728 –	241 158 –	241 158 –	–	19 293	260 451
98	2306-0128-0304	6.5 Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,127кг/м)	км	7,14	260 494 –	1 859 927 –	1 859 927 –	–	148 794	2 008 721
99	2306-0902-0111	6.6 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,339	183 709 –	245 986 –	245 986 –	–	19 679	265 665
100	2306-0902-0313	6.7 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2142	319 009 –	68 332 –	68 332 –	–	5 467	73 798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2306-0128-0505	6.8 Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1 608 804	16 410	16 410	–	17 723		
					–	–	–	1 313			
102	2306-0128-0504	6.9 Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,367кг/м)	км	0,0102	960 261	9 795	9 795	–	10 578		
					–	–	–	784			
103	2306-0128-0503	6.10 Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	667 799	3 406	3 406	–	3 678		
					–	–	–	272			
104	2306-0128-0501	6.11 Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,136кг/м)	км	0,102	273 246	27 871	27 871	–	30 101		
					–	–	–	2 230			
105	2306-0128-0205	6.12 Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,080кг/м)	км	0,102	172 145	17 559	17 559	–	18 963		
					–	–	–	1 405			
106	2306-0128-0302	6.13 Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,085кг/м)	км	6,528	168 503	1 099 988	1 099 988	–	1 187 987		
					–	–	–	87 999			
107	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	1,632	114 760	187 288	187 288	–	202 271		
					–	–	–	14 983			
108	2306-0128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	1,02	220 311	224 717	224 717	–	242 695		
					–	–	–	17 977			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2306-0131-1010	Кабели силовые АВВГ 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(1,612кг/м)	км	0,00612	1 764 430		10 798		10 798	–	11 662
					–		–		–	864	
	0.12 Т Р У Б Ы										
117	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2223,6	80		177 888		177 888	–	192 119
					–		–		–	14 231	
118	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	408	60		24 480		24 480	–	26 438
					–		–		–	1 958	
119	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5278,5	32		168 912		168 912	–	182 425
					–		–		–	13 513	
120	2301-0101-0218	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	3 036		6 072		6 072	–	6 558
					–		–		–	486	

Итого по смете	**11 401 675**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 808 670
- оборудование, тенге	808 311
Сметная прибыль (8 %), тенге	784 694
Временные здания и сооружения (0,9 %)	95 340
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	181 708
Непредвиденные работы 2%	217 408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**11 896 131**				
		НДС (12 %)					1 427 536				
		Всего по акту с учетом НДС					**13 323 667**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №255 от 19 ноября 2019 г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.5 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.5 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.5)

Акт № 7
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
Лифты (2-1-8)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5110-0101-1501 (об)	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	2	6958884		13 917 768		–	–	13 917 768
					–		–		13 917 768	–	
		Итого по смете					**13 917 768**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					13 917 768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**13 917 768**				
		НДС (12 %)					1 670 132				
		Всего по акту с учетом НДС					**15 587 900**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.