Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №255 от 19.11.19 года Поз 5/1

Номер документа	Дата составления
314	29.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз. 5 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9 -ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО поз.5 (без наружных инженерных сетей). Акт №26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Период: за ноябрь 2021 года.			Работа	1	83 797 667,68	83 797 667,68	8 978 321,54
				Итого	1	x	83 797 667,68	8 978 321,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Ю руков отдел / [подпись] / Айтбаев Д
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 29.11.2021

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №255 от 19 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.5 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.5 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		255	19.11.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №26 Подземная часть (2-1-1)	812 711,40	725 635,18							87 076,22	812 711,40
Акт №27 Надземная часть (2-1-2)	15 407 996,63	13 757 139,85							1 650 856,78	15 407 996,63
Акт №28 Отделочные работы (2-1-3)	-3 546 629,61	-3 166 633,58							-379 996,03	-3 546 629,61

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №29 Водопровод,канализация (2-1-4)	6 121 464,33	5 465 593,14							655 871,19	6 121 464,33
Акт №30 Отопление и Вентиляция (2-1-5)	1 539 541,94	1 374 591,02							164 950,92	1 539 541,94
Акт №31 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)	9 502 246,49	8 484 148,65							1 018 097,84	9 502 246,49
Акт №32 Связь и сигнализация (2-1-7)	4 699 838,30	4 196 284,20							503 554,10	4 699 838,30
Акт №33 Лифты (2-1-8)	2 331 197,76	2 081 426,57							249 771,19	2 331 197,76
Акт №34 Подкрановые пути (2-1-9)	970 012,61	866 082,69							103 929,92	970 012,61
Акт №35 Вертикальная планировка (7-1-1)	627 265,83	560 058,78							67 207,05	627 265,83
Акт №36 Техническое решение №1. Добавляемые работы	45 332 022,00	40 475 019,64							4 857 002,36	45 332 022,00
ВСЕГО выполнено:	**83 797 667,68**	**74 819 346,14**							**8 978 321,54**	**83 797 667,68**
Минус аванс (30%)										25 138 000,00
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**58 659 667,68**
К оплате за текущий месяц: Пятьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят семь тенге, 68 тиын										

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора

ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дусмуханова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №255 от 19 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019 г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.5 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.5 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.5)

Акт № 26
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г
Подземная часть (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундаменты										
36	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1 618 775,06	3 601,85	4 856	11	3 468	1 369	6 723
					459 192	1 587,59	1 378	5	–	498	
	Раздел 3 Стены										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,02342	78 668,76 42 598,6	25 843,16 8 711,07	1 842 998	605 204	240 –	829 214	2 885
47	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,63	169,93 54,19	3,32 0,55	107 34	2 –	71 –	24 10	141
48	1108-0201-0701	Затягивание продухов сеткой из проволоки Вр1 диам.3 мм НР = 93 %	т металлических изделий	0,0252	353 052,39 69 146,4	2 243,99 747,36	8 897 1 742	57 19	7 098 –	1 638 843	11 378
		Раздел 4 Разные работы **4.1 Приямок в электрощитовой**									
50	1106-1301-0103	Стены и плоские днища приямка из бетона кл.В7,5 при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,42	40 163,57 16 736,6	5 602,61 2 054,47	16 869 7 029	2 353 863	7 486 –	7 182 1 924	25 975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,76	879,58 288,96	18,78 2,77	1 548 509	33 5	1 006 –	478 162	2 188
		4.2 Ступени спуска									
52	1106-0101-0114	Устройство бетонного спуска в узел управления НР = 91 %	м3	0,3	18 211,99 1 123,26	1 183,73 281,78	5 464 337	355 85	4 772 –	384 468	6 315
53	1106-0101-0114	Устройство бетонного спуска в узел управления из бетона класса В 15. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	19 956,19 1 123,26	1 183,73 281,78	1 397 79	83 20	1 235 –	90 119	1 605
54	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,03	879,58 288,96	18,78 2,77	26 9	1 –	17 –	8 3	37
		4.3 Площадка под оборудование									
55	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	18 211,99 1 123,26	1 183,73 281,78	2 732 168	178 42	2 386 –	192 234	3 157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,4	879,58	18,78	352	8	229	109	497
					288,96	2,77	116	1	–	37	
4.4 Фундамент ФМО-1 (под насосы)											
57	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,13	18 283,06	1 094,46	2 377	142	2 064	184	2 766
					1 308,15	250,92	170	33	–	205	
58	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона кл.В12,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,21	19 016,77	1 183,73	3 994	249	3 509	269	4 603
					1 123,26	281,78	236	59	–	341	
59	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0048	677 075,45	1 338,45	3 250	6	2 035	1 103	4 701
					251 856	587,19	1 209	3	–	348	
60	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0048	108 311,00		520		520	–	561
					–		–		–	42	

Раздел 5 Перекрытие на отм.-0,32

5.1 Монолитные участки

Монолитные участки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство УМ3,УМ2,УМ4 НР = 91 %									
			м3	1,47	32 434,46	2 613,11	47 679	3 841	29 584	13 752	66 345
					9 696,01	584,3	14 253	859	–	4 914	
90	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм	т	-0,0052	229 990		-1 196		-1 196	–	-1 292
					–		–		–	-96	
91	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	0,00363	229 990		835		835	–	902
					–		–		–	67	
Раздел 6 Разные работы											
93	1111-0101-0209	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	18,4155	21 545,9	6,72	396 779	124	325 008	67 348	501 257
					3890,58	–	71 647	–	–	37 130	
		Итого по смете					**640 745**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					99 913				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 047				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 197				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					390 367				
		Накладные расходы, тенге					94 956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (8 %), тенге					47 463				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 767				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					10 991				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					20 493				
		Непредвиденные работы 2%					13 150				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**691 146**				
		Итого в текущих ценах на 2020г. К=1,049901					**725 635,18**				
		НДС (12 %)					87 076,22				
		Всего по акту с учетом НДС					**812 711,40**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора

ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №255 от 19 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 09 декабря 2019 г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.5 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.5 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.5)

Акт № 27
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г
Надземная часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	11,313	92,21	2,33	1 043	26	493	364	1 520
					46,34	0,28	524	3	–	113	
35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	11,313	169,93	3,32	1 922	38	1 272	427	2 538
					54,19	0,55	613	6	–	188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Окраска лаками ХСПЭ(2 слоя) НР = 69 %	м2	269,58	444,33	1,94	119 784	522	105 066	9 872	140 029
					52,66	0,42	14 196	112	–	10 372	
39	1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка ХСПЭ(2 слоя) НР = 69 %	м2	269,58	2 212,01	54,75	596 313	14 761	391 836	140 190	795 424
					703,75	49,92	189 717	13 457	–	58 920	
45	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,81	2 536,54	34,48	227 807	3 097	90 960	108 220	362 909
					1 489,25	16,99	133 750	1 526	–	26 882	
51	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ktpp1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	0,63	169,93	3,32	107	2	71	24	141
					54,19	0,55	34	–	–	10	
57	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,83	92,21	2,33	1 552	39	733	541	2 261
					46,34	0,28	780	5	–	167	
58	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ktpp1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	227,21	169,93	3,32	38 610	754	25 543	8 582	50 967
					54,19	0,55	12 313	125	–	3 775	

Раздел 2 Двери

2.1 Дверные блоки наружные входные в здание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	9,97	2 692,35	50,98	26 843	508	3 868	15 654	45 897
					2 253,41	22,17	22 466	221	–	3 400	
66	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	10,64	2 700,16	544,1	28 730	5 789	10 553	12 555	44 587
					1 164,21	146,84	12 387	1 562	–	3 303	
	2.2 Дверные блоки техподполья и чердака										
71	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	21,08	2 953,14	48,25	62 252	1 017	10 175	35 534	105 609
					2 422,21	20,81	51 060	439	–	7 823	
72	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,52	2 692,35	50,98	12 169	230	1 754	7 097	20 808
					2 253,41	22,17	10 185	100	–	1 541	
	Раздел 3 Окна										
	3.1 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам										
83	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м	5,2	1 095,25	5,02	5 695	26	4 393	1 160	7 404
					245,38	2,54	1 276	13	–	548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	м	386,4	1 587,16	9,82	613 278	3 795	513 818	87 824	757 190
					247,58	4,96	95 665	1 918	–	56 088	
	Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам										
88	1107-0516-0110	Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Герметизация пароизоляционной лентой НР = 118 %	м шва	1892,8	133,12	0,83	251 968	1 573	–	296 393	592 230
					132,29	0,42	250 395	786	–	43 869	
90	1126-0201-0301	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм НР = 76 %	м3 изоляции	7,5712	15 637,11	1 703,25	118 392	12 896	–	84 955	219 615
					13 933,86	830,4	105 496	6 287	–	16 268	
	Раздел 4 Перекрытие										
	Монолитные участки										
123	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона кл.В15. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	24,3	36 267,49	1 825,41	881 300	44 357	605 634	220 153	1 189 570
					9518,86	436,97	231 308	10 618	–	88 116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона кл.В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	3,2	37 736,2	1 825,41	120 756	5 841	84 454	28 991	161 727
					9 518,86	436,97	30 460	1 398	–	11 980	
127	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,052	229 990		-11 959		-11 959	–	-12 916
					–		–		–	-957	
128	1112-0101-1401	Покрытия. Заполнение корыт монолитных участков керамзитобетоном легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплите	1,14	35 087,55	1 469,27	40 000	1 675	34 315	4 110	47 639
					3 517,47	401,36	4 010	458	–	3 529	
Плиты ПМ1,ПМ2											
129	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м(ПМ1) НР = 91 %	м3	3,34	36 267,49	1 825,41	121 133	6 097	83 244	30 260	163 505
					9518,86	436,97	31 793	1 459	–	12 111	
133	1106-0301-0408	Установка стальных рамок РМ 1. Установка НР = 91 %	т	0,03792	498 995,45	1 338,45	18 922	51	16 074	2 566	23 207
					73 776	587,19	2 798	22	–	1 719	
134	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,04768	169,93	3,32	348	7	230	77	459
					54,19	0,55	111	1	–	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство(ПМ2) НР = 91 %	м3	2,62	32 434,46	2 613,11	84 978	6 846	52 728	24 510	118 248
					9 696,01	584,3	25 404	1 531	–	8 759	
Раздел 5 Кровля											
137	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	-82,81	17 341,94	1726,63	-1 436 086	-142 982	-1 075 646	-235 911	-1 805 757
					2625,99	470,56	-217 458	-38 967	–	-133 760	
150	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,1006	78 668,76	25 843,16	7 914	2 600	1 029	3 562	12 394
					42 598,6	8 711,07	4 285	876	–	918	
152	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,72	169,93	3,32	462	9	306	103	610
					54,19	0,55	147	1	–	45	
Чердак(АС9,АС10)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	438,91	361,1	12,34	158 490	5 417	116 400	35 033	209 005
					83,56	3,2	36 674	1 406	–	15 482	
155	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	70,2256	15 637,11	1703,25	1 098 125	119 612	–	787 990	2 037 005
					13933,86	830,4	978 514	58 315	–	150 889	
157	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	438,91	657,22	102,13	288 461	44 827	140 285	105 923	425 934
					235,47	26,85	103 349	11 785	–	31 551	
158	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	438,91	196,12	15,15	86 078	6 649	75 601	5 198	98 578
					8,72	4,15	3 828	1 822	–	7 302	
159	1106-0301-0410	Армирование цементной стяжки НР = 91 %	т	0,5354702	15 669,56	1 416,6	8 391	759	17	7 232	16 873
					14 221,6	620,8	7 615	332	–	1 250	
161	1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	105,2	361,1	12,34	37 988	1 298	27 899	8 397	50 095
					83,56	3,2	8 790	337	–	3 711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,0234	78 668,76 42 598,6	25 843,16 8 711,07	1 841 997	605 204	239 –	828 214	2 883
164	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,63	169,93 54,19	3,32 0,55	107 34	2 –	71 –	24 10	141
165	1109-0601-0103	Монтаж стойки под телевизионную антенну НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,00824	125 949,03 121 011	2 295,32 648,48	1 038 997	19 5	22 –	692 138	1 868
167	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,22	169,93 54,19	– –	37 12	– –	25 –	8 4	49
168	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(крепление телевизионной антенны) НР = 118 %	т стальных элементов	0,018	717 091,54 63 665,7	6 040,6 1 425,52	12 908 1 146	109 26	11 653 –	1 383 1 143	15 433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,018	108 311		1 950		1 950	–	2 106
					–		–		–	156	
	Кровля над балконами										
170	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	47,93	657,22	102,13	31 501	4 895	15 319	11 567	46 513
					235,47	26,85	11 286	1 287	–	3 445	
171	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	47,93	196,12	15,15	9 400	726	8 256	568	10 765
					8,72	4,15	418	199	–	797	
172	1112-0101-0212	Кровли плоские четырехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	95,86	373,17	14,74	35 772	1 413	20 082	13 602	53 323
					148,93	5,3	14 277	508	–	3 950	
175	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	60,58	2 504,08	27,64	151 697	1 675	117 770	30 071	196 309
					532,39	7,15	32 252	433	–	14 541	

Раздел 6 Лестница №1=2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	186,39936	169,93	3,32	31 675	618	20 957	7 040	41 813
					54,19	0,55	10 100	103	–	3 097	
195	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,692	92,21	2,33	64	2	30	22	93
					46,34	0,28	32	–	–	7	
196	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9,332	169,93	3,32	1 586	31	1 049	352	2 093
					54,19	0,55	506	5	–	155	
	Раздел 7 Наружная отделка										
202	1115-0402-0203	Окраска нижних поверхностей плит лоджий и боковых поверхностей парапетных плит акриловыми красками НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	375,84	219,56	1,44	82 521	540	38 423	35 054	126 981
					115,9	0,69	43 558	260	–	9 406	
204	2103-0302-0610	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	-416,69	2 133		-888 800		-888 800	–	-959 904
					–		–		–	-71 104	
205	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	366,92	1 514,82	5,36	555 819	1 967	380 457	139 064	750 474
					472,57	1,19	173 395	435	–	55 591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 8 Лоджии										
206	1109-0304-0101	Монтаж стремянок ИМС-28 НР = 69 %	т конструкций	0,8256	74 796,16	25 843,16	61 752	21 336	8 443	27 023	95 877
					38 726	8 711,07	31 972	7 192	–	7 102	
208	1109-0601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ НР = 69 %	т конструкций	0,97376	101 763,02	4 702,91	99 093	4 580	1 936	65 208	177 445
					95 071,8	1 979,05	92 577	1 927	–	13 144	
210	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	48,573	169,93	3,32	8 254	161	5 461	1 835	10 896
					54,19	0,55	2 632	27	–	807	
211	1109-0306-0103	Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм НР = 69 %	м2	467,316	786,22	21,18	367 412	9 898	68 241	202 468	615 470
					619,01	8,9	289 273	4 158	–	45 590	
212	2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,9 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	-467,316	2 825		-1 320 168		-1 320 168	–	-1 425 781
					–		–		–	-105 613	

Раздел 9 Разные работы

9.1 Шкаф квартирного узла ввода системы отопления(72шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1110-0111-0101	Устройство шкафов квартирного узла ввода системы отопления ШКСО-1 НР = 90 %	м2 деталей	157,68	1 013,84	161,37	159 862	25 445	30 496	101 169	281 913
					659,06	53,84	103 921	8 489	–	20 882	
9.2 Вентканалы											
217	1108-0801-0501	Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка НР = 93 %	м3 кладки (без вычета пустот)	0,2888	44 715,99	2 015,05	12 914	582	8 194	4 067	18 340
					14 327,6	816,51	4 138	236	–	1 359	
218	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	19	667,65	155,41	12 685	2 953	577	11 738	26 377
					481,85	41,68	9 155	792	–	1 954	
220	1120-0301-0210	прим.Решетки наружные, размер 150x200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	58	1 750,75	32,2	101 544	1 868	18 287	80 587	196 701
					1 403,25	14,53	81 389	843	–	14 570	
221	1120-0301-0211	прим.Решетки наружные, размер 250x200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	52	1 844,93	32,2	95 936	1 674	21 293	72 250	181 641
					1 403,25	14,53	72 969	756	–	13 455	
9.3 Приямок											
222	1106-0101-0115	Устройство бетонного днища приямка бетон кл.В7,5 НР = 91 %	м3	0,81	19 601,03	1 682,06	15 877	1 362	12 835	1 826	19 119
					2 072,82	404,13	1 679	327	–	1 416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	4,52	30 541,05	2 168,28	138 046	9 801	98 662	29 607	181 065
					6 545	498,24	29 583	2 252	–	13 412	
224	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямков НР = 93 %	м2 поверхности	6,82	879,58	18,78	5 999	128	3 900	1 850	8 477
					288,96	2,77	1 971	19	–	628	
225	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,64	769,68	28,71	2 032	76	1 010	926	3 195
					358,49	14,71	946	39	–	237	
226	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,07752	559 175,56	9 141,87	43 347	709	38 618	3 987	51 121
					51 859,8	3 446,16	4 020	267	–	3 787	
227	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,002	463 580,52	70 702,76	927	141	18	812	1 878
					384 054	26 057,52	768	52	–	139	
229	1111-0101-0204	Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4	9 024,39	1 746,2	36 098	6 985	15 336	15 812	56 062
					3 444,12	761,2	13 776	3 045	–	4 153	
230	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,8	3 027,78	13,99	8 478	39	5 287	2 909	12 298
					1 125,58	3,74	3 152	10	–	911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	1134-0108-0713	Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм НР = 76 %	м2 поверхности	2,8	4 035,63	8,84	11 300	25	8 159	2 375	14 768
					1 112,87	3,04	3 116	9	–	1 094	
9.4 Шахта лифта											
234	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	28	6 130,29	1003,71	171 648	28 104	54 550	94 583	287 529
					3 178,37	415,2	88 994	11 626	–	21 298	
235	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные кл.В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,832	22 350,68	6,72	63 297	19	52 260	10 357	79 546
					3 890,58	–	11 018	–	–	5 892	
236	1111-0101-1503	Покрытия цементные М100, толщина 20 мм(50мм). Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,88	758,71	89,21	14 325	1 684	7 526	5 426	21 330
					270,88	34,84	5 114	658	–	1 580	
237	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 НР = 94 %	м2 покрытия	113,28	100,51	4,22	11 386	478	9 756	1 317	13 720
					10,17	2,2	1 152	249	–	1 016	
9.5 Машинное помещение лифта											
238	1107-0107-0103	Изделия стальные закладные ЗД1-ЗД9 массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,3633	717 091,54	6 040,6	260 519	2 195	235 195	27 904	311 497
					63 665,7	1 425,52	23 130	518	–	23 074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3633	108 311 –		39 349 –		39 349 –	– 3 148	42 497
240	1109-0301-0604	Монтаж прямолинейных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	25,3	5 625,11 1 903,65	3 508,85 1 414,8	142 315 48 162	88 774 35 794	5 379 –	57 930 16 020	216 265
242	1109-0601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ НР = 69 %	т конструкций	0,06842	101 763,02 95 071,8	4 702,91 1 979,05	6 963 6 505	322 135	136 –	4 582 924	12 468
243	2106-0405-0501	Крышка люка МКЛ	т	0,06842	707 754 –		48 425 –		48 425 –	– 3 874	52 298
244	1109-0304-0101	Монтаж стремянки ЛВ6.12 НР = 69 %	т конструкций	0,03612	74 796,16 38 726	25 843,16 8 711,07	2 702 1 399	933 315	369 –	1 182 311	4 195
245	2106-0208-0501	Стремянка ЛВ6.18	т	0,03612	544 367 –		19 663 –		19 663 –	– 1 573	21 236
246	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,98	169,93 54,19	3,32 0,55	167 53	3 1	110 –	37 16	220

9.6 Вход в техподполье

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,45	7 131,8	1 746,2	10 341	2 532	3 031	5 529	17 140
					3 295,3	761,2	4 778	1 104	–	1 270	
248	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1 671,9	842,46	10 031	5 055	1 538	6 371	17 714
					573,17	326,65	3 439	1 960	–	1 312	
249	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2 367,15	1 182,47	18 937	9 460	3 043	11 935	33 342
					804,27	460,04	6 434	3 680	–	2 470	
250	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3 569,76	1 872,1	7 140	3 744	1 055	4 497	12 568
					1 170,31	735,39	2 341	1 471	–	931	
255	1106-0101-0114	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,374	18 211,99	1 183,73	6 811	443	5 948	478	7 873
					1 123,26	281,78	420	105	–	583	
256	1106-0101-0115	Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл В15. Устройство НР = 91 %	м3	1,06	21 336,68	1 682,06	22 617	1 783	18 637	2 389	27 007
					2 072,82	404,13	2 197	428	–	2 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	9,6	1 464,98	54,14	14 064	520	356	15 832	32 288
					1 373,76	23,84	13 188	229	–	2 392	
260	1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	2,08	847,42	28,71	1 763	60	957	730	2 692
					358,49	14,71	746	31	–	199	
261	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12,298	879,58	18,78	10 817	231	7 032	3 337	15 286
					288,96	2,77	3 554	34	–	1 132	
262	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,76	769,68	28,71	1 355	51	673	617	2 130
					358,49	14,71	631	26	–	158	
263	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,782	25 902,89	2 409,2	20 256	1 884	14 467	4 035	26 234
					4 994	553,6	3 905	433	–	1 943	
264	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,11	96 292,13	1 438,75	10 592	158	7 760	2 466	14 103
					24 310	601,03	2 674	66	–	1 045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,014	96 167,49	1 054,18	1 346	15	979	324	1 803
					25 177,5	498,24	352	7	–	134	
266	1110-0102-0205	Устройство лобовой доски НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	0,8	3 653,12	25,09	2 922	20	1 578	1 201	4 454
					1 655,94	12,46	1 325	10	–	330	
267	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	7,5	2 889,19	61,8	21 669	464	18 632	2 492	26 094
					343,14	26,04	2 574	195	–	1 933	
268	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	7,5	309,07	2,71	2 318	20	2 036	244	2 767
					34,92	1,23	262	9	–	205	
269	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,124	8 871,67	58,47	1 100	7	979	106	1 302
					921,18	26,49	114	3	–	96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	9	3 027,78	13,99	27 250	126	16 994	9 351	39 529
					1 125,58	3,74	10 130	34	–	2 928	
271	1115-0403-0301	Лобовой доски. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,8	891,9	2,43	714	2	170	434	1 239
					676,7	1,22	541	1	–	92	
9.7 Крыльцо №1,2											
272	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	202	163,49	154,66	33 024	31 241	–	6 977	43 201
					8,83	39,14	1 783	7 907	–	3 200	
273	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4	2 537,89	–	10 152	–	–	7 309	18 858
					2 537,89	–	10 152	–	–	1 397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	112	35,63	35,63	3 990	3 990	–	1 075	5 470
					–	13,33	–	1 493	–	405	
275	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	48	818,63	–	39 294	–	–	28 292	72 993
					818,63	–	39 294	–	–	5 407	
276	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	112	164,58	76,99	18 433	8 623	–	9 993	30 700
					87,59	36,33	9 810	4 069	–	2 274	
277	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	52	1 659,54	842,46	86 296	43 808	12 687	55 209	152 825
					573,1	326,65	29 801	16 986	–	11 320	
278	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	34	2 345,75	1182,47	79 756	40 204	12 206	50 724	140 918
					804,27	460,04	27 345	15 641	–	10 438	
279	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	37	3 555,59	1 872,1	131 557	69 268	18 988	83 203	231 941
					1 170,31	735,39	43 302	27 209	–	17 181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	1106-0101-0114	Монолитные заделоки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	2,34	18 211,99	1 183,73	42 616	2 770	37 218	2 992	49 257
					1 123,26	281,78	2 628	659	–	3 649	
285	1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	36,696	847,42	28,71	31 097	1 054	16 888	12 873	47 488
					358,49	14,71	13 155	540	–	3 518	
286	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	190,104	879,58	18,78	167 211	3 570	108 708	51 577	236 290
					288,96	2,77	54 932	526	–	17 503	
287	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	41,2	25 902,89	2409,2	1 067 199	99 259	762 187	212 562	1 382 142
					4 994	553,6	205 753	22 808	–	102 381	
288	1106-0101-0115	Устройство монолитных бетонных крылец и пандуса армированных из бетона кл.В12.5 НР = 91 %	м3	8,7	20 855,57	1 682,06	181 443	14 634	148 776	19 610	217 138
					2 072,82	404,13	18 034	3 516	–	16 084	
290	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (50 мм) бетон кл.В25. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	58,2	1 161,57	96,52	67 604	5 617	40 829	21 936	96 702
					363,53	37,43	21 157	2 178	–	7 163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % ктрр1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	58,2	490,43	16,88	28 543	982	25 123	2 773	33 822
					41,89	8,8	2 438	512	–	2 505	
292	1108-0101-0201	Основание под фундаменты гравийно-песчаное.Устройство НР = 93 %	м3 основания	25,68	3 661,43	1 035,39	94 026	26 589	46 144	29 903	133 843
					829,14	422,96	21 292	10 862	–	9 914	
293	1109-0302-0301	Стойка Ст 1. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,19406	92 372,17	21 791,68	17 926	4 229	496	9 915	30 067
					68 026	6 017,40	13 201	1 168	–	2 227	
296	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,48	169,93	3,32	1 781	35	1 178	396	2 351
					54,19	0,55	568	6	–	174	
297	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	77,25	14 327,26	78,13	1 106 781	6 035	1 057 787	53 881	1 253 514
					556,1	34,99	42 959	2 703	–	92 853	
298	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	14,06	169,93	3,32	2 389	47	1 581	531	3 154
					54,19	0,55	762	8	–	234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	1107-0107-0103	Установка закладных изделий ЗД1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,13452	717 091,54	6 040,6	96 463	813	87 086	10 332	115 339
					63 665,7	1 425,52	8 564	192	–	8 544	
300	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,13452	108 311		14 570		14 570	–	15 736
					–		–		–	1 166	
301	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,2	1 234,5	95,23	40 985	3 162	11 310	26 370	72 744
					798,6	46,37	26 514	1 539	–	5 388	
	9.8 Крыша крыльца										
303	1109-0302-0301	Монтаж каркаса из уголков и швеллеров НР = 69 %	т конструкций	0,49268	92 372,17	21 791,68	45 510	10 736	1 259	25 171	76 335
					68 026	6 017,4	33 515	2 965	–	5 654	
305	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	13,3	169,93	3,32	2 260	44	1 495	502	2 983
					54,19	0,55	721	7	–	221	
306	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	96 167,49	1 054,18	26 927	295	19 582	6 470	36 069
					25 177,5	498,24	7 050	140	–	2 672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,1	96 292,13	1 438,75	9 629	144	7 054	2 242	12 821
					24 310	601,03	2 431	60	–	950	
308	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	7,41	2 889,19	61,8	21 409	458	18 408	2 462	25 781
					343,14	26,04	2 543	193	–	1 910	
309	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	7,41	309,07	2,71	2 290	20	2 011	241	2 734
					34,92	1,23	259	9	–	203	
310	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,38	8 871,67	58,47	3 371	22	2 999	324	3 991
					921,18	26,49	350	10	–	296	
311	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	17	3 027,78	13,99	51 472	238	32 100	17 663	74 666
					1 125,58	3,74	19 135	64	–	5 531	
312	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	20	5 907,29	99,97	118 146	1 999	81 189	32 689	162 902
					1 747,88	28,71	34 958	574	–	12 067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	1109-0306-0302	Реечные панели. Монтаж НР = 69 %	м2	26	5 284,36	1 430,44	137 393	37 191	6 608	64 692	218 253
					3 599,76	6,29	93 594	163	–	16 167	
315	1109-0302-0301	Стойка Ст 1. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,09606	92 372,17	21 791,68	8 873	2 093	245	4 908	14 883
					68 026	6 017,40	6 535	578	–	1 102	
318	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,18	169,93	3,32	880	17	582	196	1 162
					54,19	0,55	281	3	–	86	
319	1109-0302-0301	Стойка Ст 2. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,098	92 372,17	21 791,68	9 052	2 136	250	5 007	15 184
					68 026	6 017,4	6 667	590	–	1 125	
322	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,3	169,93	3,32	901	18	596	200	1 189
					54,19	0,55	287	3	–	88	
	9.9 Мусоропровод										
324	2977-7777-0701 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан мусоропроводный приемный ИМ-6	шт	-10	50892,86		-508 929		-508 929	–	-549 643
					–		–		–	-40 714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	2977-7777-0701 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	ЗУМ (зачистное устройство мусоропровода)									
			к-т	-2	339 285,71		-678 571		–	–	-678 571
					–		–		-678 571	–	

9.10 Козырек над входом в мусорокамеру

326	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,03	96 292,13	1 438,75	2 889	43	2 116	673	3 846
					24 310	601,03	729	18	–	285	
327	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,03	8 416,09	42,34	252	1	183	62	339
					2 263,52	18,98	68	1	–	25	
328	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,092	92 372,17	21 791,68	8 498	2 005	235	4 700	14 254
					68 026	6 017,4	6 258	554	–	1 056	
330	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,484	169,93	3,32	422	8	279	94	557
					54,19	0,55	135	1	–	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	4,4	6 748,03	99,97	29 691	440	20 366	8 291	41 021
					2 019,51	28,71	8 886	126	–	3 039	
332	1109-0306-0302	Реечные панели. Монтаж НР = 69 %	м2	2	5 284,36	1 430,44	10 569	2 861	508	4 976	16 789
					3 599,76	6,29	7 200	13	–	1 244	
334	1106-0101-0114	Устройство пандусов в мусорокамеры из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	2,4	19 956,19	1 183,73	47 895	2 841	42 358	3 069	55 041
					1 123,26	281,78	2 696	676	–	4 077	
	9.11 Прочие работы										
335	2977-7777-0801 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Указание номера дома 2050:1,12	шт	2	1 830,36		3 661		3 661	–	3 954
					–		–		–	293	
336	2977-7777-0801 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Указание номера подъезда с квартирами 2000:1,12	шт	2	1 785,71		3 571		3 571	–	3 857
					–		–		–	286	
337	2977-7777-0801 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Указание номера этажа 1665:1,12	шт	18	1 486,61		26 759		26 759	–	28 900
					–		–		–	2 141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	2977-7777-0801 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Указание номера квартиры 780:1,12									
			шт	72	696,43		50 143		50 143	–	54 154
					–		–		–	4 011	

Итого по смете	**12 081 411**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 261 405
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	827 124
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	298 252
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 184 638
Накладные расходы, тенге	3 863 060
Сметная прибыль (8 %), тенге	945 184
Временные здания и сооружения (0,9 %)	108 733
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	207 232
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	457 949
Непредвиденные работы 2%	247 948
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**13 103 273**
Итого в текущих ценах на 2020г. К=1,049901	**13 757 139,85**
НДС (12 %)	1 650 856,78
Всего по акту с учетом НДС	**15 407 996,63**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"
_____ Дускужанова С.Ж.