Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"02." ноября 2020 года

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района " Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы,10 в лице руководителя Шагилбаев Е. М

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «02» ноября **2020 год, ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ», Директор –Комшабаев С.К. г.Талдыкорган ул.Чкалова 1в**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «02» ноября **2020год, ТОО «УКС» директор – Чормаков Д.А, инженер - эксперт технического надзора – Болсамбеков Н.К**

приказ №84 от 05.05.2020г , аттестат № KZ 78VJE00025759 от 26.04.2012

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **ТОО «Геодезия сервис» в лице директора Химич В.И эксперт- Химич В.И приказ №52 от 19.05.2020г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Онжас Кербулакского района Алматинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу

с. Онжас Кербулакского района Алматинской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

Аппарат акима района Шубарского сельского округа Кербулакского от №82 18.04.2019г

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Алматинской области» № KZ05REA00175476 от 26.05.2020**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Геодезия сервис»**

наименование проектной организации.

утвержденного(й) **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилишной инспекции Кербулакского района", № 63 от 30.12.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020год;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации

строительства, месяц: **4 месяца;**

фактически, месяц: **6 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется

следующими данными: На территории водозабора запроектирована: резервуары для воды емк. На 100 м3 в количестве 2шт.,противопожарные,водопроводные колодцы,мокрые колодцы, колодец с хлорсатуратором,пункт охраны,надворный туалет,трансформаторная подстанция с дизельным генератором.Вертикальная планировка выполнена методом проектных отметок.Отвод поверхностных вод осуществляется от зданий по уклону вдоль проездов и площадок за пределы участка.Покрытие проездов принято асфальтобетонное,гравийное.Принятая в проекте система водоснабжения-централизованная,объединенная на хозпитьевые и противопожарные нужды.Существующий водозаборный узел состоит из артезианской скважины,стальной емкости,в которой аккумулируется родниковая вода с гор и из которой самотеком вода поступает в село.Вода из артезианских скважин оборудованных насосами ЭЦВ в кличестве 2 шт(1 рабочая,1резервная),через колодцы с хлор-сатуратором(2шт) подается в резервуары чистой воды,где хранится регулирующий,аварийный,и противопожарный объемы воды.Отвод воды из переливной и спускной системы резервуаров осуществляется в самотечную сеть трубопроводов через колоды с задвижками и канализационные колодцы и отводятся на рельеф.Для подачи обеззараженной воды непосредственно в сеть от водовода минуя резервуары,предусмотрена обводная линия д-108х4м.Для заполнения пожарных машин и автоцистерн непосредственно от резервуаров,предусмотрены колодцы на отводящих линиях резервуаров с пожарными гидрантами.Внутрипоселковая сеть выполнена из полиэтиленовых труб.Предусмотрено строительство ККП,стены которого выполнены из кирпича обыкновенного на цементно-печаном расворе.Проектом предусмотрено устройство насосной станции,которое преставляет собой подземный круглый колодец глубиной 2,4 м диам.2,0 м на монолитном фундаменте из бетона кл.В.12,5.Наружное освещение предусмотрено подключением новой трансформаторной подстанции типа КТПН-25/10/0,4.Подстанцию предусмотрено установить на фундамент ленточный из бетона В-15.Прокладываются кабельные линии 0,4кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН до ЩРВ здания КПП,от ДЭС-АД16-Т400-2РН до ЩРВ здания КПП,от ІЦРВ здания КПП до 1ЩР насосной 1-го подъема скважина №1,от ЩРВ здания КПП до 2ЩР насосной 1 подьема скважина №2,от проектируемой КТПН до ДЭС Кабельные линии 0,4 кВ выполнить кабелями марки АВБбШв, прокладываемыми в траншее на глубине 0,7м.Выполнено ограждение водозабора из настила профилированного по металлическим стойкам.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно смете.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) выполнены.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **235 038,515** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **180 636,395** тысяч тенге, прочие работы и затраты **54 402,120** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **211 946,888** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **180 636,395** тысяч тенге; прочие работы **31 310,493** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Онжас Кербулакского района Алматинской области**»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района " Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, в лице в лице руководителя Шагилбаев Е. М**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Технический надзор: **ТОО «УКС» Болсамбеков Н.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Геодезия сервис» Химич В.И**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ» Комшабаев С.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	0,88
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,745
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	2,5
6	Опоры:		
	1) металлические для светильников	штук (далее – шт)	10
	2) металлические	шт	2
	3) деревянные с деревянными приставками	шт	
	4) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	5) железобетонные	шт	16
	6) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	0,925
	2) алюминиевые	км	0,745
	3) сталеалюминевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	22
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	10
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцентными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки...ВВГ 3*1,5/4*1,5 напряжением...	км	0,116
	2) марки...АВБбШв 4*10 напряжением...	км	0,096
	3) марки...АВБбШв 4*16 напряжением...	км	0,087
	3) марки...АВБбШв 5*4 напряжением...	км	0,26
	Контрольные КВВГ 4*1,5	км	0,163
	Контрольные КВВ 3*1,5	км	0,022
	Контрольные КВВ 4*1,5	км	0,004
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	36
14	Устройства грозозащиты	шт	

15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района " руководитель Шагилбаев Е. М**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «Геодезия сервис» Химич В.И**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них		29,44	
	под деревьями	м2	29,44	
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2		
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие толщиной 10см с основанием из ПГС	м2	1161,73	
	щебеночное покрытие	м2	1142,5	
	плитами	м2		
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт		
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт		
14	цветники			
15	газоны	м2		
16	порода деревьев			
17	возраст	год		

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района "** **руководитель Шагилбаев Е. М**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «Геодезия сервис»** **Химич В.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

"ГЕОДЕЗИЯ СЕРВИС" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Алматин обл г Талдыкорган Республика Казахстан

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	16,56	
	1) из стальных труб	м	16,56	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
2	**Водопроводная сеть (общая протяженность)**	м	7187,1м	
	1) из стальных труб:	м	Д-76мм-968м Д-159мм-52м Д-114мм-159,4м	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	Д-110мм-5536,7м Д-25мм-64м Д-32мм-317м	
	5)Металлопластиковых труб	м	Д-20мм-90м	
3	Прочие устройства			
	Водопроводный колодец д – 2000мм	шт	5	
	Водопроводный колодец д – 1500мм	шт	31	
	Задвижка d-100мм	шт	27	
	" d-	шт		
	Вентили d-20мм	шт	60	
	" d-32	шт	5	
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	16	
	Водомер	шт	60	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		

	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Водопроводный колодец		железобетон	1500мм	31	
2	Водопроводный колодец		железобетон	2000мм	5	
3	Резервуары 100м3			100м3	2	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района "** **руководитель Шагилбаев Е. М**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «Химич В.И »** **Химич В.И**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"02" ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ», Директор –Комшабаев С.К. г.Талдыкорган ул.Чкалова 1в**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор – Комшабаев С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Онжас Кербулакского района Алматинской области»**

заказчиком которого является **Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района " Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, в лице руководителя Шагилбаев Е. М**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2).Субподрядные организации **ТОО «КС Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Землякова Е.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «ТОО «Golden City DS» ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Комшабаев С.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО «Құрылысшы» ГСЛ 009297 от 12.07.2002 г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор -- Жұмабек А.Е**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Геодезия сервис»**

наименование проектной организации.

утвержден(а) **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района", № 63 от 30.12.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: На территории водозабора запроектирована: резервуары для воды емк. На 100 м3 в количестве 2шт.,противопожарные,водопроводные колодцы,мокрые колодцы, колодец с хлорсатуратором,пункт охраны,надворный туалет,трансформаторная подстанция с дизельным генератором.Вертикальная планировка выполнена методом проектных отметок.Отвод поверхностных вод осуществляется от зданий по уклону вдоль проездов и площадок за пределы участка.Покрытие проездов принято асфальтобетонное,гравийное.Принятая в проекте система водоснабжения-централизованная,объединенная на хозпитьевые и противопожарные нужды.Существующий водозаборный узел состоит из артезианской скважины,стальной емкости,в которой аккумулируется родниковая вода с гор и из которой самотеком вода поступает в село.Вода из артезианских скважин оборудованных насосами ЭЦВ в кличестве 2 шт(1 рабочая,1резервная),через колодцы с хлор-сатуратором(2шт) подается в резервуары чистой воды,где хранится регулирующий,аварийный,и противопожарный объемы воды.Отвод воды из переливной и спускной системы резервуаров осуществляется в самотечную сеть трубопроводов через колоды с задвижками и канализационные колодцы и отводятся на рельеф.Для подачи обеззараженной воды непосредственно в сеть от водовода минуя резервуары,предусмотрена обводная линия д-108х4м.Для заполнения пожарных машин и автоцистерн непосредственно от резервуаров,предусмотрены колодцы на отводящих линиях резервуаров с пожарными гидрантами.Внутрипоселковая сеть выполнена из полиэтиленовых труб.Предусмотрено строительство ККП,стены которого выполнены из кирпича обыкновенного на цементно-печаном расворе.Проектом предусмотрено устройство насосной станции,которое преставляет собой подземный круглый колодец глубиной 2,4 м диам.2,0 м на монолитном фундаменте из бетона кл.В.12,5.Наружное освещение предусмотрено подключением новой трансформаторной подстанции типа КТПН-25/10/0,4.Подстанцию предусмотрено установить на фундамент ленточный из бетона В-15.Прокладываются кабельные линии 0,4кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН до ЩРВ здания КПП,от ДЭС-АД16-Т400-2РН до ЩРВ здания КПП,от ЩРВ здания КПП до 1ЩР насосной 1-го подъема скважина №1,от ЩРВ здания КПП до 2ЩР насосной 1 подьема скважина №2,от проектируемой КТПН до ДЭС Кабельные линии 0,4 кВ выполнить кабелями марки АВБбШв, прокладываемыми в траншее на глубине 0,7м.Выполнено ограждение водозабора из настила профилированного по металлическим стойкам.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование .

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020г.**;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020год**;
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца**;

фактически, месяц: **6 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ»**,
считает объект: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Онжас Кербулакского района Алматинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ», Директор Комшабаев С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя

02.11.2020г

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"02" ноября 2020года

Технический надзор **ТОО «УКС» в лице директора – Чормаков Д.А,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **инженер - эксперт технического надзора – Болсамбеков Н.К приказ №84 от 05.05.2020г ,аттестат № KZ78VJE00025759 от 26.04.2012г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **Договор от 04.05.2020г №200037/00**
№ договора и дата по объекту
по объекту: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Онжас Кербулакского района Алматинской области

наименование и местонахождение объекта заказчиком которого **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района " Алматинская область, Кербулакский район, в лице руководителя Шагилбаев Е. М**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ» ГСЛ 003158 от 16.02.2001г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Комшабаев С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «KC Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Землякова Е.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «Golden City DS» ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Комшабаев С.К**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО «Құрылысшы» ГСЛ 009297 от 12.07.2002 г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Жумабек А.Е**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020год** ;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020год** ;
по норме или по проекту организации строительства **4** месяца; фактически **6** месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **235 038,515** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **180 636,395** тысяч тенге, прочие работы и затраты **54 402,120** тысяч тенге.

4 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **211 946,888** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **180 636,395** тысяч тенге; прочие работы **31 310,493** тысяч тенге.

5. Договорная сумма **190 752,19934** тысяч тенге, в.т.ч. СМР **170 314,4637** тысяч тенге, прочие **20 437,73564** тысяч тенге.

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Геодезия сервис»
наименование проектной организации.

утвержденным(ой) **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района", № 63 от 30.12.2019 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

8. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

9. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

10. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «УКС»** **Чормаков Д.А,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

Подпись 02.11.2020г Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **инженер - эксперт технического надзора – Болсамбеков Н.К приказ №84 от 05.05.2020г ,аттестат № KZ78VJE00025759 от 26.04.2012г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись.

Подпись 02.11.2020г Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"02" ноября **2020 года**

Авторский надзор **ТОО «Геодезия сервис» Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , мкр Каратал 10А, в лице директора Аникин А.В**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта **эксперт- Химич В.И приказ №52 от 19.05.2020г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании**, Договора №200048 от 22.05.2020г**
№ договора и дата
по объекту: «**Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Онжас Кербулакского района Алматинской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района " Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы,10 в лице руководителя Шагилбаев Е. М**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ» ГСЛ 003158 от 16.02.2001г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директор – Комшабаев С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «KC Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Землякова Е.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями
ТОО «Golden City DS» ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Комшабаев С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО «Құрылысшы» ГСЛ 009297 от 12.07.2002 г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Жұмабек А.Е**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020г.**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **4** месяц;

фактически **6** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Геодезия сервис»**

наименование проектной организации.

утвержденным (ой) **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района", № 63 от 30.12.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Геодезия сервис»** **Аникин А.В**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись 02.11.2020г

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **эксперт Химич В.И приказ №52 от 19.05.2020г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов.

Подпись 02.11.2020г

Место печати (при наличии)