Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "Құрылысшы"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Онжас, Кербулакского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 15	от 05.08.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Онжас, Кербулакского района Алматинской области"	30 940 000	30 940 000	27 625 000							3 315 000	30 940 000
Всего по акту	30 940 000	30 940 000	27 625 000							3 315 000	30 940 000

Заказчик:

Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

_____Комшабаев С.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Құрылысшы"

_____Жұмабек А.Е.

Заказчик: **ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"**

Подрядчик: **ТОО "Құрылысшы"** Форма 2В

Объект : **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Онжас, Кербулакского района Алматинской области"**

(наименование объекта)

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1-Наружные сети водоснабжения									
		Внутриплощадочные сети									
2	5800-0002-0001(пл)(об)ТОО НИЦ "ЭКОТЕХ"	Хлор-сатуратор ХС-10-100	шт	2	379500		759000		–		759000
4	5800-0000-0000(пл)(об)ТОО "Ульба-Электро"	Насос скважинный KSP-4-N96-B-40-4	шт	2	599068		1198136		–		1198136
5	5800-0000-0000(пл)(об)ТОО "Ульба-Электро"	Насос скважинный KSP-6-N151-A-31-9.2	шт	2	1618296		3236592		–		3236592
		Раздел 3 Прокладка труб							3236592	–	
		3.1 Земляные работы									

16	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка плодородного слоя/ НР = 72 %	м3 грунта	427	26,9	26,9	11487	11487	–	3326	15998
					–	10,82	–	4619	–	1185	
17	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /восстановление плодородного слоя/ НР = 72 %	м3 грунта	427	15,55	15,55	6641	6641	–	1923	9249
					–	6,26	–	2671	–	685	
18	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1386,9	205,97	194,87	285663	270272	–	60186	373517
					11,1	49,18	15391	68201	–	27668	
19	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	56,1	2056,83	–	115388	–	–	83079	214344
					2056,83	–	115388	–	–	15877	
20	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (основание под трубопроводы) НР = 72 %	м3 грунта	21,3	814,18	–	17342	–	–	12486	32214
					814,18	–	17342	–	–	2386	
21	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,34	814,1	–	1905	–	–	1372	3539
					814,1	–	1905	–	–	262	
22	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	374	205,97	194,87	77033	72883	–	16230	100724

23	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	374	11,1 / 163,62	49,17 / 76,47	4150 / 61194	18391 / 28598	– / –	7461 / 33203	101949
24	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1045,36	87,16 / 18,59	36,15 / 18,59	32596 / 19429	13519 / 19429	– / –	7552 / 5626	27059
25	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1045,36	– / 8,22	7,47 / 8,22	– / 8590	7814 / 8590	– / –	2004 / 2487	11963
26	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1045,36	– / 101,02	3,3 / 101,02	– / 105604	3454 / 105604	– / –	886 / 29892	146336
27	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	23,64	– / 33,29	39,71 / 33,29	– / 787	41516 / 787	– / –	10840 / 228	1096
	3.2 Водопровод				–	13,41	–	317	–	81	
28	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1145	535685,59 / 407703,06	112436,68 / 42803,49	61336 / 46682	12874 / 4901	1780 / –	51067 / 8992	121395
32	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,093	482849,46	86827,96	44905	8075	1161	38333	89897

34	1122-0601-0202	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,093	383537,63 / 851462,37	32806,45 / 29645,16	35669 / 79186	3051 / 2757	– / 56579	6659 / 19708	106806
36	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,018	213440,86 / 462111,11	612,9 / 70555,56	19850 / 8318	57 / 1270	– / 171	7912 / 7271	16836
37	2301-0402-0101	Труба Ст 20х1,6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=1,004;	м	18,072	382055,56 / 3957	25944,44	6877 / 71511	467	– / 71511	1247	77232
39	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,063	837111,11 / 543603,17	241269,84 / 84079,37	52738 / 34247	15200 / 5297	3291 / –	39149 / 7351	99238
43	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка /футляр/ НР = 99 %	км трубопровода	0,002	653000 / 495500	130500 / 50500	1306 / 991	261 / 101	54 / –	1081 / 191	2578
44	2301-0201-0211	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,008	3950		7932		7932		8567
46	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /футляр/ НР = 99 %	км трубопровода	0,0034	829411,76 / 543529,41	239705,88 / 84117,65	2820 / 1848	815 / 286	157 / –	2113 / 395	5328
47	2301-0201-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,4136	4539		15494		15494		16734

49	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 193,7 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/ НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1169000	528000	1169	528	73	736	2057
					568000	175000	568	175	–	152	
50	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 193,7 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1,004	6716		6743		6743		7282
52	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	11	2049,45	35,64	22544	392	16358	5736	30542
					526,73	–	5794	–	–	2262	
53	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	28	3685,14	71,29	103184	1996	73535	27376	141005
					987,61	–	27653	–	–	10445	
54	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1537		3074		3074		3320
55	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер, тройники, отводы, переходы, крест/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,1514	1390052,84	515594,45	210454	78061	54467	100324	335640
					514702,77	154630,12	77926	23411	–	24862	
56	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,2	90,98	2,32	746	19	349	262	1089
					46,1	0,24	378	2	–	81	
		3.3 Канализация									
57	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м труб	12	2741,5	75,25	32898	903	21794	10397	46759
					850,08	34	10201	408	–	3464	

Раздел 4 Водопроводные колодцы д-2000мм (1шт), д-1500мм (7шт); Канализационные колодцы д-1500мм (2шт), д-1000мм (1шт)

4.0 Подраздел без наименования

58	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка плодородного слоя/ НР = 72 %	м3 грунта	64,2	26,9 / –	26,9 / 10,83	1727 / –	1727 / 695	– / –	500 / 178	2405
59	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /восстановление плодородного слоя/ НР = 72 %	м3 грунта	64,2	15,56 / –	15,56 / 6,26	999 / –	999 / 402	– / –	289 / 103	1391
60	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1208,7	326,24 / 17,56	308,68 / 77,89	394332 / 21228	373104 / 94150	– / –	83072 / 38192	515596
61	1101-0203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м2 спланированной площади	93,25	239,83 / 239,83	– / –	22364 / 22364	– / –	– / –	16102 / 3077	41543
62	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	1203,2	21,18 / –	21,18 / 8,52	25481 / –	25481 / 10248	– / –	7379 / 2629	35489
63	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1203,2	195,13 / 104,1	91,03 / 43,03	234786 / 125257	109529 / 51775	– / –	127463 / 28980	391229

64	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	69,7	345,32	329,35	24069	22956	10	5492	31926
					15,82	93,62	1103	6525	–	2365	
65	4102-0203-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=2,000;	т	139,4	89		12407		–		13400
66	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,32	1857,62	1028,76	17313	9588	41	10794	30356
					824,46	420,82	7684	3922	–	2249	
67	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,32	1423		13262		13262		14323
68	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,6	22912,63	9324,42	357437	145461	46393	223853	627793
					10614,29	3880,19	165583	60531	–	46503	
69	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3	31615	7212	94845	21636	36539	45250	151303
					12223,33	3012,33	36670	9037	–	11208	
70	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,34	38485,29	10870,59	13085	3696	3419	7389	22112
					17558,82	4394,12	5970	1494	–	1638	

87	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,55	15586		8572		8572	9258
88	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,08	17352		18740		18740	20239
92	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0148	250940		3714		3714	4011
93	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,44696	490920,89	13007,88	219422	5814	100849	133833	381515
					252279,85	1474,4	112759	659	–	28260	
97	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	152,11	880,15	21,36	133879	3249	86903	41056	188930
					287,47	2,75	43727	419	–	13995	
		Раздел 7 Мокрый колодец МК1-МК2									
152	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	148	326,24	308,68	48284	45685	–	10171	63131
					17,56	77,89	2599	11528	–	4676	
153	1101-0203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=2,000;	м2 спланированной площади	25	239,84	–	5996	–	–	4317	11138
					239,84	–	5996	–	–	825	

154	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	123,2	21,18	21,18	2609	2609	–	755	3633
					–	8,51	–	1049	–	269	
155	1101-0104-0108	Грунты 4 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	7,4	101,22	101,22	749	749	–	217	1043
					–	40,68	–	301	–	77	
156	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,42	22912,57	9324,85	78361	31891	10169	49075	137631
					10614,33	3880,12	36301	13270	–	10195	
157	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	1813		3626		3626		3916
158	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	9241		18482		18482		19961
159	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	12	11032		132384		132384		142975
160	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	3109		6218		6218		6715

161	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	т	0,11392	609063		69384		69384	74935
162	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,2	17352		3470		3470	3748
163	1108-0101-0201	Основание колодца гравийно-песчаное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	2,54	3422,83	1028,74	8694	2613	3987	2941	12566
					824,41	420,47	2094	1068	–	931	
164	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,1	20709,09	1111,82	22780	1223	20124	1554	26281
					1302,73	250	1433	275	–	1947	
165	2113-0814-2208	Скобы ходовые К=2,000;	шт.	4	595		2380		2380		2570
166	2106-0208-0501	Стоимость стремянок К=2,000;	т	0,06656	544370		36233		36233		39132
167	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К=2,000;	комплект	2	19727		39454		39454		42610
168	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	23,8	880,17	21,34	20948	508	13598	6424	29562
					287,48	2,77	6842	66	–	2190	
169	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	0,4	180	2,5	72	1	57	10	89
					35	–	14	–	–	7	
170	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,4	90	–	36	–	25	8	48

171	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	8	27,5	–	11	–	–	4
172	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,004	2729		21832		21832	23579
173	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % К=2,000;	фланец	4	250940		1004		1004	1084
					1120	71,25	4480	285	245	3911
174	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=2,000;	шт.	4	987,5	–	3950	–	–	671
					2565		10260		10260	11081
		Раздел 8 Монтажные работы в скважинах								
175	1307-0403-0403	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЗЭЦВ6-6,3-125, масса 1,08 т. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	54383	26408,5	108766	52817	–	45899
					27974,5	9648	55949	19296	–	12373
176	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	857,25	53,5	3429	214	186	2999
					757,25	–	3029	–	–	514
177	2302-0103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2193		8772		8772	9474

178	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2071	83	4142	166	655	3370	8113
					1660,5	41,5	3321	83	–	601	
179	2304-0102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	35385		70770		70770		76432
180	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	4018	70	2009	35	1465	512	2723
					1018	26	509	13	–	202	
181	1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	4	5479,25	3,5	21917	14	9595	8866	33246
					3077	1,5	12308	6	–	2463	
	Локальная смета 2-1-2-Наружные сети водопровода										
	Раздел Прокладка труб										
5	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/ НР = 72 %	м3 грунта	2004,12	26,9	26,9	53912	53912	–	15611	75085
					–	10,82	–	21682	–	5562	
6	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /восстановление растительного слоя/ НР = 72 %	м3 грунта	2004,12	15,55	15,55	31171	31171	–	9026	43413
					–	6,26	–	12536	–	3216	
7	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3006,08	205,97	194,88	619170	585810	–	130452	809592

8	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2822,632	11,1 / 326,24	49,18 / 308,68	33360 / 920870	147824 / 871296	– / –	59970 / 193995	1204054
9	1101-0102-0382	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /увоз грунта/ НР = 72 %	м3 грунта	1887,14	17,56 / 371,93	77,89 / 371,93	49574 / 701879	219864 / 701879	– / –	89189 / 130879	899379
10	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	300,628	– / 4925,62	96,32 / –	– / 1480778	181777 / –	– / –	66621 / 1066160	2750693
11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	14,47	4925,62 / 814,17	– / –	1480778 / 11781	– / –	– / –	203755 / 8482	21884
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	131,54	814,17 / 3258,41	– / 159,56	11781 / 428611	– / 20989	– / 265803	1621 / 146677	621311
13	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	245,52	1078,14 / 326,24	48,2 / 308,68	141819 / 80100	6340 / 75788	– / –	46023 / 16874	104732
14	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	245,52	17,56 / 195,13	77,89 / 91,03	4312 / 47909	19124 / 22350	– / –	7758 / 26009	79831

15	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1758,6	104,1	43,03	25559	10565	–	5913
					205,97 / 11,1	194,87 / 49,17	362223 / 19516	342707 / 86479	– / –	76316 / 35083	473622
16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1758,6	163,62 / 87,16	76,47 / 36,15	287747 / 153273	134474 / 63567	– / –	156125 / 35510	479382
17	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	970,6	18,59 / –	18,59 / 7,47	18039 / –	18039 / 7255	– / –	5224 / 1861	25124
18	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	5275,8	21,18 / –	21,18 / 8,52	111731 / –	111731 / 44935	– / –	32353 / 11527	155611
19	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6246,4	101,02 / –	101,02 / 39,72	631021 / –	631021 / 248076	– / –	178615 / 64771	874407
20	1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	17,47	160,05 / –	160,05 / 59,93	2796 / –	2796 / 1047	– / –	754 / 284	3834

21	1101-0102-0379	Грунты I группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /привоз мягкого грунта/ НР = 72 %	м3 грунта	1887,14	215,09	215,09	405906	405906	–	75689	520123
					–	55,71	–	105124	–	38528	
22	4102-0203-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,8 км /привоз мягкого грунта/ К=1,500;	т	2830,71	36		101906		–		110058
23	4102-0203-1070	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км /увоз грунта/ К=1,750;	т	3306,72475	174		575370		–		621400
29	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,9	364346,45	107032,34	327912	96329	2682	254696	629217
					254334,07	31520,69	228901	28368	–	46609	
31	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1465	302389,65	74744,03	44299	10950	122	36056	86783
					226805,46	21795,22	33227	3193	–	6428	
Раздел.Демонтаж и монтаж арычных труб											
86	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 % К=0,150;	м3 конструкции	49,2	369,27	256,36	18168	12613	–	9035	29379
					112,91	57,13	5555	2811	–	2176	
87	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	328	634,54	169,84	208130	55706	140983	32680	260075
					34,88	57,37	11441	18818	–	19265	

88	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,0092	656956,52	316304,35	6044	2910	–	4057	10909
					340652,17	104782,61	3134	964	–	808	
89	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0092	1158043,48	527065,22	10654	4849	582	6762	18809
					567717,39	174673,91	5223	1607	–	1393	
90	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,2	5398		49662		49662		53635
91	1122-0101-0105	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,0072	384583,33	76944,44	2769	554	–	2362	5541
					307638,89	23750	2215	171	–	410	
92	1122-0101-0105	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0072	673888,89	128194,44	4852	923	238	3936	9491
					512638,89	39583,33	3691	285	–	703	
93	2301-1201-0105	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	7,2	2539		18281		18281		19743
94	1122-0101-0107	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,0138	618840,58	202318,84	8540	2792	–	6517	16262
					416521,74	60507,25	5748	835	–	1205	
95	1122-0101-0107	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0138	1087536,23	337173,91	15008	4653	775	10863	27941
					694202,9	100942,03	9580	1393	–	2070	

96	2301-1201-0107	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 400 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	13,8	4209		58084		58084		62731
97	1122-0401-0101	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,0176	1044659,09	338295,45	18386	5954	–	13986	34962
					706363,64	96306,82	12432	1695	–	2590	
98	1122-0401-0101	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0176	3456306,82	563863,64	60831	9924	30187	23310	90872
					1177272,73	160511,36	20720	2825	–	6731	
99	2301-1202-1002	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	17,6	25344		446054		446054		481738
100	1122-0401-0104	Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,0108	1825555,56	661388,89	19716	7143	–	14430	36878
					1164166,67	185462,96	12573	2003	–	2732	
101	1122-0401-0104	Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0108	6373703,7	1102314,81	68836	11905	35976	24049	100316
					1940277,78	308981,48	20955	3337	–	7431	
103	1122-0401-0106	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1000 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,0024	2445416,67	911666,67	5869	2188	–	4172	10844
					1533750	222083,33	3681	533	–	803	
104	1122-0401-0106	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1000 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0024	9123750	1520000	21897	3648	12114	6954	31159

				2556250	370416,67	6135	889	–	2308	

Локальная смета 2-2-1- Резервуары для воды емк.100м3(2шт)

1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/ НР = 72 %	м3 грунта	23	43,26	43,26	995	995	–	269	1365
				–	16,22	–	373	–	101	
2 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	174	114,3	108,66	19888	18907	–	3836	25622
				5,64	24,98	981	4347	–	1898	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	6	2056,83	–	12341	–	–	8886	22925
				2056,83	–	12341	–	–	1698	
4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	86	18,59	18,59	1598	1598	–	463	2226
				–	7,48	–	643	–	165	
5 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	86	17,5	17,5	1505	1505	–	405	2063
				–	6,55	–	563	–	153	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	94	894,24	–	84059	–	–	60522	156147
				894,24	–	84059	–	–	11566	

7	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	116	161,16	152,79	18694	17724	11	3977	24485
					8,27	39,34	959	4564	–	1814	
8	4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=1,200;	т	139,2	156		21715		–		23452
9	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	116	69,94	69,94	8113	8113	–	2349	11299
					–	28,13	–	3263	–	837	
10	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	116	132,61	127,2	15383	14755	–	3807	20725
					5,41	40,16	628	4659	–	1535	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	296	163,62	76,47	48432	22634	–	26278	80687
					87,16	36,15	25798	10699	–	5977	
12	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	150	115,3	–	17295	–	–	12452	32127
					115,3	–	17295	–	–	2380	
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,42	20045,14	1111,54	88599	4913	77928	6244	102430
					1302,71	249,77	5758	1104	–	7587	

14	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	82,4	32230,42	3188,34	2655787	262719	1677478	736764	3663955
					8684,34	1141,27	715590	94041	–	271404	
19	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	2,68	36350,75	4797,39	97420	12857	57080	27449	134859
					10254,85	1000,37	27483	2681	–	9990	
20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3025	216210		65404		65404		70636
21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07364	218081		16059		16059		17344
22	1106-0101-0101	Устройство уклона днища НР = 91 %	м3	0,26	4150	1111,54	1079	289	451	367	1562
					1303,85	246,15	339	64	–	116	
23	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,26	18157		4721		4721		5099
24	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	611,6	454,34	21,76	277877	13309	165	208878	525695
					432,31	–	264403	–	–	38940	
25	1106-1401-0203	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика НР = 91 %	м шва	55,3	5311,66	6,35	293734	351	277111	14967	333397
					294,25	3,16	16272	175	–	24696	

Итого **27 946 218**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 609 246
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 133 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 858 568
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 375 291
- оборудование, тенге	5 193 728
- перевозка грузов, тенге	711 398
Накладные расходы, тенге	5 238 111
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 685 373
Всего	**27 946 218**
Временные здания и сооружения (2 %), K=0,8	364 040
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	478 512
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**471 901**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**29 260 671**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**30 694 444**
НДС (12 %)	3 683 333
Итого	**34 377 778**
Итого по форме с учетом скидки	**30 940 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Құрылысшы"

Директор Жұмабек А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)